

ID	CONTRATO	NOMBRE	PROVINCIA	MUNICIPIO	BIEN	COMPARTAMENTO	ENC. ACTUALIZACIÓN	AÑO EJECUCIÓN 2021				RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS EJECUTADOS (%)	FECHA FINAL	ESTADO DEL BIEN	OBSERVACIONES
								SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	TOTAL						
1453	0030-15	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	SARAPIQUA	SARAPIQUA	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL LICEO	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUOLA	NO INICIADA	0%	\$88,077,388.04	0	16/08/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1455	0037-15	CAPTIVO	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	24/05/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1460	0039-15	ABERTO REY	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	23/05/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1467	0080-15	DOMINGO SAVO	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	20/05/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1469	0029-15	ENSANCHE LA FE	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	24/05/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1470	0030-15	ENSANCHE LUPIERON	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	23/07/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1471	0081-15	ESPERO	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	18/04/2024			EN ESPERA DE PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN POSESION	
1477	0033-15	MARIA ANGLADORA B	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	25/04/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1482		JIMON BELWINE	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	30/05/2024			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1485		JOHN UNIVERSITARIA	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	16/09/2022			SOLAR NO IDENTIFICADO	
1948	0341-15	HERMANAS ROSARIO TORRES FE Y ALEGRIA	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	PRELIMINARES	5%	\$0.00	0	30/11/2022			OBRA DESCARTADA POR EL MINERO, POR QUE EL CONTRATISTA HA EXCEDIDO SU MONTO DE CONTRATO EN LAS DOS DE LAS TRES OBRAS ASIGNADAS. (BASICA VIRGEN DEL CARMEN Y POLITECNICO PROMAPPC)	
1978	0341-15	SANTA CLARA DE ASIL-CENTRO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	0%	\$0.00	0	20/04/2023			PARTE INCOMPLETA	
1947	0341-15	VIRGEN DEL CARMEN BASICA ESPINO CAMA	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	5%	\$0.00	0	30/06/2024	RD514.297.605.68		PLANTEL OBRA DETENIDA POR FALTA DE PAGO (CUB.#832000DENADAS: 1F3030.07N.694740.17M.11B.50363.40.79480)	
1950	1379-2012	LICEO MAXIMO GOMEZ DEL LIMON	INDEPENDENCIA	JIMANI	MEDIA (M)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	1%	\$0.00	0	16/08/2024			SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIA PARA ENVIAR AL OPTO DE PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PRESUPUESTO DE TERMINACION CONTRATISTA NO HA INICIADO DEBIDO A CONTRATO (1379-2012) ABIERTO CON OTROS PLANTELES Y FALTA DE SOLICITUD SE ESTA REALIZANDO CLASIFICACION FINAL DE LOS DIBUJOS CONTRATOS (ELAS PERLA PARA CAPITALIZAR A CONTRATISTA)	
1922		JOSE DEL CARMEN SENA SEGURA (LICEO OCS)	INDEPENDENCIA	JIMANI	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	5%	\$30,142,039.75	0	16/08/2024			SUPERVISOR TRABAJANDO VOLUMETRIAS PARA ENVIAR AL OPTO DE PRESUPUESTO Y QUE TRABAJAN EL PRESUPUESTO DE TERMINACION ESTE PLANTEL ESTA BANDO EL MISMO CONTRATO QUE BASICA VICTORIA PERA, INDEPENDENCIA Y JOSE GABRIEL GARCIA MONTE CRISTO	
1471	0031-15	ESTANCIA INFANTIL LA VEGA (ENSANCHE LA VEGA)	LA VEGA	LA VEGA	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	16/05/2024			SE ESTA PROGRAMANDO PUESTA EN POSESION PARA LA SEMANA DEL 25-31 DE MAYO; SE ENVIÓ INFORME NOTIFICANDO QUE EL TERRENO NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS MEDIANTE DIGE/CTE 798-2020 DIF. GUAYABOS; SE RECIBIO OFICIO DEL MINERO UF-PNE649-2021 DIF 21/06/2021 INDICANDO LA REACTIVACION DE PUESTA EN POSESION.	
1385	0399-15	BASICA MAXIMO GOMEZ	MONTECRISTO	BOHIO	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$87,410,030.79	0	31/01/2024			NOTA SE RECIBIO EL OFICIO DE PUESTA EN POSESION MEDIANTE UF-PNE663-2018 DIF 21-03-2018, A LO CUAL SE PROGRAMO EL ACTO DE PUESTA EN POSESION, EL CUAL NO PUDO SER REALIZADO DEBIDO A QUE EL DUEÑO DEL SOLAR SE OPONE, ANTES ESTO SE ENVIA EL OFICIO DIGE/CTE 766-2018 EL 23/05/2018 EN DONDE SE SOLICITA LA CARTA DE COMPROMISO PARA RECTIFICACION DE LA PUESTA EN POSESION DE ESTE PLANTEL, SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE DESMORFACION DEL SOLAR.	
1944	0116	GENERAL GASPAR POLANCO	MONTE PLATA	BAYAGUANA	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	55%	\$28,366,437.24	15,628,242.82	20/12/2021	RD514.291.000.05		EXTERIORES: REPOSICION DE VERBA DE ZMC DESTRUIDA DEBIDO AL TIEMPO DETENIDO DE OBRA Y FENOMENOS ATMOSFERICOS. INICIO DE TRABAJOS EN PAÑOS FALTANTES DE VERBA PERIMETRAL	
1946	0151-2012	BRASILLO URNA-CENTRO PENON (BASICA)	MONTE PLATA	PURULLO	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	PRELIMINARES	5%	\$22,094,335.59	11,047,167.79	30/06/2023			EN ESPERA DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE SUELOS.	
1912	0148-15	BANCA 1	ESPAÑA	ESPAÑA	ESCUELA	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	30/07/2024			NO HA INICIADO LA SECCION	
1903	0725-15	BASICA NICOLAS MELLENDEZ FASE 2, BASICA	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	INICIAL (I)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	5%	\$14,225,998.02	7,112,999.01	11/12/2023			DOSEPNEE2464029- REMISION INFORME SITUACION ACTUAL. EL 26/09/2020 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERO Y MOPC EN PPA A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NEGABA A REACTIVARSE ASEGURANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESEINDAN EL CONTRATO.	
1904	0725-15	BASICA NICOLAS MELLENDEZ FASE 2, BASICA	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	3%	\$3,727,920.15	1,863,960.07	11/12/2023			DOSEPNEE2464029- REMISION INFORME SITUACION ACTUAL-BASICA MODULAS MELLENDEZ FASE 2-BASICA PUERTO PLATA 3-LICEO MARTIN BRILLADO PUERTO PLATA. EL 26/09/2020 CONTRATISTA SOSTUVO REUNION CON MINERO Y MOPC EN PPA A FIN DE REACTIVAR LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA SE NEGABA A REACTIVARSE ASEGURANDO QUE NO TIENE DINERO Y QUE NECESITA UNA LINEA DE CREDITO, PERO EL MISMO NO HA AMORTIZADO EL AVANCE ENTREGADO. SOLICITA QUE LE RESEINDAN EL CONTRATO.	
1633	0168-15	PUERTO PLATA 2	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46	0	01/08/2024			ACTUAL: SOLAR NO IDENTIFICADO A VARIAS DE REMISION INFORME	
1636	0168-15	BASICA CHARAMISCO	PUERTO PLATA	SOZUA	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	13%	\$67,388,384.59	8,760,292.29	27/08/2023	RD511.792.559.77		OBRA DETENIDA EN ESPERA DE PAGO CLASIFICACION NO. 2 Y 3	
1943	4544	BASICA BOCA DE LA TOMA	SAN CRISTOBAL	CAMBITA GARABITOS	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	20%	\$47,710,534.82	9,542,110.96	17/09/2023			ACTIVIDADES ACTUALES MODULO EL CONSTRUCCION PRIMER NIVEL DEL MODULO RA, COLOCACION BLOQUES DE F Y ENFOCADO DE COLUMNAS DEL TERCER NIVEL MODULO INICIAL, REPARACION DE EL TRAZADO DEL TECHO DEL MODULO AJA INICIAL, COLOCACION DE PISO.	

1913	13011	MDOA CAZARE	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	70%	\$4,399,031.11		21/12/2021	
1907	6025-16	BASICA LA BEMBA	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	INAUGURADA	100%	\$6,863,567.25		13/09/2019	RD571,177,610.42
1935	4254	BASICA COTUI 2	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	32%	\$46,438,795.27		16/07/2024	RD511,209,277.20
1933	1291	CEDE LAS CHARCAS	SANTIAGO	SANTIAGO	MEDIA (M)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	40%	\$45,046,032.60		15/08/2024	
1735		LAS COLINAS	SANTIAGO	SANTIAGO	ESTANCIA (E)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		14/09/2024	
1451	6019-15	POULTECNICO PORTON HATO DEL YAGUE	SANTIAGO	SANTIAGO	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	6%	\$75,323,942.14		10/06/2024	
1746		ZANOHIL	SANTIAGO	ZANOHIL	ESTANCIA (E)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		14/09/2024	
1464	6039-15	BASICA PERANTUEN	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GILZMAN	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	PRELIMINARES	0%	\$48,232,362.14		16/08/2024	
703	270-2013	AGUA FRIA	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO	MEDIA (M)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	5%	\$7,653,889.38		21/07/2024	
705	272-2013	ANA DELIA FLORENTINO	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO	MEDIA (M)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	50%	\$13,237,727.33		20/06/2024	RD514,354,069.63
1548	6079-15	VELLA CERRO	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	ESTANCIA (E)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	INAUGURADA	100%	\$32,825,944.46		26/04/2019	RD54,133,487.76
1532		BASICA CHILO POUREY	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$88,809,834.05		17/02/2022	
1531		BASICA CRUZ DEL ISZENO	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$48,825,362.14		17/02/2022	
1532	0396-15	BASICA DOS JARDAS	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	56%	\$78,995,818.73		16/07/2022	RD564,297,457.40
1533		BASICA LA ENEA	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	INAUGURADA	100%	\$48,535,426.74		20/11/2019	RD565,573,922.41
1535	0083-18	BASICA SAJOUR	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	1%	\$90,150,854.66		15/12/2022	
1537	0085-15	BASICA ZENON SANTANA	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	33%	\$73,772,025.30		16/12/2022	RD525,107,144.57
1538	0086-15	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL (CEE)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	80%	\$96,566,228.74		19/08/2021	RD575,481,051.20
1540	0088-15	TALLERES EN POLITECNICO DE VILLA CERRO	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	TALLER EN POLITECNICO (TP)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	9%	\$27,370,380.78		16/02/2022	RD55,945,577.29
1189		BASICA CAMPO NUEVO	LA ALTAGRACIA	SAN RAFAEL DEL YUMA	BASICA (B)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$60,941,846.08		17/02/2022	
1198	2404-2013	CEDE VILLA VERDE NORTE	LA ROMANA	LA ROMANA	MEDIA (M)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	13%	\$73,762,689.85		27/02/2013	RD510,793,360.22
1490		MAIMON (BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE SAN MONSEÑOR NOUEL	MONSEÑOR NOUEL	MAIMON	ESTANCIA (E)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		21/04/2024	
762	887-2013	LUIS JOSE ANTONIO	MONTE CRISTI	GUAYUBIN	MEDIA (M)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	60%	\$24,606,741.34		15/08/2024	RD530,723,788.63
764	889-2013	RAMON EMILIO LOZADA	MONTE CRISTI	GUAYUBIN	MEDIA (M)	OPRO	MAIYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	28%	\$14,913,180.35		15/08/2024	RD512,600,626.00

TERMINADA VOLUNTARIA PRESUPUESTO ADICIONAL ENTREGA A MINERO SE SIMETRIA A OPRO DE PRESUPUESTO PARA PRESUPUESTO DE TERMINACION Y GENERAR ADENDA.

COMUNIDAD: LAS FLORES TRABAJO PENDIENTE POR EJECUTAR: MODULO B2 Y B4 DOS NIVELES: 2ER NIVEL: VIGA Y LOSA DE ENTREPISO 100%. MODULO B1 DOS NIVELES: 100%. COMEDOR 100%. MODULO B3 AJUA INICIAL EN UN NIVEL: MUROS CIERRE EN AJUA 25%, VIGA Y LOSA DE TECHO 100%. AREAS EXTERIORES: 100%. VERBA PERIMETRAL EN NOTIA EN FECHA 12-05-2023 SE NOTIFICO INDEBIDAMENTE AL CONTRATISTA DE MANERA QUE REACTIVÉ LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE DIEZ (10) DIAS QUE EL PROYECTO CUENTA CON RECURSO PARA SEGUIR AVANZANDO. PENDIENTE REVISIÓN DE PRECIOS EN PRESUPUESTO CON EL OFICIO No. OP/02/2023-002 DIF 26/2/2023 SE LE ESTA TRABAJANDO CON UN PRESUPUESTO DE TERMINACION.

NO PUEDE A LA DISEÑADORA PARA YA ACORDADO SOLAR.

EN ESPERA DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS. EL CONTRATISTA AJUA NO HABER RECIBIDO EL PAGO DEL AVANCE DEL PRESUPUESTO.

SOLAR NO ACORDADO.

SOLAR DISEÑADO POR MEDIO AMBIENTE Y EN ESPERA DE RESPUESTA MINERO A DICHA CONCLUSIÓN.

DEFINIDA POR SUSPENSIÓN DE PUESTA ROSEON POR PROBLEMAS DE SOLAR (MATEMÁTICA SINCO 2023) OBSERVACIONES SE ENVIÓ A MINERO SOLICITUD DE UBICACIÓN DE LA PORCIÓN DE PARCELA MEDIANTE OFICIO U.P. PNER2534-2019 D/F 15/8/2019 LA ESPERA DE ASIGNACIÓN CONTRATISTA. ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRAS: BLOQUE 1: PARETE SUR NIVEL. COMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE S'IMPONCONIONES DEL ACERVO. LIMPIEZA COMUNIDAD: EL BANCHEO DEL CERCOCORRENAS: <https://maps.google.com/maps/@19.2622222,-70.9166667,15z>

RECIBIDO MEDIANTE OFICIO U.P. PNER2534-2019 D/F 15/8/2019 LA ESPERA DE ASIGNACIÓN CONTRATISTA. ULTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRAS: BLOQUE 1: PARETE SUR NIVEL. COMEDOR: COLOCACIÓN DE BLOQUES DE S'IMPONCONIONES DEL ACERVO. LIMPIEZA COMUNIDAD: EL BANCHEO DEL CERCOCORRENAS: <https://maps.google.com/maps/@19.2622222,-70.9166667,15z>

REALIZADO TERMINADA.

BLOQUE 1 (2 NIVELES): SE REALIZÓ FINO DE TECHO. BLOQUE 2 (3 NIVELES): SE REALIZÓ FINO DE TECHOBLOQUE B3 (AJUA INICIAL): CONTINUACIÓN DE PARETE COMEDOR: COLUMNAS VACIADA. SE REALIZÓ SOLUCIÓN ESTRUCTURAL INICIAL EN PLANOS: CANCHA Y GRADERA: SE INICIO ESCAVACIÓN: ANETA DE BOBOLIVIO DE LA CANCHA.

BLOQUE 1 (2 NIVELES): TERMINADO. BLOQUE 2 (1 NIVEL): TERMINADO. BLOQUE 3 (1 NIVEL): TERMINADO. COMEDOR (1 NIVEL): TERMINADO. CANCHA: TERMINADO. EXTERIOR: LLEGAMOS LOS EQUIPOS PARA ACORDAR CON LA CALLE Y HACER LAS ACTAS PERIMETRAL DEL PLANTIL.

SE INICIO EL PINTADO DE MEDIO AMBIENTE SE ESTA A LA ESPERA DE PAGO DEL SOLAR.

BLOQUE B1 (2 NIVELES): NO SE HA INICIADO. BLOQUE B2 (2 NIVELES): SE VACIO LA LOSA DEL 2DO NIVEL. BLOQUE B3 (2 NIVELES): SE ESTA TRABAJANDO LA CABA DE ESCALERA CANCHA: NO SE HA INICIADO. COMEDOR (1 NIVEL): SE ESTAN COLOCANDO LOS BLOQUES DEL COMEDOR LA SUPERVISIÓN SE HA CONTACTADO EN VARIAS OCAIONES PARA DAR RENDICIO A LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA DIC QUE NO RENDICIA LOS TRABAJOS HASTA QUE SE HAGA UNA REUNIÓN Y LE EXPLIQUEN COMO SERA EL NUEVO METODO DE PAGO DEBIDO A QUE HAY NUEVAS AUTORIDADES EN MINERO Y MOPC.

BLOQUE B1 (1 NIVEL): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B2 (2 NIVELES): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B3 (2 NIVELES): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B4 (1 NIVEL): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B5 (1 NIVEL): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B6 (2 NIVELES): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B7 (1 NIVEL): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B8 (2 NIVELES): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. BLOQUE B9 (1 NIVEL): SE ESTA PINTANDO EL BLOQUE. COMEDOR: ESTAN LLEGADO LAS TIJERAS DEL COMEDOR EXTERIOR. SE INICIO EL TRABAJO DE LA HERRAMIENTA.

BLOQUE 1: NIVELES: NO HA INICIADO. BLOQUE 2: 1 NIVELES: SE REPLANTO PARA DAR INICIO A LA ESCAVACIÓN. BLOQUE 3: 1 NIVELES: NO HA INICIADO. AREAS EXTERIORES: SE INICIO LA VERBA PERIMETRAL.

SE INICIO EL MOVIMIENTO DE TIERRA.

SE RECIBIO EL OFICIO U.P. PNER 600-2021 DEL MINERO INDICANDO LA REACTIVACION DE PUESTA EN OPERACION LA CUBA NO SE HA PODIDO REALIZAR YA QUE EL CONTRATISTA NO TRABAJO EN LA COMUNIDAD.

EDUCATIVA, Aula Educativa (1), Aula Inicial (1), ADMINISTRACIÓN: Administración (1), Sala de Prof. (1), of. Dirección (1), Enfermería (1), ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: Biblioteca (1), Salón Multiuso (1), Cocina, Comedor, Pasadizo, Baños, Escalera, ESPACIOS EXTERIORES: Canchita (1), Of. (1), Of. (1), Área Verdes (1), Plaza Cívica (1), Parapente.

SEGUN CONTRATACION BLOQUE B1 DE UN NIVEL: area administrativa, orientación, elevación, subdirector, enfermería, dos habilitaciones CANCHA: media construcción. BLOQUE B2 DE UN NIVEL: area administrativa, orientación, elevación, subdirector, enfermería, dos habilitaciones CANCHA: media construcción. BLOQUE B3 DE UN NIVEL: area administrativa, orientación, elevación, subdirector, enfermería, dos habilitaciones CANCHA: media construcción.

1855	2047-2013	BASICA MAYAGUANA 1	MONTE PLATA	MAYAGUANA	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	23%	\$68,857,016.02		20/12/2021	RD593,003,466.40	ESTA OBRA FUE RECIBIDA DE OIGSE EN EL ESTATUS DETENIDA. EL CONTRATISTA AGRUADA A LA LINEA DE CREDITO ELIGIBLES Y DEBE NO TENER RECURSOS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. SE NOTIFICÓ AL MINERO Y ESTA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
1856	0867-16	BASICA LA PAMPA	MONTEPLATA	YAMAMA	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	23%	\$46,422,442.70		24/06/2022	RD519,558,450.50	NO HAY ACTIVIDADES.
1855	0204-2015	BASICA LOS CHICHARONES	SAN PEDRO DE MACORIS	CONSUELO	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	5%	\$42,076,799.46		20/12/2021		A ESTE PLANTEL SE FUE OTORGADO EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE EN FICHE 12 DE FEBRERO DEL 2010 PERO ESTAMOS A LA ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CEA YA QUE EL SOLAR ESTA SEMBRADO DE CAÑA DE AZÚCAR.
186		JUAN PABLO DUARTE	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	0%	\$30,825,944.46		05/07/2022		ESPERANDO AUTORIZACIÓN VALIDACIÓN DE TERRENO POR MINERO, PARA PROCEDER A QUE EL CONTRATISTA DEPOSITÉ LOS DOCUMENTOS PARA PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (YA LE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS ESTRUCTURALES).
1704	0435-15	SAN PEDRO DE MACORIS 1	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	15%	\$32,825,944.46		23/06/2023	RD520,193,478.14	ACONCOMODAMIENTO DEL TERRENO LUEGO DEL INICIADO DE PLOTES.
1705	0465-2015	SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO)	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	48%	\$32,825,944.46		15/06/2022	RD516,181,282.45	MONEDA Y LOS NIVEL. EN EL PRIMER NIVEL SE CONTINUA CON EL MAESTRO ELECTRICO Y PROMEDIA DEL ALTA ADMINISTRATIVA HEN EL 2DO NIVEL SE CONCLUYE EL FINO DE TECHO INCLINADO HEN EL AREA EXTERIOR. SE PROCEDA A REALIZAR LA PARTIDA DE VOMISIÓN ARMADO DE COLUMNAS EN VERBA PERIMETRAL.
1756		ANDRÉS - BOCA CHICA 2	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		18/07/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1766		ALCARRIZOS 1	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		20/09/2024		AL A ESPERA DE COMPROBACIÓN DEL SOLAR POR PARTE DEL MINERO.
1768		ALCARRIZOS 3	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		20/09/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1770		BASICA EL PROGRESO	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	0%	\$72,543,483.37		25/05/2023		Se me indica que problema de estar el solar que estaba destinado para el proyecto y en que se hizo estudio de suelo y todos planos técnicos lo quedo descartado debido a que la dueño del mismo decidió de venderlo a MINERO por falta de agua.
1821		LOS TRES BRAZOS 2	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		22/01/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1824	2056-2013	BASICA MARIA MONTESSORI	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$64,453,002.70		20/02/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1856		SABANA PIEDRA 3	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		25/04/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1859		URB. PRIMAVERAL	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	0%	\$32,825,944.46		22/04/2022		AREA EXTERIOR. COLOCACIÓN DE VALLA Y REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS LA OBRA ESTA PARADA POR FALTA DE PAGO DE MINERO.
1863	0449-15	VILLA MELLA 4	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	0%	\$32,825,944.46		23/07/2022	RD59,700,602.89	LA OBRA VA RECIBO PAGO DE CUR. ESTA A LA ESPERA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LOS MUROS DE CONCRETO.
1836		BASICA SABANA MONTESORRI 1	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	20%	\$79,391,184.50		23/06/2022	RD518,711,425.92	NO SE HA EJECUTADO NINGUNA PARTIDA BAJA LA SUPERVISION DEL MOPCLA ESCUELA TIENE EL NIVEL FINAL CON LA LOSA VACADA DEL 3ER NIVEL QUE DEBE SER NIVEL QUE DEBE SER NIVEL ESPERANDO APROBACIÓN DE MINERO MINERO.
1842	0416-15	LICED EL MAMAY	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	MEDIA (M)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$70,351,521.52		25/04/2024	RD57,513,245.26	A LA ESPERA DE PROGRAMACIÓN PARA PRUEBA DE POSESIÓN.
1853	0325-15	POLITECNICO MODALIDAD EN ARTES VILLAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	POLITECNICO (P)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	PRELIMINARES	5%	\$44,877,288.94		26/04/2022		AREA EXTERIOR. INICIO DE DEMOLICIÓN DE NADES INDUSTRIALES Y OBRAS EXISTENTES EN EL SOLAR (COMPLETO). DESBARRIDO DEL SOLAR (COMPLETO). CONSTRUCCIÓN DE VERBA DE ZINC (35%). CORTE DE ARBOLIS (COMPLETO). ENTERRADO DE CAPA VEGETAL (COMPLETO). CORTE DE PARA LLEVAR A NIVEL DE SUPERFICIE DE OIGSE (20%).
1871		HERIBERA DUARTE BUENOS AIRES 2	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		25/04/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1872	0346-15	HERIBERA EL ABANICO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	ACTIVA	15%	\$32,825,944.46		18/02/2022	RD57,138,203.83	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ACTIVA REINICIANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE EXCAVACIONES PARA EN LO ADIANTTE REALIZAR EL VACIADO DE ZAPATAS DE COLUMNAS Y MURIS.
1873		HERIBERA EL CAJE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		20/02/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1874		HERIBERA EL LIBERTADOR	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$32,825,944.46		20/09/2024		SOLAR NO IDENTIFICADO.
1878		LAS CAÑAS EL ROSAL	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	PRELIMINARES	5%	\$32,825,944.46		20/01/2023		SE RECIBO EL PERMISO DE ESTUDIO DE SUELO Y EL PLANO DE INDICACIÓN DE SONDEOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO SOLICITADO. SE INICIO LOS TRABAJOS DEL BOTE DE ESCOMBROS. SE VA A REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELO.
1883		MAROLIBANDO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	0%	\$32,825,944.46		16/06/2023		ESPERANDO OIGSE.
1889		BASICA MOVEARTE FLOR EL CAJE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	BASICA (B)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	NO INICIADA	0%	\$82,977,730.80		20/09/2024		ESPERANDO OIGSE.
1884		POLITECNICO MOVEARTE FLOR EL CAJE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	POLITECNICO (P)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	PRELIMINARES	15%	\$120,867,271.37		19/08/2022		VERBA PERIMETRAL. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS CIERRE PERIMETRAL. TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN VERBA PASADIZOS Y PARETE DE VIDAS Y COLUMNAS COLOCACIÓN DE PORTONES EN ALLELIC. PROVISIONALES EN ENTRADA VEHICULARES Y ENTRADA PEATONAL. NOTA: SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRA POR PARTE DEL MINERO.
1886	0363-2015	ESPERANZA	VALVERDE	ESPERANZA	ESTANCIA (E)	GRPO	MAYRA PEREZ	ESCUELA	DETENIDA	79%	\$32,825,944.46		15/08/2024	RD513,080,571.23	AREA EDUCATIVA: (2 Aulas (Nfios de 4 a 5 años) + Baños, (2 Aulas (Nfios de 3 a 4 años) + Baños, (2 Aulas (Nfios de 1 a 2 años) + Baños, (2 Aulas (Nfios de 2 a 3 años) + Baños, (2 Aulas (Lactantes) + Baños) ADMINISTRATIVA: Módulo Casaca, Dirección (1), Administración (1), Sala de Reuniones (1), Oficina de Psicólogo (1), Enfermería (1), Archivo (1), Recepción (1), SERVICIOS: Módulo Cocina y Baños Cocinas, Servicios, Cocción, Refrigerados y vajilla, Almacén de Alimentos Secos, Almacén de Frutas, Verduras y Vegetales (1) Módulo Almacén y Baños de Empleados (Comedor), Lavandería, Baños de empleados y Verederos (1) Comedor. Instalación Sanitaria Exterior (Séptico doble, Cisterna 8,000 gal), Caseta de Bomba (1 (1), Áreas Verdes.