

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	%FÍSICO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RD\$)	MONTO PAGADO (RD\$)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RD\$) (T3)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA (TABARA ARRIBA), PROV. DE AZUA	395-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L.	79%	57.457.925,52	43.717.018,33	45.175.969,15
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE CIRCUNVALACION DE AZUA	632-2019	CONSORCIO MALESPIN- PINSA.	0%	198.156.597,77	39.631.319,55	0,00
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	29%	62.934.778,51	27.315.392,15	18.410.420,54
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 11, PROVINCIA BARAHONA, ZONA 1, BIEN PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES TALES COMO: (a) IGLESIAS, (b) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, (c) DESTACAMENTOS POLICIALES, (d) INSTALACIONES DEPORTIVAS Y (e) CENTROS COMUNALES	726-15	PAULA MIOSOTIS FERNANDEZ AMPARO	20%	19.966.757,86	7.162.847,11	3.961.869,43
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCACIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES SEGÚN PRESUPUESTO #148 DEL 15-11-2012	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	98%	168.814.960,93	120.523.221,78	165.599.059,19
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REPARACIÓN DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RÍO OZAMA, DISTRITO NACIONAL	394-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSA)	0%	36.722.105,38	7.344.421,00	0,00
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REPAR. DE PTES. EL EL DISTRITO NACIONAL, PROV. DE SANTO DOMINGO. PTE. PEATONAL AV. MÁXIMO GÓMEZ CON JOHN F. KENNEDY. PTE. PEATONAL MÁXIMO GÓMEZ CON 27 DE FEBRERO Y PTE. VEHICULAR RAMÓN MATÍAS MELLA SOBRE EL RÍO OZAMA EN LA AV. 25 DE FEB. STO. DGO. OESTE.	170-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSA)	86%	96.993.186,72	86.482.877,59	83.855.300,34
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA J.M - LAS	94%	4.047.545.151,84	3.090.503.371,29	3.621.345.545,39
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	16%	150.000.000,00	48.394.279,32	24.525.705,76
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	19%	1.439.185.892,02	473.359.022,16	280.471.022,24
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. DE CAM. VEC. EN LA PROV. DUARTE (LOTE 2)	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES SRL (PINSA)	0%	116.827.380,54	23.365.476,11	0,00
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE, ESPAILLAT, LA VEGA, SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO Y VALVERDE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	50-2017	GRUPO AG & ASOCIADOS, SRL	99%	124.812.448,12	124.010.614,49	124.010.614,49
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57%	250.000.000,00	157.703.317,01	143.604.422,67

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	%FÍSICO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RD\$)	MONTO PAGADO (RD\$)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RD\$) (T3)
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	25-2017	MOLL, S.A.	93%	400.000.000,00	357.755.998,47	370.341.331,27
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE, EL SEIBO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	48-2017	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	95%	124.106.450,54	112.521.731,98	118.443.928,40
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS, SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	47%	200.000.000,00	110.168.806,47	93.558.408,63
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	85%	437.386.658,07	353.011.086,62	371.590.617,36
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAE VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ, HERMANAS MIRABAL, ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	26-2017	ARIDOS ESF, SRL	94%	873.600.000,00	704.566.626,38	817.170.064,45
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	39%	124.900.000,00	56.925.384,77	49.233.846,39
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS EL SEIBO, HATO MAYOR Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, EL 30% DE ESTE CONTRATO, FUE CEDIDO A EL CONTRATISTA: MOLL, S.A. S/OFIC. 1507 CON EL (ACTO DE ALGUACIL # 288/2018).	11-2017	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE PL IDC, SRL	26%	500.000.000,00	194.432.507,68	129.157.458,26
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEIBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	0%	500.000.000,00	100.000.000,00	0,00
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DE MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA)	97%	624.998.585,35	573.914.450,27	604.120.469,75
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP CONSTRUCCIONES & EQUIPOS	92%	350.000.000,00	310.515.502,98	320.687.337,28
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	41%	900.000.000,00	474.113.760,96	465.176.764,15
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 EN LA PROV. HATO MAYOR	44-2017	SUCRE REYES SUERO	31%	300.000.000,00	130.005.918,34	93.341.224,44
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	43-2017	FANEYTY & GENAO, SRL (FAGENCA)	96%	249.524.904,89	226.900.107,49	238.842.218,40
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	65%	374.065.821,63	202.499.188,51	244.239.366,58
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS HATO MAYOR Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	24-2017	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	85%	374.953.538,67	302.607.719,12	318.534.441,20

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	%FISICO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RD\$)	MONTO PAGADO (RD\$)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RD\$) (T3)
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	21%	300.000.000,00	109.891.972,49	62.364.965,61
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	57%	150.000.000,00	109.454.135,48	105.938.847,32
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	87%	874.714.471,31	722.212.539,91	760.223.726,23
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SAYBAR, SRL	27%	296.813.274,31	99.968.854,06	66.625.138,75
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	46%	100.000.000,00	54.481.038,76	45.974.718,34
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	20%	156.282.254,72	56.217.971,80	31.201.901,09
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	62%	250.000.000,00	165.400.508,33	153.867.344,44
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC. EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	61%	288.877.121,38	182.644.323,27	176.859.097,67
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA JOBO DULCE-HIGUEY	60-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	97%	312.443.173,29	286.812.798,25	301.908.208,68
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	90%	184.141.455,45	93.799.013,43	133.384.057,52
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	50%	74.931.897,89	40.041.033,56	37.388.044,75
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	67%	189.144.435,70	138.564.034,29	125.918.933,94
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PENDA, PROV. LA VEGA	219-2019	INGENIRIA ESTRELLA, S. A.	93%	64.168.840,48	59.610.928,40	59.610.928,39
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	70%	160.495.243,20	116.751.035,07	113.438.793,84
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	42-2017	CONSTRUCTORA ARENA FINA, SRL	98%	620.291.351,52	562.225.653,14	611.807.308,30
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	36%	700.000.000,00	515.974.608,27	503.177.279,72

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	%FÍSICO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RD\$)	MONTO PAGADO (RD\$)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RD\$) (T3)
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	80%	1.160.815.381,92	742.735.101,80	924.984.108,89
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A.	11%	4.032.770.144,62	442.536.106,16	442.536.106,16
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR. FUE CEDIDO COMO AVANCE INICIAL RD\$50,068,403.09 POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES	1100-2017	CONSTRUCTORA MAR	77%		1.195.347.543,24	1.231.054.474,95
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	28-2017	SAMUEL TEJADA GARCIA	97%	181.533.551,18	167.069.689,50	175.862.831,06
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	41%	150.000.000,00	74.375.463,32	61.316.191,81
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	62%	350.000.000,00	234.073.355,22	218.764.473,65
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	58%	500.000.000,00	341.771.468,05	365.205.457,63
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	31%	350.000.000,00	150.106.194,87	106.808.259,81
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORTILLO-LA LUISA, PROV. MONTE PLATA	190-2020	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, S.R.L.	53%	89.835.671,77	45.350.735,60	47.821.843,69
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	25%	378.080.274,41	128.325.828,17	95.408.698,47
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL	45%	250.000.000,00	134.916.393,17	113.221.857,56
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	18%	1.217.414.293,28	243.482.858,66	213.278.607,66
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	16-2017	GIL + GIL CONSTRUCTORA, SRL	100%	499.997.554,74	499.997.553,34	499.997.553,34
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	77%	2.625.049.479,98	2.097.376.722,16	2.013.660.138,86
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	0%	1.866.259.380,90	373.251.876,18	0,00

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	%FÍSICO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RD\$)	MONTO PAGADO (RD\$)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RD\$) (T3)
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	48%	2.199.326.653,73	877.542.330,65	1.047.175.505,10
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	49%	200.000.000,00	114.696.520,15	99.595.360,20
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	37%	500.000.000,00	237.391.735,62	183.188.980,84
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONST. DE LAS CASAS DE LOS PERIODISTAS (LOTE 2), PROV. PUERTO PLATA.	383-2018	ITRANS, SRL	95%	12.894.313,69	15.289.464,63	15.289.464,64
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	88%	312.338.821,91	260.047.446,20	275.859.565,39
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	34%	706.879.296,67	40.211.948,11	66.014.361,64
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	46%	400.000.000,00	217.641.330,42	183.521.773,90
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA, SANTIAGO, VALVERDE, MONTECRISTI, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	52-2017	INGENIERIA ESTRELLA, SRL	97%	937.450.000,00	864.503.446,63	910.003.628,05
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LOS SERVICIOS ANTE LA NECESIDAD EVIDENTE DE PONER EN FUNCIONAMIENTO CENTROS QUE PUEDAN CUBRIR DEMANDA PRODUCIDA POR LA PANDEMIA COVID-19	192-2020	CONSTRUCTORA MAR S.R.L	36%	90.302.909,23	44.110.089,07	32.561.884,02
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	14%	720.760.279,80	221.464.331,35	102.054.555,05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	56-2017	INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL (INVEHESA)	92%	624.500.000,00	538.050.759,34	572.447.402,75
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	783-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSA)	46%	54.508.226,22	30.987.209,90	25.106.955,82
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO PARA LA RECONST. DE MUROS DE GAVIONES Y READECUACION DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL, DECRETO NO. 521-11 D/F 31/8/2011	115-2011	CONSTRUCTORA MARTINEZ DE LA CRUZ, S.R.L. (MARDECRUZ)	98%	801.108.976,49	764.262.112,15	787.409.900,66
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 37, CONST. DE UN (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO (A) D 4 NIVELES Y 4 APTOS POR PISO DE 3 HABITACIONES C/U CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. CUADRADOS C/U.	110-2015	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA	46%	22.911.577,34	12.964.847,71	10.478.165,30
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 35, CONST. DE UN (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO A, DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3 HABS. C/U, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. CUADRADOS C/U.	112-2015	RAFAEL JHONY JIMENEZ RAMIREZ	45%	22.911.577,34	12.821.756,10	12.774.438,07
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 38, CONST. DE UN EDIF. DE APTOS. ECON. TIPO (A) DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3HABS. C/U CON ANEXIDADES PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS.	109-2015	VILMA MARGARITA MARTIN SANCHEZ DE LARA	36%	22.911.577,34	11.230.492,43	8.310.221,20

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	%FÍSICO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RD\$)	MONTO PAGADO (RD\$)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RD\$) (T3)
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 41 CONST. DE (3) EDIFS DE APTOS ECON S TIPO-B DE (4) NIVELES Y (2) APTOS POR PISO DE (2) HABTS C/U PARA UN TOTAL DE (8) APTOS DE (58) MTS CUADRADOS C/U	107-2015	RAMON ANTONIO ANTIGUA PIÑA	17%	28.456.727,47	9.648.140,27	4.946.018,61
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 39 CONST. DE (2) EDIFS DE APTOS ECON S TIPO-B DE (4) NIVELES Y (2) APTOS POR PISO DE (2) HABITS C/U PARA UN TOTAL DE (8) APTOS DE (58) MTS. CUADRADOS C/U	108-2015	CESAR AUGUSTO MORILLO CUEVAS	85%	18.851.084,98	16.627.013,86	16.070.996,12
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 40,CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS DE APARTS. ECONOMS.TIPO B,DE 4NIVELES Y 2 APARTS. POR PISO DE 2 HABTS.CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES PARA UN TOTAL DE 8 APARTS.DE 58 MTS. CUADRADOS C/U	75-2016	JOSEFINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUAZO	99%	18.851.084,98	18.644.963,85	18.593.433,58
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HIGUAMO, CARRETERA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	263-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L.	50%	38.042.927,71	22.903.874,28	19.119.110,92
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97%	431.751.936,19	356.163.666,07	420.161.731,97
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y VIAS DE ACCESO DEL PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE EL RIO YUNA, EN LA CARRETERA COTUI-LA MATA	419-2015	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINS)	86%	448.664.914,18	385.628.806,69	385.628.806,69
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACIÓN CARRETERA JACAGUA - PALO ALTO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	175-2020	MOLL, S.A.	91%	63.453.656,93	68.331.884,57	57.638.325,98
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA RECONSTRUCCION PUENTE HERMANOS PATIÑO, PROV. SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	18-2017	CONSORCIO ESTRUMET-IECA, SRL	121%	200.000.000,00	182.231.872,78	241.329.599,92
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	34-2017	MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	75%	300.000.000,00	272.227.578,19	282.970.104,23
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. Y RECONST.DE LOS CAMS. VEC.S.LA MAGUANITA-MONCION,SABANETA-LA MAGUANA Y LA MAGUANA-LA LEONOR;PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ	125-2016	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	90%	570.491.291,69	512.270.610,09	512.270.610,09
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	88%	4.245.482.265,54	2.807.511.731,76	3.723.555.261,48
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	32%	200.000.000,00	87.893.474,98	63.857.966,37
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	56%	500.000.000,00	309.825.930,31	279.767.907,09
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	15-2017	ASFALTO DEL CIBAO, SRL	96%	874.826.273,00	799.209.200,22	841.272.842,33
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	52%	19.996.022,40	12.371.376,63	10.465.215,18

