



DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC**.

**CERTIFICO:**

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al trimestre octubre-diciembre del año 2022, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

Sello

  
**ING. AMOS MARTINEZ**  
Director Técnico del MOPC



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA (TABARA ARRIBA), PROV. DE AZUA	395-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L.	83%	57,457,925.52	47,441,785.76	49,445,013.72
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	29%	62,934,778.51	18,410,420.54	27,315,392.15
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	40%	1,714,969,305.33	689,252,701.60	894,352,589.21
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REPARACION DE PTES. EL EL DISTRITO NACIONAL, PROV. DE SANTO DOMINGO. PTE. PEATONAL AV. MÁXIMO GÓMEZ CON JOHN F. KENNEDY, PTE. PEATONAL MÁXIMO GÓMEZ CON 27 DE FEBRERO Y PTE. VEHICULAR RAMÓN MATÍAS MELLA SOBRE EL RÍO OZAMA EN LA AV. 25 DE FEB. STO. DGO. OESTE.	170-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSA)	86%	96,993,186.72	83,855,300.34	86,482,877.59
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA J.M - LAS	48%	11,760,331,834.41	5,712,361,210.09	3,610,922,547.59
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	16%	150,000,000.00	24,525,705.76	48,394,279.32
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	51%	2,014,536,217.57	1,018,344,157.72	701,040,996.57
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE,ESPAILLAT,LA VEGA,SANCHEZ RAMIREZ,SANTIAGO Y VALVERDE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	50-2017	GRUPO AG & ASOCIADOS, SRL	99%	124,812,448.12	124,010,614.49	124,010,614.49
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57%	250,000,000.00	143,604,422.67	157,703,317.01
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	25-2017	MOLL, S.A.	93%	400,000,000.00	370,341,331.27	357,755,998.47
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE, EL SEIBO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	48-2017	CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL	95%	124,106,450.54	118,443,928.40	112,521,731.98
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS , SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	47%	200,000,000.00	93,558,408.63	110,168,806.47
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	85%	437,386,658.07	371,590,617.36	353,011,086.62

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAE VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE,SANCHEZ RAMIREZ,HERMANAS MIRABAL,ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	26-2017	ARIDOS ESF, SRL	94%	873,600,000.00	827,337,463.41	785,970,590.21
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	39%	124,900,000.00	49,233,846.39	56,925,384.77
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS EL SEIBO,HATO MAYOR Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, EL 30% DE ESTE CONTRATO, FUE CEDIDO A EL CONTRATISTA: MOLL, S.A. S/OFIC. 1507 CON EL (ACTO DE ALGUACIL # 288/2018).	11-2017	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE PL IDC, SRL	86%	500,000,000.00	129,157,458.26	194,432,507.68
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VATIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	16%	500,000,000.00	82,382,499.99	161,786,874.99
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DE MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA)	97%	624,998,585.35	604,120,469.75	573,914,450.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP CONSTRUCCIONES & EQUIPOS	92%	427,077,805.60	395,933,916.80	376,137,220.95
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	58%	1,124,999,139.60	650,232,032.92	667,674,024.67
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 EN LA PROV. HATO MAYOR	44-2017	SUCRE REYES SUERO	31%	300,000,000.00	93,341,224.44	130,005,918.33
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	43-2017	FANEYTY & GENAO, SRL (FAGENCA)	96%	249,524,904.89	238,842,218.40	226,900,107.48
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	82%	388,212,081.72	317,583,199.31	301,704,039.36
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS HATO MAYOR Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	24-2017	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	89%	374,953,538.67	334,469,077.98	317,745,624.06
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	21%	300,000,000.00	62,364,965.61	109,891,972.49
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	57%	187,275,200.02	105,938,847.32	109,454,135.47
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIA MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	87%	874,714,471.31	760,223,726.23	722,212,539.91
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SAYBAR, SRL	74%	312,250,000.00	231,511,118.87	223,633,339.15

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62%	100,000,000.00	62,463,820.35	66,847,865.27
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	12%	259,869,415.57	31,201,901.09	56,217,971.80
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	72%	312,201,859.37	226,045,449.51	219,534,087.14
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC.EL PEÑÓN DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	67%	312,250,000.00	210,519,739.94	203,388,770.57
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA JOBÓ DULCE-HIGUEY	60-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	99%	312,443,173.29	309,503,197.81	309,503,197.83
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	90%	147,431,109.25	133,384,057.52	93,799,013.43
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	38%	98,490,610.68	37,388,044.75	40,041,033.56
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	59%	222,115,715.62	131,315,536.18	142,881,316.08
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PENDA, PROV. LA VEGA	219-2019	INGENIRIA ESTRELLA, S. A.	93%	64,168,840.48	59,610,928.39	59,610,928.40
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	68%	160,495,243.20	109,056,926.58	113,245,541.26
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	42-2017	CONSTRUCTORA ARENA FINA, SRL	98%	620,291,351.52	611,807,308.30	611,807,308.31
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	72%	700,000,000.00	503,177,279.72	515,974,608.27
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	80%	1,160,815,381.92	924,984,108.89	883,738,081.59
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A.	31%	4,023,651,976.03	1,733,782,558.59	1,347,934,161.36

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR . FUE CEDIDO COMO AVANCE INICIAL RD\$50,068,403.09 POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES	1100-2017	CONSTRUCTORA MAR	77%	1,600,000,000.00	1,231,054,474.95	1,195,347,543.24
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	28-2017	SAMUEL TEJADA GARCIA	97%	181,533,551.18	175,862,831.06	167,069,689.50
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	47%	150,000,000.00	69,771,613.82	74,375,463.32
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	62%	350,000,000.00	218,764,473.65	234,073,355.24
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	64%	624,500,000.00	396,747,732.02	397,560,801.05
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	31%	350,000,000.00	106,808,259.81	150,106,194.87
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORTILLO-LA LUISA, PROV. MONTE PLATA	190-2020	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, S.R.L.	67%	89,835,671.77	60,331,052.16	55,772,305.51
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	46%	472,511,621.88	217,294,297.74	249,189,503.76
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL	45%	312,499,581.07	140,007,772.22	155,005,829.18
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	15%	1,590,209,727.58	246,170,416.92	440,419,192.20
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE SMTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	77%	2,625,049,530.73	2,013,660,138.86	2,097,376,722.16
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	20%	3,404,766,947.02	694,300,522.90	797,672,870.55
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	73%	2,199,326,653.73	1,599,847,017.35	1,639,750,593.75
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	49%	200,000,000.00	99,595,360.20	114,696,520.14
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	37%	500,000,000.00	183,188,980.84	237,391,735.62

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONST. DE LAS CASAS DE LOS PERIODISTAS (LOTE 2), PROV. PUERTO PLATA.	383-2018	ITRANS, SRL	95%	16,114,835.85	15,289,464.64	15,289,464.63
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	88%	312,338,821.91	275,859,565.39	262,066,587.14
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	4%	191,539,454.50	6,012,713.29	40,354,750.05
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	52%	499,998,000.00	258,165,694.32	273,624,270.74
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA, SANTIAGO, VALVERDE, MONTECRISTI, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	52-2017	INGENIERIA ESTRELLA, SRL	97%	937,450,000.00	910,003,628.05	864,503,446.63
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LOS SERVICIOS ANTE LA NECESIDAD EVIDENTE DE PONER EN FUNCIONAMIENTO CENTROS QUE PUEDAN CUBRIR DEMANDA PRODUCIDA POR LA PANDEMIA COVID-19	192-2020	CONSTRUCTORA MAR S.R.L	66%	90,302,909.23	59,475,146.27	44,110,089.07
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	14%	720,760,279.80	100,150,550.18	224,272,496.12
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	56-2017	INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL (INVEHESA)	95%	624,500,000.00	592,876,817.17	563,232,979.17
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	783-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSÁ)	78%	54,508,226.22	42,492,739.44	44,895,836.80
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO PARA LA RECONST. DE MUROS DE GAVIONES Y READECUACION DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL, DECRETO NO. 521-11 D/F 31/8/2011	115-2011	CONSTRUCTORA MARTINEZ DE LA CRUZ, S.R.L. (MARDECRUZ)	98%	801,108,976.49	787,409,900.66	630,686,769.58
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HIGUAMO, CARRETERA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	263-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L.	75%	38,042,927.71	28,349,942.36	30,288,539.43
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97%	432,991,425.59	420,161,731.97	399,153,645.38
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y VIAS DE ACCESO DEL PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE EL RIO YUNA, EN LA CARRETERA COTUI-LA MATA	419-2015	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSÁ)	86%	448,664,914.18	385,628,806.69	385,628,806.78
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACIÓN CARRETERA JACAGUA - PALO ALTO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	175-2020	MOLL, S.A.	91%	63,453,656.93	57,638,325.98	58,801,392.18
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA RECONSTRUCCION PUENTE HERMANOS PATIÑO, PROV. SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	18-2017	CONSORCIO ESTRUMET-IECA, SRL	121%	200,000,000.00	241,329,599.92	182,231,872.78

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	34-2017	MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL	75%	374,974,254.67	282,970,104.23	272,227,578.18
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	38%	9,851,202,779.67	4,842,110,877.13	5,429,508,896.49
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	32%	200,000,000.00	63,857,966.37	87,893,474.98
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	56%	500,000,000.00	279,767,907.09	309,825,930.31
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	15-2017	ASFALTO DEL CIBAO, SRL	99%	874,826,273.00	866,991,331.35	866,991,331.36
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	38%	27,672,906.95	10,465,215.18	12,371,376.63
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGÍA (IDC), UBICADO EN LOS RÍOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON)	39%	250,959,023.97	96,685,680.44	127,540,349.15
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA	25%	3,614,177,542.65	894,177,459.12	1,438,177,475.57
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL (TERMINAL INTERURBANA DEL CIBAO, LOS ALCARRIZOS)	259-2019	CONSORCIO CONSTRUCCIONES MODERNAS MAR	32%	653,280,989.87	206,390,263.32	295,768,396.18
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	32%	838,578,224.05	272,474,590.27	295,949,841.45
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	50%	738,849,679.73	366,468,415.56	435,474,238.01
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL (TERMINAL INTERURBANA DEL NORTE, MAMA TINGO)	258-2019	CONSORCIO CONSTRUCCIONES MODERNAS MAR	19%	400,213,865.78	74,396,942.10	137,304,693.83
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	86%	28,416,009.59	24,471,792.67	17,386,369.37
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A.	72%	557,514,560.32	400,796,545.04	432,140,148.08
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO AUTOPISTA DEL CORAL HIGUEY (ENTRADA A LA CIUDAD DE HIGUEY), TRAMO DE CARRETERA NO.4, Y RETORNOS OPERATIVOS, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	121-2016	ALBA SANCHEZ Y ASIADOS, S. A. S. Y/O ING. GILLERMO ANTONIO ALBA SANCHEZ	99%	374,347,858.54	373,006,039.30	373,006,039.29

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S)	30%	2,388,116,904.14	721,641,174.07	868,663,337.10
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE (MOPC-CCC-SO-005-2020, LOTE 7)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	28%	6,359,881.39	1,752,368.00	1,127,976.28
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8.5 AUTOPISTA SANCHEZ (INCLUYE ELABORACION,TRANSPORTE,COLOCACION, RIESGO DE ADHERENCIA Y SUMINISTRO AC-30, PROVINCIA DISTRITO NACIONAL ( MOPC-CCC-SO-2020-0004, LOTE 17)	164-2021	CONSERBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.R.L.	100%	8,013,397.53	8,013,397.53	8,013,397.53
91	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENT. DE CALLES, AVENIDAS, CARRET. Y CAM. VEC. EN LAS REGIONES NORTE, SUR, Y ESTE DEL PAIS. LOTE 4, REGION ESTE	121-2011	ANTILLEAN PETROLEUM CORP., S.R.L., ING. GUILLERMO ANTONIO SENCION SUAREZ.	53%	607,501,081.49	562,989,697.87	562,989,698.05
92	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE LA MAGUANA)	208-2009	ARIMEX, S.A Y/O ING. HECTOR RAFAEL CASTILLO GENAO	84%	197,598,922.40	173,590,378.88	165,892,595.26
93	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOUEL, CONST. BADENES, MAIMON CARRETERA; LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA-MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MOPC-CCC-SO-0005-2020, LOTE 15)	205-2021	ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	21%	3,582,893.58	764,357.34	1,328,064.58
94	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, GUALEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA	17%	25,149,903.79	4,384,947.53	8,537,938.78
95	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 2)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ	20%	20,796,617.43	4,123,899.36	7,458,442.98
96	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	43%	852,827,748.33	277,805,111.50	337,041,699.99
97	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA J.M., S.A ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	89%	326,729,759.43	310,768,637.00	295,230,205.10
98	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	90%	422,600,957.59	381,506,351.05	362,431,033.46
99	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA YAGUIZA- LOS ZACONES - LOSCACAO- SAN FRANCISCO DE MACORIS , PROV., DUARTE	248-2006	GRENYHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	28%	908,445,897.89	254,394,273.04	207,940,338.14

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
100	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO Y EXPANSION PARA LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPUBLICA DOMINICA (REGION SUR LOTE 3 FIDECOMISO-CCC-LPN-2019-0002)	002-2020	GRUPO AG Y ASOCIADOS, S.R.L Y/O KELVIN LORENZO PLATA GIL	71%	167,045,047.100	115,325,681.41	33,409,009.61
101	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINIA DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L.(ECOCISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	98%	122,327,292.58	120,581,211.85	68,311,962.34
102	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20%	13,423,407.19	2,734,093.21	2,684,681.43
103	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	COSNTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEIDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA	42%	22,072.946.64	9,222,177.24	11,792,331.11
104	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS (C/BO. LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEJON NEGRO JAVIER Y RESP. SALOMON SANTOS), MATANZA, PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-SO-003-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	36%	9,870,949.51	3,555,931.43	4,818,935.05
105	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS. LOTE 3 REGION NORTE, SANTIAGO	60-2012	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA., ING JESUS GREGORIO GIL HERRERA	93%	429,622,099.37	398,534,318.11	201,983,409.32
106	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SUMINISTRO , ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, EN EL LOTE 02: REGION SUR Y LOTE 03: REGION ESTE	172-2019	MANTENIMIENTO VIAL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	39%	277,563,000.00	109,312,914.20	132,430,264.50
107	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECCO, C.POR A.	46%	1,614,904,138.66	712,599,016.37	821,004,217.01
108	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO, URBANIZACION PARAISO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 4)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16%	23,675,362.18	3,883,149.41	7,647,434.46
109	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO -EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAJO, PROV. DUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	72%	94,799,324.93	68,248,217.85	73,558,439.26
110	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT-NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62%	100,000,000.00	62,463,820.35	66,847,865.27
111	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION EN LA RED VIAL PRINCIPAL DEL PAIS(LOTEIV-DISTRITO NAC.Y GRAN SANTO DOMINGO	006-2020	MOLL, S.A. Y/O ING. JUAN MANUEL MOLINA ARAUJO	18%	53,134,228	9,715,644.47	10,478,796.23
112	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	0%	116,827,380.54	0.00	23,365,476.11
113	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	19%	84,101,826.41	16,258,781.51	29,827,390.49

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
114	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA MOPC-CCC-CP-2019-0026	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	89%	25,975,143.40	23,069,021.11	23,650,245.58
115	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REPARACION Y CONSTRUCCION EN JUNTAS DE PUENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	174-2020	REPARACION Y CONSTRUCCION EN JUNTAS DE PUENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	87%	126,578,684.70	110,714,875.93	87,280,491.96
116	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	COSNTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. 8PINS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	35%	173,893,291.89	60,582,203.18	83,535,232.86
117	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION AV. ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL, COMPRENDE DESDE LA AV. CHARLES DE GAULLE HASTA PROYECTO CIUDAD JUAN BOSCH	185-2018	CONSTRUCTORA RIZEK ASOCIADOS	53%	6,322,846,516.26	3,357,785,198.56	3,504,313,269.92
118	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL	52%	3,656,160,790.98	1,886,956,457.46	1,708,908,143.93
119	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SATO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMIRO SANTANA BELLARD	17%	5,192,709.54	867,365.01	1,732,433.92
120	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REAPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL-DOGOUT Y BAÑOS, ITEM 3 Y REMOZAMIENTO DE PARQUE C/RA EL DIQUE DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO ESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004)	156-2021	YOLI ELISARDE PARRA REYNOSO	43%	5,047,589.20	2,149,935.40	2,154,683.82
121	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 17 ASFALTADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8.5 AUTOPISTA SANCHEZ (INCLUYE ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION, RIEGO DE ADHERENCIA Y SUMINISTRO AC-30) (MOPC-CCC-SO-2020-004)	164-2021	CONSEBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, SRL	100%	8,013,397.53	8,013,397.53	8,013,397.53
122	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PIÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPAI(C/17, SECTOR LA PIÑA), ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020 05)	215-2021	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	35%	4,174,421.49	1,448,014.78	834,884.30
123	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO-LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, SRL	28%	6,359,881.39	1,752,368.00	1,271,976.28
124	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	196-2021	LIBYS LLOANNYS PEREZ GARCIA	30%	6,919,494.82	2,064,234.21	1,383,898.96
125	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-003)	129-2021	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	27%	6,165,726.89	1,649,726.75	2,552,926.78

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2022)**



NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PRESUPUESTO (RDS)	MONTO CUBICADO ACTUAL (RDS) (T3)	MONTO PAGADO (RDS)
126	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOSA, EL BRISAL, CALLE MISTOLIN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	202-2021	MISU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL	20%	22,241,689.38	4,486,927.10	8,037,879.55
127	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	208-2021	FRANCIA ELISABETH SANCHEZ VALDEZ	24%	22,363,393.97	5,413,452.26	8,803,440.75
128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001)	809-2020	GRUPO ICEBERG, SRL	17%	24,033,100.11	4,067,757.84	4,806,620.02