



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC**.

CERTIFICO:

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Julio - Septiembre del año 2023, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

Sello



ING. AMOS MARTINEZ
Director Técnico del MOPC



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	20.30%	62,934,778.51	27,703,382.65	90,638,161.16	0.00	18,410,420.54	0.00	27,315,292.15
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	65.11%	135,051,968.74	2,075,371,517.32	2,210,423,486.06	222,604,728.55	1,439,144,204.82	125,045,705.35	1,513,031,082.99
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA NAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	44.34%	1,475,303,325.55	14,150,047,527.76	15,625,350,853.31	1,215,700,902.25	6,928,062,112.34	0.00	7,776,663,923.30
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	16.35%	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE. CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	50.55%	1,439,185,892.02	575,350,325.55	2,014,536,217.57	0.00	1,018,344,157.72	0.00	1,166,681,632.78
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	46.78%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	93,558,408.63	0.00	110,168,806.47
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL) SRL	84.96%	350,000,000.00	87,386,658.07	437,386,658.07	0.00	371,590,617.36	0.00	353,011,086.54
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	100,000,000.00	24,900,000.00	124,900,000.00	0.00	57,351,762.53	0.00	63,013,821.90
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEIBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	13.34%	500,000,000.00	117,407,565.01	617,407,565.01	0.00	82,382,499.99	0.00	161,786,874.99
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPALLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	95.68%	350,000,000.00	77,077,805.60	427,077,805.60	12,698,512.19	408,632,428.99	10,192,151.18	386,329,372.14
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONDEC, SRL	75.00%	900,000,000.00	224,999,139.60	1,124,999,139.60	68,364,906.84	843,700,747.05	0.00	761,501,880.13
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-VERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	91.39%	300,000,000.00	88,212,081.72	388,212,081.72	0.00	354,770,157.11	0.00	337,031,649.27
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	15.43%	300,000,000.00	104,112,958.95	404,112,958.95	0.00	62,364,965.61	20,822,591.79	130,714,564.28
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	40.63%	150,000,000.00	110,737,092.71	260,737,092.71	0.00	105,938,847.32	0.00	109,454,135.47
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MATIENSIS POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	86.91%	700,000,000.00	174,714,471.31	874,714,471.31	0.00	760,223,726.23	0.00	722,212,539.91
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SAYBAR, SRL	95.01%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	12,422,848.88	296,670,796.53	11,801,706.42	281,837,256.70
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	28.56%	156,282,254.72	103,587,160.85	259,869,415.57	0.00	74,219,006.31	0.00	111,349,088.16
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	95.61%	250,000,000.00	62,021,859.37	312,021,859.37	0.00	298,326,258.12	0.00	283,409,945.22
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANIA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	69.43%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	216,787,819.19	0.00	207,889,804.96
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (IGESA)	72.44%	147,431,109.25	36,710,346.20	184,141,455.45	0.00	133,384,057.52	0.00	78,028,433.96
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	89.31%	60,000,000.00	38,490,610.68	98,490,610.68	0.00	87,958,688.92	0.00	83,560,754.46



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	86.65%	189,144,435.70	32,971,279.92	222,115,715.62	0.00	192,452,590.23	0.00	192,452,590.22
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARG. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	67.95%	130,000,000.00	30,495,243.20	160,495,243.20	0.00	109,056,926.58	0.00	113,245,541.26
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	57.24%	700,000,000.00	179,101,302.92	879,101,302.92	0.00	519,581,969.95	0.00	567,379,324.57
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	79.68%	950,000,000.00	210,815,381.92	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	39.09%	3,226,278,709.61	2,397,373,266.42	5,623,651,976.03	331,894,058.92	3,782,151,196.69	213,217,631.50	4,088,214,819.56
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	46.51%	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	69,771,613.82	0.00	80,869,227.42
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	62.50%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	56.38%	500,000,000.00	258,580,798.66	758,580,798.66	0.00	427,665,475.70	0.00	447,565,268.54
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	64.87%	378,080,274.41	94,431,347.47	472,511,621.88	82,982,794.21	306,541,008.27	66,521,449.92	320,732,293.36
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANUETA (ECCOM), SRL	47.50%	250,000,000.00	62,499,581.07	312,499,581.07	0.00	148,437,557.75	0.00	155,005,829.18
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN-LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PELLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI R.D.	520-2018	ANDRES S. CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	58.22%	1,217,414,293.28	818,107,664.07	2,035,521,957.35	0.00	1,185,136,141.56	0.00	1,280,654,217.81
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE SM.TS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROV.S DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	78.80%	1,997,845,720.20	863,862,347.50	2,861,708,067.70	241,452,452.65	2,255,112,591.51	193,161,959.01	2,337,370,891.66
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA ODSOL. OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	33.79%	1,866,259,380.90	1,538,507,566.12	3,404,766,947.02	179,380,830.93	1,150,331,212.03	0.00	1,248,299,984.13
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECCOSA)	25.14%	2,199,326,653.73	1,187,069,318.64	3,386,395,972.37	0.00	851,272,724.33	0.00	2,010,349,329.88
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	40.14%	200,000,000.00	48,135,681.51	248,135,681.51	17,570,751.94	117,166,112.14	5,866,653.70	130,190,310.15
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	27.04%	500,000,000.00	177,576,677.20	677,576,677.20	22,267,017.20	183,188,980.84	16,700,262.90	237,391,735.62
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	93.71%	250,000,000.00	62,338,821.91	312,338,821.91	16,822,869.52	292,682,434.91	0.00	262,066,587.14
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	1.11%	191,539,454.50	351,295,642.66	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	0.00	110,354,750.05
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	51.63%	400,000,000.00	99,998,000.00	499,998,000.00	0.00	258,165,694.32	0.00	273,624,270.74
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	13.90%	720,760,279.80	250,164,895.86	970,925,175.66	0.00	134,961,555.83	0.00	302,154,279.81
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.04%	350,000,000.00	82,991,425.59	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	51.40%	2,281,372,187.98	9,298,909,155.01	11,580,281,342.99	0.00	5,952,704,169.41	0.00	6,029,508,896.49
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	15.96%	200,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	55.95%	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO, ESTE, LOTE 1	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	37.82%	19,996,022.40	7,676,884.55	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALDIA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON)	31.46%	250,959,023.97	56,416,141.75	307,375,165.72	0.00	96,685,680.44	0.00	138,823,577.50
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA	53.35%	2,112,908,521.48	1,501,269,021.17	3,614,177,542.65	0.00	1,928,033,789.68	0.00	2,265,262,540.00
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO GABALONA-LA OENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	43.25%	32,000,000.00	806,578,224.05	838,578,224.05	0.00	362,652,226.61	0.00	372,370,693.26
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	75.48%	738,849,679.73	0.00	738,849,679.73	0.00	557,699,031.18	0.00	593,929,160.87
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III)-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	22,843,763.25	8,781,331.50	31,625,094.75	0.00	26,155,227.97	0.00	26,797,045.01
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KM.; MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	236-2009	HERMANOS VARULLT & CO., C. POR A.	68.20%	557,514,560.32	30,203,652.46	587,718,212.78	0.00	400,796,545.04	0.00	438,180,878.57
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPRECA, S.A.S)	55.12%	2,388,116,904.14	0.00	2,388,116,904.14	246,633,893.25	1,316,347,225.39	224,047,215.53	1,414,499,656.87
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO, OESTE (MOPC-CCC-SO-005-2020, LOTE 7)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	82.15%	6,359,881.39	0.00	6,359,881.39	0.00	5,224,568.50	0.00	1,271,976.28
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACION GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE LA MAGUANA)	208-2009	ARIMEX, SRL	47.92%	158,449,337.56	39,149,584.84	197,598,922.40	0.00	173,590,378.88	0.00	173,590,378.88
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOJEL, CONST. BADENES, MAIMON CARRETERA; LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOJEL (MOPC-CCC-SO-0005-2020, LOTE 15)	205-2021	ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ABACENA	21.33%	3,582,893.58	0.00	3,582,893.58	0.00	764,357.34	0.00	1,328,064.58
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, QUINFI, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA	17.44%	25,149,903.79	0.00	25,149,903.79	0.00	4,384,947.53	0.00	8,537,938.78
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA LAS CALLES DE LOS BARIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 2)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ	19.83%	20,796,617.43	0.00	20,796,617.43	0.00	4,123,899.36	0.00	7,458,442.98
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE 1 (CARRET. MANUEL BUENO-CRUCE LA LAÑA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	43.00%	573,988,053.99	464,876,162.80	1,038,864,216.79	0.00	314,702,443.36	0.00	403,766,859.16
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA J.M., S.A. ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	55.58%	262,191,505.94	64,538,253.49	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV. LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	63.10%	338,238,987.24	84,361,970.35	422,600,957.59	0.00	381,506,351.02	0.00	362,431,033.46
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA YAGUZA- LOS ZACONES- LOSCACAO- SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	248-2006	GRENNHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	39.85%	28,211,575.91	880,234,321.98	908,445,897.89	0.00	362,055,432.38	0.00	378,184,471.29
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECCOCISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INON SUAZO	98.57%	98,054,901.37	24,272,391.21	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20.37%	13,423,407.19	0.00	13,423,407.19	0.00	2,734,093.21	0.00	2,684,681.43
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEIDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA	60.37%	22,072,946.64	0.00	22,072,946.64	4,104,249.47	13,326,426.71	0.00	11,792,331.11



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS (C/BO. LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEION NEGRO JAVIER Y RESP. SALCOMON SANTOS), MATANZA PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-SO-003-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	36.02%	9,870,949.51	0.00	9,870,949.51	0.00	3,555,931.43	0.00	4,818,935.05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	69.99%	1,614,904,138.66	0.00	1,614,904,138.66	0.00	1,159,717,416.84	0.00	1,201,054,857.42
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO, URBANIZACION PARAISO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA, HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 4)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16.40%	23,675,362.18	0.00	23,675,362.18	0.00	3,883,149.41	0.00	7,647,434.46
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTO GA BAO, PROV. DUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	94,799,324.93	23,254,748.37	118,054,073.30	0.00	90,581,066.02	0.00	91,424,717.80
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SERIALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUAY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT-NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	0.00%	116,827,380.54	72,112,873.32	188,940,253.86	0.00	0.00	0.00	23,365,476.11
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	12.88%	84,101,826.41	42,098,955.50	126,200,781.91	0.00	16,258,781.51	8,419,791.10	38,247,181.59
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA MOPC-CCC-CP-2019-0026	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PNSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	88.81%	25,975,143.40	0.00	25,975,143.40	2,018,644.16	25,087,665.27	0.00	23,650,245.58
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA.	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PNSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	80.44%	173,893,291.89	0.00	173,893,291.89	79,289,415.17	139,871,618.35	63,431,532.13	146,966,764.99
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL	96.53%	2,861,714,889.76	794,445,901.22	3,656,160,790.98	559,491,775.83	3,529,231,680.67	559,491,775.81	3,529,231,680.67
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS CODOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMIRO SANTANA BELLARD	11.13%	5,192,709.54	2,598,377.68	7,791,087.22	0.00	867,365.01	519,675.54	2,252,109.46
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REPARACION VERIA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL-DOGOUT Y BAÑOS, ITEM 3, REMOZAMIENTO DE PARQUE C/JRA EL DIQUE DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO ESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004)	156-2021	YOKI ELISABETH PARRA REYNOSO	42.59%	5,047,589.20	0.00	5,047,589.20	0.00	2,149,935.40	0.00	2,154,683.82
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PIÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPAC/17, SECTOR LA PIÑA, ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE. (MOPC-CCC-SO-2020-05)	215-2021	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	34.69%	4,174,421.49	0.00	4,174,421.49	0.00	1,448,014.78	0.00	834,884.30
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO-LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL. SRL	82.15%	6,359,881.39	0.00	6,359,881.39	0.00	5,224,568.50	0.00	1,271,976.28
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA L/CEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	196-2021	LIBRYS LONNAYS PEREZ GARCIA	29.83%	6,919,494.82	0.00	6,919,494.82	0.00	2,064,234.21	0.00	1,383,898.96
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-003)	129-2021	LILUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	92.68%	6,165,726.89	0.00	6,165,726.89	4,064,935.13	5,714,661.88	0.00	2,552,926.78
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOZA, EL BRISAL, CALLE MISTOLIN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE. (MOPC-CCC-SO-2020-005)	202-2021	MISU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL	20.17%	22,241,689.38	0.00	22,241,689.38	0.00	4,486,927.10	0.00	8,037,879.55
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	208-2021	FRANCIA ELISABETH SANCHEZ VALDEZ	18.45%	22,363,393.97	6,981,910.02	29,345,303.99	0.00	5,413,452.26	0.00	8,803,440.75
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CRINA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCOCS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001)	809-2020	GRUPO KEBERG, SRL	16.93%	24,033,100.11	0.00	24,033,100.11	0.00	4,067,757.84	0.00	8,060,826.29



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
141	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL GUACO RIO CEDRO, PROV. EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1180-2022	FAYNETE Y GENAO, SRL (FAGENCA)	25.16%	186,786,477.12	0.00	186,786,477.12	0.00	46,997,044.15	0.00	79,654,635.15
142	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MINA - MATA PUERCO, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
143	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	*CONSTRUCCION DEL MURO DE HORMIGON ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN LA AVENIDA LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO* (MOPC-MAE-PEEN-2022-0003)	1030-2022	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	49.08%	384,183,929.88	0.00	384,183,929.88	4,863,076.62	188,569,344.09	0.00	205,431,153.15
144	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE RIO LOS BRAZOS EN LA ENTRADA LOMA DE LOS PANZO, NEIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
145	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 PUENTE LAS TRES LUCES SOBRE CAÑADA RAMILLO, CARRETERA NEIBA - DUVERGE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1338-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SA	22.22%	173,893,291.89	0.00	173,893,291.89	0.00	38,642,947.89	0.00	69,557,311.48
146	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUENTE DE HORMIGON SOBRE RIO DOZO EN LOS GUINEOS NEIBA, TRAMO LOS GUINEOS - EL AGUICATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
147	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
148	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL EL MANGO - EL CERCADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
149	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE SOBRE RIO PAYABO, CAMINO VECINAL LAS SERVASLOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
150	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO AZUCEY, CAMINO VECINAL JOBBAN - VILLA RIVA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1326-2022	INCONS, INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES SRL	30.07%	266,519,381.52	0.00	266,519,381.52	0.00	80,152,965.00	0.00	53,303,876.30
151	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO MAGUA, CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO - EL FIRME (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
152	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 6 PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO VILLA TAPA - CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
153	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 7 PUENTE BERREDERO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
154	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CAMINO VECINAL EL CUEY - LAS MEZETAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1310-2022	CONSTRUCTORA ARQUITEX, SRL	7.85%	243,348,866.71	0.00	243,348,866.71	0.00	19,103,205.58	0.00	65,862,658.36
155	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CAMINO VECINAL LOS CORAZONES - LOS BARRACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
156	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO TOROIOCE CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
157	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 5- VILLA CAMPO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
158	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE EL PALMAR (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
159	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1318-2022	CONSTRUMARSA, SRL	30.01%	211,553,434.96	0.00	211,553,434.96	0.00	63,490,113.47	0.00	59,410,686.99
160	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE RIO BOGA, CARRETERA SALCEDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
161	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 6 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE, SOBRE RIO UJANA MUÑIZ, CARRETERA SALCEDO-MONTE LLANO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
162	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
163	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
164	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CAMINO VECINAL LA GUAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1398-2022	CONSTRUCTORA COPSA, SRL	0.00%	201,460,973.96	0.00	201,460,973.96	0.00	0.00	0.00	40,292,194.80



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
214	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE RIO LA YEGUADA, MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1397-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	11.00%	210,807,816.50	0.00	210,807,816.50	0.00	22,303,944.44	0.00	42,161,563.30
215	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 3 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO BEIJUAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
216	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SANCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR-VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
217	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 2 RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1350-2022	POLYCANA DOMINICANA, SRL	0.00%	259,669,223.08	0.00	259,669,223.08	0.00	0.00	0.00	51,933,844.61
218	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 3 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS COBACIONES LOS SABANOS (INCLUYE ALCANTARILLA CAJON SIMPLE) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
219	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ÍTEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABRIMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
220	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ÍTEM 1 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESCUELA-CRUCE CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1371-2022	CODOM, SRL	19.61%	323,729,302.55	0.00	323,729,302.55	0.00	63,490,579.71	0.00	121,887,382.25
221	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTINATO MUNICIPIO DE MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
222	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 2 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCISES MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1372-2022	GESCON, SRL	0.00%	327,427,165.84	0.00	327,427,165.84	0.00	0.00	0.00	65,485,433.17
223	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 1 SOLUCION DEL PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
224	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 2 SOLUCION PUNTO CRITICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO-PEDRO SANCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
225	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 3 PROTECCION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RIO CUACON, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1367-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	4.62%	282,892,390.46	0.00	282,892,390.46	0.00	13,061,577.10	0.00	68,333,897.48
226	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 4 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL SEIBOCACQUILLO, (INCLUYE PUENTE SOBRE RIO CACQUILLO) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
227	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 5 AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANA EN LA CARRETERA HIGUEY HATO DE MANA, HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
228	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE MXTO SOBRE RIO PAÑA PAÑA EN CALLE 30 DE MAYO, BARRIO PUERTO RICO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
229	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 2 CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 3.00 M X 2.00 M, EN ARROYO PAÑA PAÑA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
230	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL HEAM, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
231	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA DOLE HASTA EL BATEY LO LANO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1375-2022	SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL	36.72%	275,805,935.43	0.00	275,805,935.43	0.00	101,267,699.95	0.00	146,302,117.03
232	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 5 CONSTRUCCION DE LA PROTECCION AGUAS ARRIBAS Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CEDRO, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
233	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 6 RECONSTRUCCION CRUCE DAJAO - CARRETERA BAYAGUANA - PLATANAL, (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO YABI) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
234	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 1 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL PUNTO CRITICO SABANA DEL RIO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
235	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 2 RECONSTRUCCION DE LA CALLE CARUELO DAJAO - ANTON SANCHEZ, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
236	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO HASTA BOSQUE ARRIBA, HASTA LLEGAR A LA LECHERIA, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1385-2022	EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	0.00%	195,733,281.26	0.00	195,733,281.26	0.00	0.00	0.00	39,146,656.25



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	% FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
237	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 4 CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CALLEJON DE QUAJO, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
238	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO RIO JAYA, SECTOR MIRABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1381-2022	MALESPIÑ CONSTRUCTORA, SRL	18.12%	279,202,579.81	0.00	279,202,579.81	0.00	50,586,911.27	0.00	101,368,735.71
239	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO RIO CEMÍ, MUNICIPIO DE HOSTOS, SAN FRANCISCO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
240	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 3 PUNTO CRÍTICO CRUCE RIO JAYA, COMUNIDAD SANCHI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
241	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 4 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO RIO BIAJO, VILLA LINDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
242	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 5 PUNTO CRÍTICO RIO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TARANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
243	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 6 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL VALLE-LA LAGUNA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
244	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN CAJÓN SOBRE ARROYO GAGUERO EN EL POBLADO LOS MORALES, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1378-2022	DESARROLLO VIAL, SRL	18.48%	299,898,038.40	0.00	299,898,038.40	0.00	55,408,771.50	0.00	109,847,502.03
245	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 2 SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO AVENIDA LA ALTAGRACHA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
246	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGENES RIO QUISIBANI, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
247	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN - SAN RAFAEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1373-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL	14.18%	352,125,837.51	0.00	352,125,837.51	0.00	49,943,668.27	0.00	115,374,468.94
248	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 1 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO EN LA CARRETERA COPEYITO - MATA BONITA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1379-2022	INELCISA, SRL	0.00%	253,595,636.32	0.00	253,595,636.32	0.00	0.00	0.00	50,719,127.27
249	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COPEYITO - CARRASCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
250	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAS CORCOVAS - LAS COLMENAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
251	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 4 SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN LA CARRETERA EL FACTOR - LOS INDIOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
252	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1386-2022	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES (CONTRUAVIS), SRL	25.72%	217,683,894.25	0.00	217,683,894.25	0.00	55,982,694.76	0.00	43,536,778.85
253	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 1 PUENTE ARROYO DON JUAN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1376-2022	GRUPO BISERICI, SRL	25.21%	269,156,286.14	0.00	269,156,286.14	0.00	67,848,354.76	0.00	114,894,776.51
254	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 2 PUENTE ARROYO NARANJO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
255	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 1 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO DUEY Y LA CAÑADA DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1380-2022	MACDOUGALL CONSTRUCTORA	0.00%	234,161,623.10	0.00	234,161,623.10	0.00	0.00	0.00	46,832,314.62
256	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 4.00 X 10.00 MTS. EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
257	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 3 PUENTE ARROYO HONDO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										