

DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC**.

CERTIFICO:


Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Enero – Marzo del año 2024, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma



ING. AMOS MARTINEZ

Director Técnico del MOPC





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO - MARZO 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	20.31%	62,934,778.51	27,703,382.65	90,638,161.16	0.00	18,410,420.54	0.00	32,855,968.68
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	84.69%	135,051,968.74	2,075,371,517.32	2,210,423,486.06	113,585,948.86	1,964,191,711.68	71,859,381.77	1,912,361,808.53
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	51.55%	1,475,303,325.55	17,437,213,838.65	18,912,517,164.20	0.00	10,817,331,465.10	0.00	11,755,315,492.65
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	16.35%	150,000,000.00	54,383,025.60	204,383,025.60	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	73.93%	1,439,185,892.02	575,350,325.55	2,014,536,217.57	284,771,820.13	1,489,335,315.49	227,817,456.10	1,543,474,559.00
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	37.96%	200,000,000.00	46,458,555.12	246,458,555.12	0.00	93,558,408.63	0.00	119,478,517.49
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (E COVIAL), SRL	84.96%	350,000,000.00	87,386,658.07	437,386,658.07	0.00	371,590,617.36	0.00	353,011,086.54
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	100,000,000.00	24,900,000.00	124,900,000.00	0.00	57,351,762.53	0.00	63,013,821.90
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEIBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	28.31%	500,000,000.00	117,407,565.01	617,407,565.01	0.00	174,809,968.58	0.00	254,588,989.43
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SPALLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	95.68%	350,000,000.00	77,077,805.60	427,077,805.60	0.00	408,632,428.99	0.00	388,200,807.53
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	75.00%	900,000,000.00	224,999,139.60	1,124,999,139.60	0.00	843,700,747.05	0.00	812,775,560.26
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-HERA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	95.39%	300,000,000.00	88,212,081.72	388,212,081.72	0.00	370,232,398.34	0.00	351,807,228.44
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	22.26%	300,000,000.00	104,112,958.95	404,112,958.95	0.00	89,936,262.68	0.00	152,771,601.94
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	40.63%	150,000,000.00	110,737,092.71	260,737,092.71	0.00	122,474,681.92	0.00	125,163,178.34
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MOTICRESTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	86.91%	700,000,000.00	174,714,471.31	874,714,471.31	0.00	760,223,726.23	0.00	722,212,539.91
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SANBAR, SRL	96.90%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	302,580,031.90	0.00	302,580,031.86
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	41.64%	156,282,254.72	103,587,160.85	259,869,415.57	0.00	108,219,494.74	0.00	120,196,157.07
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	95.61%	250,000,000.00	62,021,859.37	312,021,859.37	0.00	298,326,258.12	0.00	283,409,945.22
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-INSURON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINED-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	69.43%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	216,787,819.19	0.00	212,590,864.40
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	72.44%	147,431,109.25	36,710,346.20	184,141,455.45	0.00	133,384,057.52	0.00	78,028,433.96
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	89.31%	60,000,000.00	38,490,610.68	98,490,610.68	0.00	87,958,688.92	0.00	83,560,754.46



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO - MARZO 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II. PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	86.65%	189,144,435.70	32,971,279.92	222,115,715.62	0.00	192,452,590.23	0.00	192,452,590.22
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA. PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARO, RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	72.47%	130,000,000.00	30,495,243.20	160,495,243.20	0.00	116,305,978.00	0.00	114,985,313.60
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	57.24%	700,000,000.00	179,101,302.92	879,101,302.92	45,080,718.26	564,662,688.22	42,826,682.35	610,206,006.93
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTICORSTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	79.68%	950,000,000.00	210,815,381.92	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA M&R	76-2012	SE DENSA S.A./CONSTRUCTORA M&R, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	47.45%	3,226,278,709.61	2,397,373,266.42	5,623,651,976.03	0.00	4,252,343,765.25	0.00	4,560,016,326.91
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	42.20%	150,000,000.00	56,579,819.31	206,579,819.31	0.00	69,771,613.82	0.00	80,869,227.42
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KLKY IEMCA, SRL	62.50%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	56.38%	500,000,000.00	258,580,798.66	758,580,798.66	0.00	408,603,446.14	0.00	447,565,269.54
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	65.57%	378,080,274.41	94,431,347.47	472,511,621.88	3,300,146.49	309,841,154.76	2,645,494.54	323,377,787.90
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL	56.92%	250,000,000.00	62,499,581.07	312,499,581.07	37,853,773.92	177,861,546.14	0.00	155,005,829.18
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	58.22%	1,217,414,293.28	818,107,664.07	2,035,521,957.35	0.00	1,185,136,141.56	0.00	1,280,654,217.89
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS., Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	79.80%	1,997,845,720.20	863,862,347.50	2,861,708,067.70	0.00	2,285,406,279.38	0.00	2,362,105,341.96
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADONDOMI N. 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA DISO. OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO-PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	70.41%	1,866,259,380.90	1,538,507,566.12	3,404,766,947.02	818,940,169.67	2,397,190,009.28	663,050,458.34	2,307,190,009.27
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	76.21%	2,199,326,653.73	1,455,197,066.90	3,654,523,720.63	268,127,748.24	2,785,013,254.66	254,721,360.83	2,684,232,612.58
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRILLON & MONTAS, SRL	54.46%	200,000,000.00	48,135,681.51	248,135,681.51	0.00	135,138,158.16	0.00	137,501,720.40
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	27.04%	500,000,000.00	177,576,677.20	677,576,677.20	0.00	183,188,980.84	0.00	272,907,071.06
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	93.71%	250,000,000.00	62,338,821.91	312,338,821.91	0.00	292,682,434.91	0.00	278,048,313.19
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCÓN - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPETERS	1.11%	191,539,454.50	351,295,642.66	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	0.00	110,354,750.05
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	54.84%	400,000,000.00	219,654,251.36	619,654,251.36	0.00	339,798,891.43	0.00	358,780,418.84
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.	53.16%	720,760,279.80	491,925,264.60	1,212,685,544.40	0.00	644,638,532.90	0.00	702,154,279.81
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.04%	350,000,000.00	82,991,425.59	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIERIA ESTRELLA, S.R.L.	51.40%	2,281,372,187.98	9,298,909,155.01	11,580,281,342.99	593,326,612.55	6,546,030,782.01	129,752,806.00	6,798,913,962.73
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	31.93%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO - MARZO 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADEUDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	47.67%	500,000,000.00	86,825,545.79	586,825,545.79	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	37.82%	19,996,022.40	7,676,884.55	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON)	42.34%	250,959,023.97	56,416,141.75	307,375,165.72	0.00	130,130,063.70	0.00	138,823,577.50
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA	67.27%	2,112,908,521.48	1,501,269,021.17	3,614,177,542.65	0.00	2,431,204,367.44	0.00	2,667,799,002.19
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	39.42%	32,000,000.00	1,060,809,446.65	1,092,809,446.65	0.00	430,793,073.96	0.00	430,793,073.97
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	79.91%	738,849,679.73	0.00	738,849,679.73	0.00	590,378,633.88	0.00	620,072,843.04
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III)-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	22,843,763.25	8,781,331.50	31,625,094.75	0.00	26,155,227.97	0.00	26,797,045.01
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO. SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A.	62.79%	557,514,560.32	177,023,991.52	734,538,551.84	0.00	461,229,796.76	0.00	486,527,479.95
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPRECA, S.A.S)	55.13%	2,388,116,904.14	0.00	2,388,116,904.14	0.00	1,316,640,850.59	0.00	1,414,766,391.94
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURORA HATO NUEVO, LECHEERA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE (MOPC-CCC-SO-005-2020, LOTE 7)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	82.15%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	1,271,976.28
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACION GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE LA MAGUANA)	208-2009	ARIMEX, SRL	47.92%	158,449,337.56	39,149,584.84	197,598,922.40	0.00	173,590,378.88	0.00	173,590,378.88
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAMON MONSEÑOR NOEL, CONST. BADENES, MAMON CARRETERA, LIMPIEZA MAMON PIEDRA BLANCA-MAMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL (MOPC-CCC-SO-0005-2020, LOTE 15)	205-2021	ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	19.15%	3,582,893.58	408,403.58	3,991,297.16	0.00	764,357.34	0.00	1,328,064.58
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, CAJUNDO, LOS COCOS, GUARILEY HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA	27.56%	25,149,903.79	10,424,922.12	35,574,825.91	5,418,738.96	9,803,686.49	4,334,991.17	12,872,929.95
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 2)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ	19.83%	20,796,617.43	0.00	20,796,617.43	0.00	4,123,899.36	0.00	7,458,442.98
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CCC-LPN-2019-0019) (LOTE 1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	43.00%	573,988,053.99	464,876,162.80	1,038,864,216.79	0.00	314,702,443.37	0.00	403,766,859.17
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA I.M., S.A. ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	55.58%	262,191,505.94	64,538,253.49	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV. LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	58.66%	338,238,987.24	116,367,770.27	454,606,757.51	0.00	381,506,351.02	0.00	362,431,033.46
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA VAGUEZA-LOS ZACONES- LOSCACOS- SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV., DUARTE	248-2006	GRENYHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	49.78%	28,211,575.91	880,234,321.98	908,445,897.89	0.00	452,248,977.21	0.00	386,682,340.43
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CBAD, S.R.L. (ECCOISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INDA SUAZO	98.57%	98,054,901.37	24,772,391.21	122,827,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20.37%	13,423,407.19	0.00	13,423,407.19	0.00	2,734,093.21	0.00	2,684,681.43
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA (CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEIDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA	60.37%	22,072,946.64	0.00	22,072,946.64	0.00	13,326,426.71	0.00	11,792,331.11



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO - MARZO 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS (CIBO, LAS FLORES, LA BEVACA, RESERVA MELLA, CALLEJON NEGRO JAVIER Y RESERVA SALOMON SANTOS), MATANZAS, PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-SO-003-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	36.02%	9,870,949.51	0.00	9,870,949.51	0.00	3,555,931.43	0.00	4,818,935.05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C. POR A.	72.05%	1,614,904,138.66	0.00	1,614,904,138.66	31,296,850.27	1,191,014,267.11	0.00	1,201,054,857.42
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOSDE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO.URBANIZACION PARAISO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 4)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16.40%	23,675,362.18	0.00	23,675,362.18	0.00	3,883,149.41	0.00	7,647,434.46
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA - LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTO BAO, PROV. QUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	94,799,324.93	23,254,748.37	118,054,073.30	0.00	90,581,066.02	0.00	91,424,717.80
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA QUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	21.68%	116,827,380.54	72,112,873.32	188,940,253.86	0.00	9,150,124.97	0.00	32,515,601.09
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	34.13%	84,101,826.41	42,098,955.50	126,200,781.91	11,861,152.92	43,071,836.99	9,488,922.33	59,697,625.96
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO HIBRON, PROV. LA ALTAGRACIA (MOPC-CCC-CP-2019-0026)	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	96.58%	25,975,143.40	0.00	25,975,143.40	0.00	25,087,665.27	0.00	23,650,245.58
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	79.77%	175,347,351.60	0.00	175,347,351.60	0.00	139,871,618.35	0.00	146,966,765.00
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL	80.52%	2,861,714,889.76	1,521,504,176.56	4,383,219,066.32	0.00	3,529,231,680.67	0.00	3,529,231,680.67
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SATO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMRO SANTANA BELLARD	59.63%	5,192,709.54	2,598,377.68	7,791,087.22	0.00	4,645,648.83	0.00	5,274,736.51
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REAPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL, DISCULT Y BARROS, ITEM 3 Y REMOZAMIENTO DE PARQUE CIRA EL DIQUE DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004)	156-2021	YOLI ELSMETH PARRA REYNOSO	42.59%	5,047,589.20	0.00	5,047,589.20	0.00	2,149,935.40	0.00	2,154,683.82
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE CM CALLE PRIMERA LA PIRA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPAC/17, SECTOR LA PIRA, ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN BODRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-05)	215-2021	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	34.69%	4,174,421.49	0.00	4,174,421.49	0.00	1,448,014.78	0.00	834,884.30
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO-LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, SRL	57.34%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	1,271,976.28
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	196-2021	LIBRYSLONNNYS PEREZ GARCIA	29.83%	6,919,494.82	0.00	6,919,494.82	0.00	2,064,234.21	0.00	1,383,898.96
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-003)	129-2021	LILUCIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	92.68%	6,165,726.89	0.00	6,165,726.89	0.00	5,714,661.88	0.00	2,552,926.78
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIRA HERMOSA, EL BRISAL, CALLE MISTOLIN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	202-2021	MBSU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL	20.17%	22,241,689.38	0.00	22,241,689.38	0.00	4,486,927.10	0.00	8,037,879.55
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	208-2021	FRANCIA ELSMETH SANCHEZ VALDEZ	27.45%	22,363,393.97	6,981,910.02	29,345,303.99	0.00	8,053,855.24	1,396,382.00	12,312,145.14
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MUIS, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001)	809-2020	GRUPO ICEBERG, SRL	16.93%	24,033,100.11	0.00	24,033,100.11	0.00	4,067,757.84	0.00	8,060,826.29



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO - MARZO 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADEUDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
114	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, BARRIO SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	10.24%	127,723,760.36	0.00	127,723,760.36	0.00	13,080,612.13	0.00	37,317,302.99
115	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOITILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
116	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARRANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
117	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS AGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
118	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACION, SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1250-2022	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	7.84%	235,658,806.82	0.00	235,658,806.82	0.00	18,485,123.69	0.00	63,768,372.68
119	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TABANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1182-2022	LICELO VAZQUEZ TINED	51.37%	223,301,496.97	0.00	223,301,496.97	23,808,676.48	114,710,816.01	0.00	108,261,797.06
120	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE CENOWI SAN FRANCISCO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
121	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ELCAQUE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
122	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGERITO ABAD, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
123	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAYABO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOWI, VILLA TAPIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1168-2022	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	0.00%	185,051,078.18	0.00	185,051,078.18	0.00	0.00	0.00	37,010,215.64
124	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
125	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADENES TUBULARES, ARROYO TORO, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1178-2022	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL	71.50%	154,113,382.31	0.00	154,113,382.31	0.00	110,189,677.69	0.00	107,955,450.89
126	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO LOS BLEOS, CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
127	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE Ø 60" EN RIO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1169-2022	IDC, CONSTRUCCIONES	32.30%	203,545,064.26	0.00	203,545,064.26	0.00	65,739,935.20	0.00	86,726,967.49
128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAMINITO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
129	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 CARRETERA ESTANCA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
130	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 4 SOLUCION DE DERRUMBIE EN EL CAMINO NAGUA-LAS CORCOVAS NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
131	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN PUENTE MIXTO SOBRE RIO MAGUAGA, CARRETERA COTUÍ PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1170-2022	CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL	0.00%	250,741,897.62	0.00	250,741,897.62	0.00	0.00	0.00	50,148,379.52
132	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO JI, BAYAGUANA KM 5+825 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
133	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE DIONISIO, PERALVILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
134	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN PUENTE, BADEN DE Ø 72 LOS CIRUELOS MONTE LLANO LONG. 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
135	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO EL CORZO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1172-2022	CONPRONA, SRL	26.45%	120,313,291.37	0.00	120,313,291.37	0.00	31,822,955.85	0.00	52,703,318.54
136	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN TUBULAR DE 72 EN RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
137	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 REFORZAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO SOBRE CARRETERA FERROCARRIL, PROVINCIA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1172-2022	CONPRONA, SRL	26.45%	120,313,291.37	0.00	120,313,291.37	0.00	31,822,955.85	0.00	52,703,318.54
138	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA (TRAMO 5 CASAS - EL LAUREL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
139	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCESES-LOS ARTILES, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1172-2022	CONPRONA, SRL	26.45%	120,313,291.37	0.00	120,313,291.37	0.00	31,822,955.85	0.00	52,703,318.54
140	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA USA AGUA CLARA, PROV. SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										

