



DIRECCION TECNICA


Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC**.

CERTIFICO:

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Abril – Junio del año 2024, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

Sello


ING. AMOS MARTINEZ
Director Técnico del MOPC



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2024)

Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NÚM.	CONTRATISTA	FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	37.32%	62,934,778.51	27,703,382.65	90,638,161.16	15,411,810.70	33,822,231.24	0.00	32,855,968.68
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	89.66%	135,051,968.74	2,075,371,517.32	2,210,423,486.06	109,823,094.20	1,981,833,109.09	87,907,639.98	2,000,269,448.51
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA IM - LAS	53.75%	1,475,303,325.55	17,437,213,838.65	18,912,517,164.20	414,191,762.66	10,817,331,465.10	0.00	11,755,315,492.65
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	16.35%	150,000,000.00	54,383,025.60	204,383,025.60	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	73.93%	1,439,185,892.02	575,350,325.55	2,014,536,217.57	0.00	1,489,335,315.49	0.00	1,543,474,559.00
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS, SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	37.95%	200,000,000.00	46,548,555.12	246,548,555.12	0.00	93,558,408.63	0.00	119,478,517.49
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL) SRL	84.96%	350,000,000.00	87,386,658.07	437,386,658.07	0.00	371,590,617.36	0.00	353,011,086.54
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	100,000,000.00	24,900,000.00	124,900,000.00	0.00	57,351,762.53	0.00	63,013,821.90
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEIBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	32.51%	500,000,000.00	117,407,565.01	617,407,565.01	25,955,094.39	200,745,062.97	19,451,320.79	274,040,310.22
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	95.68%	350,000,000.00	77,077,805.60	427,077,805.60	0.00	408,632,428.99	0.00	388,200,807.53
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	75.00%	900,000,000.00	224,999,139.60	1,124,999,139.60	0.00	843,700,747.05	0.00	812,775,560.26
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR- YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	98.89%	300,000,000.00	88,212,081.72	388,212,081.72	13,581,892.47	383,907,290.81	0.00	351,807,228.44
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	22.26%	300,000,000.00	104,112,958.95	404,112,958.95	0.00	89,936,262.68	0.00	152,771,601.94
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	40.63%	150,000,000.00	110,737,092.71	260,737,092.71	0.00	122,474,681.92	0.00	125,163,178.34
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MOTICRESTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	92.20%	700,000,000.00	174,714,471.31	874,714,471.31	46,280,622.22	806,504,348.45	0.00	722,212,539.91
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SAYBAR, SRL	96.90%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	302,580,031.90	0.00	302,580,031.86
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	55.90%	156,282,254.72	103,587,160.85	259,869,415.57	37,037,118.29	145,256,613.03	0.00	138,549,478.90
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	95.61%	250,000,000.00	62,021,859.37	312,021,859.37	0.00	298,326,258.12	0.00	283,409,945.22
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANIA-HIGUEN Y CAM. VEC. REJUAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	69.43%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	216,787,819.19	0.00	212,590,864.40
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	72.44%	147,431,109.25	36,710,346.20	184,141,455.45	0.00	133,384,052.52	0.00	78,028,433.96
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	89.31%	60,000,000.00	38,490,610.68	98,490,610.68	0.00	87,958,688.92	0.00	83,560,754.46



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2024)

Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NÚM.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDIAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	86.65%	189,144,435.70	32,971,279.92	222,115,715.62	0.00	192,452,590.23	0.00	192,452,590.22
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	100.00%	130,000,000.00	30,495,243.20	160,495,243.20	0.00	116,305,978.00	0.00	114,985,313.60
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	74.23%	700,000,000.00	179,101,302.92	879,101,302.92	59,716,861.32	624,379,549.54	2,264,167.64	612,321,832.95
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	79.68%	950,000,000.00	210,815,381.92	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNADEZ- PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) (L. 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	71.61%	3,226,278,709.61	2,397,373,266.42	5,623,651,976.03	0.00	4,252,343,765.25	0.00	4,560,016,326.91
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	56.54%	150,000,000.00	56,579,819.31	206,579,819.31	53,150,963.69	122,922,577.51	0.00	80,869,227.42
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	62.50%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPA, SRL	53.86%	500,000,000.00	258,580,798.66	758,580,798.66	0.00	408,603,446.14	0.00	447,565,269.54
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	65.57%	378,080,274.41	94,431,347.47	472,511,621.88	0.00	309,841,154.76	0.00	323,377,787.90
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL	62.34%	250,000,000.00	62,499,581.07	312,499,581.07	16,941,311.50	194,802,857.64	0.00	155,005,829.18
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	58.22%	1,217,414,293.28	818,107,664.07	2,035,521,957.35	0.00	1,185,136,141.56	0.00	1,280,654,217.89
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 6MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	79.86%	1,997,845,720.20	863,862,347.50	2,861,708,067.70	0.00	2,285,406,279.38	0.00	2,362,105,341.96
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADENDIUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA DISC. OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	70.41%	1,866,259,380.90	1,538,507,566.12	3,404,766,947.02	0.00	2,397,190,009.28	0.00	2,397,190,009.27
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	82.13%	2,199,326,653.73	1,455,197,066.90	3,654,523,720.63	216,274,472.03	3,001,287,726.69	166,990,727.78	2,851,223,340.36
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	76.35%	200,000,000.00	48,135,681.51	248,135,681.51	54,307,432.68	189,445,590.84	0.00	150,980,754.92
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	27.04%	500,000,000.00	177,576,677.20	677,576,677.20	0.00	183,188,980.84	0.00	272,907,071.06
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	98.95%	250,000,000.00	62,338,821.91	312,338,821.91	16,363,586.55	309,046,021.46	0.00	278,048,313.19
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA SABELA - BARRANCÓN - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	INC. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	1.11%	191,539,454.50	351,295,642.66	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	0.00	110,354,750.05
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	54.84%	400,000,000.00	219,654,251.36	619,654,251.36	0.00	339,798,891.43	0.00	358,780,418.84
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	53.16%	720,760,279.80	491,925,264.60	1,212,685,544.40	0.00	644,638,532.90	0.00	702,154,279.81
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.04%	350,000,000.00	82,991,425.59	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	61.58%	2,281,372,187.98	9,298,909,155.01	11,580,281,342.99	362,735,146.54	7,130,949,789.66	172,644,426.53	7,494,213,962.73
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAÍOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	31.93%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2024)

Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO Nº.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	47.67%	500,000,000.00	86,825,545.79	586,825,545.79	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	37.82%	19,996,022.40	7,676,884.55	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON)	42.34%	250,959,023.97	56,416,141.75	307,375,165.72	0.00	130,130,063.70	0.00	138,823,577.50
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZER INGENIERIA METALICA	74.63%	2,112,908,521.48	2,373,464,304.54	4,486,372,826.02	916,989,489.91	3,348,193,857.35	683,591,591.91	3,351,390,594.13
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CRENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	52.36%	32,000,000.00	1,060,809,446.65	1,092,809,446.65	143,537,977.16	574,331,051.12	143,537,977.15	574,331,051.11
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	79.91%	738,849,679.73	0.00	738,849,679.73	0.00	590,378,633.88	0.00	620,072,843.04
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III)-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	22,843,763.25	8,781,331.50	31,625,094.75	0.00	26,155,227.97	0.00	26,797,045.01
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS VARULLT & CO. C. POR A.	72.62%	557,514,560.32	177,023,991.52	734,538,551.84	72,204,499.05	533,434,295.82	48,945,005.20	544,291,079.19
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S.)	48.43%	2,388,116,904.14	330,543,953.18	2,718,660,857.32	0.00	1,316,640,850.59	0.00	1,414,766,391.94
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA ALBA HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE (MOPC-CCC-SO-005-2020, LOTE 7)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	57.34%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	5,451,631.08
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE LA MAGUANA)	208-2009	ARIMEX, SRL	73.76%	158,449,337.56	39,149,584.84	197,598,922.40	0.00	173,590,378.88	0.00	173,590,378.88
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOUEL, CONST. BADENES, MAIMON CARRETERA; LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MOPC-CCC-SO-0005-2020, LOTE 15)	205-2021	ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	19.15%	3,582,893.58	408,403.58	3,991,297.16	0.00	764,357.34	0.00	1,328,064.58
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, GUAYLEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA	27.56%	25,149,903.79	10,424,922.12	35,574,825.91	0.00	9,803,686.49	0.00	12,872,929.95
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRADE LAS CALLES DE LOS BARIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCAS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 2)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ	19.83%	20,796,617.43	0.00	20,796,617.43	0.00	4,123,899.36	0.00	7,458,442.98
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE 1 (CARRET. MANUEL BUEÑO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	28.26%	573,988,053.99	464,876,162.80	1,038,864,216.79	0.00	314,702,443.37	0.00	403,766,859.17
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA I.M., S.A. ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	77.06%	262,191,505.94	64,538,253.49	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	67.61%	338,238,987.24	116,367,770.27	454,606,757.51	48,019,003.78	429,525,354.80	0.00	408,049,087.05
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA VAGUADA- LOS ZACONES- LOSCACADOS- SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV., DUARTE	248-2006	GRENHYAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	58.97%	28,211,575.91	880,234,321.98	908,445,897.89	83,451,592.54	535,700,569.75	71,077,434.09	526,081,598.61
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECCOISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	98.57%	98,054,901.37	24,272,391.21	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20.37%	13,423,407.19	0.00	13,423,407.19	0.00	2,734,093.21	0.00	2,684,681.43
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA	60.37%	22,072,946.64	0.00	22,072,946.64	0.00	13,326,426.71	0.00	11,792,331.11



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2024)

Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NÚM.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS C/BO. LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MIELLA, CALLEDON NEGRO JAVIER Y RESP. SALCAMPON SANTOS, MATANZA, PROV., PERAVIA. (MOPC-CCC-SO-009-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	36.02%	9,870,949.51	0.00	9,870,949.51	0.00	3,555,931.43	0.00	4,818,935.05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	72.05%	1,614,904,138.66	0.00	1,614,904,138.66	31,296,850.27	1,191,014,267.11	0.00	1,201,054,857.42
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO, URBANIZACION PARAISO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 4)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16.40%	23,675,362.18	0.00	23,675,362.18	0.00	3,883,149.41	0.00	7,647,434.46
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAO, PROV. DUARTE, LOTE I	912-2019	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	94,799,324.93	23,254,748.37	118,054,073.30	0.00	90,581,066.02	0.00	91,424,717.80
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SERIALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT-NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	21.68%	116,827,380.54	72,112,873.32	188,940,253.86	0.00	9,150,124.97	5,272,449.69	37,788,050.78
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	85.54%	84,101,826.41	42,098,955.50	126,200,781.91	64,879,104.44	107,950,941.43	51,903,283.53	111,600,909.51
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO WISBON, PROV. LA ALTAGRACIA MOPC-CCC-CP-2019-0026	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	96.58%	25,975,143.40	0.00	25,975,143.40	0.00	25,087,665.27	0.00	25,265,160.91
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	79.77%	175,347,351.60	0.00	175,347,351.60	0.00	139,871,618.35	0.00	146,966,765.00
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL (ICI), SRL	91.00%	2,861,714,889.76	1,521,504,176.56	4,383,219,066.32	459,705,882.53	3,988,937,563.20	459,705,882.51	3,988,937,563.20
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1. (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMIRO SANTANA BELLERIO	59.63%	5,192,709.54	2,598,377.68	7,791,087.22	0.00	4,645,648.83	0.00	5,274,736.51
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMODEAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL- DOSGUT Y BAÑOS, ITEM 3 Y REMODEAMIENTO DE PARQUE C/RA EL DIOJE DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004)	196-2021	YOLI ELUSMEX PARA REYNOSO	42.59%	5,047,589.20	0.00	5,047,589.20	0.00	2,149,935.40	0.00	2,154,683.82
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PIÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPAC/17, SECTOR LA PIÑA, ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE. (MOPC-CCC-SO-2020-08)	215-2021	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	34.69%	4,174,421.49	0.00	4,174,421.49	0.00	1,448,014.78	0.00	1,993,296.12
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO LEONORA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1. (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, SRL	57.34%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	5,451,631.08
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1. (MOPC-CCC-SO-2020-05)	196-2021	LIBRY LDOANNYS PEREZ GARCIA	21.80%	6,919,494.82	2,549,395.27	9,468,890.09	0.00	2,064,234.21	0.00	1,383,898.96
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-005)	129-2021	LILUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	92.68%	6,165,726.89	0.00	6,165,726.89	0.00	5,714,661.88	0.00	5,804,874.88
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOSA, EL BRISAL, CALLE MISTOLIN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROV. LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	202-2021	MSU GLOBAL SERVICES, SRL	20.17%	22,241,689.38	0.00	22,241,689.38	0.00	4,486,927.10	0.00	8,037,879.55
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	208-2021	FRANCIA ELUSMETH SANCHEZ VALDEZ	27.45%	22,363,393.97	6,981,910.02	29,345,303.99	0.00	8,053,855.34	0.00	12,312,145.14
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILCÓN, LOS MULTIS, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001)	809-2020	GRUPO ICEBERG, SRL	16.93%	24,033,100.11	0.00	24,033,100.11	0.00	4,067,757.84	0.00	8,060,826.29



Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR CALLES ESPECÍFICAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	180-2022	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	71.10%	7,049,163.36	3,921,154.89	10,970,318.25	2,734,458.52	7,799,957.26	2,201,032.67	7,409,959.39
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA PROGRESO I, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA CENTRAL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	156-2022	OSVALDO MONTERO QUEZADA	17.40%	11,539,450.25	5,930,233.36	17,469,683.61	3,038,889.37	3,038,889.37	0.00	2,307,890.00
91	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0003)	154-2022	GRUPO KP, SRL	41.33%	10,477,857.00	5,480,212.84	15,958,069.84	0.00	6,596,208.94	0.00	7,042,727.74
92	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	181-2022	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO	42.03%	6,994,697.88	3,386,967.96	10,381,665.84	0.00	4,363,850.34	0.00	1,398,939.58
93	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE D, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
94	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA- PARTE A, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	159-2022	CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL	39.00%	5,532,665.77	3,121,226.47	8,653,892.24	0.00	3,375,080.95	0.00	3,637,843.86
95	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	177-2022	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	0.00%	12,594,974.06	0.00	12,594,974.06	0.00	0.00	0.00	2,518,994.81
96	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
97	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	152-2022	MILQUEEN CASTRO DIAZ	21.61%	12,452,180.20	6,311,988.98	18,764,169.18	0.00	4,054,456.38	0.00	5,531,278.32
98	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	183-2022	EMMMA ARELUS DEL C. HOLGUIN KHOURY	85.21%	19,854,253.70	13,490,545.18	33,344,798.88	0.00	28,413,274.79	0.00	29,690,720.08
99	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 18 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	158-2022	MIGUEL DAVID ARAUJO MENDEZ	57.34%	10,486,986.88	5,861,365.99	16,348,352.87	1,944,557.90	9,374,357.33	0.00	7,669,746.94
100	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO VIAJUMA PROV. AZUL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1248-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS	26.14%	133,746,825.48	0.00	133,746,825.48	0.00	34,966,416.56	0.00	51,225,856.68
101	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE VALENCIA MATOS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
102	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS - LAS SALINAS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
103	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 4 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1181-2022	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL	29.43%	167,543,045.14	0.00	167,543,045.14	0.00	49,308,608.66	0.00	77,886,356.82
104	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
105	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCION DE LA CAJANTABILLA DE CAJON SIMPLE DE 10.00 X 3.00 MTS Y ENLACE EN BAITOA CARRETERA EL LIMON -VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
106	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACAROS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	41.55%	190,738,363.61	0.00	190,738,363.61	0.00	79,260,464.84	0.00	94,749,355.34
107	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AERON PALAMA - LA LAGUNITA, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCCIO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
108	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRITICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PUERTO MUNICIPIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
109	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RIO INDAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	41.55%	190,738,363.61	0.00	190,738,363.61	0.00	79,260,464.84	0.00	94,749,355.34
110	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 RECONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES AERON PALAMA - LA LAGUNITA, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCCIO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
111	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
112	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRITICO DE OMBLINA CARRETERA MANOGUAYABO LA C. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	41.55%	190,738,363.61	0.00	190,738,363.61	0.00	79,260,464.84	0.00	94,749,355.34
113	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRITICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALAMOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										



Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIADO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
114	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSÉ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	10.24%	127,723,760.36	0.00	127,723,760.36	0.00	13,080,612.13	0.00	37,317,302.99
115	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
116	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAYONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
117	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS AGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1250-2022	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PIHSA)	7.84%	235,658,806.82	0.00	235,658,806.82	0.00	18,485,123.69	0.00	63,768,372.68
118	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUSTITUCION DE JUNTAASEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, PUENTE DE LA 17 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
119	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TARANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
120	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCION PUENTE LINCOLN SAN FRANCISCO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1182-2022	LICELO VAZQUEZ TINEO	51.37%	223,301,496.97	0.00	223,301,496.97	0.00	114,710,816.01	0.00	124,957,870.59
121	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ELCAIQUE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
122	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 CONSTRUCCION MUROS DE GAYONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
123	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAYABO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOVI, VILLA TAPIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1168-2022	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	0.00%	185,051,078.18	0.00	185,051,078.18	0.00	0.00	0.00	37,010,215.64
124	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
125	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADENES TUBILIARES, ARROYO TORO. PROVINCIA MONSEÑOR NOVEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
126	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO LOS BILEOS, CONSTRUCCION MURO DE GAYONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1178-2022	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL	81.27%	154,113,382.31	0.00	154,113,382.31	15,056,953.80	125,246,631.50	0.00	118,495,318.55
127	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE Ø 60" EN RIO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1169-2022	IDC, CONSTRUCCIONES	62.57%	203,545,064.26	0.00	203,545,064.26	61,626,252.71	127,366,187.91	43,138,376.90	129,865,344.39
128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAIMITO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
129	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
130	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 4 SOLUCION DE DERRUMBIE EN EL CAMINO NAGUA-LAS CORONAS NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1170-2022	CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL	0.00%	250,741,897.62	0.00	250,741,897.62	0.00	0.00	0.00	50,148,379.52
131	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 5 CONSTRUCCION PUENTE MAYITO SOBRE RIO MAGUACA, CARRETERA COTUÍ PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
132	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO II - BAYAGUANA KM 5+870 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
133	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 CONSTRUCCION PUENTE DIFUSO, PESAJILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1170-2022	CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL	0.00%	250,741,897.62	0.00	250,741,897.62	0.00	0.00	0.00	50,148,379.52
134	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN DE Ø 72 LOS CRUELOS MONTE LLANO LONG. 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
135	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO EL COROZO EN CARRETERA HACENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
136	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCION BADEN TUBULAR DE 72 EN RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1172-2022	CONPRINSA, SRL	26.45%	120,313,291.37	0.00	120,313,291.37	0.00	31,822,955.85	0.00	52,703,318.54
137	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 REFORZAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO SOBRE CARRETERA FERDINAND, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
138	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO 5 CASAS - EL LAUREL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
139	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCISCO-LOS ARTILES, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	140	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LA LISA AGUA CLARA, PROV. SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)						



Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
141	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 3 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL GUACAO RIO CEDRO, PROV. EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1180-2022	FAYNETE Y GENAO, SRL (FAGENCA)	25.16%	186,786,477.12	0.00	186,786,477.12	0.00	46,997,044.15	0.00	79,654,635.15
142	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MINA - MATA PUERCO, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
143	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	"CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN LA AVENIDA LAS CARREAS ESQUINA 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO" (MOPC-MAE-PEEN-2022-0003)	1030-2022	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	89.29%	384,183,929.88	95,825,440.17	480,009,370.05	240,026,103.18	428,595,447.27	176,900,595.74	385,735,902.53
144	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 1 PUENTE SOBRE RIO LOS BRAZOS EN LA ENTRADA LOMA DE LOS PANZO, NEIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
145	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 2 PUENTE LAS TRES LUCES SOBRE CAÑADA RAMILLO, CARRETERA NEIBA - OLIVERIE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1338-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SA	22.22%	173,893,291.89	0.00	173,893,291.89	0.00	38,642,947.89	0.00	69,557,311.48
146	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 3 PUENTE DE HORMIGÓN SOBRE RIO DOZO EN LOS GUINEOS NEIBA, TRAMO LOS GUINEOS - EL AGUACATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
147	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 1 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
148	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 2 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL MANGO - EL CERCAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
149	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 3 PUENTE SOBRE RÍO PAYABO,CAMINO VECINAL LAS SERVASLOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
150	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 4 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO ADJICEY, CAMINO VECINAL JOSEBIBAN-VILLA RIVA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1326-2022	INICONSA, INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES SRL	0.00%	266,519,381.52	0.00	266,519,381.52	0.00	0.00	0.00	53,303,876.30
151	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 5 BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO YAGUAJA, CAMINO VECINAL PINCÓN HORNO - EL FIRME (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
152	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 6 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO VILLA TAPIA - CENOVÍ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
153	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 7 PUENTE BERBEDERO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
154	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 1 CAMINO VECINAL EL CUEY - LAS MEZETAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1310-2022	CONSTRUCTORA ARQUITEX, SRL	15.09%	243,348,866.71	0.00	243,348,866.71	0.00	36,715,014.66	0.00	74,370,283.60
155	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 2 CAMINO VECINAL LOS CORAZONES - LOS BARRACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
156	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 1 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO TORDOCEZ CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
157	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 2 PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 9- VILLA CAMPO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
158	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 3 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE EL PALMAR (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
159	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 4 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOVÍ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1318-2022	CONSTRUMARSA, SRL	78.38%	211,553,434.96	0.00	211,553,434.96	7,315,857.28	165,807,781.45	0.00	132,046,347.99
160	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 5 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE RIO BOBA, CARRETERA SALCEDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
161	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 6 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE, SOBRE RIO JUANA NUÑEZCARRETERA SALCEDO- MONTE LLANO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
162	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
163	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
164	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 2 CAMINO VECINAL LA GUAJAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1398-2022	CONSTRUCTORA COPISA, SRL	0.00%	201,460,973.96	0.00	201,460,973.96	0.00	0.00	0.00	40,292,194.80



Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
165	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 CAMINO VECINAL LA LLANADA DEL CERRO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
166	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA DEL ESTE DEL SECTOR EL SOCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1311-2022	TYPHON SOLUCIONES, SRL	18.92%	229,636,057.10	0.00	229,636,057.10	0.00	43,446,963.00	0.00	76,340,085.52
167	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
168	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON, COMUNIDADES RIVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
169	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
170	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
171	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD CHAVÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1359-2022	CONSTRUCTORA ARPO, SRL	0.00%	279,890,803.97	0.00	279,890,803.97	0.00	0.00	0.00	55,978,160.80
172	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL BOCA DE CHAVÓN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
173	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO HONDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1314-2022	INGENIERIA ESTRELLA, SA	35.43%	291,128,618.41	0.00	291,128,618.41	8,003,728.22	103,153,583.83	0.00	122,830,230.51
174	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 BADEN TUBULAR SOBRE RIO JACUEY ACAPULCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
175	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 5.47 MTS EN ARROYO BOMITO, LA DESCUBIERTA CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
176	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE DE FORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RIO LA PALMA, CARRETERA EL HOYITO, D. M. TIRO, CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
177	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 5 PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
178	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 6 PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
179	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 7 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO LA CIENAGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
180	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 8 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
181	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 CARRETERA SABANA REY - LOS SOLARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1325-2022	IDC CONSTRUCCION, SRL	50.38%	291,222,206.44	0.00	291,222,206.44	47,155,350.79	146,721,533.19	13,095,509.04	160,949,514.49
182	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
183	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 SUSTITUCIÓN BARANDAS Y GAVIONES, PILAS DE PUENTE SOBRE ARROYO BAHÍA, CARRETERA BANI-CALDERA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1353-2022	CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	0.00%	210,176,498.27	0.00	210,176,498.27	0.00	0.00	0.00	42,035,299.66
184	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO, BONAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
185	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO YAMASA, CUESTA DE JORGE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
186	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO OZAMA, CARRETERA PERALVILLO-MAIMON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
187	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 6 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE Y RELLENO DEL PUENTE LOS JOVILLOS EL 35 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
188	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 7 PUENTE LA GINA CARRETERA PERALVILLO, YAMASA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
189	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 PUENTE ARROYO SALADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
190	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 PUENTE BAJABONICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										



Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
191	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 3 PUENTE RIJAN DE MINA - LAS VIEJAS - ALTAMIRA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1327-2022	PINSA PROYECTOS INDUSTRIALES, SA	22.35%	186,993,589.15	0.00	186,993,589.15	0.00	41,792,170.07	0.00	75,011,670.89
192	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 4 PUENTE GUANANICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
193	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 5 BADEN DE SABALLO - PIRAGUA, MUNICIPIO IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
194	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 6 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE CABRERA LUPERON - IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
195	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ÍTEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1329-2022	GRUPO BERDALIA, SRL	28.17%	253,171,976.26	0.00	253,171,976.26	0.00	71,319,008.31	0.00	50,634,395.29
196	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ÍTEM 2 PUENTE EN VILLA EN LA CARRETERA EL BATEY, PIEDRA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
197	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ÍTEM 3 BADEN TUBULAR DE HORMIGON Ø 72" CON UNA LONG. DE 50 MTS EN RIO BANUELO-CARRITERA EL PINAR, GUAYABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
198	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ÍTEM 4 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
199	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ÍTEM 5 PUENTE SOBRE CANAL LATERAL DEL YAGUE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
200	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ÍTEM 6 PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SANCHEZ LAS SALINAS, BARAHONA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
201	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ÍTEM 7 PUENTE MIXTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTA - BOCA DE CACHON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
202	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 16 ÍTEM 1 CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL- PALOMA, TRAMO II (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1328-2022	COMPANÍA ARMENTERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	42.72%	201,118,424.21	0.00	201,118,424.21	50,319,031.12	85,915,362.87	0.00	65,141,117.08
203	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAVACAMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1363-2022	INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO, IGPC	2.70%	320,896,328.40	0.00	320,896,328.40	8,672,221.00	8,672,221.00	0.00	64,179,265.68
204	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ÍTEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA CARRETERA HIGUEY - LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
205	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 1 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUANTIO - SANATE ABAJO, HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1362-2022	ABREU MEDINA INGENIEROS, SRL	0.00%	228,675,826.24	0.00	228,675,826.24	0.00	0.00	0.00	45,735,165.24
206	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 2 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO CAJUEIRO, HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
207	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 3 SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE ARROYO CAJERO EN LA CARRETERA EL MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
208	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 1 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1351-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	85.23%	325,489,335.68	0.00	325,489,335.68	120,742,823.72	277,419,651.90	84,519,976.61	259,291,623.43
209	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERMEJO, SECTOR DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1355-2022	EDIFICACIONES M Y L	0.00%	222,310,139.09	0.00	222,310,139.09	0.00	0.00	0.00	44,462,027.82
210	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 2 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO, (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
211	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL ELMUHIRST, DON JUAN, (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
212	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 4 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL BOSQUE-PIRANCONDON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
213	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS SECCION AMANA, (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										

[illegible]

[illegible]