

DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC**.

CERTIFICO:

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Julio – Septiembre del año 2024, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

Sello



ING. AMOS MARTINEZ
Director Técnico del MOPC





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	37.32%	62,934,778.51	27,703,382.65	90,638,161.16	0.00	33,822,231.24	0.00	45,185,417.24
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IOC)	94.20%	135,051,968.74	2,075,371,517.32	2,210,423,486.06	0.00	2,074,014,806.28	0.00	2,074,014,806.27
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	83.72%	1,475,303,325.55	17,619,739,971.59	19,095,043,297.14	3,871,236,176.00	15,102,759,403.00	2,668,092,917.00	15,159,401,093.00
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	32.70%	150,000,000.00	54,383,025.60	204,383,025.60	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	83.53%	1,439,185,892.02	575,350,325.55	2,014,536,217.57	193,412,171.72	1,682,747,487.21	154,729,737.38	1,698,204,296.38
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBSA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	63.84%	200,000,000.00	46,548,555.12	246,548,555.12	0.00	93,558,408.63	0.00	119,478,517.49
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVAL), SRL	86.40%	350,000,000.00	87,386,658.07	437,386,658.07	6,289,695.23	377,880,312.59	0.00	353,011,086.54
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	100,000,000.00	24,900,000.00	124,900,000.00	0.00	57,351,762.53	0.00	63,013,821.90
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	45.35%	500,000,000.00	117,407,565.01	617,407,565.01	79,264,150.24	280,009,213.21	59,448,112.68	333,488,422.90
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	101.82%	350,000,000.00	77,077,805.60	427,077,805.60	0.00	408,632,428.99	0.00	388,200,807.53
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	85.24%	900,000,000.00	224,999,139.60	1,124,999,139.60	115,206,582.96	958,907,330.01	0.00	812,775,560.26
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-VERBA BUENA VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	98.89%	300,000,000.00	88,212,081.72	388,212,081.72	0.00	383,907,290.81	0.00	351,807,228.44
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	26.38%	300,000,000.00	104,112,958.95	404,112,958.95	16,687,950.65	106,624,213.33	0.00	152,771,601.94
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	59.05%	150,000,000.00	110,737,092.71	260,737,092.71	0.00	122,474,681.92	0.00	125,163,178.34
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	92.20%	700,000,000.00	174,714,471.31	874,714,471.31	0.00	806,504,348.45	0.00	722,212,539.91
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SAYBAR, SRL	96.90%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	302,580,031.90	0.00	302,580,031.86
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	65.30%	156,282,254.72	103,587,160.85	259,869,415.57	24,427,407.91	169,684,020.94	0.00	138,549,478.90
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	95.61%	250,000,000.00	62,021,859.37	312,021,859.37	0.00	298,326,258.12	0.00	283,409,945.22
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC. EL PEÑON DE LOS REYES, PROVINCIA SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	69.43%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	216,787,819.19	0.00	212,590,864.40
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	72.44%	147,431,109.25	36,710,346.20	184,141,455.45	0.00	133,384,057.52	0.00	78,028,433.96
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	89.31%	60,000,000.00	38,490,610.68	98,490,610.68	0.00	87,958,688.92	0.00	83,560,754.46



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	69.69%	189,144,435.70	86,998,828.68	276,143,264.38	0.00	192,452,590.23	0.00	192,452,590.22
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	66.18%	130,000,000.00	30,495,243.20	160,495,243.20	0.00	130,606,330.28	0.00	130,606,330.27
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVSAT, SRL	80.59%	700,000,000.00	179,101,302.92	879,101,302.92	3,348,620.18	627,728,169.70	2,264,167.64	616,479,543.00
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	79.68%	950,000,000.00	210,815,381.92	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CARRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	97.46%	3,226,278,709.61	2,397,373,266.42	5,623,651,976.03	577,764,982.61	5,425,962,039.63	347,722,506.15	5,368,334,211.50
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	61.95%	150,000,000.00	56,579,819.31	206,579,819.31	0.00	122,922,577.51	0.00	80,869,227.42
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	109.38%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	65.11%	500,000,000.00	258,580,798.66	758,580,798.66	0.00	408,603,446.14	0.00	447,565,269.54
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	65.57%	378,080,274.41	94,431,347.47	472,511,621.88	0.00	309,841,154.76	0.00	323,377,787.90
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANUELA (ECONI), SRL	67.60%	250,000,000.00	62,499,581.07	312,499,581.07	16,432,566.89	211,235,424.53	0.00	155,005,829.18
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBÍN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI.R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	83.84%	1,217,414,293.28	818,107,664.07	2,035,521,957.35	521,510,892.09	1,706,647,033.65	425,992,815.76	1,706,647,033.65
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE SM.TS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	83.37%	1,997,845,720.20	863,862,347.50	2,861,708,067.70	44,606,390.78	2,385,863,696.50	35,685,109.52	2,442,471,275.66
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	96.80%	1,866,259,380.90	1,538,507,566.12	3,404,766,947.02	898,509,949.70	3,295,699,958.98	226,000,000.00	2,623,190,009.27
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACION DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	94.16%	2,199,326,653.73	1,455,197,066.90	3,654,523,720.63	0.00	3,441,074,780.49	0.00	3,269,021,041.47
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	76.35%	200,000,000.00	48,135,681.51	248,135,681.51	0.00	189,445,590.84	0.00	150,980,754.92
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	42.56%	500,000,000.00	177,576,677.20	677,576,677.20	0.00	183,188,980.84	0.00	272,907,071.06
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVALSA DESARROLLO VIAL, SRL	98.95%	250,000,000.00	62,338,821.91	312,338,821.91	0.00	309,046,021.46	0.00	278,048,313.19
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	1.11%	191,539,454.50	351,295,642.66	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	0.00	110,354,750.05
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIO EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	59.37%	400,000,000.00	219,654,251.36	619,654,251.36	28,079,956.68	367,878,848.11	0.00	358,780,418.84
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	68.94%	720,760,279.80	491,925,264.60	1,212,685,544.40	191,442,190.59	836,080,723.49	153,153,752.47	863,049,613.94
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.04%	350,000,000.00	82,991,425.59	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIERIA ESTRELLA, S.R.L.	64.03%	2,281,372,187.98	9,298,909,155.01	11,580,281,342.99	283,578,420.97	7,414,528,210.63	0.00	7,551,694,241.73
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	31.93%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77




MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	47.67%	500,000,000.00	86,825,545.79	586,825,545.79	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	37.82%	19,996,022.40	7,676,884.55	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM PRECON)	49.96%	250,959,023.97	56,416,141.75	307,375,165.72	23,438,128.87	153,568,192.57	18,750,503.09	184,329,587.20
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALCA	82.90%	2,112,908,521.48	2,373,464,304.54	4,486,372,826.02	371,058,204.70	3,719,252,062.05	277,867,291.99	3,679,257,886.14
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)- HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	52.56%	32,000,000.00	1,060,809,446.65	1,092,809,446.65	0.00	574,331,051.12	0.00	574,331,051.12
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSIA)	66.32%	738,849,679.73	151,395,229.35	890,244,909.08	0.00	590,378,633.88	0.00	620,072,843.04
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III)-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	22,843,763.25	8,781,331.50	31,625,094.75	0.00	26,155,227.97	0.00	26,797,045.01
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLT & CO., C. P.O.R.A.	72.62%	557,514,560.32	177,023,991.52	734,538,551.84	0.00	533,434,295.82	0.00	544,291,079.19
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S)	55.63%	2,388,116,904.14	330,543,953.18	2,718,660,857.32	0.00	1,512,371,808.09	0.00	1,592,572,351.39
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA ALBA-HATO NUEVO, LECHEIRA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE (MOPC-CCC-50-005-2020, LOTE 7)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	57.34%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	5,451,631.08
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACION GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE LA MAGUANA)	208-2009	ARIMEX, SRL	79.99%	158,449,337.56	39,149,584.84	197,598,922.40	0.00	173,590,378.88	0.00	173,590,378.88
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOUEL, CONST. BADENES, MAIMON CARRETERA, LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA-MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MOPC-CCC-50-005-2020, LOTE 15)	205-2021	ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	19.15%	3,582,893.58	408,403.58	3,991,297.16	0.00	764,357.34	0.00	1,328,064.58
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAIOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, GUALEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-50-0001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA	27.56%	25,149,903.79	10,424,922.12	35,574,825.91	0.00	9,803,686.49	0.00	12,872,929.95
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA LAS CALLES DE LOS BARIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCAS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-50-001-2020, LOTE 2)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ	19.83%	20,796,617.43	0.00	20,796,617.43	0.00	4,123,899.36	0.00	7,458,442.98
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CC-LPN-2019-0019) LOTE1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	31.13%	573,988,053.99	464,876,162.80	1,038,864,216.79	0.00	314,702,443.37	0.00	403,766,859.17
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA J.M. . S.A ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	95.68%	262,191,505.94	64,538,253.49	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	91.26%	338,238,987.24	116,367,770.27	454,606,757.51	8,056,617.16	437,581,972.00	0.00	408,049,087.05
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA VAGUEZA- LOS ZACONES - LOSCACADOS- SAN FRANCISCO DE MACORIS , PROV., DUARTE	248-2006	GRENYHAN, S.A- Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	100.00%	28,211,575.91	880,234,321.98	908,445,897.89	148,897,071.68	684,597,641.43	0.00	526,081,598.61
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINIA DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIMBO, S.R.L (ECCOCSA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INDA SUAZO	98.57%	98,054,901.37	24,272,391.21	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-50-001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20.37%	13,423,407.19	0.00	13,423,407.19	0.00	2,734,093.21	0.00	2,684,681.43
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCULO DE CAMIONES, LA ROMANA, (MOPC-CCC-50-001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEIDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA	60.37%	22,072,946.64	0.00	22,072,946.64	0.00	13,326,426.71	0.00	11,792,331.11




MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (JULIO-SEPTIEMBRE 2024)


NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS C/BO. LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEION NEGRO JAVIER Y RESP. SALOMON SANTOS), MATANZA, PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-SO-003-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	36.02%	9,870,949.51	0.00	9,870,949.51	0.00	3,555,931.43	0.00	4,818,935.05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	72.05%	1,614,904,138.66	0.00	1,614,904,138.66	0.00	1,191,014,267.11	0.00	1,201,054,857.42
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOSDE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO, URBANIZACION PARASO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE A)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16.40%	23,675,362.18	0.00	23,675,362.18	0.00	3,883,149.41	0.00	7,647,434.46
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAO, PROV. DUARTE, LOTE I	912-2019	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	94,799,324.93	23,254,748.37	118,054,073.30	0.00	90,581,066.02	0.00	91,424,717.80
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUAY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT-NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	21.68%	116,827,380.54	72,112,873.32	188,940,253.86	0.00	9,150,124.97	0.00	37,788,050.78
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS.	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	85.54%	84,101,826.41	42,098,955.50	126,200,781.91	0.00	107,950,941.43	0.00	111,600,909.51
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIRON, PROV. LA ALTAGRACIA (MOPC-CCC-CP-2019-0026)	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSAL) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	96.58%	25,975,143.40	0.00	25,975,143.40	0.00	25,087,665.27	0.00	25,265,160.91
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSAL) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	79.77%	175,347,351.60	0.00	175,347,351.60	0.00	139,871,618.35	0.00	146,966,765.00
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL	91.00%	2,861,714,889.76	1,521,504,176.56	4,383,219,066.32	0.00	3,988,937,563.20	0.00	3,988,937,563.20
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMARO SANTANA BELLARDE	75.64%	5,192,709.54	2,598,377.68	7,791,087.22	0.00	5,893,299.12	0.00	5,274,736.51
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL-DOGOUT Y BAÑOS, ITEM 3 Y REMOZAMIENTO DE PARQUE GYRA EL DORTO DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO ESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004)	156-2021	VOLI ELISABETH PARRA REYNOSO	42.59%	5,047,589.20	0.00	5,047,589.20	0.00	2,149,935.40	0.00	2,154,683.82
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PIÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPAC/17, SECTOR LA PIÑA, ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-05)	215-2021	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	34.69%	4,174,421.49	0.00	4,174,421.49	0.00	1,448,014.78	0.00	1,993,296.12
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO-LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, SRL	57.34%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	5,451,631.08
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	196-2021	LIRYS LLOANNYS PEREZ GARCIA	21.80%	6,919,494.82	2,549,395.27	9,468,890.09	0.00	2,064,234.21	0.00	1,383,898.96
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-003)	129-2021	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	92.68%	6,165,726.89	0.00	6,165,726.89	0.00	5,714,661.88	0.00	5,804,874.88
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOSA, EL BRISAL, CALLE MISTOUN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	202-2021	MSU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL	20.17%	22,241,689.38	0.00	22,241,689.38	0.00	4,486,927.10	0.00	8,037,879.55
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	208-2021	FRANCIA ELISABETH SANCHEZ VALDEZ	27.45%	22,363,393.97	6,981,910.02	29,345,303.99	0.00	8,053,855.24	0.00	12,312,145.14
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001)	809-2020	GRUPO KIEBERG, SRL	16.93%	24,033,100.11	0.00	24,033,100.11	0.00	4,067,757.84	0.00	8,060,826.29




NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR CALLES ESPECIFICAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	180-2022	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	71.10%	7,049,163.36	3,921,154.89	10,970,318.25	0.00	7,799,957.26	0.00	7,409,959.39
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR DE VILLA PROGRESO I, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA CENTRO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	156-2022	OSVALDO MONTERO QUEZADA	17.40%	11,539,450.25	5,930,233.36	17,469,683.61	0.00	3,038,889.37	0.00	2,307,890.00
91	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	154-2022	GRUPO KP, SRL	41.33%	10,477,857.00	5,480,212.84	15,958,069.84	0.00	6,596,208.94	0.00	7,042,727.74
92	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	181-2022	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO	42.03%	6,994,697.88	3,386,967.96	10,381,665.84	0.00	4,363,850.34	0.00	4,671,827.33
93	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE D, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
94	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANTHA, PARTE A, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	159-2022	CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL	64.80%	5,532,665.77	3,121,226.47	8,653,892.24	2,237,702.17	5,612,783.12	0.00	3,637,843.86
95	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA MARANTHA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	177-2022	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	0.00%	12,594,974.06	0.00	12,594,974.06	0.00	0.00	0.00	2,518,994.81
96	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANTHA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
97	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	152-2022	MILQUEN CASTRO DIAZ	21.61%	12,452,180.20	6,311,988.98	18,764,169.18	0.00	4,054,456.38	0.00	5,531,278.32
98	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	183-2022	EMMA ARELIS DEL C HOLGUIN KHOURY	85.21%	19,854,253.70	13,490,545.18	33,344,798.88	0.00	28,413,274.79	0.00	29,690,720.08
99	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	158-2022	MIGUEL DAVID ARAUJO MENDEZ	57.34%	10,486,986.88	5,861,365.99	16,348,352.87	0.00	9,374,357.33	0.00	7,669,746.94
100	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO VIAJAMA PROV. AZUA (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)	1248-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS	26.14%	133,746,825.48	0.00	133,746,825.48	0.00	34,966,416.56	0.00	51,225,856.68
101	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE VALENCIA MATOS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
102	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS - LAS SALINAS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
103	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
104	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
105	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCIÓN DE LA CANTANTARILLA DE CAJON SIMPLE DE 10.00 X 3.00 MTS Y ENLACE EN BATOA,CARRETERA EL LIMON - VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)	1181-2022	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL	42.21%	167,543,045.14	0.00	167,543,045.14	21,413,019.27	70,721,627.93	0.00	77,886,356.82
106	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACAOS (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
107	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO PAJANA - LA LAGUNETA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCCOA (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
108	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRITICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PALMITO, MUNICIPIO DE YAGUAJAY (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	54.94%	190,738,363.61	0.00	190,738,363.61	0.00	104,797,478.15	0.00	112,625,264.65
109	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE BADEN TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RIO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
110	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
111	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA PROV. PUERTO RICA (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)	1182-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	54.94%	190,738,363.61	0.00	190,738,363.61	0.00	104,797,478.15	0.00	112,625,264.65
112	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRITICO DE ORDENAJE CARRETERA MANOGUAYABO-LA C, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										
113	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRITICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEH-2022-0001)										




NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (+/-)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECTUADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
114	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	10.24%	127,723,760.36	0.00	127,723,760.36	0.00	13,080,612.13	0.00	37,317,302.99
115	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATI LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
116	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
117	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS AGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
118	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE JUNTASDEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1250-2022	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PIHSA)	7.84%	235,658,806.82	0.00	235,658,806.82	0.00	18,485,123.69	0.00	63,768,372.68
119	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TABARINAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1182-2022	LICELO VAQUEZ TINEO	57.83%	223,301,496.97	0.00	223,301,496.97	14,416,543.01	129,127,359.02	10,091,580.11	135,049,450.70
120	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCION PUENTE CENOVI SAN FRANCISCO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
121	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL FUGACACHE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
122	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
123	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAYABO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOVL, VILLA TAPIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
124	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1168-2022	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	0.00%	185,051,078.18	0.00	185,051,078.18	0.00	0.00	0.00	37,010,215.64
125	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADENES TUBULARES, ARROYO TORO. PROVINCIA MONSIEÑOR NOUEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1178-2022	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL	81.27%	154,113,382.31	0.00	154,113,382.31	0.00	125,246,631.50	0.00	118,495,318.55
126	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO LOS BLECOS, CONSTRUCCION MIRO DE GAVIONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
127	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE Ø 60" EN RIO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VEIO, EL CAMINITO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1169-2022	IDC, CONSTRUCCIONES	62.57%	203,545,064.26	0.00	203,545,064.26	0.00	127,366,187.91	0.00	129,865,344.39
129	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACHA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
130	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 4 SOLUCION DE DERRIUMBIE EN EL CAMINO NAGUA-LAS CORCOVAS NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
131	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 5 CONSTRUCCION PUENTE MIXTO SOBRE RIO NAGUANCA, CARRETERA COTUL PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
132	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CIRICE JUAN PABLO B - BAYAGUANA KM.5+870 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1170-2022	CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL	21.53%	250,741,897.62	0.00	250,741,897.62	53,983,562.56	53,983,562.56	0.00	50,148,379.52
133	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 CONSTRUCCION PUENTE DIONISIO, PERAVILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
134	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 CONSTRUCCION PUENTE BADEN DE Ø 72 LOS CIRULEOS MONTE LLANO LONG. 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
135	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO EL COROZO EN CARRETERA HACENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
136	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCION BADEN TUBULAR DE 72 EN RANON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1172-2022	CONPROINA, SRL	26.45%	120,313,291.37	0.00	120,313,291.37	0.00	31,822,955.85	0.00	52,703,318.54
137	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 REFORZAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO SOBRE CARRETERA FERROCARRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
138	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRAMO 5 CASAS - EL LAUREL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
139	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCISES-LOS ARTILES, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
140	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LA LISA-AGUA CLARA, PROV. SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										




NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
141	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL GUACIO RIO CEDRO, PROV. EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1180-2022	FAYNETE Y GENAO, SRL (FAGENCA)	44.33%	186,786,477.12	0.00	186,786,477.12	35,814,626.94	82,811,671.09	0.00	79,854,635.15
142	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MINA - MATA PUERCO, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
143	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	"CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN LA AVENIDA LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO" (MOPC-MAE-PEEN-2022-0003)	1030-2022	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	89.29%	384,183,929.88	95,825,440.17	480,009,370.05	0.00	428,595,447.27	0.00	385,735,902.53
144	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE RIO LOS BRAZOS EN LA ENTRADA LOMA DE LOS PANZO, NEYBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
145	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 PUENTE LAS TRES LUCES SOBRE CARADA RAMILLO, CARRETERA NEYBA - DUVERGE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1338-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SA	22.22%	173,893,291.89	0.00	173,893,291.89	0.00	38,642,947.89	0.00	69,557,311.48
146	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUENTE DE HORMIGÓN SOBRE RIO DOZO EN LOS GUINEOS NEYBA, TRAMO LOS GUINEOS - EL AGUACATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
147	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
148	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL MANGO - EL CERCADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
149	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE SOBRE RIO PAYABO,CAMINO VECINAL LAS SERVASLOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
150	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO ADUCEY, CAMINO VECINAL JOBOBAN - VILLA RIVA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1326-2022	INICONSA, INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES SRL	16.11%	266,519,381.52	0.00	266,519,381.52	42,924,257.00	42,924,257.00	30,046,979.90	83,350,856.20
151	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO MAGUA, CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO - EL FIRME (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
152	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 6 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO VILLA TAPIA - CENOVÍ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
153	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 7 PUENTE BEBBERO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
154	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CAMINO VECINAL EL CUEY - LAS MEZETAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1310-2022	CONSTRUCTORA ARQUITEK, SRL	15.09%	243,348,866.71	0.00	243,348,866.71	0.00	36,715,014.66	0.00	74,370,283.60
155	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CAMINO VECINAL LOS CORAZONES - LOS BARRACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
156	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO TOROIOCE CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
157	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 9-VILLA CAMPO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
158	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE EL PALMAR (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
159	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOVÍ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1318-2022	CONSTRUMARSA, SRL	78.38%	211,553,434.96	0.00	211,553,434.96	0.00	165,807,781.45	0.00	136,777,158.99
160	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE RIO BOBA, CARRETERA SALCEDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
161	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 6 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE, SOBRE RIO ALANA NUÑEZCARRETERA SALCEDO - MONTE LLANO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
162	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
163	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGUET (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
164	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CAMINO VECINAL LA GUJAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1398-2022	CONSTRUCTORA COPISA, SRL	34.40%	201,460,973.96	0.00	201,460,973.96	34,650,333.11	34,650,333.11	0.00	40,292,194.80


[illegible]



NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)	
191	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE JUAN DE MINA - LAS VIEJAS - ALTAMIRA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1327-2022	PINA PROYECTOS INDUSTRIALES, SA	22.35%	186,993,589.15	0.00	186,993,589.15	0.00	41,792,170.07	0.00	75,011,670.89	
192	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 PUENTE GUANANICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
193	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 5 BADEN DE SABALLO - PIRAGUA, MUNICIPIO IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
194	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 6 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE - CARRETERA LUPERON - IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
195	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1329-2022	GRUPO BERDALIA, SRL	28.17%	253,171,976.26	0.00	253,171,976.26	0.00	73,319,008.31	0.00	50,634,395.25	
196	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 2 PUENTE EN VILLA EN LA CARRETERA EL BATEY, PIEDRA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
197	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 3 BADEN TUBULAR DE HORMIGON Ø 72" CON UNA LONG. DE 50 MTS EN RIO BANILEJO, CARRETERA EL PINAR, GUAYABA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
198	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 4 MURO DE GAVION, SOCACION EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
199	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 5 PUENTE SOBRE CANAL LATERAL DEL YAGUE, MUNICIPIO VICENTE NORBLE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
200	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 6 PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SANCHEZ, LAS SALINAS, BARAHONA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
201	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 7 PUENTE MIXTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTA - BOCA DE CACHÓN, (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1328-2022	COMPAÑIA ARMENTERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	42.72%	201,118,424.21	0.00	201,118,424.21	0.00	85,915,362.87	0.00	100,364,438.86	
202	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 15 ITEM 1 CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL - PALOMA, TRAMO II (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)											
203	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAVACAMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)		1363-2022	INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO, IGPC	2.70%	320,896,328.40	0.00	320,896,328.40	0.00	8,672,221.00	0.00	64,179,265.68
204	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY, EN LA CARRETERA - HIGUEY - LA OTRA BANDIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)											
205	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUANTO - SANATE ABAJO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1362-2022	ABREU MEDINA INGENIEROS, SRL	17.17%	228,675,826.24	0.00	228,675,826.24	0.00	39,264,146.75	0.00	45,735,165.24	
206	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO CAGUERO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)											
207	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE ARROYO CAJERO EN LA CARRETERA EL MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)											
208	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1351-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	85.23%	325,489,335.68	0.00	325,489,335.68	0.00	277,419,651.90	0.00	259,291,623.48	
209	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERMEJO, SECTOR DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1355-2022	EDIFICACIONES M Y L	0.00%	222,310,139.09	0.00	222,310,139.09	0.00	0.00	0.00	44,462,027.82	
210	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINJO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)											
211	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL ELMUIRST, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)											
212	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL BOSQUE-PIANCÓN DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)											
213	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS SECCION AMANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)											



Nº.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H-I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
214	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAYONES PARA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE RIO LA VEIGUADA, MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1397-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	10.58%	210,807,816.50	0.00	210,807,816.50	0.00	22,303,944.44	0.00	42,161,563.30
215	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO BELICAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
216	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SANCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR-VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
217	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1350-2022	POLYCANA DOMINICANA, SRL	23.38%	259,669,223.08	0.00	259,669,223.08	0.00	60,719,820.44	0.00	94,437,718.92
218	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS CORAZONES LOS BARBAÇOS (INCLUDE ALCANTARILLA CAÑON SIMPLE). (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
219	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABIRMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
220	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESCUELA-CRUCE CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1371-2022	CODOM, SRL	19.61%	323,729,302.55	0.00	323,729,302.55	0.00	63,490,579.71	0.00	121,887,382.25
221	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTUNATO MUNICIPIO DE MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
222	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCÉS MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1372-2022	GESCON, SRL	16.56%	327,427,165.84	0.00	327,427,165.84	0.00	54,215,325.85	0.00	103,436,161.28
223	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
224	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO-PEDRO SÁNCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
225	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PROTECCION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RIO CUACÓN, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1367-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	69.19%	282,892,390.46	0.00	282,892,390.46	92,689,760.36	195,724,828.93	0.00	128,703,026.00
226	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBOCACIQUILLO, (INCLUDE PUENTE SOBRE RIO CACIQUILLO) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
227	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANA EN LA CARRETERA-HIGÜEZ-HATO DE MANA, HIGÜEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
228	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO SOBRE RIO PAÑA PAÑA EN CALLE 30 DE MAYO, BARRIO PUERTO RICO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
229	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAVÓN SIMPLE 3.00 M X 2.00 M, EN ARROYO PAÑA PAÑA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
230	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL HEAM, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
231	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA DOLE HASTA EL BATEY LO LlANO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1375-2022	SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL	36.72%	275,805,935.43	0.00	275,805,935.43	0.00	101,267,699.95	0.00	146,302,117.00
232	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN AGUAS ARRIBAS Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CEDRO, MUNICIPIO MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
233	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 RECONSTRUCCIÓN CRUCE DAJAO - CARRETERA BAYAGUANA - PATANAL, (INCLUDE PUENTE SOBRE EL RIO YABÍ) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
234	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO CRITICO SABANA DEL RIO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
235	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAÑUELO - DAJAO - ANTON SANCHEZ, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
236	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO HASTA BOSQUE ARRIBA, HASTA LLEGAR A LA LECHERIA, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1385-2022	EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAl), SRL	0.00%	195,733,281.26	0.00	195,733,281.26	0.00	0.00	0.00	39,146,656.25

[illegible]