



DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC.**

CERTIFICO:

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Octubre – Diciembre del año 2024, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

Sello


ING. AMOS MARTINEZ
Director Técnico del MOPC





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	37.32%	62,934,778.51	27,703,382.65	90,638,161.16	0.00	33,822,231.24	0.00	45,185,417.24
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	95.80%	135,051,968.74	2,246,412,016.60	2,381,463,985.34	211,943,578.61	2,179,502,256.16	211,943,578.61	2,197,938,595.60
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	87.17%	1,475,303,325.55	17,619,739,971.59	19,095,043,297.14	2,609,615,531.89	17,712,374,935.38	855,518,402.83	16,014,919,496.14
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	32.70%	150,000,000.00	54,383,025.60	204,383,025.60	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	94.59%	1,439,185,892.02	575,350,325.55	2,014,536,217.57	222,819,544.48	1,905,567,031.70	207,362,735.32	1,905,567,031.71
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS, SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	63.84%	200,000,000.00	46,548,555.12	246,548,555.12	0.00	93,558,408.63	0.00	119,478,517.49
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	86.40%	350,000,000.00	87,386,658.07	437,386,658.07	0.00	377,880,312.59	0.00	353,011,086.54
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	100,000,000.00	24,900,000.00	124,900,000.00	0.00	57,351,762.53	0.00	63,013,821.90
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEIBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	52.63%	500,000,000.00	117,407,565.01	617,407,565.01	44,905,103.94	324,914,317.15	33,678,827.95	367,167,250.85
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	101.82%	350,000,000.00	77,077,805.60	427,077,805.60	0.00	408,632,428.99	0.00	388,200,807.53
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	85.24%	900,000,000.00	224,999,139.60	1,124,999,139.60	115,206,582.96	958,907,330.01	0.00	812,775,560.26
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	98.89%	300,000,000.00	88,212,081.72	388,212,081.72	0.00	383,907,290.81	0.00	383,907,290.83
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	26.38%	300,000,000.00	104,112,958.95	404,112,958.95	0.00	106,624,213.33	0.00	166,121,962.46



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	59.05%	150,000,000.00	110,737,092.71	260,737,092.71	0.00	122,474,681.92	0.00	125,163,178.34
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIA MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	92.20%	700,000,000.00	174,714,471.31	874,714,471.31	0.00	806,504,348.45	0.00	722,212,539.91
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SAYBAR, SRL	96.90%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	302,580,031.90	0.00	302,580,031.86
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	65.30%	156,282,254.72	103,587,160.85	259,869,415.57	0.00	169,684,020.94	0.00	138,549,478.90
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	98.96%	250,000,000.00	62,021,859.37	312,021,859.37	0.00	308,776,990.89	0.00	308,776,990.90
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC. EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG. SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	69.43%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	0.00	216,787,819.19	0.00	212,590,864.40
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	72.44%	147,431,109.25	36,710,346.20	184,141,455.45	0.00	133,384,057.52	0.00	78,028,433.96
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	99.18%	60,000,000.00	38,490,610.68	98,490,610.68	9,722,741.80	97,681,430.72	0.00	83,560,754.46
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	89.70%	189,144,435.70	86,998,828.68	276,143,264.38	55,258,071.40	247,710,661.63	31,449,810.86	223,902,401.09
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	100.02%	130,000,000.00	30,495,243.20	160,495,243.20	0.00	130,606,330.28	0.00	130,606,330.27
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	80.59%	700,000,000.00	179,101,302.92	879,101,302.92	0.00	627,728,169.72	0.00	666,937,025.17
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	79.68%	950,000,000.00	210,815,381.92	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	97.46%	3,226,278,709.61	2,397,373,266.42	5,623,651,976.03	127,930,681.46	5,397,662,990.38	19,453,382.00	5,387,787,593.50
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	61.95%	150,000,000.00	56,579,819.31	206,579,819.31	0.00	122,922,577.51	0.00	121,689,167.54



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	109.38%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	58.95%	500,000,000.00	258,580,798.66	758,580,798.66	0.00	408,603,446.14	0.00	447,565,269.54
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	75.65%	378,080,274.41	94,431,347.47	472,511,621.88	47,595,877.98	357,437,032.74	38,154,256.47	361,532,044.38
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECONI), SRL	72.65%	250,000,000.00	62,499,581.07	312,499,581.07	15,808,852.60	227,044,277.13	11,856,639.45	220,283,207.87
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	83.84%	1,217,414,293.28	818,107,664.07	2,035,521,957.35	0.00	1,706,647,033.65	0.00	1,706,647,033.65
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE SMTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	83.37%	1,997,845,720.20	863,862,347.50	2,861,708,067.70	0.00	2,385,863,696.50	0.00	2,442,471,275.66
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	95.42%	1,866,259,380.90	2,389,699,302.88	4,255,958,683.78	765,416,683.10	4,061,116,642.08	0.00	3,295,699,958.97
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	94.16%	2,199,326,653.73	1,455,197,066.90	3,654,523,720.63	0.00	3,441,074,780.49	0.00	3,269,021,041.47
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	76.35%	200,000,000.00	48,135,681.51	248,135,681.51	0.00	189,445,590.84	0.00	191,711,329.43
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	42.56%	500,000,000.00	177,576,677.20	677,576,677.20	0.00	183,188,980.84	0.00	272,907,071.06
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	98.95%	250,000,000.00	62,338,821.91	312,338,821.91	0.00	309,046,021.46	0.00	278,048,313.19
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	1.11%	191,539,454.50	351,295,642.66	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	0.00	110,354,750.05
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	59.37%	400,000,000.00	219,654,251.36	619,654,251.36	0.00	367,878,848.11	0.00	358,780,418.84
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	68.94%	720,760,279.80	491,925,264.60	1,212,685,544.40	0.00	836,080,723.49	0.00	863,049,613.94
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.04%	350,000,000.00	82,991,425.59	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	68.70%	2,281,372,187.98	9,298,909,155.01	11,580,281,342.99	540,588,608.13	7,955,116,818.76	0.00	7,611,757,652.89
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	31.93%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	47.67%	500,000,000.00	86,825,545.79	586,825,545.79	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	37.82%	19,996,022.40	7,676,884.55	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM- PRECON)	49.96%	250,959,023.97	56,416,141.75	307,375,165.72	0.00	153,568,192.57	0.00	184,329,587.20
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA	82.90%	2,112,908,521.48	2,373,464,304.54	4,486,372,826.02	0.00	3,719,252,062.05	0.00	3,679,257,886.14
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)- HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	52.56%	32,000,000.00	1,060,809,446.65	1,092,809,446.65	0.00	574,331,051.12	0.00	574,331,051.12
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSIA)	82.16%	738,849,679.73	151,395,229.35	890,244,909.08	43,242,688.19	731,381,356.54	34,594,150.55	763,154,067.04
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	22,843,763.25	8,781,331.50	31,625,094.75	0.00	26,155,227.97	0.00	26,797,045.01
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.- SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A.	84.63%	557,514,560.32	177,023,991.52	734,538,551.84	88,218,266.08	621,652,561.90	0.00	544,291,079.19
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S)	64.80%	2,388,116,904.14	330,543,953.18	2,718,660,857.32	249,455,474.47	1,761,827,282.56	226,610,396.96	1,819,182,748.36
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE (MOPC-CCC-SO-005-2020, LOTE 7)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	57.34%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	5,451,631.08
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE L A MAGUANA)	208-2009	ARIMEX, SRL	89.79%	158,449,337.56	39,149,584.84	197,598,922.40	0.00	173,590,378.88	0.00	173,590,378.88
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOUEL, CONST. BADENES, MAIMON CARRETERA; LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA-MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MOPC-CCC-SO-0005-2020, LOTE 15)	205-2021	ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	19.15%	3,582,893.58	408,403.58	3,991,297.16	0.00	764,357.34	0.00	1,328,064.58



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, GUALEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA	27.56%	25,149,903.79	10,424,922.12	35,574,825.91	0.00	9,803,686.49	0.00	12,872,929.95
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 2)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ	19.83%	20,796,617.43	0.00	20,796,617.43	0.00	4,123,899.36	0.00	7,458,442.98
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	29.76%	573,988,053.99	724,590,852.82	1,298,578,906.81	8,628,305.38	323,330,748.75	0.00	403,766,859.17
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA J.M., S.A ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	95.68%	262,191,505.94	64,538,253.49	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV., LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	91.26%	338,238,987.24	116,367,770.27	454,606,757.51	0.00	437,581,971.96	0.00	408,049,087.05
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA YAGUIZA- LOS ZACONES - LOSCACAO- SAN FRANCISCO DE MACORIS , PROV., DUARTE	248-2006	GRENHYAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	100.00%	28,211,575.91	880,234,321.98	908,445,897.89	0.00	684,597,641.43	0.00	652,900,290.47
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	98.57%	98,054,901.37	24,272,391.21	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20.37%	13,423,407.19	0.00	13,423,407.19	0.00	2,734,093.21	0.00	2,684,681.43
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	COSNTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEIDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA	48.45%	22,072,946.64	5,432,830.81	27,505,777.45	0.00	13,326,426.71	1,086,566.16	16,162,296.85
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS (C/BO. LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEJON NEGRO JAVIER Y RESP. SALOMON SANTOS), MATANZA, PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-SO-0003-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	25.24%	9,870,949.51	4,216,581.75	14,087,531.26	0.00	3,555,931.43	0.00	4,818,935.05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	90.96%	1,614,904,138.66	0.00	1,614,904,138.66	149,588,185.08	1,340,602,452.19	0.00	1,201,054,857.42
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO, URBANIZACION PARAISO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 4)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16.40%	23,675,362.18	0.00	23,675,362.18	0.00	3,883,149.41	0.00	7,647,434.46
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAJO, PROV. DUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S.A, Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	94,799,324.93	23,254,748.37	118,054,073.30	0.00	90,581,066.02	0.00	91,424,717.80




MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT-NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	21.68%	116,827,380.54	72,112,873.32	188,940,253.86	0.00	9,150,124.97	0.00	46,938,175.75
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	85.54%	84,101,826.41	42,098,955.50	126,200,781.91	0.00	107,950,941.43	0.00	111,600,909.51
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA MOPC-CCC-CP-2019-0026	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	96.58%	25,975,143.40	0.00	25,975,143.40	0.00	25,087,665.27	0.00	25,265,160.91
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	COSNTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. 8PINSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	58.22%	175,347,351.60	64,905,282.64	240,252,634.24	0.00	139,871,618.35	0.00	146,966,765.00
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL	94.61%	2,861,714,889.76	1,521,504,176.56	4,383,219,066.32	158,095,578.30	4,147,033,141.50	0.00	3,988,937,563.20
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SATO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMIRO SANTANA BELLUARD	75.64%	5,192,709.54	2,598,377.68	7,791,087.22	0.00	5,893,299.12	0.00	6,272,856.75
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL-DOGOUT Y BAÑOS, ITEM 3 Y REMOZAMIENTO DE PARQUE C/IRA EL DIQUE DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO ESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004)	156-2021	YOLI ELISARDE PARRA REYNOSO	42.59%	5,047,589.20	0.00	5,047,589.20	0.00	2,149,935.40	0.00	2,154,683.82
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PIÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPA(C/17, SECTOR LA PIÑA), ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020 05)	215-2021	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	34.69%	4,174,421.49	0.00	4,174,421.49	0.00	1,448,014.78	0.00	1,993,296.12
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO-LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, SRL	57.34%	6,359,881.39	2,751,274.70	9,111,156.09	0.00	5,224,568.50	0.00	5,451,631.08
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	196-2021	LIBYS LLOANNYS PEREZ GARCIA	21.80%	6,919,494.82	2,549,395.27	9,468,890.09	0.00	2,064,234.21	0.00	1,383,898.96
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-003)	129-2021	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	92.68%	6,165,726.89	0.00	6,165,726.89	0.00	5,714,661.88	0.00	5,804,874.88





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)


NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOSA, EL BRISAL, CALLE MISTOLIN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	202-2021	MISU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL	20.17%	22,241,689.38	0.00	22,241,689.38	0.00	4,486,927.10	0.00	8,037,879.55
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	208-2021	FRANCIA ELISABETH SANCHEZ VALDEZ	32.46%	22,363,393.97	6,981,910.02	29,345,303.99	4,111,711.90	9,525,164.16	0.00	12,312,145.14
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001)	809-2020	GRUPO ICEBERG, SRL	16.93%	24,033,100.11	0.00	24,033,100.11	0.00	4,067,757.84	0.00	8,060,826.29
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR CALLES ESPECIFICAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	180-2022	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	71.10%	7,049,163.36	3,921,154.89	10,970,318.25	0.00	7,799,957.26	0.00	7,409,959.39
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR DE VILLA PROGRESO I, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA CENTRO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	156-2022	OSVALDO MONTERO QUEZADA	17.40%	11,539,450.25	5,930,233.36	17,469,683.61	0.00	3,038,889.37	0.00	2,307,890.05
91	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	154-2022	GRUPO KP, SRL	41.33%	10,477,857.00	5,480,212.84	15,958,069.84	0.00	6,596,208.94	0.00	7,042,727.74
92	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	181-2022	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO	42.03%	6,994,697.88	3,386,967.96	10,381,665.84	0.00	4,363,850.34	0.00	4,671,827.33
93	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE D, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
94	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	159-2022	CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL	64.86%	5,532,665.77	3,121,226.47	8,653,892.24	0.00	5,612,783.12	0.00	3,637,843.86
95	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	177-2022	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	0.00%	12,594,974.06	0.00	12,594,974.06	0.00	0.00	0.00	2,518,994.81
96	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)										
97	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	152-2022	MILQUEN CASTRO DIAZ	39.26%	12,452,180.20	6,311,988.98	18,764,169.18	3,312,449.14	7,366,905.52	0.00	5,531,278.32
98	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	183-2022	EMMA ARELIS DEL C. HOLGUIN KHOURY	85.21%	19,854,253.70	13,490,545.18	33,344,798.88	0.00	28,413,274.79	0.00	29,690,720.08





NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RDS)	MONTO ADENDAS (RDS)	MONTO TOTAL PROYECTO (RDS) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
99	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	158-2022	MIGUEL DAVID ARAUJO MENDEZ	57.34%	10,486,986.88	5,861,365.99	16,348,352.87	0.00	9,374,357.33	0.00	9,128,165.36
100	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO VIAJAMA PROV. AZUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1248-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS	26.14%	133,746,825.48	0.00	133,746,825.48	0.00	34,966,416.56	0.00	51,225,856.68
101	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE VALENCIA MATOS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
102	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS - LAS SALINAS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
103	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
104	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
105	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE DE 10.00 X 3.00 MTS Y ENLACE EN BAITOA, CARRETERA EL LIMON -VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
106	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACAOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1181-2022	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL	42.21%	167,543,045.14	0.00	167,543,045.14	21,413,019.27	70,721,627.93	0.00	83,013,748.58
107	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO PALMA - LA LAGUNETA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCCA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
108	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PAJARITO, MUNICIPIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
109	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RÍO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	60.67%	190,738,363.61	0.00	190,738,363.61	10,923,702.67	115,721,180.82	0.00	112,625,264.65
110	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
111	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
112	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO DE DRENAJE CARRETERA MANOGUAYABO-LA C, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	15.78%	127,723,760.36	0.00	127,723,760.36	7,080,110.45	20,160,722.58	0.00	37,317,302.99
113	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
114	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
115	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
116	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
117	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS ÁGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										


[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]