

Carretera Manabao - La Ciénega

20
19

RENDICION
DE
CUENTAS



Ministerio de
Obras Públicas
y Comunicaciones

RENDICIÓN DE CUENTAS

**QUE AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA,**

LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ

Presenta el Señor

**ING. RAMÓN ANTONIO PEPÍN DEL ROSARIO,
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones**

**Relativa a las Actividades Realizadas
por el Ministerio a su Cargo en el Año**

2019

INDICE DE CONTENIDO

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	7
1.1 Misión y Visión de la Institución	7
1.2 Breve Reseña de la Base Legal Institucional	7
1.3 Principales Funcionarios de la Institución.....	11
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2019.....	12
a. Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía	12
b. Indicadores de Gestión	20
1. Perspectiva Estratégica	20
i. Metas Presidenciales	20
ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).....	29
iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	31
1. Criterio Gestión de la Calidad y Servicios	31
2. Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos.....	35
3. Criterio de Planificación de RRHH.....	40
4. Criterio Organización del Trabajo.....	40
5. Criterio Gestión del Empleo.....	41
6. Criterio Gestión de las Compensaciones y Beneficios.....	42
7. Criterio Gestión del Rendimiento.....	42
8. Criterio Gestión Del Desarrollo.....	42
9. Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	43
2. Perspectiva Operativa.....	45
i. Índice de Transparencia	45
ii. Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico (iTICge)	49
iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).....	51

iv. Gestión Presupuestaria	55
1. Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2019	55
2. Ejecución Financiera por Programa en el Año 2019.....	58
3. Ejecución Financiera por Producto en el Año 2019	60
4. Ejecución Física y Financiera por Proyectos de Inversión Año 2019.....	70
5. Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos.....	77
6. Pasivos.....	82
v. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	83
vi. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)	87
vii. Comisiones de Veeduría Ciudadana	88
viii. Auditorías y Declaraciones Juradas	88
a. Auditorías	88
b. Declaraciones Juradas	89
3. Perspectiva de los Usuarios	91
i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1	91
ii. Entrada de Servicios en Línea, Simplificación de Trámites, Mejora de Servicios Públicos	93
c. Otras Acciones Desarrolladas	97
i. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030....	97
ii. Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)	98
1. Género	98
2. Sostenibilidad Ambiental	98
3. Cohesión Territorial.....	99
4. Participación en Políticas Públicas	100
5. Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2019	102
6. Proyectos de Fortalecimiento Institucional	109

III.GESTIÓN INTERNA	110
a. Desempeño Financiero	110
1. Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública.....	110
2. Plan Operativo Anual.....	111
3. Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual.....	119
3.1 Proyectos del POA concluidos en el año 2019.....	119
3.1.1.....Construcción, Reconstrucción y Rehabilitación de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales.....	119
3.2 Mantenimiento de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales	123
3.2.3Construcción y Reparación Obras de Edificaciones	132
4. Avances en el PNPSP y en la END.....	133
5. Otras Ejecutorias del MOPC no contempladas en el POA 2019	137
5.1 Construcción Obras Viales	138
5.2 Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial.....	138
5.3 Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo.....	142
5.4 Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables	144
5.5 Programa Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar.....	145
6. Principales Obras en Ejecución del MOPC Año 2019.....	149
6.1 Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar en proceso de ejecución	153
6.2 Obras Iniciadas por el MOPC en el Año 2019	156
6.2.1Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar en proceso de iniciadas en el año 2019	158
b. Contrataciones y Adquisiciones	161
1.1 Resumen de compras y contrataciones por tipo de modalidad realizadas en el año 2019	162
1.2 Resumen de Licitaciones realizadas por el MOPC en el año 2019.....	164
1.3 Relación Órdenes de Compras Año 2019	174
1.4 Resumen de compras y contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2019	209

1.5 Inversión por Tipo de Empresas	211
1.5.1Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de Empresas en General y a Grandes Empresas (GE)	211
1.5.2Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a Empresas MIPYMES	211
1.5.3Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC)	212
1.6 Cantidad de Procesos Convocados Versus Procesos Adjudicados	212

IV.PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO213

4.1 Planes hacia el año 2020	213
4.1.1Plan Operativo Anual (POA) del MOPC para el Año 2020	220

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Misión y Visión de la Institución

Misión: Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.

Visión: Construir la más avanzada, moderna y segura infraestructura de vías y edificaciones de la región, con una eficiente red de servicios, que permita al país su desarrollo y competitividad, el acceso e inclusión de todo su territorio en las fuentes y procesos de producción, y facilite la convivencia entre sus comunidades.

1.2 Breve Reseña de la Base Legal Institucional

- Decreto Núm. 340, del 4 de mayo del 1854, que reorganiza el Ministerio de Guerra, Marina y Obras Públicas.
- Reglamento Núm. 5269, del 30 de julio de 1913, Gaceta Oficial Núm. 2428, que describe la organización del Departamento de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones.

- Ley Núm.1146, de 25 de Mayo de 1929, Gaceta Oficial Núm.4098, que crea la Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas y le asigna sus funciones.
- Ley Núm. 1474, del 22 de Marzo de 1938, Gaceta Oficial Núm. 5142, sobre Vías de Comunicaciones mediante la cual se apodera a Obras Públicas de todo lo concerniente a las Vías Nacionales.
- Decreto Núm. 5406, del 28 de diciembre de 1959, Gaceta Oficial Núm. 8438, que la denomina Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
- Ley Núm. 55, de 22 de Noviembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.8958, establece la creación de Oficinas de Programación en los diferentes Ministerios e Instituciones Autónomas, con la finalidad de que brinden asesoría a los ejecutivos de dichas instituciones.
- Ley Núm. 165 del 28 de marzo de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8987, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre. Constitución Política de la República, reformada el 14 de agosto del 1994, Gaceta Oficial Núm. 9890.
- Ley Núm. 8, del 15 de noviembre del 1978, Gaceta Oficial Núm. 9489, que adscribe la Comisión Aeroportuaria a la Secretaría de Estado de Obra Públicas y Comunicaciones.

- Ley Núm. 687, del 27 de julio de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9593, que crea la Dirección General de Reglamentos y Sistemas.
- Decreto No. 44, del 17 de febrero de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10008, que crea la Dirección General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales.
- Ley Núm. 498-06 del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema nacional de Planificación e Inversión Pública, por la cual se cambia la nomenclatura de la Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones por Dirección General de Planificación y Desarrollo.
- Decreto No 896-09, del 15 de diciembre del 2009, que crea la Dirección General de Estudios, Diseños de Infraestructura y Presupuestos y la Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial y deroga el Decreto 326-87 del 18 de junio de 1987, en sus artículos 1, 2, 3,5 y 6, así como el Decreto No. 435-96 del 12 de septiembre de 1996, en todas sus partes.
- Decreto Núm. 56-10, del 8 de Febrero del 2010 cambia la denominación de Secretarías de Estado a Ministerios, cambiando así de Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

- Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

1.3 Principales Funcionarios de la Institución

Nombre Funcionario	Cargos
Ramón Antonio Pepín Del Rosario	Ministro
Pedro Peña Rubio	Viceministro
Euclides Sánchez Almánzar	Viceministro
Henry Osvaldo Serraff	Viceministro
Enrique Agustín Lied Guerrero	Viceministro
Carmen Leyda Mora Ramírez	Viceministra
Patria Taveras García	Directora General de Gabinete
Freddy Miguel Caba Taveras	Director del Despacho y Asistente del Ministro
María del Rosario Amezcuita	Directora General Recursos Humanos
Selma Milquella Méndez Risk	Directora General Legal
Domingo Lora Ogando	Director General Administrativa y Financiera
Miguel Ángel Logroño Di Vanna	Director General Planificación de Inversiones
Martina Cabrera Serrano	Directora General de Supervisión y Fiscalización
Gilberto Molina De Aza	Director General Tecnología y Comunicaciones
Iván Isaías Vásquez Reyes	Director General Equipos y Transporte
Mercedes Holguin Taveras	Directora General Estudios, Diseños y Presupuesto Vial
Eyla Vargas	Directora General Oficina Coordinadora del Fideicomiso RD Vial
Delsa Tactuk	Directora General de Planificación y Desarrollo
Karina Ysmel De Pool	Directora General de Reglamentos y Sistemas
Tammy Villar López	Directora General de Edificaciones
Ernesto Musa Saba	Asesor del Ministro y Coordinador Gral. Proyectos Financiados con Rec. Ext del MOPC
Luis Manuel Feliz José	Director General de la Comisión Militar y Policial
Cidemia Figari Pineda	Directora Tecnica

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2019

a. Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía

Las ejecutorias en el año 2019 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se llevaron a efecto dando cumplimiento a sus funciones de construir, rehabilitar y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias y los servicios requeridos para el desarrollo socioeconómico sostenible del país, identificándose estas acciones con los Objetivos Nacionales establecidos en las Metas Presidenciales, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A continuación, se presentan las principales metas institucionales logradas en el presente año fiscal:

- Programación de las inversiones a realizar durante el año 2019 en los distintos sectores que el Ministerio desarrolla sus funciones, específicamente infraestructura de transporte, seguridad y asistencia vial, reducción de riesgos ante la ocurrencia de desastres naturales, infraestructura de edificaciones públicas, infraestructura de edificaciones para los servicios sociales, entre otras.
- Actualización del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) 2017-2020, correspondiente al año 2019, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública, de acuerdo a las necesidades de la población, instrumento básico para la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

- Preparación del Plan Operativo Anual (POA) para el año fiscal 2019, obteniendo como producto cincuenta y seis (56) proyectos prioritarios y financieramente sustentables, de los cuales cuarenta y cuatro (44) corresponden a la infraestructura vial y veintidós (22) a la infraestructura de edificaciones, alineados con las directrices económicas, sociales y medioambientales que contribuirán a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, de los Ejes Estratégicos 1, 2, 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Desarrollar las actividades en las alternativas técnicas factibles y evaluadas, correspondientes a 5,207 kilómetros de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales para mejorar de forma continua la red vial del país, con el objetivo de preservar el patrimonio vial de la República Dominicana (estimado en un valor activo superior a los 8,600 millones de dólares), permitiendo incrementar la movilidad y accesibilidad a los distintos espacios geográficos del país y reducir los impactos ambientales negativos en el área de influencia de las obras, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030.
- Ejecución del Programa de Protección y Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC (COMIPOL), ofreciendo durante el año 2019 aproximadamente 465,796 asistencias viales en todo el territorio nacional. El desarrollo de estas actividades se efectuó mediante el patrullaje, vigilancia, protección y asistencia a los usuarios con cobertura en las carreteras principales, en las estaciones de peajes y

en los principales corredores urbanos del Gran Santo Domingo y Santiago, lo cual coadyuva con el Plan de Seguridad Nacional y contribuye con los objetivos del Eje 1 de la END 2030.

- Supervisión, Mantenimiento y Control del Sistema de Peajes Nacionales, a través de Fiducia RD-Vial, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de importantes proyectos viales y proporcionar el mantenimiento oportuno a las estaciones de peaje de nuestro país, con un ingreso o recaudación total en el año 2019 ascendente a RD\$4,346,634,957.37 (Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos con 37/100); implementando además, medidas tecnológicas y de gestión administrativa para incrementar la seguridad y reducir el tiempo en el paso de los usuarios por las estaciones, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.
- Fiscalización y Supervisión continua de las obras contempladas en el Programa de Infraestructura Escolar para garantizar que se cumplan las normas y reglamentos establecidos para la construcción y reparación de aulas y de guarderías infantiles de acuerdo al Plan Estratégico del Gobierno para el cuatrienio 2017-2020, ejecutando durante el año 2019 un total de 71 planteles escolares y guarderías infantiles, (distribuidos en 58 y 13, respectivamente) generando 1,113 aulas (983 de escuelas y 130 de guarderías) a nivel nacional, beneficiando aproximadamente unos 37,343 niños y adolescentes en toda la geografía nacional, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.

- Ejecución del Programa de Construcción, Reparación y Mantenimiento de Edificaciones Públicas al servicio de la población, con la realización de las distintas alternativas diseñadas y evaluadas en aproximadamente unos 106,332 metros cuadrados durante el año 2019, abarcando infraestructuras gubernamentales, educativas, salud, deportivas, religiosas, habitacionales, comunitarias, militares, entre otras, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.
- Señalización de aproximadamente 7,887 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, con el propósito de establecer controles y mejoras en las vías para una operación segura y eficiente de los usuarios, contribuyendo con el Objetivo Estratégico 3.1 del Plan Estratégico del MOPC 2017-2020 y con el Eje 3 de la END 2030.
- Ejecución del Programa de Servicios Sociales del MOPC dirigido a la población de escasos recursos a nivel nacional, proporcionando durante el año 2019 alrededor de 2,905,632 asistencias sociales, experimentando el programa un incremento de 92% respecto al año 2018. Las asistencias se desarrollan a través de amplios operativos, entre los cuales citamos: a) 192,805 operativos médicos; b) 164,267 intervenciones odontológicas; c) eliminación 126,633 criaderos de mosquitos en diferentes localidades del país; 2,548,560 viviendas fumigadas, entre otras actividades realizadas dentro del programa, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.

- Ejecución del Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables a nivel nacional, durante el año 2019, se repararon 143 viviendas vulnerables, utilizando materiales de construcción de calidad y proporcionando los accesos a los servicios básicos y sociales, beneficiando directamente a 625 personas con la mejora de la calidad de vida y el estado de bienestar social de las familias beneficiadas, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.
- Planificación y control del sistema vial nacional, implementando mejoras técnicas en los puntos críticos de la red de carreteras, acorde a los estudios geotécnicos, diseños de pavimentos y estructurales, evaluaciones de los accesos y derecho de vía, que garanticen el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, la seguridad pública y la continuidad del flujo vehicular y peatonal, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030. En el año 2019, se evaluaron 432 casos correspondientes a estudios y diseños de proyecto viales.
- Ejecución de obras de construcción, reparación y mantenimiento de Puentes y Obras Hidráulicas (muros de gaviones, alcantarillas y canalización de Ríos y Cañadas), con una intervención en el año 2019 de 7,353.5 metros lineales a nivel nacional, complementando la infraestructura vial de la nación, las cuales beneficiaron aproximadamente a 754,688 personas y generaron 2,229 empleos.
- Ejecución del Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias, en coordinación con otras instituciones gubernamentales involucradas, para prevenir a través de la evaluación de riesgo, estrategias para manejarlo y mitigación del riesgo ante una

amenaza y proporcionar soluciones para proteger las personas y la infraestructura ante la ocurrencia de fenómenos naturales. En el año 2019, se concluyó un diagnóstico de todas las edificaciones-oficinas de la institución para verificar su vulnerabilidad y coordinó con el programa BID-MOPC, proporcionar a la población e interesados las informaciones georreferenciadas del sistema vial nacional, entre otros datos importantes para el desarrollo técnico y económico del país; además realizó el plan operativo de eventos hidro-meteorológicos, entre otras acciones, contribuyendo al Eje 4 de la END 2030.

- Certificar la ejecución de los proyectos de edificaciones privadas a nivel nacional con la emisión de la Licencia de Construcción y vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones y planos que constituyen los proyectos para garantizar la seguridad a los ciudadanos. En el año 2019, se otorgaron 1,376 licencias de construcción para la ejecución de proyectos privados de edificaciones que cumplen con los requerimientos unificados para la aprobación de los mismos, aportando a la agilización de los procesos y comodidad de los usuarios, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.
- Coordinar, velar y evaluar el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), para el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones ambientales, garantizando a la ciudadanía la reducción de los impactos negativos provocados en la fase de ejecución y operación de las obras. Estas actividades se

vinculan con el Eje 4 de la END 2030. En el año 2019, se gestionaron 121 permisos de proyectos del MOPC, de los cuales a la fecha se han obtenido 82 autorizaciones.

- Construir, rehabilitar y conservar la infraestructura vial adyacente a la infraestructura turística del sector privado en todo el territorio nacional, para proveer una accesibilidad apropiada y apoyar el desarrollo y rentabilidad comercial de la industria turística, lo cual incrementa el número de empleos y la calidad de vida de las personas. En el año 2019, el MOPC realizó acciones de rehabilitación y conservación de 540.62 km de carreteras adyacentes a los principales polos turísticos del país.
- Garantizar la calidad en la ejecución de obras de ingeniería y arquitectura para los proyectos de edificaciones privadas a nivel nacional, mediante las inspecciones por etapas de ejecución que se realizan a los proyectos con licencia de construcción o inicio de obra, para el seguimiento del proceso constructivo, garantizando que todo se ejecute acorde a lo estipulado en las especificaciones técnicas y en los planos aprobados. Durante el año 2019, el MOPC realizó 14,787 inspecciones por etapas a proyectos con permisos de construcción en toda la geografía nacional. Además, se efectúan inspecciones por solicitud de quejas y denuncias de los ciudadanos, cuando se les presentan situaciones de peligro entre vecinos causados por obras ilegales, vicios de construcción, etc.
- Otorgar permisos para la ejecución de proyectos de Ventanilla Única de Viviendas de Bajo Costo a empresas privadas, ciudadanos e instituciones públicas que

dispongan del contrato de Fideicomiso con la institución fiduciaria de su elección registrado en la Cámara de Comercio y de Producción de la República y cumplan los requerimientos unificados para la aprobación de los mismos. Durante el año 2019, se otorgaron 54 permisos, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.

- Autorizar permisos para realizar trabajos de excavaciones en las vías públicas, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos mínimos para que las labores de excavaciones, rellenos, compactación, etc., se realicen con los controles necesarios para que no interfieran en el libre tránsito de vehículos y peatones. En el año 2019, el MOPC otorgó treinta (30) permisos para excavaciones en las vías públicas en todo el territorio nacional, contribuyendo al Eje 4 de la END 2030.
- Desarrollar y fortalecer los procesos asociados a una efectiva evaluación de las instituciones públicas, con la implementación de los Sistemas de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Gobierno Electrónico, entre otros. En el año 2019, el MOPC continuó fortaleciendo los procesos institucionales de las diferentes áreas que lo integran; específicamente las áreas de servicios a la población, han experimentado mejoras significativas en los procesos con indicadores de eficacia al disminuir el tiempo de proporcionar respuesta a los usuarios. Además, a través de la plataforma de comunicación o Unidad de Atención Ciudadana del Programa de Línea 311 y el portal www.311.gob.do, se proporcionaron respuestas a 34 denuncias, quejas o reclamaciones enviadas, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.

b. Indicadores de Gestión

1. Perspectiva Estratégica

La implementación por parte del Gobierno Dominicano de mecanismos modernos de evaluación de la gestión pública en el direccionamiento estratégico, ha permitido evaluar y monitorear de manera continua los avances y dificultades que presentan las metas en cada una de las instituciones involucradas, mejorando la calidad de las políticas públicas en beneficio de la población.

Los logros alcanzados durante el año 2019 desde la perspectiva estratégica por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), acorde a la programación, ejecución y seguimiento de las Metas Presidenciales, del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) y del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), se detallan a continuación:

i. Metas Presidenciales

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones continuó en el año 2019, centralizando e impulsando en sus ejecutorias las Metas Presidenciales como una prioridad de la institución, gestionando el logro de los objetivos y resultados de las mismas en conjunto con una red conformada por todas las instituciones del gobierno central, utilizando los procesos conferidos en el Programa de Gobierno del Presidente Lic. Danilo Medina (Gestión 2016-2020), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el período 2017-2020.

Durante el año 2019, el MOPC continuó importantes obras de interés comunitario, acorde a la programación, ejecución y seguimiento de las Metas Presidenciales, vinculadas también a las promesas y compromisos asumidos por el Presidente de la República en las visitas sorpresas que realiza en toda la geografía nacional, destacándose las metas siguientes:

- a) Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al transporte, para promover el sector turismo como la locomotora del desarrollo del país con el objetivo de atraer hasta 10 millones de turistas al año en la presente década;
- b) Impulsar la provisión de infraestructura para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del país;
- c) Expansión del Plan de Seguridad Nacional;
- d) Terminación del Programa de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar e inicio de la era digital;
- e) Canalizar 21,000 metros lineales de cauce de ríos en el periodo 2017-2020;
- f) Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones;
- g) Entre otros.

La institución en el año 2019, desplegó un extenso plan de obras y servicios a nivel nacional, contemplados en las Metas Presidenciales, los cuales han contribuido de manera progresiva al desarrollo económico y de la infraestructura alcanzado en los últimos años, proporcionando mejor calidad de vida a la población residente en el área de influencia de las obras.

La evolución de los principales logros alcanzados por la institución durante el año 2019, relacionados con las Metas Presidenciales correspondientes al cuatrienio 2017-2020, se presenta en el cuadro siguiente:

EVOLUCIÓN DE LAS METAS PRESIDENCIALES

Enero - Noviembre 2019

Meta(s) Presidenciales	Logros Acumulados Ene-Dic. 2019	Restricciones que Inciden en el Cumplimiento de la Meta	% de Avance Respecto de lo Planeado	Metas Respecto de lo Planeado	Acciones Pendientes de Ejecución
------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

1-Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al transporte, para promover el sector turismo como la locomotora del desarrollo del país con el objetivo de atraer hasta 10 millones de turistas al año en la presente década

1.1 Kilómetros Construcción de Carreteras	24.62	Recursos Económicos	67%	36.90	12.28
1.2 Kilómetros Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras	2,273.82	Recursos Económicos	117%	1,951.30	-322.52
1.3 Kilómetros Reconstrucción y Asfaltados de Calles y Avenidas	1,814.79	Recursos Económicos	122%	1,484.60	-330.19
1.4 Metros Lineales Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Puentes	227.91	Recursos Económicos	19%	1,217.00	989.09

2- Construir 29 mil aulas nuevas en el sistema de infraestructura escolar

2.1 Supervisión Construcción de 10,000 Aulas Escolares	1,113.00	Las expropiaciones	49%	2,279.00	1,166.00
--	----------	--------------------	-----	----------	----------

3-Canalizar 21 km de Cauce de Ríos en el Período 2017-2020

3.1 Metros Lineales en Carreteras a Nivel Nacional	7,125.57	Recursos Económicos	70%	10,230.50	3,104.93
--	----------	---------------------	-----	-----------	----------

4-Impulsar la provisión de infraestructura para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del

4.1 Kilómetros en Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento Menor de 2,000.0 km de Caminos Vecinales	680.55	Recursos Económicos	39%	1,723.90	1,043.35
---	--------	---------------------	-----	----------	----------

5- Plan de Seguridad Nacional

5.1 Kilómetros Señalización (Carreteras, Avenidas y Calles a Nivel Nacional)	3,943.80	Recursos Económicos	82%	4,801.40	857.60
5.2 Kilómetros Plan Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC para protección y seguridad vial en todas las carreteras principales y estaciones de Peajes (1,342.0 km)	2,843.00	Recursos Económicos y Personal Idóneo	83%	3,411.60	568.60

6- Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones

6.1 Metros Cuadrados de Construcción y Reparación de Edificaciones	106,331.88	Recursos Económicos	59%	180,657.70	131,520.00
--	------------	---------------------	-----	------------	------------

Además, el MOPC continuó el control y seguimiento durante el año 2019, de importantes obras instruidas por el presidente Danilo Medina en las visitas sorpresas que realiza a las comunidades más vulnerables del país, mediante las cuales el gobierno proporciona mejoras en la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales del país. A continuación, se presenta el resumen de las obras que por su naturaleza de visita sorpresa, se encuentran en el proceso de evaluación previo a su ejecución:

RESUMEN OBRAS VISITAS SORPRESAS/MOPC

ENERO - NOVIEMBRE 2019

Visita No.	Provincia	Instrucción
25	Elías Piña	Empalme de (21Km) en la Comunidad Rio Limpio
30	Azua	Puente de la comunidad de Ysura
55	Independencia	Calles sin asfaltar y Carretera de Puerto Escondido,
58	Bahoruco	Caminos Vecinales de zona cafetalera de Neiba, Barrio Caamaño
64	Hato Mayor	Caminos Vecinales desde el KM 6 hasta Caída de Piedra, El Cuey, El Seibo
102	Bahoruco	Problema de filtración de las casas del Estado en la Comunidad de Mencía,
117	Santo Domingo	Carretera Mata Gorda-Mata San Juan-Mancebo que da acceso a los proyectos productivos, Comunidad Mancebo, Municipio de Villa Mella
126	La Vega	Puentes Comunidad, Sabana Rey
127	Bahoruco	Calles Comunidad El Salado, Municipio Galván,
127	Bahoruco	Calles del Batey 2, Distrito Municipal El Salado

Visita No.	Provincia	Instrucción
144	Monte Plata	Carretera La Guásuma, Distrito Municipal Peralvillo, Monte Plata
151	Barahona y Pedernales	intervención calles y Caminos Vecinales para mejorar drenaje en Jaquimeyes, Barahona
151	Barahona y Pedernales	Calles, Caminos Vecinales e Interparcelarios Los Blancos-Enriquillo, Barahona
153	Azua	Construcción de caminos y carreteras para Las Cañitas, Padre Las Casas
168	Dajabón	Construcción del tramo carretero Cruce de Lara, Manuel Bueno, Dajabón
169	Samaná	Carretera "Loma de la Travesada", Rincón, Samaná
176	San Pedro de Macorís	Construcción Puente sobre el Río Soco
183	San Juan	Asfaltado de caminos y construcción de puentes, en la comunidad de Pajonal
203	Santiago	Caminos Vecinales del Distrito Municipal Pedro García, Santiago
221	Azua	Calles y Caminos Vecinales en Tábara Arriba, Azua

Visita No.	Provincia	Instrucción
233	Santiago Rodríguez	Asfaltado Calles El Pino, Plan I y II, Dajabón
235	La Altagracia	Carreteras de Acceso a Los Memisos, Río Llano y El Mamey
235	La Altagracia	Tramo Carretero Santana-Hato de Mango
237	Santiago	Carretera El Toro, Santiago
241	Santiago	Carretera Los Limones-Las Lagunas-Donajá-Jamamucitos
257	Barahona e Independencia	Carretera (5kms) Salina-Angostura, Barahona
258	El Seibo	Asfaltado Tramo Carretero Las Cuchillas-Las Dos Bocas
260	Montecristi	Asfaltado de las calles de Hatillo Palma
260	Montecristi	Asfaltado y Construcción de Aceras-Contenes en La Reforma

Visita No.	Provincia	Instrucción
264	Azua	Caminos Vecinales, aceras, contenes y asfaltado calles en Orégano Grande, Azua
265	Azua	Electrificación Play de Sabana Yegua
265	Azua	Asfaltado de los Barrios pendientes del Distrito Municipal Villarpando
265	Azua	Polideportivo (antigua cancha municipal) Sabana Yegua
269	María Trinidad Sánchez	Puente hacia las playas de Arroyo Salado, La Boca y Los Coquitos

ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), registró en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), los resultados de las políticas y/o acciones implementadas durante el año 2019 para alcanzar los objetivos institucionales programados que contribuyan al logro de las metas de desarrollo nacional, forjando el uso eficiente del gasto público, con la finalidad de fortalecer la gestión del Gobierno Constitucional del periodo 2016-2020.

La puesta en marcha del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, como instrumento de medición del rendimiento de las instituciones, garantiza hacer más transparentes los actos gubernamentales a partir del perfeccionamiento de los mecanismos de control y evaluación bajo un estricto criterio que incorpora eficiencia, eficacia y calidad. Los resultados obtenidos por el MOPC en las evaluaciones periódicas correspondientes al año 2019, muestran indicadores de altos niveles, indicando los logros o resultados obtenidos en la entrega de productos y servicios generados durante el período de tiempo evaluado.

Los resultados de las valoraciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública durante el año 2019, se presentan a continuación:



Ministerio de
Obras Públicas
y Comunicaciones

Actualizado al 21/10/2019

AÑO	RESULTADO		SISTEMA DE INDICADORES						
	METAS	OBRAS	SISMAP	ITICGE	NOBACI	CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200-04	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	CONTRATACIONES PÚBLICAS	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Abril 2019	93%	40%	83%	83%	69.94%	92%	97%	76%	88%
Octubre 2019	88%	80%	80.88%	72.42%	68.46%	91%	91%	85.27%	87.382%
Rango Superior	Rango Medio		Rango Inferior						
80-100	60-79		00-59						

iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), permite medir los niveles de desarrollo de la gestión pública, a través de nueve (9) Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y sus Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de Profesionalización del Empleo Público, Fortalecimiento Institucional y Calidad.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el desempeño de sus funciones de administrar políticas en materia de gestión del capital humano y del fortalecimiento institucional, continuó durante el año 2019, aplicando los diferentes criterios de calidad y servicios, planificación, organización y gestión, detallados a continuación:

1. Criterio Gestión de la Calidad y Servicios

a. Implementación Normas ISO 9001, Versión 2015

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) implementó durante el año 2019, la Norma ISO 9001:2015, aplicada internacionalmente con el objetivo de establecer políticas, procesos y procedimientos que garanticen mejorar la calidad de los productos o servicios que proporciona a la ciudadanía.

Con la ejecución en el MOPC del Proyecto ISO, se inicia la preparación de las áreas involucradas para la certificación bajo la versión de la norma ISO 9001:2015 en el año próximo, lo que supone un gran cambio en la cultura de la empresa. El alcance del proyecto se definió considerando las áreas de mayor contacto con la ciudadanía y cuyos entregables resultan de gran impacto para las áreas sustantivas, incluyéndose para esta etapa las siguientes direcciones:

- Dirección de Supervisión y Fiscalización
- Dirección de Servicios Técnicos
- Dirección de Equipos y Transportes
- Dirección del Fideicomiso RD VIAL

Durante el año 2019, se concluyó la etapa de diagnóstico con la realización de talleres de entrenamientos para que el personal de las áreas involucradas disponga de las herramientas requeridas para los trabajos de preparación de la etapa actual, siendo los más relevantes los siguientes: a) Sensibilización ISO; b) Gestión por Procesos; c) Requisitos Norma ISO 9001, Versión 2015; d) Requisitos Desarrollo Documental; e) Seguimiento y Medición de Procesos; f) Evaluación y Mejora; g) Gestión de Riesgo, entre otros.

b. Elaboración Carta Compromiso MOPC

En el año 2019, se inició el proceso de aprobación de la Carta Compromiso del MOPC, documento a través del cual la institución informa al ciudadano/cliente sobre los servicios que gestionan, como acceder y obtener esos servicios y los compromisos de calidad establecidos para su prestación. Para estos fines, fueron seleccionados los servicios más demandados por los ciudadanos, atendiendo a la matriz de determinación de atributos de la calidad, en los que se valoran tiempo de respuesta, accesibilidad, fiabilidad, profesionalidad y amabilidad, los cuales citamos a continuación:

- Asistencia Vial;
- Mantenimiento Vial
- Paso Rápido
- Licencias de Construcción
- Inspección de Edificaciones por etapas

c. Creación INTRANET

Durante al año 2019, la institución puso a disposición de sus colaboradores la INTRANET, nueva herramienta de comunicación interna, a partir del trabajo en equipo de las áreas Planificación y Desarrollo, Tecnología de la Información y Recursos Humanos. Esta plataforma permite a los empleados del MOPC obtener cualquier información de interés laboral en un único lugar, accediendo de forma rápida y

permanente a una de las siguientes opciones: servicios digitales de Recursos Humanos, buzón de sugerencias internas, foros de discusión sobre temas de interés de los empleados, acceso al correo institucional, enlace con Portales Institucionales y direcciones relacionadas (RD Vial, COMIPOL, Cooperativa, etc.).

d. Gestión Planes de Acción CAF

En el marco común de evaluación de las organizaciones del sector público de nuestro país, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó durante el año 2019, implementado técnicas de gestión de la calidad para mejorar el rendimiento y la mejora organizacional en la institución, en relación con la prestación de los bienes y servicios públicos ofertados a la ciudadanía.

En el año 2019, el MOPC avanzó en el Plan de Acción CAF correspondiente al periodo actual, en los criterios siguientes:

- Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación,
- Talleres de trabajo sobre Planificación Estratégica por Dirección,
- Levantamiento de las fuentes estadísticas del MOPC,
- Manual de Recursos Humanos, identificando las políticas, procesos y subprocesos de la Dirección,
- Cumplimiento de los requerimientos establecidos por la DIGEIG colocando en el Portal Institucional del MOPC las informaciones requeridas por los usuarios en un 91%,

- Acceso de la ciudadanía a los servicios que ofrece el Ministerio a través de la digitalización (ej. tramitación de planos, oficina de acceso a la información, etc.),
- Preparación del Plan de Acción para el periodo 2019-2020,
- Entre otros.

2. Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos

Los criterios de organización de las funciones desarrolladas por la Dirección de Recursos Humanos del MOPC, están estructurados de acuerdo a los productos y servicios que ofrece y a la división territorial (Distritos, Ayudantías y Campamentos) que comprende la institución en las diferentes zonas geográficas del país.

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, integra varias áreas las cuales se detallan a continuación:

- Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal
- Relaciones Laborales
- Capacitación y Desarrollo
- Registro y Control
- Rectoría de Pasantes
- Beneficios Laborales, integra las secciones siguientes:
 - a) Bienestar Social
 - b) Dispensario Médico
 - c) Seguro Médico

Durante el año 2019, el Dispensario Médico del Ministerio, ofreció asistencia a empleados, sus dependientes y residentes en zonas aledañas, alcanzando un total de 5,284 personas atendidas en el área de salud y 1,982 personas recibieron atención en el área de Odontología. Además, se ofrecieron charlas, campañas de vacunación y consultas especializadas en las áreas de: Otorrinolaringología, Psiquiatría, Pediatría, Ginecología, Psicología, entre otras.

La Sección Rectoría de Pasantes del MOPC en el año 2019, recibió 181 solicitudes de pasantías, de las cuales se aprobaron 89, otorgadas a los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y ramas afines que cumplieron con los reglamentos establecidos para la aprobación de la Certificación de Pasantía. Se realizaron 901 Exenciones de Pasantías, para fines de solicitud de Exequátur al Poder Ejecutivo.

A continuación, se presentan los logros alcanzados por el MOPC durante el año 2019, y los impactos acorde a los Ejes, Objetivos y Líneas de Acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030:

LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

Producción Pública	Producción Generada Enero-Diciembre 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado	Línea (S) de Acción de (END) a la que se vincula la Producción Institucional
Estructura Orgánica	Estructura aprobada	100%	1.1.1.1 Racionalizar y Normalizar la Estructura Organizativa del Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización de la provisión de los mismos cuando corresponda
Manual de Descripción de Cargos	Manual Aprobado	100%	
Manual de Procedimientos	Avances en la evaluación de políticas y procedimientos de RRHH	80%	
Auditorías de Personal	Avance en auditorías en las diferentes dependencias del MOPC	85%	
Planeación de Recursos Humanos	Se basa en las necesidades sugeridas de la creación de nuevos proyectos del MOPC	100%	
Exclusiones de Nómina	282	100%	
Exclusiones de Nómina por Jubilación mediante Decretos	55	100%	
Inclusión Nómina Pensión	38	100%	
Exclusión por Fallecimiento	31	100%	
Licencias Médicas Permanentes Válidas por Un (1) Año otorgadas por el MSP	24	100%	

Producción Pública	Producción Generada Enero-Diciembre 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado	Línea (S) de Acción de (END) a la que se vincula la Producción Institucional
Servidores Públicos seleccionados por el MAP para entrega de Medalla al Mérito, con más de 25 años de labor	55 servidores propuestos y 16 seleccionados	29%	1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática
Implantar Política Salarial	Implementación política salarial de acuerdo a funciones y/o cargos	70%	1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, mérito, idoneidad profesional y ética
Reclutamiento y Selección de Personal	Personal entrevistado: 648 Personal nuevo ingreso: 478	100%	
Evaluación de Desempeño de los servidores y funcionarios de la Administración Pública	Servidores Evaluados 4,212	75%	
Proceso de Evaluación para la Incorporación a la Carrera Administrativa	Aplicar Concurso para Incorporar a Nuevos Servidores y/o Colaboradores	0%	
Elaboración de Actas de Conciliación	3	100%	
Amonestaciones	167	21%	
Pagos de indemnizaciones y/o vacaciones no disfrutadas	RD\$6,430,478.25 pagados	85%	
Pagos de Bonos por Desempeño a Servidores de la Carrera Administrativa	Servidores incorporados evaluados para Bono por Desempeño: 864, Monto Pagado: RD\$25,689,637.78	98%	

Producción Pública	Producción Generada Enero-Diciembre 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado	Línea (S) de Acción de (END) a la que se vincula la Producción Institucional
Capacitación en Seminarios, talleres, cursos, diplomados y charlas a los servidores y funcionarios públicos	34 Capacitaciones impartidas a 3,891 Servidores	100%	1.1.1.7 Promover una continua capacitación de los servicios públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se orienta a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
Emisión de pasantías	181 pasantías solicitadas y 89 pasantías aprobadas	100%	
Solicitud de Exenciones de pasantías	901	100%	
Emisión de Licencias sin disfrute de sueldo a Colaboradores en el Marco de las disposiciones de la Ley 41-08 Art. Núm. 27	4	100%	1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales
Emisión de permisos por estudios	58	100%	
Licencias por Enfermedad Común	1,425	99%	
Devoluciones Subsidios por Enfermedad Común	RD\$1,212,033.82	100%	
Licencias con Subsidio de Lactancia	47	100%	
Reporte de Maternidad	123	100%	

Además, en el año 2019, se realizó la preparación y revisión del Manual de Organización y Funciones del Ministerio, correspondiente a la estructura organizacional aprobada en el 2018, desarrollando las actividades siguientes: a) Conformación equipos contraparte; b) Preparación de plantillas para el levantamiento de informaciones; c) Registro de informaciones en el formato del Ministerio de Administración Pública (MAP); d) Corrección de las observaciones realizadas por el MAP, entre otras.

3. Criterio de Planificación de RRHH

El Ministerio, continuó en el año 2019, considerando el potencial y las competencias de las personas que la institución requiere en los lugares estratégicos. A su vez, realizó el proceso de Organización y Planificación del Personal, llevando a cabo el proceso de Reclutamiento y Selección, la implementación de Planes y Programas de Capacitación, Evaluación del Desempeño y el Registro y Control del Personal, las Relaciones y los Riesgos Laborales; así como las actividades de asistencia social, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Función Pública No. 41-08.

4. Criterio Organización del Trabajo

Para lograr una buena Organización del Trabajo en el Ministerio, nos enfocamos en conocer las necesidades y objetivos de las diferentes áreas, definiendo las funciones y responsabilidades de cada posición, seleccionando el personal especializado, respetando los niveles jerárquicos, cumpliendo y difundiendo las disposiciones de la Ley de Función

Pública No.41-08 y sus Reglamentos, establecidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

En el presente año, la Dirección de Recursos Humanos implementó la modificación de la nueva Estructura Organizacional del MOPC, la cual fue aprobada por el Órgano Rector el Ministerio de Administración Pública (MAP) y fue cargada al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SAPS).

5. Criterio Gestión del Empleo

Para la Gestión del Empleo en el Ministerio, la DGRH llevó a efecto la práctica del conjunto de políticas y procedimientos que tienen que ver con la selección, movilidad y desvinculación de los servidores públicos. Para cumplir con el proceso de contratación, se aplicaron procedimientos de evaluación establecidos para la captura de personal, los cuales se realizan de acuerdo a la formación académica del candidato, siempre aplicando la equidad, igualdad de oportunidades y la calidad en el servicio.

En el año 2019, en el MOPC se realizó el proceso de evaluación del desempeño por resultados establecido por el MAP en todas las dependencias del Ministerio, mediante la elaboración de Acuerdos de Desempeño para cada colaborador.

6. Criterio Gestión de las Compensaciones y Beneficios

En cuanto a la gestión de la compensación nos regimos por la Escala Salarial, aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), conforme a los grupos ocupacionales en función del cargo que desempeña el colaborador, esta escala fue actualizada en el transcurso del año en curso, tal como lo establecen las disposiciones legales del MAP.

Para los aumentos salariales se toma en consideración, la estructura organizacional y de cargos aprobada por el MAP, los resultados de la evaluación de desempeño en el cumplimiento a los objetivos de la institución, así como también, la disponibilidad presupuestaria del Ministerio y por supuesto la aprobación de la máxima autoridad.

7. Criterio Gestión del Rendimiento

En el año 2019, se realizó en la institución la Evaluación de Desempeño, con un total de 4,212 funcionarios y servidores del MOPC, lo que equivale al 75% del personal de la institución.

8. Criterio Gestión Del Desarrollo

Durante el año 2019, la Dirección de Recursos Humanos, continuó la capacitación con la realización de Seminarios, Talleres, Charlas, Cursos, Diplomados, Post-Grados y

Maestrías orientados a los funcionarios y servidores públicos del MOPC, cumpliendo con su responsabilidad del desarrollo del capital humano. Durante el año se desarrollaron 34 actividades de capacitación con la participación de 3,891 servidores.

9. Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales

En el MOPC, la calidad de las relaciones humanas y sociales se rige por la Ley de Función Pública No. 41-08 y sus Reglamentos. Coordinamos con la Asociación de Servidores Públicos de la institución, el acceso a los planes y programas de motivación, incentivos y reconocimientos a nuestros servidores públicos. Además, esta Dirección realiza actividades en fechas especiales, orientadas a fomentar la integración de los empleados del MOPC.

Los resultados de las valoraciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), durante el año 2019, se presentan a continuación:

SISMAP RESULTADOS




2. Perspectiva Operativa

i. Índice de Transparencia

La Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo principal objetivo es garantizar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, amparada por la Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05, continuó durante el año 2019 promoviendo una cultura de transparencia para colaborar en el desarrollo de una administración pública más eficiente, a través del suministro a los interesados de informaciones completas, efectivas y oportunas sobre las acciones y servicios realizados por la institución.

En cumplimiento a las leyes vigentes sobre el libre acceso a la información pública, la OAIP del MOPC, recibió durante el periodo Enero - Octubre del 2019 un total de 355 (Trescientas Cincuenta y Cinco) solicitudes a través de los diferentes medios disponibles (correo electrónico, personal, comunicaciones, fax, transferencias, etc.), de las cuales 227 (Doscientas Veintisiete), aproximadamente el 64%, fueron contestadas dentro del plazo establecido en el Artículo 8 de la Ley 200-04, quince (15) días hábiles y prórroga en forma excepcional por otros diez (10) días adicionales; también, unas 75 (Setenta y Cinco) solicitudes se contestaron fuera del plazo establecido, lo que representa el 21%, 53 (Cincuenta y Tres) se encuentran actualmente pendientes de contestar, alrededor de un 15%, para un total de un 100% de solicitudes atendidas y/o procesadas. A continuación, presentamos las estadísticas correspondientes a dicho periodo:

a. Solicitudes del año 2019 por Estado Actual




b. Solicitudes del año 2019 por Estado Actual



c. Solicitudes por Dirección, Departamento y/o área

GRÁFICO #5

Solicitudes X Dependencia
Enero - Octubre 2019



d. Solicitudes entregadas por plazos de Ley

Mes	Solicitudes Recibidas	Tiempo Respuesta (15 días)	Tiempo Respuesta (fuera de plazo)	Prorrogadas no contestadas	Pendientes o en proceso
Enero	24	14	8	-	2
Febrero	21	12	6	-	3
Marzo	61	36	22	-	3
Abril	34	21	11	-	2
Mayo	29	23	3	-	3
Junio	35	31	3	-	1
Julio	31	21	7	-	3
Agosto	29	23	2	-	4
Septiembre	46	22	11	1	12
Octubre	45	24	2	-	19
Totales	355	227	75	1	52

La OTAIP del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, continuó contribuyendo a las iniciativas de Gobierno Abierto, con la aplicación del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), plataforma diseñada en coordinación con otras entidades gubernamentales para que los ciudadanos a través de una ventanilla única de ingreso puedan utilizar los servicios en línea, sobre las funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del Estado y su incidencia en los bienes y servicios que entrega a la población dominicana. En el sub-portal de Transparencia del MOPC, se mantiene a disposición de la sociedad de forma permanente y actualizada las informaciones de interés público, las cuales cumplen con los requisitos de la Resolución 1-2013 y el mismo es evaluado mensualmente por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEID).

ii. Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico (iTICge)

Con la implementación en la República Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el sistema de Gobierno Electrónico, se dispone de una herramienta de medición sistemática de los esfuerzos y avances en materia de TIC, gobierno electrónico, atención ciudadana, gobierno abierto, e-Participación, infraestructura tecnológica, estándares y servicios en línea, que garantiza la optimización del manejo de los recursos humanos y tecnológicos, evalúa los niveles de participación de los ciudadanos en las políticas públicas y el crecimiento institucional en materia de servicios electrónicos disponibles para el ciudadano.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la actualidad, exhibe presencia Web y cumple con los estándares exigidos en las normas implementadas para el uso de Gobierno Electrónico, dirigidas al mejoramiento constante de los procesos y servicios, lo que permite evidenciar que los ciudadanos pueden acceder a la información o realizar cualquier tipo de petición mediante el uso del internet.

Durante el año 2019, el posicionamiento del MOPC en el marco del uso de TIC y Gobierno Electrónico (iTICge), de acuerdo a la evaluación efectuada por la Oficina Presidencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), presenta la siguiente puntuación:

iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) del Sector Público Dominicano, creadas mediante la Ley No. 10-07 y su Reglamento, constituyen el marco fundamental para el establecimiento y desarrollo de un control interno moderno y eficaz en las instituciones y organismos bajo el ámbito de la Contraloría General de la República. En el año 2019, en el MOPC, se implementaron cinco (5) matrices de gestión, con doscientos cuatro (204) requerimientos de carácter obligatorio, distribuidos de la manera siguiente:

- Ambiente de Control: 89 requerimientos.
- Actividades de Control: 27 requerimientos.
- Información y Comunicación: 43 requerimientos.
- Valoración y Administración de Riesgos: 29 requerimientos.
- Monitoreo y Evaluación: 16 requerimientos

De manera específica, la distribución de los 204 requerimientos, descansó durante el año 2018-2019, en las siguientes dependencias del MOPC:

Cantidad de Requerimientos de la NOBACI según dependencias involucradas del MOPC

Enero - Noviembre 2019

Dependencia	Cantidad Requerimientos
Despacho del Ministro	5
Gabinete	5
Dirección Adscrita al Despacho	4
Planificación y Desarrollo	122
Planificación de Inversiones	7
Recursos Humanos	44
Tecnología	22
Administración y Finanzas	4
Transparencia y Acceso a la Información	16
Comunicaciones	8
Documentación	11
Comisión Militar y Policial	2
Comité de Mejora Continúa	1
Gestión Ambiental y Riesgo	3
Jurídica	8
Unidad de Compras y Contrataciones	1
Total (*)	263

Nota:

En varios requerimientos hay más de una dependencia responsable, es por eso que la cantidad total es mayor a la establecida por la NOBACI de 204.

Dichos procedimientos se registran trimestralmente con las acciones de mejoras y seguimiento adoptadas por las unidades responsables, con el objetivo de alcanzar las metas previstas por la institución para un período específico. El MOPC durante el año 2019, presentó un avance del 85.5%, respecto al 2018, en los requerimientos reconocidos y validados por el MOPC, por parte de la Contraloría General de la República.

**Avance de Cumplimiento del MOPC de los requerimientos
establecidos por la Contraloría General de la República en la
NOBACI
Enero - Noviembre 2019**


CUADRO #7

Estatus Requerimientos MOPC	Cantidad de Requerimientos		Avance	%
	Dic. 2018	Nov. 2019		
Revisado y aprobado	76	141	65	85.5
Con observación pendiente de ajustes	52	25	-27	-51.9
Sin evaluar	76	38	-38	-50.0
Totales	204	204	-65	

En la última evaluación del año 2019, la calificación obtenida por el MOPC en el cumplimiento integral de las normas de control interno alcanzó un 68.46 %.

Matriz de Resumen Seguimiento Trimestral
 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
 3er. Trimestre

CUADRO #8

Componentes de Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	82.02%		79.78%		3
Valoración y Administración de Riesgos	93.10%		93.10%		0
Actividades de Control	62.96%		51.85%		3
Información y Comunicación	74.42%		48.84%		12
Monitoreo y Evaluación	87.50%		68.75%		4
% Totales	80.00%		68.46%		22

Leyenda del Progreso

00%-39% Incipiente

40%-79% Mediano

80%-99% Satisfactorio

100% Completado

iv. Gestión Presupuestaria

1. Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2019

En el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), canalizó los recursos financieros disponibles, utilizando la asignación presupuestaria y los ingresos por captación propia de la institución para gestionar a través de sus ejecutorias el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana. La ejecución presupuestaria del MOPC por objeto del gasto correspondiente al periodo Enero- Noviembre del 2019, constituida por activos no financieros (obras), disminución de pasivos, servicios personales, transferencias de capital, contratación de servicios, entre otros; permitió cubrir en gran medida las metas trazadas en los programas de inversión y en los servicios previstos para el cumplimiento de sus funciones en el presente año fiscal.

Los recursos utilizados por la institución durante el año 2019, ascendieron a la suma de RD\$33,027,361,758.93 (Treinta y Tres Mil Veintisiete Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos con 93/100), de los cuales el 43%, RD\$13,991,338,133.72 (Trece Mil Novecientos Noventa y Un Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Cientos Treinta y Tres Pesos con 72/100), corresponden a inversión en obras (activos no financieros de infraestructura vial y edificaciones) y servicios desarrollados por el MOPC durante el año, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida y el estado de bienestar social de la población dominicana.

La distribución general de los egresos según los conceptos se presenta en el gráfico siguiente:


CUADRO #9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 2019

OBJETO	DESCRIPCIÓN	VALORES (RD\$)
1	Obras (Activos No Financieros)	RD\$13,991,338,133.72
2	Disminución de Pasivos	RD\$5,616,427,767.76
3	Contratación de Servicios	RD\$4,008,725,840.95
4	Transferencias Corrientes	RD\$4,008,013,147.57
5	Servicios Personales	RD\$3,830,594,510.42
6	Transferencias de Capital	RD\$942,667,314.82
7	Materiales y Suministros	RD\$393,231,706.14
8	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	RD\$156,363,337.55
TOTAL GENERAL		RD\$33,027,361,758.93

Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto Enero- Noviembre 2019 (Fondo 100- RD\$)



	Obras (Activos No Financieros)	Disminución de Pasivos	Contratación de Servicios	Transferencias Corrientes	Servicios Personales	Transferencias de Capital	Materiales y Suministros	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Series1	RD\$13,991,338,133.72	RD\$5,616,427,767.76	RD\$4,088,725,840.95	RD\$4,008,013,147.57	RD\$3,830,594,510.42	RD\$942,667,314.82	RD\$393,231,706.14	RD\$156,363,337.55

2. Ejecución Financiera por Programa en el Año 2019

Un aspecto muy relevante en la gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, fue la tendencia a consignar un alto porcentaje de los recursos financieros asignados a la institución, a la conclusión de los proyectos de inversión priorizados en el Plan Operativo Anual (POA) del presente año.

Los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la ejecución de las metas de producción programadas para el logro de las ejecutorias del año 2019, se presentan en el cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES
ENERO - NOVIEMBRE 2019**

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA		CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS POR PROGRAMA	
		CANTIDAD ASIGNADA EN 2019, VIGENTE (RD\$)	CANTIDAD EJECUTADA EN 2019 (RD\$)		
11	0	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE CALLES Y AVENIDAS	RD\$7,580,000,000.00	RD\$4,960,341,621.65	9
12	0	MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y ASISTENCIA VIAL	RD\$4,200,000,000.00	RD\$5,096,901,682.43	18
13	0	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE CARRETERAS	RD\$3,065,000,000.00	RD\$1,968,418,007.99	11
14	0	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE CAMINOS VECINALES	RD\$518,000,000.00	RD\$0.00	1
15	0	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE PUENTES	RD\$820,000,000.00	RD\$129,992,520.66	5
16	0	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE OBRAS HIDRAULICAS Y DRENAJE	RD\$0.00	RD\$0.00	0
17	0	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES	RD\$3,290,000,000.00	RD\$1,334,607,896.21	10
18	0	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE MUELLES Y PUERTOS	RD\$0.00	RD\$0.00	0
19	0	GESTION DEL SISTEMAS DE PEAJES	RD\$0.00	RD\$0.00	0
20	0	REDUCCION DE VULNERABILIDADES EN INFRAESTRUCTURAS ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES	RD\$304,000,000.00	RD\$44,662,250.19	2
21	0	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	RD\$0.00	RD\$244,015,661.55	0
22	0	EMBELLECIMIENTOS DE AVENIDAS Y CARRETERAS	RD\$0.00	RD\$0.00	0
		TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$19,777,000,000.00	RD\$13,778,939,640.68	56

3. Ejecución Financiera por Producto en el Año 2019

La ejecución financiera por producto con los recursos asignados versus lo ejecutado durante el año 2019, se muestra en el cuadro siguiente:

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1100230053	Construcción Avenida Circunvalación Baní, Provincia Peravia	km	650,000,000.00	200,000,000.00
1100280052	Construcción Circunvalación Azua (1ra. Etapa), Provincia Azua	km	750,000,000.00	137,036,917.58
1100470051	Construcción Tramo III Avenida Circunvalación Santo Domingo (Prof. Juan Bosch)	km	4,000,000,000.00	3,899,385,527.90
1100490051	Construcción Avenida Circunvalación San Francisco De Macorís, Provincia Duarte	km	700,000,000.00	37,730,344.82
1100510051	Reconstrucción Avenida Ecológica hasta La Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo	km	800,000,000.00	600,113,186.45
1100520051	Ampliación de las Vías de Acceso de la entrada a Higüey, Municipio Higüey	km	100,000,000.00	86,075,644.90
1100530051	Rehabilitación Autopista Las Américas (Tramo La Caleta - Boca Chica - Distribuidor Puente Caucedo)	km	340,000,000.00	-
1100540051	Construcción Avenida del Nuevo Camino	km	240,000,000.00	-
TOTAL PROGRAMA (11)			RD\$7,580,000,000.00	RD\$4,960,341,621.65

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1200070051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Barahona	km	278,647,872.00	350,839,374.13
1200080051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Azua	km	353,695,862.00	405,842,611.08
1200090051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia San Cristóbal	km	331,874,991.00	504,986,592.70
1200100051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia El Seibo	km	47,833,145.00	104,397,804.44
1200010051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Santiago	km	630,126,119.00	817,385,167.20
1200120051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia San Pedro de Macorís	km	122,089,313.00	212,323,682.39
1200130051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Puerto Plata	km	404,318,986.00	504,059,098.17
1200020051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia La Vega	km	286,019,411.00	171,651,059.54
1200150051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Sánchez Ramírez	km	153,262,496.00	204,246,522.75
1200030051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Montecristi	km	8,985,311.00	108,185,570.87
1200170051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Elías Piña	km	68,295,700.00	128,446,171.00
1200180051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Samaná	km	279,974,373.00	325,667,411.55

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1200040051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Bahoruco	km	303,169,708.00	302,844,830.88
1200200051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Monseñor Nouel	km	31,290,713.00	26,783,549.00
1200210051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Pedernales	km	145,940,992.00	136,245,080.93
1200050051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Santo Domingo	km	516,626,643.00	729,070,497.02
1200230051	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Monte Plata	km	37,848,365.00	35,526,435.04
1200060051	Reparación Distribuidor del Kilómetro 9 de la Avenida John F. Kennedy Con Avenida Luperón	km	200,000,000.00	28,400,223.74
TOTAL PROGRAMA (12)			RD\$4,200,000,000.00	RD\$5,096,901,682.43

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1300050051	Reconstrucción Carretera Nagua - Puerto Plata, Prov. MTS	km	200,000,000.00	33,793,422.62
1300060051	Reconst. Carretera Hato Mayor - El Puerto, Provincia Hato Mayor	km	400,000,000.00	190,470,890.74
1300080051	Const. Carret. Turística Gregorio Luperón, Provincia Puerto Plata	km	500,000,000.00	495,958,366.22
1300090051	Reconst. Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata	km	200,000,000.00	110,511,758.03
1300110051	Reconst. Capa de Rodadura de la Aut. Juan Pablo Duarte	km	650,000,000.00	608,516,751.07
1300130051	Reconstrucción Entrada de Acceso a la Provincia Samaná	km	50,000,000.00	0.00
1300140051	Reconst. Carret. Guerra-Bayaguana, Prov. Monte Plata	km	240,000,000.00	87,963,824.05
1300150051	Conservación Carretera Mao - Guayubin, Provincia Montecristi	km	250,000,000.00	243,482,858.66
1300170051	Const. Carret. Navarrete - Puerto Plata (Tramo Maimón - Puerto Plata), Provincia Puerto Plata	km	250,000,000.00	9,258,574.59
1300180051	Rehab. Carret. Rancho Arriba - Sabana Larga, Prov. SJO	km	100,000,000.00	40,000,000.00
1300190051	Reconst. Carret. C/15 De Azua - Entrada Barahona Provincias Azua, Bahoruco y Barahona	km	225,000,000.00	148,461,562.01
TOTAL PROGRAMA (13)			RD\$3,065,000,000.00	RD\$1,968,418,007.99

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1400010051	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación y Análisis	km	7,161,290.00	0.00
1400010051	Construcción de Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en los Municipios Hondo Valle y Juan Santiago, Provincia Elías Piña	km	66,838,710.00	0.00
1400010052	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación y Análisis	km	7,161,290.00	0.00
1400010052	Construcción de Caminos Vecinales para el Proyecto de Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en el Distrito Municipal Sabaneta, Provincia San Juan	km	66,838,710.00	0.00
1400010053	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación y Análisis	km	7,161,290.00	0.00
1400010053	Construcción de Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible, Provincia Barahona	km	66,838,710.00	0.00
1400010054	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación y Análisis	km	7,161,290.00	0.00

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1400010054	Const. Caminos Vec. Proyecto Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en la Sierra de Neyba, Bahoruco	km	66,838,710.00	0.00
1400010055	Est. Ingeniería, Arquitectura, Investigación y Análisis	km	7,161,290.00	0.00
1400010055	Const. Caminos Vecinales Proy. Recuperación Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en Los Fríos, El Montazo Arroyo Cano, Los Montacitos, Prov. Azua y San Juan	km	66,838,710.00	0.00
1400010056	Est. Ingeniería, Arquitectura, Investigación y Análisis	km	7,161,290.00	0.00
1400010056	Const. Caminos Vecinales Proy. Recuperación Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en Las Canitas, Cuenca Alta de la Presa Sabana Yegua, Padre Las Casas, Provincia Azua	km	66,838,710.00	0.00
1400010057	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación y Análisis	km	7,161,290.00	0.00
1400010057	Const. Caminos Vecinales Proy. Recuperación Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en la Sierra de Neyba, Prov. Independencia	km	66,838,710.00	0.00
TOTAL PROGRAMA (14)			RD\$518,000,000.00	RD\$0.00

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1500020051	Construcción del Puente La Mata - Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez	MI	100,000,000.00	77,428,124.09
1500030051	Construcción Puente Sobre Rio Inaje y Cruce Las Lanas - Manuel Bueno, Provincia Dajabón	MI	180,000,000.00	0.00
1500040051	Rehabilitación Puente Flotante en la Avenida Francisco Caamaño con Avenida Barceló (Frente a la Fortaleza Ozama), Santo Domingo y Distrito Nacional	MI	250,000,000.00	0.00
1500050051	Construcción de Puentes Peatonales	MI	118,750,000.00	23,750,000.00
1500050052	Construcción de Puentes para Motocicletas	MI	118,750,000.00	0.00
1500050053	Supervisión Construcción Puentes Peatonales	MI	6,250,000.00	0.00
1500050054	Supervisión Construcción de Puentes para Motocicletas	MI	6,250,000.00	0.00
1500060051	Reparación de Puentes a Nivel Nacional	MI	40,000,000.00	28,814,396.57
TOTAL PROGRAMA (15)			RD\$820,000,000.00	RD\$129,992,520.66

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1700030051	Remodelación Campamento Duarte - Universidad Policía Nacional, D.N.	M ²	40,000,000.00	0.00
1700050051	Construcción Edificio de Dos Niveles del Instituto de Cardiología, Santo Domingo	M ²	125,000,000.00	0.00
1700060051	Construcción del Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), en Hato Nuevo	M ²	125,000,000.00	0.00
1700070051	Construcción Palacio de Justicia Santo Domingo Este	M ²	1,400,000,000.00	422,581,704.00
1700100051	Construcción de la Ciudad Esperanza Los Barrancones, Provincia Barahona	M ²	125,000,000.00	0.00
1700120051	Construcción y Reconstrucción Viviendas y Edificaciones Públicas a Nivel Nacional	M ²	510,000,000.00	318,368,463.85
1700130051	Construcción Centro Atención Integral para la Discapacidad CAID- Santo Domingo Este	M ²	150,000,000.00	121,037,147.91
1700190051	Construcción Estaciones de Pasajeros Interurbanas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional	M ²	600,000,000.00	401,488,494.67

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
1700500051	Construcción Apartamento Mesopotamia y Áreas Comerciales (Etapa II) Provincia San Juan	M ²	75,000,000.00	71,132,085.78

1700510051	Construcción 2da. Etapa Centros Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID), Coordinado con el Despacho de la Primera Dama	M ²	140,000,000.00	0.00
------------	---	----------------	----------------	------

TOTAL PROGRAMA (17)	RD\$3,290,000,000.00	RD\$1,334,607,896.21
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Código Programa / Subprograma	Nombre de Productos	Unidad de Medida de Productos	Meta de Productos	
			Meta Programada 2019 (RD\$)	Meta Ejecutada 2019 (RD\$)
2000010051	Construcción Capacidades y Resiliencia a los Desastres Naturales	MI	45,000,000.00	44,662,250.19

2000020052	Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes para Reducir Riesgos de Desastres en el Contexto del Cambio Climático a Nivel Nacional	MI	259,000,000.00	-
------------	--	----	----------------	---

TOTAL PROGRAMA (20)	RD\$304,000,000.00	RD\$44,662,250.19
----------------------------	---------------------------	--------------------------

4. Ejecución Física y Financiera por Proyectos de Inversión Año 2019

La ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año fiscal 2019, de cada una de las metas programadas y ejecutadas con el porcentaje de avance físico y los indicadores más relevantes del año, se presentan en el cuadro siguiente:

EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSION CON INDICADORES FISICOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MEDIDAS	META	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$)	PROGRAMATICA			META PROGRAMADA 2019 (RD\$)	META PROGRAMADA 2019 (km/ml)	META EJECUTADA 2019 (RD\$)	% AVANCE FISICO	INDICADORES MAS RELEVANTES
					COD. PROG.	COD. SUB PROG.	COD. PROY					
12628	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION DE AZUA (1ERA. ETAPA), PROVINCIA AZUA	km	13.50	1,699,999,600.00	11	00	28	750,000,000.00	5.96	137,036,917.58	18.27%	1.09
12630	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA	km	14.00	4,010,058,000.00	11	00	23	650,000,000.00	2.27	200,000,000.00	30.77%	0.70
12954	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	km	0.00	248,329,807.00	11	00	02	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13633	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	km	17.40	4,467,668,887.61	11	00	51	800,000,000.00	3.12	600,113,186.45	75.01%	2.34
13688	REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO - DISTRIBUIDOR SEMÁFORO BOCA CHICA	km	9.60	1,712,446,339.00	11	00	53	340,000,000.00	1.91	0.00	0.00%	0.00
13750	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY	km	6.60	370,810,547.46	11	00	52	100,000,000.00	1.78	86,075,644.90	86.08%	1.53
13835	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)	km	22.00	8,347,856,863.92	11	00	47	4,000,000,000.00	10.54	3,899,385,527.90	97.48%	10.28
13839	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	km	11.00	1,439,185,892.02	11	00	49	700,000,000.00	5.35	37,730,344.82	5.39%	0.29
14109	CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO	km	6.00	240,000,000.00	17	00	50	240,000,000.00	6.00	0.00	0.00%	0.00
13796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA	km	230.71	315,964,000.00	12	00	07	278,647,872.00	224.97	350,839,374.13	125.91%	283.26

EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSION CON INDICADORES FISICOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MEDIDAS	META	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$)	PROGRAMATICA			META PROGRAMADA 2019 (RD\$)	META PROGRAMADA 2019 (km/ml)	META EJECUTADA 2019 (RD\$)	% AVANCE FISICO	INDICADORES MAS RELEVANTES
					COD. PROG.	COD. SUB PROG.	COD. PROY					
13797	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA	km	343.41	1,048,498,190.51	12	00	08	353,695,862.00	236.52	88,423,965.50	114.74%	271.39
13799	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	km	351.50	1,101,082,018.25	12	00	09	331,874,991.00	233.16	82,968,747.75	152.16%	354.78
13800	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO	km	292.87	720,000,000.00	12	00	10	47,833,145.00	189.46	11,958,286.25	218.25%	229.92
13802	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	km	575.24	2,555,386,253.99	12	00	01	630,126,119.00	279.05	157,531,529.75	129.72%	361.97
13803	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	km	273.62	594,893,288.36	12	00	12	122,089,313.00	200.89	30,522,328.25	173.91%	349.36
13806	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	km	400.77	1,421,323,308.96	12	00	13	404,318,986.00	244.31	101,079,746.50	124.67%	304.57
13807	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA	km	764.29	3,784,231,949.20	12	00	02	286,019,411.00	226.11	71,504,852.75	60.01%	135.70
13811	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	km	266.09	545,958,514.24	12	00	15	153,262,496.00	205.68	38,315,624.00	133.27%	274.10
13812	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI	km	299.39	762,413,039.58	12	00	03	8,985,311.00	183.49	2,246,327.75	1204.03%	222.67
13814	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE PROVINCIA ELIAS PIÑA	km	121.15	787,501,081.49	12	00	17	68,295,700.00	192.61	17,073,925.00	188.07%	362.25

EJECUCION FISICA-FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSION CON INDICADORES FISICOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MEDIDAS	META	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$)	PROGRAMATICA			META PROGRAMADA 2019 (RD\$)	META PROGRAMADA 2019 (km/ml)	META EJECUTADA 2019 (RD\$)	% AVANCE FISICO	INDICADORES MAS RELEVANTES
					COD. PROG.	COD. SUB PROG.	COD. PROY					
13816	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA	km	299.89	765,615,070.88	12	00	18	279,974,373.00	225.18	69,993,593.25	116.32%	261.93
13818	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO	km	292.87	720,000,000.00	12	00	04	303,169,708.00	228.75	75,792,427.00	99.89%	228.50
13819	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	km	319.62	893,910,344.00	12	00	20	31,290,713.00	186.92	7,822,678.25	85.60%	159.99
13820	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES	km	293.50	724,067,737.03	12	00	21	145,940,992.00	204.56	36,485,248.00	93.36%	190.97
13826	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	km	541.08	2,333,338,150.51	12	00	05	516,626,643.00	261.58	129,156,660.75	141.12%	369.15
13827	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA	km	306.77	810,355,427.80	12	00	23	37,848,365.00	187.93	9,462,091.25	93.87%	176.40
13828	REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL	km	0.82	432,400,000.00	12	00	06	200,000,000.00	0.38	50,000,000.00	14.20%	0.05
4178	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA	km	24.20	208,227,602.65	13	00	14	240,000,000.00	27.89	87,963,824.05	36.65%	10.22
12139	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA - ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	km	58.00	1,799,739,992.10	13	00	19	225,000,000.00	7.25	148,461,562.01	65.98%	4.78
12624	CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI	km	40.20	65,647,292.00	13	00	15	250,000,000.00	153.09	243,482,858.66	97.39%	149.10

EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSION CON INDICADORES FISICOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MEDIDAS	META	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$)	PROGRAMATICA			META PROGRAMADA 2019 (RD\$)	META PROGRAMADA 2019 (km/ml)	META EJECUTADA 2019 (RD\$)	% AVANCE FISICO	INDICADORES MAS RELEVANTES
					COD. PROG.	COD. SUB PROG.	COD. PROY.					
12711	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	km	145.00	3,226,278,709.61	13	00	05	200,000,000.00	8.99	33,793,422.62	16.90%	1.52
12720	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	km	24.00	947,317,390.09	13	00	06	400,000,000.00	10.13	190,470,890.74	47.62%	4.83
13480	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	km	48.80	2,838,243,414.90	13	00	08	500,000,000.00	8.60	495,958,366.22	99.19%	8.53
13641	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA	km	23.50	378,080,274.41	13	00	09	200,000,000.00	12.43	110,511,758.03	55.26%	6.87
13683	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA PUERTO PLATA	km	9.10	816,873,555.00	13	00	17	250,000,000.00	2.79	9,258,574.59	3.70%	0.10
13836	RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE	km	292.00	3,865,019,018.90	13	00	11	650,000,000.00	49.11	608,516,751.07	93.62%	45.97
13946	RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ	km	3.00	720,760,279.80	13	00	13	50,000,000.00	0.21	0.00		0.00
14113	REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA	km	23.00	3,659,974,362.00	13	00	18	100,000,000.00	0.63	40,000,000.00	40.00%	0.25
13928	RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA R.D.	km	1,167.18	1,261,773,658.00	14	00	07	1,261,773,658.00	1,167.18	0.00	0.00%	0.00
6131	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON	ml	6.20	10,985,302.00	15	00	03	180,000,000.00	101.59	0.00	0.00%	

EJECUCION FISICA-FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSION CON INDICADORES FISICOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MEDIDAS	META	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$)	PROGRAMATICA			META PROGRAMADA 2019 (RD\$)	META PROGRAMADA 2019 (km/ml)	META EJECUTADA 2019 (RD\$)	% AVANCE FISICO	INDICADORES MAS RELEVANTES
					COD. PROG.	COD. SUB PROG.	COD. PROY.					
12743	REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO (FRENTE A LA FORTALEZA OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	ml	647.10	23,652,320.00	15	00	04	250,000,000.00	647.10	0.00	0.00%	0.00
13634	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ	ml	280.00	448,664,914.18	15	00	02	100,000,000.00	62.41	77,428,124.09	77.43%	48.32
14110	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL	ml	70.00	96,993,186.72	15	00	05	250,000,000.00	180.43	23,750,000.00	9.50%	17.14
14111	REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	ml	485.00	86,026,677.37	15	00	06	40,000,000.00	225.51	28,814,396.57	72.04%	162.45
13475	REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	m²	5,749.74	200,000,000.00	17	00	03	40,000,000.00	1,149.95	0.00	0.00%	0.00
13635	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	m²	4,609.11	259,959,023.97	17	00	05	125,000,000.00	2,216.27			0.00
13636	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	m²	5,044.73	713,496,679.46	17	00	06	125,000,000.00	883.80			0.00
13637	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	m²	28,400.00	2,112,908,521.48	17	00	07	1,400,000,000.00	18,817.66	422,581,704.00	30.18%	5,680.00
13652	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	m²	21,000.00	555,646,422.68	17	00	10	125,000,000.00	4,724.23			
13755	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	m²	#####	1,600,000,000.00	17	00	12	510,000,000.00	106,245.75	318,368,463.85	62.43%	66,441.11

EJECUCION FISICA-FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSION CON INDICADORES FISICOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CODIGO SNP	NOMBRE PROYECTO	MEDIDAS	META	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$)	PROGRAMATICA			META PROGRAMADA 2019 (RD\$)	META PROGRAMADA 2019 (km/ml)	META EJECUTADA 2019 (RD\$)	% AVANCE FISICO	INDICADORES MAS RELEVANTES
					COD. PROG.	COD. SUB PROG.	COD. PROY					
13756	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.	m²	15,800.00	353,003,020.27	17	00	13	150,000,000.00	6,713.82	121,037,147.91	80.69%	5,417.48
13949	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	m²	98,168.00	2,393,251,242.09	17	00	19	600,000,000.00	24,611.21	401,488,494.67	66.91%	16,468.53
13984	CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	m²	58,562.00	334,810,748.00	17	00	50	75,000,000.00	13,118.31	71,132,085.78	94.84%	12,441.77
14112	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	m²	3,917.00	252,631,255.65	17	00	51	140,000,000.00	2,170.67	0.00	0.00%	0.00
13201	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	km	1.46	99,821,811.51	20	00	01	45,000,000.00	0.66	44,662,250.19	99.25%	0.65
13932	MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL	Mi	3.10	259,000,000.00	20	00	02	259,000,000.00	9.57	0.00	0.00%	0.00

5. Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos

Los ingresos percibidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, por conceptos externos al presupuesto asignado a la institución para la ejecución fiscal del presente año, se describen a continuación:

- a) Ingresos por pagos en las estaciones de peajes como derecho de circulación por las principales carreteras de nuestro país;

- b) Ingresos por pagos de impuestos por servicios varios suministrados a la ciudadanía, tales como: 1) Emisión y Renovación de Licencias de Construcción para las edificaciones privadas a nivel nacional; 2) Emisión y Renovación de Licencias de Maestros de Obras de Edificaciones; 3) Pagos por permiso de instalación y construcción de estaciones de gasolina y envasadoras de gas; 4) Pago de inspecciones por etapas de construcción a edificaciones privadas y por inspección final; 5) Pagos por adquisición de los Manuales y Reglamentos Técnicos que regulan el Diseño y Construcción de las obras en el área de la Ingeniería, Arquitectura y ramas afines; 6) Pagos por el derecho de las empresas y/o consorcios a participar en Licitaciones Públicas, entre otros;

- c) Ingresos por Captación Directa (Gastos de Inspección de obras en ejecución, Supervisión Programa de Infraestructura Escolar, Servicios de alquiler del Club Recreativo y Cultural del MOPC), etc.

Con respecto a los ingresos percibidos en el año 2019, por concepto de las recaudaciones en las plazas de peaje gestionadas por la Oficina Coordinadora del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la red vial principal de la República Dominicana-RD-Vial, el ingreso recibido por concepto de pago de peajes de enero a noviembre del año 2019, es de RD\$3,953,291,156.69 (Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 69/100), captados en la operación de diez (10) Estaciones de Peajes.


En general, durante el año 2019 todas las estaciones experimentaron crecimiento en sus ingresos, alcanzando las recaudaciones un incremento de 11.3% respecto al año 2018, siendo la Estación de Peaje Las Américas, la de mayor valor de ingreso con un 16.6 % del total de los ingresos reportados en el año. El aumento de la movilidad de la población para desarrollar sus actividades, evidencia el comportamiento económico que verificó el país durante el año.

A continuación, se presentan las tarifas vigentes por tipo de vehículo en el año 2019, en las plazas de peajes gestionadas por RD-Vial:

TARIFAS Y TRÁFICO ANUAL EN LAS PLAZAS DE PEAJES GESTIONADAS POR LA OFICINA COORDINADORA GENERAL
DEL FIDEICOMISO RD VIAL
ENERO - NOVIEMBRE 2019

ESTACIONES PEAJE	CATEGORIA I		CATEGORIA II		CATEGORIA III		CATEGORIA IV		CATEGORIA V	
	TARIFA	CANT. VEHICULOS	TARIFA	CANT. VEHICULOS	TARIFA	CANT. VEHICULOS	TARIFA	CANT. VEHICULOS	TARIFA	CANT. VEHICULOS
Las Américas	60.00	7,468,020	120.00	764,247	180.00	155,930	240.00	345,398	300.00	13,295
Duarte	60.00	4,383,798	120.00	811,192	180.00	119,957	240.00	251,371	300.00	12,852
Sánchez	60.00	4,961,886	120.00	682,966	180.00	213,217	240.00	197,199	300.00	3,144
6 de Noviembre	60.00	4,267,864	120.00	541,702	180.00	105,757	240.00	80,337	300.00	679
Circunv. Juan Bosch I	100.00	2,010,489	200.00	350,406	300.00	154,562	400.00	229,780	600.00	8,279
Circunv. Juan Bosch II	100.00	1,205,313	200.00	282,453	300.00	169,248	400.00	86,326	600.00	7,514
Coral I	60.00	3,317,306	120.00	512,065	180.00	100,029	240.00	91,210	300.00	5,139
Coral II	100.00	2,744,290	200.00	397,134	300.00	57,069	400.00	81,448	600.00	4,135
La Romana	100.00	2,411,735	200.00	285,033	300.00	88,736	400.00	82,329	600.00	6,885
Circunv. Santiago	100.00	1,568,558	180.00	214,292	300.00	85,789	400.00	93,774	600.00	10,044
TOTAL		34,339,258		4,841,491		1,250,294		1,539,170		71,966

Tráfico Anual por Categorías Plazas de Peajes
 Oficina Coordinadora del Fideicomiso RD VIAL
 Enero - Noviembre 2019



	Categoría I	Categoría II	Categoría III	Categoría IV	Categoría V
■ CANTIDAD VEHICULOS	34,339,258	4,841,491	1,250,294	1,539,170	71,966



El resumen de los principales ingresos generados por la institución durante al año 2019, se presentan a continuación:

CUADRO #14

**INGRESOS GENERADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
ENERO - NOVIEMBRE 2019**

REGIÓN	ESTACIONES DE PEAJE	INGRESOS POR COBRO DE PEAJE(RD\$)
OZAMA O METROPOLITANA	Las Américas	656,924,340.33
	Duarte	446,768,765.18
	Sánchez	466,848,445.19
	6 de Noviembre	360,038,210.01
	Circunvalación de Santo Domingo (Tramo I)	414,536,768.05
	Circunvalación de Santo Domingo (Tramo II)	267,001,056.98
YUMA	Coral (I)	302,380,213.30
	Coral (II)	406,833,798.20
	La Romana	362,782,346.59
CIBAO NORTE	Santiago	269,177,212.86
Sub-Total (RD\$)		3,953,291,156.69
OTROS INGRESOS (RD\$)		
Aportes Fiscales Corrientes		
Ingresos Presupuestarios		32,686,295,133.49
Ingresos Cuenta Colectora (Manuales, Reglamentos, Licitaciones y Licencias de Construcción)		7,097,250.00
ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES		
Captación Directa (Gastos de inspección obras en ejecución, supervisión programa de infraestructura escolar, servicios de alquiler del Club Deportivo y Cultural del MOPC, otros.)		1,476,783,943.63
Sub-Total (RD\$)		34,170,176,327.12
TOTAL GENERAL INGRESOS=====>		RD\$38,123,467,483.81

Pasivos

El resumen del balance de cuentas por pagar a contratistas de obras y proveedores de bienes y servicios del MOPC, considerando las transacciones (cubicaciones y pagos) realizadas durante el año 2019, y el monto de las deudas contraídas hasta el 09 de Diciembre del año 2019, se presenta en el cuadro a continuación:

CUADRO #15

ANÁLISIS CUENTAS POR PAGAR AL 09/12/2019 VALORES EN RD\$ y US\$

Balance por Pagar hasta 31/12/2018	Transacciones Año 2019		Balance Total por Pagar al 09/12/2019
	Cubicado	Pagado	
RD\$8,605,444,003.53	23,710,996,344.74	20,296,823,701.74	RD\$12,019,616,646.53
USD 108,898,586.01	275,339,412.52	357,581,722.10	USD 26,656,276.43

v. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento de los procedimientos dictados en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto No. 543-12, que viabiliza una gestión transparente de las entidades del Gobierno Central, efectuó durante el año 2019 un total de 600 (Seiscientos) procesos, aplicando las modalidades de Licitación Pública Nacional (LPN), Compras Menores (CM), Compras Directas (CD), Comparación de Precios (CP), Procesos de Emergencia (PE) y Procesos Excepción (PEX) para la adquisición de bienes, servicios y obras, con una inversión ascendente a la suma de RD\$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100).

a. Plan de Compras Publicado Año 2019

El Plan Anual de Compras y Contrataciones del MOPC correspondiente al año 2019, fue elaborado y publicado, conteniendo las apropiaciones presupuestarias aprobadas, las fuentes de financiamiento, el proceso de compra y contratación previsto, la fecha requerida, los recursos necesarios y los códigos del catálogo de bienes y servicios (CBS) para la ejecución de los mismos.

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para el año 2019, se presenta a continuación:

DATOS DE CABECERA PACC

MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$20,619,094,235.53
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS	142
CAPÍTULO	0211
SUB CAPÍTULO	01
UNIDAD EJECUTORA	0001
UNIDAD DE COMPRA	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
AÑO FISCAL	2019
FECHA APROBACIÓN	

MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN

BIENES	RD\$1,045,672,925.15
OBRAS	RD\$18,690,059,635.00
SERVICIOS	RD\$883,361,675.38
SERVICIOS: CONSULTORÍA	RD\$0.00
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	RD\$0.00

MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME

MIPYME	RD\$146,618,641.29
MIPYME MUJER	RD\$1,338,120.00
NO MIPYME	RD\$20,471,137,474.24

MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO

COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$18,200.00
COMPRAS MENORES	RD\$3,655,101.50
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$7,096,935,886.87
LICITACIÓN PÚBLICA	RD\$13,429,133,827.16
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	RD\$0.00
LICITACIÓN RESTRINGIDA	RD\$0.00
SORTEO DE OBRAS	RD\$0.00
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD\$1,338,120.00
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	RD\$0.00

EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RD\$0.00

EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS

RD\$0.00

EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO

RD\$0.00

EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO

RD\$0.00

EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR

RD\$0.00

vi. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

a. Plan de Compras y Contrataciones Publicado Vs. Plan de Compras Ejecutado

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para la adquisición de bienes y servicios (incluyendo la construcción de obras) para el año 2019, ascendió a RD\$20,619,094,235.53 (Veinte Mil Seiscientos Diecinueve Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos treinta y Cinco Pesos con 53/100) y el Plan de Compras ejecutado alcanzó la suma de RD\$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100), lo que representa un incremento de un 20.4 % del monto total ejecutado con respecto al planeado.

b. Desviaciones del Plan de Compras

b.1 Número y Monto de Adquisiciones Planificadas y Ejecutadas

La institución planificó las adquisiciones de bienes y servicios para el año 2019, agrupadas en Ciento Cuarenta y Dos (142) códigos de catálogos de bienes y servicios con un monto total de RD\$20,619,094,235.53 (Veinte Mil Seiscientos Diecinueve Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos treinta y Cinco Pesos con 53/100) y se ejecutaron Seiscientos (600) con los diferentes procedimientos de selección por un valor de RD\$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100).

vii. Comisiones de Veeduría Ciudadana

La comisión de veeduría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), creada por el Poder Ejecutivo, sobre la base del Decreto No. 188-14 de fecha 14 de junio de 2014, es una entidad independiente, encargada de observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se realizan en dicho ministerio, está integrada por representantes de instituciones de la sociedad civil.

En el año 2019, no se reportaron procedimientos realizados por la Comisión de Veeduría asignada al MOPC.

viii. Auditorías y Declaraciones Juradas

a. Auditorías

Durante el año 2019, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, institución Rectora del Control y Fiscalización de los Recursos Públicos del Estado Dominicano, llevó a efecto ocho (8) auditorías relativas a la ejecución de los proyectos siguientes:

1. Trabajos varios en las Provincias Santiago y Puerto Plata, Reconstrucción Carretera Don Juan - Las Canas, Construcción Muro de Gaviones sobre el Río Puñal, Reconstrucción de Calles de Jánico -Sajoma, Las Palomas, Las Charcas, Arroyo Hondo-Camino El Limón;

2. Trabajos varios en las Provincias Hato Mayor y Puerto Plata, Construcción Puente Metálico sobre el Río Chavón, Carretera Sabana de la Mar-Hato Mayor; y en la Provincia Puerto Plata, Construcción de diez (10) Puentes Peatonales en la Comunidad de Río Grande;
3. Trabajos varios Provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, Construcción Puente Cajón La Guiza, Matalarga, El Gato, sobre El Río Cenoví, Construcción Muro de Gaviones en varios puntos críticos de la Carretera San Francisco de Macorís;
4. Trabajos Varios en las Provincias Puerto Plata, Santiago, Valverde, Montecristi, Construcción de Puente Cajón sobre Rio Bajabonico Arriba - Las Lajas; Construcción de Puente Arroyo Paso del Jobo Tramo Luperón - La Culebra; Reconstrucción Camino Vecinal Villa Isabela; entre otras.

b. Declaraciones Juradas

Las Declaraciones Juradas de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibidas hasta la fecha, han sido publicadas en nuestro Portal de Transparencia de la institución (www.mopc.gob.do). Todos los funcionarios han sido llamados a realizar las declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, según las Leyes No. 82-79 y No. 311-14 sobre Declaración Juradas de Bienes y de Patrimonio, respectivamente.

Las Declaraciones Juradas recibidas y actualizadas durante el año 2019, se presentan en el cuadro siguiente:

Declaraciones Juradas Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CUADRO #17

Nombre Funcionario	Cargos	Estado
Ramón Antonio Pepín Del Rosario	Ministro	Publicado
Euclides Sánchez Almánzar	Viceministro	Publicado
Henry Osvaldo Sarraff	Viceministro	Publicado
Enrique Agustín Lied Guerrero	Viceministro	Publicado
Carmen Leyda Mora Ramírez	Viceministra	Publicado
Pedro Peña Rubio	Viceministro	Pendiente Recepción
Domingo Lora Ogando	Director Gral. Administrativo y Financiero	Publicado
Carolin I. Agramonte De La Cruz	Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones	Publicado

3. Perspectiva de los Usuarios

i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1


En el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) continuó proporcionando a la población los beneficios del Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1, a través de una plataforma de comunicación o Unidad de Atención Ciudadana a través del Programa de Línea 311 y el portal www.311.gob.do, para recibir las demandas de servicios, también denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes.

El sistema cuenta con dos modalidades de servicio: vía telefónica (gratis desde cualquier parte del país) y vía internet (portal www.311.gob.do)

Durante el periodo Enero-Diciembre del año 2019, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC a través de la Línea 311 de registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias ha recibido un total de veintiocho (34) ingresos, de los cuales veintiocho (28) corresponden a quejas, cuatro (4) a denuncias y dos (2) a sugerencias.

Del total de 34 solicitudes recibidas, 27 fueron respondidas, quedando 7 pendientes de responder. Los siguientes gráficos presenta el resumen de solicitudes recibidas en el año y su estado a la fecha:

Ingresos Línea 3-1-1



Solicitudes X Estado Enero - Noviembre 2019



ii. Entrada de Servicios en Línea, Simplificación de Trámites, Mejora de Servicios Públicos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento del compromiso permanente del gobierno con la ciudadanía, continuó durante el año 2019, ofreciendo los servicios de las TIC y Gobierno Electrónico ofreciendo a los ciudadanos las herramientas siguientes:

- Página web del Ministerio, <http://mopc.gob.do/>, en la cual se presentan las estadísticas institucionales e informaciones más relevantes de los productos y servicios que ofrece el Ministerio, conteniendo las funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del Ministerio y su incidencia en los bienes y servicios que entrega a la población dominicana.
- Portal digital de paso rápido en los puestos de peaje, a través de la dirección electrónica www.pasorapido.gob.do con funciones adicionales y modernas para los usuarios. Además, incluye el Módulo de Registro de PyMEs Paso Rápido, que permite a las agrupaciones de Pequeñas y Medianas Empresas, las facilidades de adquirir y administrar su paso rápido en los peajes de nuestro país.
- Portal digital de servicios que ofrece la Dirección de Tramitación de Planos, a través de la dirección electrónica <http://mopc.gob.do/servicios/direccion-oficina-central-de-tramitacion-de-planos>, lo que ha generado mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de varios tipos de procesos, impactando positivamente en la ciudadanía.

- Portal digital de servicios que ofrece la Dirección General de Reglamentos y Sistemas (DGRS), a través de la dirección electrónica <http://mopc.gob.do/servicios/direcciónreglamentosysistemas>, a través de la cual los usuarios pueden adquirir o descargar los reglamentos técnicos que regulan a nivel nacional el diseño y construcción de las obras en el área de la ingeniería, arquitectura y ramas afines, de forma libre de costo en su versión digital o mediante la compra de ejemplares que se ofrecen en forma física en la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del MOPC, lo cual ha impactado positivamente en los usuarios.
- Geo-portal a través de la dirección electrónica www.mopc.gob.do/geoportal, que permite a la población e interesados en general, visualizar el Sistema de Información Geográfica de la red vial de nuestro país, además, presenta informaciones relativas a la cantidad de kilómetros de carreteras, caminos vecinales, puentes y obras hidráulicas, por categoría y condición actual, ofreciendo otras opciones como medición, georreferenciación e información general de la infraestructura vial existente de la República Dominicana.
- Portal digital de la Oficina de Ética, Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la Dirección Electrónica <http://mopc.gob.do/transparencia>.
- Aplicación Móvil Repórtalo, donde el usuario puede reportar daños en línea en la Infraestructura Vial desde cualquier punto del país, entre otros.

También el MOPC dispone de cuentas en las redes sociales, Facebook (<http://www.facebook.com/mopcrd>), Instagram y Twitter (<https://twitter.com/MOPCRD>).

En el año 2019, la institución continuó recibiendo visitas de los ciudadanos por los diferentes medios digitales y/o redes disponibles, las cuales se resumen a continuación:

Estadísticas visitas de los ciudadanos por los diferentes medios digitales y/o redes disponibles

CUADRO #18

Enero - Noviembre 2019

MOPC		
Redes	Cantidad Visitas	Porcentaje Crecimiento
Facebook	22,973 followers	10.5
Instagram	72,542 followers	56
Twitter	1,355 followers	1er. Año - Cuenta Nueva

RD VIAL		
Redes	Cantidad Visitas	Porcentaje Crecimiento
Facebook	2,895 followers	10
Instagram	16,059 followers	46
Twitter	10,805 followers	19

COMIPOL		
Redes	Cantidad Visitas	Porcentaje Crecimiento
Facebook	3,432 followers	27
Instagram	13,300 followers	85
Twitter	13,188 followers	19

c. Otras Acciones Desarrolladas

i. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030

El MOPC desarrolló en sus ejecutorias durante el año 2019, objetivos acordes a los definidos como sostenibles en la Agenda 2030 de la ONU y los países miembros, adoptando acciones integradas en la optimización de los recursos disponibles, con la implementación de los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible que abarcan el fin a la pobreza, la protección del planeta, igualdad de género, educación de calidad, justicia e instituciones sólidas ciudades y comunidades sostenibles y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, entre otras.

Durante el año 2019, el MOPC ejecutó las políticas y los programas necesarios para alcanzar los ODS a nivel global que contribuyan al cambio y a mejorar la calidad de vida para todos, siendo los más relevantes: a) Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación de Carreteras, Calles, Avenidas, Caminos Vecinales; b) Construcción y Reconstrucción de Puentes; c) Canalización de Ríos y Cañadas; d) Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas; e) Construcción y Reparación de Viviendas en condiciones deplorables; f) Obras Varias para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras ante la ocurrencia de fenómenos atmosféricos, entre otros; los cuales han beneficiado una población objetivo aproximada de 5.9 millones de personas, impactando favorablemente la construcción de infraestructuras resilientes, asentamientos humanos adecuados y seguros, el saneamiento ambiental, la reducción de enfermedades, entre otros.

ii. Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

1. Género

Las ejecutorias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, promovieron la construcción de una cultura de igualdad y equidad de género; además, procurando una participación igualitaria en la ejecución de sorteos y procesos de licitaciones para la ejecución de las obras públicas a nivel nacional y en la captación de personal para optar por empleos en el plano institucional, con la creación de mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin ningún tipo de discriminación.

Durante el año 2019, en el MOPC se ejecutaron varias actividades del programa de Sensibilización de Equidad de Género y temas asociados. Estas actividades se efectuaron en fechas que se asociaban a los temas elegidos para darle un repunte y realce a las mismas, con una participación de 771 empleados; entre las cuales se destacan: a) Mujeres en la construcción; b) Empoderarse de la Lactancia Materna; c) Construyendo una vía para la detención del cáncer de mama; entre otras.

2. Sostenibilidad Ambiental

Los proyectos de inversión que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumplen con las normas que establece la Ley No. 64-00, referente a la

Conservación, Mejoramiento y Restauración del Medio Ambiente y Recursos Naturales, asegurando un uso sostenible. De esta forma, antes de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión, se gestionan los permisos o licencias ambientales correspondientes, para establecer los impactos negativos a mitigar durante el proceso constructivo de las obras.

En el año 2019, en el MOPC se adoptaron medidas para combatir el cambio climático y sus efectos, fortaleciendo la resiliencia ante la posibilidad de una catástrofe. Se ejecutaron varias obras de canalización de ríos, protección de taludes de puentes y carreteras y continúan en ejecución obras destinadas a reducir la vulnerabilidad y los impactos negativos en el cambio climático.

3. Cohesión Territorial

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), desarrolla durante el año 2019, proyectos de construcción de nuevos ejes viales, tales como: Construcción de la Avenida de Circunvalación de Azua, Construcción del Tramo III de la Avenida de Circunvalación Santo Domingo (Juan Bosch), Construcción de la Avenida de Circunvalación San Juan y Prolongación Circunvalación Sur de Santiago, etc., proporcionando cohesión territorial al aumentar la movilidad y reducir el tiempo de recorrido entre las regiones enlazadas, generando las condiciones favorables para el intercambio comercial de forma segura, rápida y confortable, reduciendo los costos

operacionales de los vehículos, el tiempo de viaje, el número de accidentes y los impactos ambientales negativos.

4. Participación en Políticas Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2019, continuó participando en la implementación de políticas públicas interinstitucionales, entre las cuales se destacan la ejecución de los planes siguientes:

- Programa de Protección y Asistencia Vial en los principales corredores urbanos y vías principales interurbanas, conjuntamente con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT);
- Plan de Seguridad Ciudadana con la Comisión Policial del MOPC (COMIPOL) en coordinación con el Ministerio de Defensa (MIDDEF);
- Sistema Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad 911 con las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Policía Nacional, INDOTEL, OPTIC, Liga Municipal, Defensa Civil, Dominicana GOB;

- Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales en coordinación con otros organismos de emergencias, tales como: Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Defensa Civil, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Ofical Nacional de Meteorología (ONAMET), entre otras.
- Sistema Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el sistema de Gobierno Electrónico en coordinación de las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, OPTIC y todas las instituciones gubernamentales;
- Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), instrumento para controlar y evaluar las acciones desarrolladas por las instituciones gubernamentales involucradas, actualmente proporciona seguimiento a 285 metas con 423 indicadores que integran las obras gestionadas por el Gobierno Dominicano.
- Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), proceso de evaluación del desempeño por competencias establecido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para las instituciones gubernamentales.
- Plan de Infraestructura Escolar a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de Educación (MINERD);

- Participación en Planes de construcción y reparación de viviendas en proyectos especiales en coordinación con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI);
- Medidas de Control Medio-Ambientales, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARENA);
- Plan de Mejora de la infraestructura vial de zonas turísticas en toda la geografía nacional, en coordinación con el Ministerio de Turismo (MITUR) y los Ayuntamientos Municipales;
- Participación en la ejecución de la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e internacional, tránsito y seguridad vial conjuntamente con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); entre otras.

5. Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2019

Durante el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó sus ejecutorias en el desarrollo de políticas del subsector transporte terrestre que impacten favorablemente a los usuarios recurrentes del subsector infraestructura vial. Entre las medidas de políticas sectoriales implementadas por la institución en el año en curso, se destacan:

- a.1)** Mejora progresiva de la red vial pavimentada urbana e interurbana y apoyo al mantenimiento de la red terciaria, específicamente a carreteras locales y caminos vecinales, fortaleciendo la multimodalidad en el sistema de transporte, a través de la aplicación de la logística pertinente.

- a.2)** Fortalecer la accesibilidad territorial, básicamente en los centros rurales y urbanos estratégicos para el desarrollo y seguridad de los usuarios.

- a.3)** Mejorar la movilidad urbana, con el incremento de la oferta vial en los centros urbanos de las principales ciudades del país.

- a.4)** Sostenibilidad e incremento de la seguridad personal y vial en los corredores Urbanos y Rurales que opera la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del MOPC.

- a.5)** Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales.

En lo relativo a la mejora progresiva de la red vial, durante el año 2019, se concluyeron proyectos viales de gran trascendencia nacional para el desarrollo de los sectores turismo, transporte, agropecuaria e industrial, contribuyendo con la intervención de aproximadamente 5,206 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales

a proporcionar beneficios a los usuarios, tales como: reducción de los costos de operación vehicular, tiempo de viaje, contaminación ambiental, así como el número de accidentes e incremento de la seguridad y el confort en el desplazamiento por las vías, lo que representa un impulso económico de las zonas por donde atraviesan las vías y por ende una mejora de la calidad de vida de los residentes en la zona de influencia de las obras.

También, el MOPC en el año 2019 continuó la ejecución de obras estratégicas para el incremento de la movilidad en los centros urbanos de las principales ciudades del país, las cuales contribuyen a disminuir la congestión del tráfico y los costos de transporte y mercancías, entre las cuales se destacan:

- a) Construcción Circunvalación Santo Domingo (Tramo III), con una longitud de 26.0 km (desde el Cruce de Punta Villa Mella hasta la Autopista del Nordeste), Provincia Santo Domingo, con un 90 % de avance físico;
- b) Construcción Circunvalación Sur de Azua, con una longitud de 13.0 km (desde la entrada de la ciudad de Azua (Tortuguero) hasta la salida de la ciudad (después de Los Jovillos), Provincia Azua, con un 75 % de avance físico;
- c) Construcción Circunvalación Sur-Norte de San Juan, con una longitud de 2.3 km (desde la Circunvalación Sur de San Juan hasta enlazar con la Circunvalación Norte de San Juan), Provincia San Juan de la Maguana, con un 100 % de avance físico;

- d) Construcción Circunvalación Sur de San Francisco de Macorís, con una longitud de 11.0 km, Tramo I (desde el km 0 de la Avenida Presidente Antonio Guzmán hasta el Cruce Carretera San Francisco de Macorís-Pimentel), Provincia Duarte, con un 5% de avance físico;
- e) Construcción Prolongación Circunvalación Santiago con una longitud de 6.0 km (desde Autopista Joaquín Balaguer en el Distribuidor de la Circunvalación Norte hasta el sector Cienfuegos) Provincia Santiago, con un 75% de avance físico;
- f) Construcción de la Avenida de Circunvalación Sur de Baní, con una longitud de 19.0 km (desde la entrada a la ciudad de Bani (Paya) hasta la salida (Sombrero) Provincia Peravia, con un 5% de avance físico;
- g) Construcción Avenida Expreso Nuevo Camino (Prof. Juan Bosch), Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, con una longitud de 7.0 km (desde el Distribuidor Los Alcarrizos en la Circunvalación Santo Domingo hasta el Cruce con la Autopista Duarte), Provincia Santo Domingo, con un 7% de avance físico;
- h) Construcción Terminales Interurbanas de Pasajeros Este, Mamá Tingó y Cibao, Provincia Santo Domingo, con un 15% de avance físico; entre otras.

El Programa de Asistencia y Seguridad vial de los usuarios en las principales vías del país, continúa siendo uno de los servicios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que mayor impacto ha causado en la ciudadanía, al atender a la

fecha aproximadamente 1,975,518 asistencias viales en todo el territorio nacional, de las cuales corresponden al año 2019, unas 465,796 asistencias por diferentes causas.

En la evaluación de vulnerabilidad y riesgos de las infraestructuras vial y de edificaciones ante la ocurrencia de fenómenos naturales, el MOPC continuó implementando en el año 2019, las políticas sectoriales necesarias para proveer acciones oportunas a corto y mediano plazo que permitan disminuir los efectos de posibles daños en la población afectada. Entre las acciones implementadas, se destacan las siguientes:

- a) Asistencia continúa a los refugiados desde su permanencia en los refugios hasta el regreso de los desplazados a su hogar;
- b) Identificación de los puntos críticos en las vías;
- c) Desvíos temporales, aplicación de medidas de seguridad, señalización adecuada y remoción de materiales. Restauración del paso definitivo;
- d) Saneamiento y restablecimiento del sistema de drenaje;
- e) Colocación de sacos, muros u otros dispositivos que operen como barreras temporales;
- f) Sustitución y/o reforzamiento de los muros de contención;

- g) Limpieza de alcantarilla, relleno y compactación en aproche y construcción de alcantarilla cajón;
- h) Canalización de ríos y rellenos compactados en aproches de puentes;
- i) Identificar y mitigar los impactos negativos al medio ambiente provocados por los desastres naturales (erosión de los suelos, contaminación de las aguas y afectación de la capa vegetal);
- j) Reparación y/o construcción (en caso de daños irreparables) de viviendas vulnerables, hospitales, escuelas, destacamentos, iglesias y oficinas gubernamentales afectadas por los desastres naturales; entre otras.

Las principales medidas de políticas sectoriales implementadas en la institución durante el periodo Enero - Diciembre 2019, se presentan en el cuadro siguiente:

MEDIDAS DE POLÍTICAS SECTORIALES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

ENERO-NOVIEMBRE 2019

Institución	Medidas de políticas	Instrumento (Ley, decreto, resolución, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativas)	Objetivo (s) específico (s) END a cuyo logro contribuye la medida de política	Línea (s) de acción de END a la que se vincula la medida de política
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	Mejora progresiva de la red vial interurbana pavimentada y apoyo al mantenimiento de la red terciaria. Fortalecimiento la multimodalidad del transporte y aumento de la logística	Ley No. 4378 del 10 de Febrero de 1956 que crea la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones	Expandir la cobertura, mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción en los mercados internacionales	Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios. con el propósito de reducir costos, elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleos
	Fortalecer la accesibilidad territorial, básicamente el los centros rurales y urbanos estratégicos para el desarrollo y seguridad de los usuarios	Ley No. 63-17, de Movilidad. Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana		
	Mejora de la Movilidad Urbana en las Ciudades de Santo Domingo y Santiago			
	Sostenibilidad e Incremento de la Seguridad Personal y Vial en los Corredores Urbanos y Rurales que opera la COMPOL del MOPC			
	Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales	Decreto No. 175-01 sobre Vulnerabilidad de fecha 23/02/2001		Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres y su coordinación para que puedan desarrollar su labor con eficacia
	Ley No. 147-02 sobre evaluación y diagnóstico de las infraestructura vial y edificaciones, de fecha 02/09/2002			

6. Proyectos de Fortalecimiento Institucional

Durante el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desarrolló importantes proyectos de fortalecimiento institucional, entre los cuales se destacan los siguientes:

a. Formulación Sistema Estadístico Sectorial

En el año 2019, se continuaron las labores para la creación del Sistema Estadístico Sectorial bajo las normativas regionales e internacionales existentes. En este sentido, se realizaron las siguientes actividades: a) levantamiento del 100% de las informaciones; b) directorio de productores del MOPC; c) informe de producción estadística del MOPC (diagnóstico y propuesta perfiles de mejora).

b. Evaluación Anual 5S

Durante el año 2019, el MOPC realizó la segunda jornada de evaluaciones aplicando la metodología de las 5'S, la cual permite la organización y sistematización de los procesos a través del tiempo, facilitando las operaciones, reduciendo pérdidas de material y optimizando el tiempo empleado en las tareas, obteniendo un resultado promedio de 81 puntos, reflejando esta puntuación un proceso de mejora e el MOPC por la aplicación de esta herramienta de calidad.

III. GESTIÓN INTERNA

a. Desempeño Financiero

1. Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública

El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) del MOPC para el cuatrienio 2017-2020, constituye la herramienta de priorización de los proyectos de inversión pública en función de la programación de recursos y tomando en consideración los techos presupuestarios definidos para la institución para cada ejercicio fiscal del periodo vigente.

La estructuración del PNPIP del MOPC para el periodo 2017-2020, contempló la inversión requerida para llevar a efecto los programas y servicios que ofrece la institución en infraestructura física del sub-sector transporte terrestre y de edificaciones, integrando las obras priorizadas de acuerdo a las necesidades de la población, alineadas con el Plan de Gobierno del Presidente Constitucional Lic. Danilo Medina Sánchez y las Metas Presidenciales, relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública del país.

La institución logró un significativo avance en el desarrollo de las acciones programadas en el PNPIP (2017-2020) correspondiente al año 2019, con una inversión total en obras y servicios por valor de RD\$13,991,338,133.72 (Trece Mil Novecientos Noventa y Un

Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 72/100), incluyendo las obras programadas en el Plan Operativo Anual (POA) del MOPC para el año 2019 en cumplimiento de su compromiso con la nación y contribuyendo al logro de las metas trazadas por la institución.

El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del MOPC, es el instrumento base para la preparación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y para la preparación de los Planes Estratégicos, Planes Sectoriales y Planes Institucionales, detallados a continuación:

2. Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, integró los objetivos planteados por la institución sobre la base de la política presupuestaria anual, canalizando los recursos en coordinación con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con una producción planeada en el área de vialidad de aproximadamente 5,207 kilómetros, de los cuales se intervinieron 4,806 kilómetros de la infraestructura vial del país, lo que representa el 92% de la longitud total planeada, identificándose estas funciones en forma precisa con el Eje Estratégico No. 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

Mientras que en el área de edificaciones, el MOPC programó en el POA 2019, aproximadamente 180,658 m², con una intervención de aproximadamente 106,332 m² de edificaciones a nivel nacional, lo que representa el 59% de la meta planificada, identificándose estas funciones en forma precisa con el Eje Estratégico No. 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030; además, se efectuaron actividades de Diseño y Supervisión de las obras incluidas en el Programa Nacional de Infraestructura Escolar, con la terminación de 1,113 aulas construidas y rehabilitadas para una obtención de la producción planeada de un 49%.

El comportamiento de la producción generada por las obras realizadas en el año 2019, presenta los beneficiarios cuantificados en aproximadamente 5.9 millones de personas, generando unos 57,267 empleos directos y 28,676 indirectos, lo cual ha impactado significativamente en los residentes del área de influencia de las obras realizadas y en los usuarios de las mismas.

La matriz del Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio correspondiente al año 2019, se presenta a continuación:



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
 Viceministerio de Planificación
 Dirección General de Inversión Pública
 Presupuesto General de Estado 2019
 SIGEF

CUADRO #20

Apropiación Presupuestaria Año 2019
 (56) Proyectos de Inversión

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO APROBADO 2019 (RD\$)	1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)
12628	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION DE AZUA (1ERA. ETAPA), PROVINCIA AZUA	750,000,000.00	187,500,000.00	187,500,000.00	187,500,000.00	187,500,000.00
12630	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA	650,000,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00
12954	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	180,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
13633	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	800,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
13688	REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO - DISTRIBUIDOR SEMÁFORO BOCA CHICA	340,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
13750	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY	100,000,000.00	14,285,714.29	14,285,714.29	14,285,714.29	14,285,714.29
13835	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
13839	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	700,000,000.00	175,000,000.00	43,750,000.00	10,937,500.00	2,734,375.00
14109	CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO	240,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
13796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA	278,647,872.00	69,661,968.00	69,661,968.00	69,661,968.00	69,661,968.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO APROBADO 2019 (RD\$)	1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)
13797	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA	353,695,862.00	88,423,965.50	22,105,991.38	5,526,497.84	1,381,624.46
13799	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	331,874,991.00	82,968,747.75	82,968,747.75	82,968,747.75	82,968,747.75
13800	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO	47,833,145.00	11,958,286.25	11,958,286.25	11,958,286.25	11,958,286.25
13802	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	630,126,119.00	157,531,529.75	39,382,882.44	9,845,720.61	2,461,430.15
13803	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	122,089,313.00	30,522,328.25	30,522,328.25	30,522,328.25	30,522,328.25
13806	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	404,318,986.00	101,079,746.50	25,269,936.63	6,317,484.16	1,579,371.04
13807	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA	286,019,411.00	71,504,852.75	71,504,852.75	71,504,852.75	71,504,852.75
13811	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	153,262,496.00	38,315,624.00	38,315,624.00	38,315,624.00	38,315,624.00
13812	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI	8,985,311.00	2,246,327.75	2,246,327.75	2,246,327.75	2,246,327.75
13814	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE PROVINCIA ELIAS PIÑA	68,295,700.00	17,073,925.00	17,073,925.00	17,073,925.00	17,073,925.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO APROBADO 2019 (RD\$)	1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)
13816	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA	279,974,373.00	69,993,593.25	17,498,398.31	4,374,599.58	1,093,649.89
13818	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO	303,169,708.00	75,792,427.00	18,948,106.75	4,737,026.69	1,184,256.67
13819	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOEL	31,290,713.00	7,822,678.25	7,822,678.25	7,822,678.25	7,822,678.25
13820	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES	145,940,992.00	36,485,248.00	36,485,248.00	36,485,248.00	36,485,248.00
13826	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	516,626,643.00	129,156,660.75	129,156,660.75	129,156,660.75	129,156,660.75
13827	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA	37,848,365.00	9,462,091.25	9,462,091.25	9,462,091.25	9,462,091.25
13828	REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL	200,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
4178	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA	240,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
12139	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA - ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	225,000,000.00	56,250,000.00	14,062,500.00	3,515,625.00	878,906.25
12624	CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI	250,000,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO APROBADO 2019 (RD\$)	1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)
12711	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	200,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
12720	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	400,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
13480	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	500,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
13641	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA	200,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
13683	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA PUERTO PLATA	250,000,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00
13836	RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE	650,000,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00
13946	RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ	50,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
14113	REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA	100,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
13928	RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA R.D.	1,261,773,658.00	315,443,414.50	315,443,414.50	315,443,414.50	315,443,414.50
6131	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON	180,000,000.00	78,860,853.63	78,860,853.63	78,860,853.63	78,860,853.63

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO APROBADO 2019 (RD\$)	1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)
12743	REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO (FRENTE A LA FORTALEZA OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	250,000,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00
13634	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	100,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
14110	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL	250,000,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00
14111	REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
13475	REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
13635	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	125,000,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00
13636	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	125,000,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00
13637	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	1,400,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO APROBADO 2019 (RD\$)	1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)
13652	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	125,000,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00
13755	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	510,000,000.00	127,500,000.00	127,500,000.00	127,500,000.00	127,500,000.00
13756	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.	150,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
13949	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	600,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
13984	CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	75,000,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00
14112	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	140,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
13201	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	45,000,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00
13932	MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL	259,000,000.00	64,750,000.00	64,750,000.00	64,750,000.00	64,750,000.00

3. Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al año 2019, integró un total de cincuenta y seis (56) productos específicos, de los cuales concluyeron veintidós (22) proyectos, lo que representa un cumplimiento integral aproximado de un 39% con respecto a lo planeado.

Con relación a la producción generada en el subsector transporte terrestre, correspondiente a la mejora de la red vial a nivel nacional, se incluyeron en el POA del MOPC del año 2019, cuarenta y cuatro (44) proyectos de Construcción, Reconstrucción y Conservación, de los cuales se concluyeron veinte (20) proyectos viales, para un cumplimiento de la meta de un 45% con respecto a lo planeado.

3.1 Proyectos del POA concluidos en el año 2019

3.1.1 Construcción, Reconstrucción y Rehabilitación de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales

- a. Reconstrucción Carretera Hato Mayor – Yerba Buena, Provincia Hato Mayor, con una longitud de 5.80 km, un valor presupuestado de RD\$225,225,563.06 (Doscientos Veinticinco Millones Doscientos Veinticinco Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos con 06/100);

- b. Reconstrucción Carretera Bejucal – Guineo García, Provincia La Altagracia, con una longitud de 5.88 km, un valor presupuestado de RD\$97,597,602.03 (Noventa y Siete Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Dos Pesos con 03/100);
- c. Terminación Reconstrucción Carretera Manabao - La Ciénega, Provincia La Vega, con una longitud de 11.50 km, un valor presupuestado de RD\$1,171,779,479.09 (Mil Ciento Setenta y Un Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos con 09/100);
- d. Terminación Reconstrucción Carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor, con una longitud de 40.45 km, un valor presupuestado de RD\$772,057,118.80 (Setecientos Setenta y Dos Millones Cincuenta y Siete Mil Ciento Dieciocho Pesos con 80/100);
- e. Terminación Reconstrucción Carretera Copey – Agrario - Caño Blanco, Provincia Montecristi, con una longitud de 21.0 km, un valor presupuestado de RD\$161,135,675.89 (Ciento Sesenta y Un Millones Ciento Treinta y Siete);
- f. Terminación Reconstrucción Carreteras Navarrete-Esperanza, Mao-Esperanza, Esperanza-Cruce de Guayacanes, Monción-El Rubio, Los Quemados-Cacique- Monción, y La Caída de Mao-Cruce de Manga, en las

Provincias Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi, con una longitud de 96.0 km;

- g. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia Barahona, incluye varias obras viales con una longitud de 230.71 km, un valor presupuestado de RD\$315,964,000.00 (Trescientos Quince Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos con 00/100);
- h. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia San Cristóbal, incluye varias obras viales con una longitud de 351.50 km, un valor presupuestado de RD\$1,101,082,018.25 (Mil Ciento Un Millones Ochenta y Dos Mil Dieciocho Pesos con 25/100);
- i. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia San Pedro de Macorís, incluye varias obras viales con una longitud de 273.62 km, un valor presupuestado de RD\$594,893,288.36 (Quinientos Noventa y Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos con 36/100);
- j. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia Elías Piña, incluye varias obras viales con una longitud de 121.15 km, un valor presupuestado de RD\$787,501,081.49 (Setecientos Ochenta y Siete Millones Quinientos Un Mil Ochenta y Un Pesos con 49/100);

- k. Mejoramiento de la Infraestructura Vial, Provincia Sánchez Ramírez, incluye varias obras viales con una longitud de 266.09 km, un valor presupuestado de RD\$545,958,514.24 (Quinientos Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Catorce Pesos con 24/100);
- l. Reconstrucción Camino Vecinal El Naranjito - Cabeza de Toro - Las Garitas, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de 4.00 km, un valor presupuestado de RD\$132,196,011.34 (Ciento Treinta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Once Pesos con 34/100);
- m. Reconstrucción Camino Vecinal Palmilla - Monte Rojo, Tramo I, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de 4.00 km, un valor presupuestado de RD\$133,853,316.05 (Ciento Treinta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Dieciséis Pesos con 05/100);
- n. Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático a Nivel Nacional, con un valor presupuestado de RD\$259,000,000.00 (Doscientos Cincuenta y Nueve Millones de Pesos con 00/100);
- o. Construcción Puente Cotuí - La Mata, Provincia Sánchez Ramírez, con

una longitud de 0.28 km, un valor presupuestado de RD\$448,664,914.18 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Catorce Pesos con 18/100); entre otros.

3.2 Mantenimiento de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales

En el componente mantenimiento vial (preventivo y correctivo), se intervinieron alrededor de 2,775 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales, cuyas labores se distribuyeron de la manera siguiente:

3.2.1 Rehabilitación de Carpeta Asfáltica y Bacheo en las principales carreteras del país

- Autopista 06 de Noviembre, Región Sur,
- Autopista del Coral, Región Este,
- Carretera Sánchez, Región Sur,
- Carretera Higüey – Miches, Región Este,
- Boulevard Juan Dolio, Región Este,
- Circunvalación Norte de Santiago, Región Norte,
- Avenida Presidente Antonio Guzmán, Región Norte,

- Autovía del Este, Región Este,
- Entre otras.

3.2.2 Mantenimiento Rutinario en Corredores Urbanos del Distrito Nacional y Santo Domingo (construcción badenes, imbornales, aceras y contenes, etc.)

- Operativo Avenida Jacobo Majluta, Municipio Santo Domingo Norte;
- Operativo Avenida Expreso V Centenario, Distrito Nacional;
- Operativo Avenida Cayetano Germosén, Distrito Nacional;
- Operativo en la Ruta Presidencial, Distrito Nacional;
- Operativo en las vías de acceso al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional;
- Operativo en la Avenida Lope de Vega, Distrito Nacional;
- Operativo en calles del Sector Piantini, Distrito Nacional;
- Operativo en las calles del Sector Los Alcarrizos, Municipio Santo Domingo Norte;
- Operativo en Avenida 27 de Febrero, Distrito Nacional;
- Operativo en Avenida Anacaona, Distrito Nacional;

- Operativo en calles del Ensanche Naco, Distrito Nacional;
- Operativo en calles del sector Bella Vista, Distrito Nacional;
- Operativo en calles del Sector El Vergel, Distrito Nacional;
- Operativo en Autopista 30 de Mayo, Distrito Nacional;
- Entre otras.

3.2.2.1 Rehabilitación áreas de estacionamientos

- Construcción de Acceso en Parques de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Provincia Barahona;
- Construcción áreas de parques del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Municipio Santo Domingo Este;
- Construcción áreas de parques Biblioteca en Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís;
- Entre otras.

3.2.2.2 Trabajos de Paisajismo en carreteras a nivel nacional

- Intervención de 259,694 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la Autopista 6 de Noviembre con Circunvalación Santo Domingo, Municipio Haina, Provincia San Cristóbal;

- Intervención de 185,099 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la Carretera Sánchez con Circunvalación Santo Domingo, Municipio Haina, Provincia San Cristóbal;
- Intervención de 217,810 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la Circunvalación Santo Domingo con Autopista Duarte, Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo;
- Intervención de 34,124 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la entrada al Merca Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo;
- Intervención de 38,304 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la Autopista Las Américas, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;
- Intervención de 85,910 m² de trabajos de paisajismo en el Municipio de Pedro Santana, Provincia San Pedro de Macorís;
- Intervención de 10,494 m² de trabajos de paisajismo en operativos en la ciudad de Barahona, Provincia Barahona;
- Entre otras.

3.2.2.3 Construcción y Rehabilitación de Puentes y Obras Hidráulicas

- Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones, Provincia María Trinidad Sánchez, por un valor presupuestado de RD\$96,790,858.18 (Noventa y Seis Millones Setecientos Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos con 18/100);
- Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones, Provincia Sánchez Ramírez, por un valor presupuestado de RD\$21,819,491.66 (Veintiún Millones Ochocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos con 66/100);
- Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones, Provincia La Altagracia, por un valor presupuestado de RD\$19,596,094.20 (Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Noventa y Cuatro Pesos con 20/100);
- Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones, Provincia La Vega, por un valor presupuestado de RD\$15,806,305.98 (Quince Millones Ochocientos Seis Mil Trescientos Cinco Pesos con 98/100);
- Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones, Provincias Santiago y Puerto Plata, por un valor presupuestado de RD\$95,841,883.66 (Noventa y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos con 66/100); entre otros.

Además, se realizaron labores de Reparación y Reposición de Barandas de Hormigón en los puentes siguientes: a) Reconstrucción Barandas de Hormigón Puente Hatillo, Provincia Azua; b) Reconstrucción Barandas de Hormigón Puente sobre el Río Yuna, Autopista Duarte, Provincia Monseñor Nouel; c) Reposición de Barandas Puente El Pontón, Provincia La Vega; d) Reconstrucción Barandas de Hormigón Puente sobre el Río Maimón, Provincia Monseñor Nouel; e) Colocación de Pilotillos, Puentes El Cajulito y Puente sobre el Río Nigua, Autopista 6 de Noviembre, Provincia San Cristóbal; f)

En el año 2019, también se ejecutaron labores de mantenimiento rutinario, desarrollándose las actividades siguientes: a) Encachado de Muros de Gaviones; b) Control de Vegetación y Corte de Malezas; c) Limpieza de Muros tipo New Jersey, en las principales carreteras del país; d) limpieza de imbornales en zonas urbanas del Gran Santo Domingo; e) eliminación de desechos sólidos y de vertederos improvisados, entre otras.

3.2.2.4 Señalización Vial a nivel nacional

En el Año 2019, el MOPC efectuó trabajos de señalización vial en 7,887 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, a fin de establecer controles y mejoras en las vías para una operación segura y eficiente de los usuarios, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030. También el Plan Nacional de Señalización Vial realizó la colocación de reductores de velocidad (estoperoles), delineadores de piso y de corona y

señales de guía para la circulación en horas nocturnas “ojos de gato” en las principales calles y avenidas construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, destacándose las obras siguientes:

- Señalización Horizontal y Vertical Puesto Interagencial Copey, Provincia Montecristi;
- Señalización Horizontal y Vertical Centro Municipio de San Juan, Provincia San Juan;
- Señalización Horizontal Carretera Jaibón-La Caya, Municipio Laguna Salada, Provincia Montecristi;
- Remozamiento tramo para recorrido de los 10k, Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE), Gran Santo Domingo;
- Señalización Horizontal Acceso balneario del Rio Soco, Provincia San Pedro de Macorís;
- Señalización Horizontal Acceso Escuela Matanza, Provincia Santiago;
- Señalización Horizontal tramo de la carretera Hato Mayor- Cruce de Manabao, Provincia Hato Mayor;
- Señalización Horizontal en Estaciones de Peaje Coral I y II, Provincia La Romana;
- Señalización Horizontal Base Aérea San Isidro. Municipio Domingo Este;

- Señalización Puesto Interagencial Enriquillo, Provincia Barahona;
- Colocación de Reductores en el acceso al Hospital de la Mujer, Provincia Barahona;
- Señalización Puente Flotante, Gran Santo Domingo;
- Señalización Horizontal Iglesia Santa Lucia, Provincia Hato Mayor;
- Señalización Calle Duarte, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo;
- Entre otras.

3.2.2.5 Mantenimiento de Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, continuó desarrollando de forma continua los operativos de mantenimiento de las infraestructuras de los Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel del Gran Santo Domingo, con una inversión aproximada de RD\$20,664,850.00 (Veinte Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos con 00/100), cuyos trabajos incluyen limpieza integral de las estructuras de los muros tipo New Jersey con camiones-cisternas, además, colocación de las placas reflectivas, señales verticales y horizontales, pintura de los componentes, control de maleza en el entorno, correcciones en el sistema eléctrico y reposiciones de luminarias, entre otros. A continuación, se resumen las infraestructuras intervenidas en el presente año:

- Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Ortega y Gasset, Distrito Nacional;
- Paso a Desnivel Av. John F. Kennedy con Av. Lope De Vega y Av. Tiradentes, Distrito Nacional;
- Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Abraham Lincoln, Distrito Nacional;
- Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Winston Churchill, Distrito Nacional;
- Elevado Av. John F. Kennedy con Calle Dr. Defilló, Distrito Nacional;
- Elevado John F. Kennedy Con Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional;
- Elevado V Centenario con Av. Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional;
- Paso a Desnivel Av. 27 de Febrero con Av. Máximo Gómez, Distrito Nacional;
- Túnel Av. 27 de Febrero con Av. Winston Churchill, Distrito Nacional;
- Túnel Av. 27 de Febrero con Av. Abraham Lincoln, Distrito Nacional;
- Paso a Desnivel Av. Núñez de Cáceres con Autopista. 30 de Mayo, Distrito Nacional;
- Elevado Av. Gregorio Luperón con Autopista 30 de Mayo, Distrito Nacional
- Paso a Desnivel Av. Reyes Católicos con Av. Del Zoológico
- Puente flotante : resane y aplicación de pintura en muros new jersey y barandas, Distrito Nacional;
- Elevado Autopista Las Américas Ruta 66, Provincia Santo Domingo;

- Paso a Desnivel Av. Konrad Adenauer (Av. Charles de Gaulle) con Av. Hermanas Mirabal, Santo Domingo Este;
- Elevado Ave. Charles de Gaulle con Carretera Mella, Santo Domingo Este;
- Túnel Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional;
- Elevado Acceso a Los Alcarrizos Autopista Duarte, Provincia Santo Domingo;
- Entre otros.

3.2.3 Construcción y Reparación Obras de Edificaciones

En el aspecto de las obras de edificaciones programadas en el Plan Operativo Anual (POA) del MOPC del año 2019, para la construcción y reparación de edificaciones públicas, se ejecutaron aproximadamente 106,332 m², lo que representa un cumplimiento de la meta de un 59% ejecutado con respecto a lo planeado. Entre las principales obras de edificaciones terminadas, se destacan:

- Construcción de Iglesia y Doce (12) Locales Comerciales en Vista del Rio, Provincia San Juan, con un área aproximada de 1,248 m², un valor presupuestado de RD\$24,969,204.46 (Veinticuatro Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos con 00/100);

- Construcción Centro Comunal en Vista del Río, Provincia San Juan, con un área aproximada de 294.00 m², un valor presupuestado de RD\$19,993,513.24 (Diecinueve Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Trece Pesos con 24/100);
- Construcción varios lotes del Proyecto Habitacional Revitalización Urbana Residencial Vista del Río, ubicado en el sector La Mesopotamia, municipio San Juan de la Maguana, con un valor presupuestado de aproximadamente RD\$670,346,937.95 (Seiscientos Setenta Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos con 95/100);
- Entre otras.

4. Avances en el PNPSP y en la END

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el periodo 2017-2020, incluye la ejecución de importantes proyectos que llevó a efecto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC, conforme al PNPSP que alinea todas las instituciones del sector público a las metas presidenciales con la visión y propósitos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, instrumento que establece el horizonte de desarrollo como país en el largo plazo y traza acciones generales para alcanzar las metas programadas.

Las acciones desarrollados por el MOPC en el Año 2019, se vinculan con el logro de los objetivos de los cuatro (4) ejes estratégicos, destacándose el mayor porcentaje de los

proyectos priorizados en los ejes 2, 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Dentro de los bienes y servicios ofrecidos por el MOPC durante el cuatrienio, se destacan el mejoramiento de una red vial rehabilitada, ampliada y con mayor capacidad, haciendo más eficiente los costos de transporte y mejorando la competitividad de los bienes transportados; además de proporcionar una infraestructura de edificaciones públicas adecuada, moderna y segura, los cuales son los cimientos que impulsan el sector económico del país, contribuyendo además a fomentar el comercio local e internacional.

En el año 2019, el MOPC logró un avance significativo en las obras contempladas en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP), de acuerdo a la línea base establecida para el cuatrienio 2017-2020 en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) con resultados tangibles de las metas alcanzadas, presentando mayores porcentajes de avance la Reconstrucción y Asfaltado de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales, como se muestra en el cuadro siguiente:

OBJETIVO ESPECIFÍCO DE LA END 2030 A LA QUE APUNTA LA PRODUCCIÓN DEL MOPC

Enero - Noviembre 2019

PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	RESULTADOS METAS LOGRADAS (2017-2020)	PORCENTAJE (%) DE AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	Km	493.0	80.6	16.35%
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	Km	5,514.0	4,585.9	83.17%
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	Km	8,600.0	2,760.5	32.10%
RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS	Km	4,866.0	7,805.8	160.41%
PUENTES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS	MI	15,600.0	4,712.9	30.21%
SEÑALIZACIÓN VIAL	Km	16,500.0	20,504.6	124.27%
CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE RÍOS Y CAÑADAS	MI	21,000.0	15,085.6	72%
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES VARIAS	M ²	352,000.0	180,657.7	51.32%
AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS Y SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Número	7,435.00	6,269.00	84.32%

En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de los principales productos generados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el Año 2019.

CANTIDAD DE PRODUCTOS PRINCIPALES TERMINADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ENERO - NOVIEMBRE 2019

CUADRO #22

PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	EMPLEOS		BENEFICIARIOS	
			DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
Construcción Carreteras	Km	24.6	332	166	149,837	224,756
Reconstrucción Mantenimiento Carreteras	Km	2,273.8	17,428	8,714	660,015	990,022
Reconstrucción y Mantenimiento Caminos Vecinales	Km	680.6	2,175	1,087	26,395	138,845
Reconstrucción y Asfaltado De Calles y Avenidas	Km	1,814.8	15,192	7,596	653,040	979,560
Puentes Construidos y Rehabilitados	MI	227.9	71	36	72,313	108,470
Señalización Vial	Km	7,887.6	3,707	1,854	2,823,417	4,464,344
Construcción Muros de Gaviones y Canalización de Ríos y Cañadas	MI	7,125.6	2,229	1,115	754,688	1,132,031
Construcción y Reparación Edificaciones	M ²	180,657 .7	15,816	7,908	699,029	1,048,543
diseño y supervisión construcción de aulas escolares y estancias infantiles	Número	1,113.0	317	202	38,955	120,761
TOTALES	km	4,801	57,267	28,676	5,877,687	
	M ²	180,658				
	Aulas	1,113				

5. Otras Ejecutorias del MOPC no contempladas en el POA 2019

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha continuado durante el año 2019, desarrollando importantes obras no contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) del presente año, las cuales requieren una producción continua y sostenible para el logro de las metas institucionales y su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 2017-2020), con el objetivo de continuar mejorando la calidad y condiciones del sistema vial, proporcionando los servicios a la ciudadanía, mediante los Programas de Protección y Asistencia Vial y el Plan de Asistencia Social, incrementando la cobertura de los programas iniciados y por ende la cantidad de beneficiarios en toda la geografía nacional.

De igual manera, el MOPC ha continuado ejecutando el Programa de Diseño y Supervisión de la Infraestructura Escolar, contribuyendo las citadas ejecutorias a satisfacer necesidades inmediatas de la población dominicana.

Entre las principales obras y servicios proporcionados por la institución en el año en curso, a través de las acciones desarrolladas con recursos de captación propia, se incluyen importantes obras viales concluidas y en proceso de ejecución, operativos médicos y sociales, asistencia y seguridad vial en los corredores urbanos e interurbanos del país, entre los cuales citamos a continuación:

5.1 Construcción Obras Viales

- Construcción de la Avenida de Circunvalación Boulevard Sur, Provincia San Juan, con una longitud de 2.32 km, un valor presupuestado de RD\$1,407,584,257.10 (Mil Cuatrocientos Siete Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos con 10/100), FIDUCIA – RD Vial;
- Rehabilitación y Ampliación de la Carretera Navarrete- Cruce de Maimón - Puerto Plata, con una longitud de 45.10 km, un valor presupuestado de RD\$3,485,357,506.34 (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Seis Pesos con 34/100), FIDUCIA – RD Vial;
- Rehabilitación de la Carretera Barahona-Enriquillo, con una longitud de 52.00 km, un valor presupuestado de RD\$778,601,310.46 (Setecientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Un Mil Trescientos Diez Pesos con 46/100), FIDUCIA – RD Vial; entre otras.

5.2 Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial

La Comisión Militar y Policial, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene como eje principal el Programa de Protección y Asistencia Vial con sus funciones de vigilar, proteger y proporcionar asistencia y

seguridad a los usuarios que se desplacen por los 2,843 kilómetros de carreteras principales que abarca actualmente en toda la geografía nacional.

Durante el año 2019, el MOPC continuó desarrollando el Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial, con el objetivo de fortalecer la prevención, aumentar los niveles de seguridad y reducir significativamente los accidentes de tránsito, garantizando la protección a los usuarios que se desplazan por las principales vías del país. Para la ejecución programan, se disponen de 18 centros asistenciales, utilizando unidades de patrullas, 24 talleres-gomeros móviles, 18 grúas y 24 ambulancias, de las cuales 12 cuentan con el sistema de transporte vital avanzado (TVA), 05 camiones de extricación y rescate, llevando a cabo desde el año 2012 hasta la fecha 1,928,423 asistencias viales, de las cuales corresponden 465,796 asistencias al año en curso, siendo los mayores índices de asistencia los servicios de mecánica, neumáticos y combustible.

Cantidad de Asistencias o Eventos Acaecidos Registrados por COMIPOL

CUADRO #23

Enero – Noviembre 2019

Asistencias	Cantidad (Ene. Nov. 2019)
Accidentes	7,192
Ambulancia	3,583
Seguridad	21,972
Mecánica	201,873
Neumáticos	148,858
Talleres	15,416
Combustible	61,950
Grúas	4,952
TOTAL	465,796

El programa de Protección y Asistencia Vial que ejecuta el Ministerio, con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad en la red vial principal del país y prevenir lesiones y muertes por accidentes de tránsito, se vincula con el Eje Estratégico No.1 de la END 2030, el cual especifica: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad...”.

Además, la Comisión Militar y Policial del MOPC, cuenta con planes de Contingencias ante fenómenos hidrometeorológicos y huracanes, contribuyendo a realizar las operaciones del Ministerio de Defensa y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en todos los operativos establecidos en sus planes, ejecutando en el año 2019, operaciones de mitigación, respuesta y recuperación, con el apoyo de brigadas de mantenimiento y equipos pesados del MOPC, en las regiones Este, Noreste, Sureste, Suroeste y la zona fronteriza.

La COMIPOL realizó también el Programa de Servicios Sociales, beneficiando durante el año 2019, aproximadamente unas 2,905,632 de personas, experimentando el programa un incremento de 92% respecto al año 2018. Las asistencias se desarrollan a través de amplios operativos, entre los cuales citamos: a) 192,805 personas por servicios de atenciones médicas; b) 164,267 por servicios odontológicos; c) 2,548,560 viviendas fumigadas; y, d) 126, 633 criaderos de mosquitos eliminados en diferentes localidades del país.

También durante el año 2019, la COMIPOL continuó apoyando el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 desde sus inicios en el Gran Santo Domingo, con ocho (8) corredores establecidos en las principales vías y para garantizar la seguridad vial en las carreteras, nuestras unidades laboran conjuntamente con las brigadas de protección animal y mantenimiento de carreteras para retirar animales cuadrúpedos que se encuentren sueltos próximos al derecho de vía.

La colaboración que ofrece el MOPC en forma gratuita, contribuye a la economía personal y a la seguridad de los usuarios, lo que representa un ahorro en la población beneficiada por los servicios recibidos, superior a los 750 millones de pesos.

5.3 Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo

El programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo del MOPC abarca la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales en todo el territorio nacional, con el objetivo de mantener la red de caminos en buenas condiciones y facilitar el traslado de los productos agrícolas de manera rápida, económica y segura a los centros de comercialización. Entre los Caminos Vecinales intervenidos durante el año 2019, se destacan los siguientes:

- Reconstrucción Camino Vecinal El Naranjito - Cabeza de Toro - Las Garitas, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de 4.00 km, un valor presupuestado de RD\$132,196,011.34 (Ciento Treinta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Once Pesos con 34/100);

- Reconstrucción Camino Vecinal Palmilla - Monte Rojo, Tramo I, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de 4.00 km, un valor presupuestado de RD\$133,853,316.05 (Ciento Treinta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Dieciséis Pesos con 05/100);
- Reconstrucción Camino Vecinal Jaragua - Las Cañitas - Yerba Buena, Provincia Bahoruco, con una longitud de 15.00 km, un valor presupuestado de RD\$72,013,949.82 (Setenta y Dos Millones Trece Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos con 82/100);
- Reconstrucción Caminos Vecinales La Cuchilla, Las Charcas - El Limón, Las Palmillas, Montaña Redonda, Los Dieguillos, Las Palmillas y Arroyo Tabaco, Provincia El Seibo, con una longitud de 32.45 km, un valor presupuestado de RD\$155,790,178.12 (Ciento Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Noventa Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos con 12/100);
- Reconstrucción Camino Vecinal Pedro Santana, Provincia Elías Piña, con una longitud de 22.00 km, un valor presupuestado de RD\$105,620,459.74 (Ciento Cinco Millones Seiscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos con 74/100);
- Reconstrucción Camino Vecinal Los Pomos - Paso Hondo y Camino Jayabo - Los Cocos, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, con una longitud de

9.60 km, un valor presupuestado de RD\$47,529,206.88 (Cuarenta y Siete Millones Quinientos Veintinueve Mil Doscientos Seis Pesos con 88/100);

- Reconstrucción Camino Vecinal Calimete - Mamey Macho, Hato Damas y Carvajal - San Francisco, Provincia San Cristóbal, con una longitud de 10.50 km, un valor presupuestado de RD\$50,409,764.88 (Cincuenta Millones Cuatrocientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos con 88/100);
- Entre otros.

5.4 Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones continuó en el año 2019, la ejecución del Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables a nivel nacional, realizando acciones de mejoras significativas en viviendas que se encontraban en condiciones deplorables, interviniendo en el año 143 (Ciento Cuarenta y Tres) viviendas con un área total de 4,962 m² y una inversión aproximada en el año de RD\$219,480,000.00 (Novecientos Diecinueve Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos con 00/100), beneficiando directamente a unas 615 personas, los cuales podrán vivir dignamente sin condiciones de riesgo.

Las mejoras ejecutadas a las viviendas consistieron en sustituir materiales destruidos por otros de mejor calidad, utilizando los procedimientos de construcción adecuados que ofrezcan resistencias a fenómenos naturales y proporcionando accesos a los servicios básicos y sociales a sus residentes, mejorando la calidad de vida y bienestar de las familias beneficiarias. Estas actividades se enmarcan en los objetivos estratégicos 2.2.5 y 2.2.6 del Plan Estratégico del MOPC (2017-2020) y coadyuvan con el Eje No.2 de la END 2030.

5.5 Programa Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar

En el marco del Programa de Infraestructura Escolar y en coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), la institución realizó en el año 2019, las acciones de Diseño, Supervisión y Fiscalización de setenta y un (71) planteles escolares (58 Escuelas y 13 Estancias Infantiles), equivalentes a 1,113 aulas construidas y/o rehabilitadas de los niveles inicial, básico y medio a nivel nacional (983 aulas de escuelas y 130 aulas de estancias), con miras a continuar con el logro de los objetivos planteados en las Metas Presidenciales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Entre las obras más importantes del Programa de Infraestructura Escolar que concluyeron en el año 2019, se detallan las siguientes:

- Construcción Escuela Básica Los Jobillos, Provincia Azua, con un valor presupuestado de RD\$61,727,575.91 (Sesenta y Un Millones Setecientos Veintisiete Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos con 91/100);
- Construcción Escuela Básica Getsemaní, Provincia Duarte, con un valor presupuestado de RD\$87,426,128.76 (Ochenta y Siete Millones Cuatrocientos Veintiséis Mil Ciento Veintiocho Pesos con 76/100);
- Construcción Escuela Básica Cristal San Pedro, Provincia Altagracia con un valor presupuestado de RD\$90,334,806.18 (Noventa Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Seis Pesos con 18/100);
- Construcción Politécnico en Arte Quisqueya, Provincia La Romana, con un valor presupuestado de RD\$73,774,156.93 (Setenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 93/100);
- Construcción Talleres Instituto Politécnico Loyola, Provincia San Cristóbal, con un valor presupuestado de RD\$78, 055,784.76 (Setenta y Ocho Millones Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos con 76/100);
- Construcción Centro Educativo Especial, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD\$98,163,798.97 (Noventa y Ocho Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos con 97/100);

- Construcción Escuela Básica La Canela, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD\$91,288,606.88 (Noventa y Un Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Seis Pesos con 88/100);
- Construcción Escuela Básica La Ureña Norte, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$79,908,008.31 (Setenta y Nueve Millones Novecientos Ocho Mil Ocho Pesos con 31/100);
- Construcción Escuela Básica Respaldo Alma Rosa, Provincia Santo Domingo con un valor presupuestado de RD\$79,914,360.46 (Setenta y Nueve Millones Novecientos Catorce Mil Trescientos Sesenta Pesos con 46/100);
- Construcción Liceo Paraíso, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$79,351,321.32 (Setenta y Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Veintiún Pesos con 32/100); entre otros.

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO–NOVIEMBRE 2019

PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PRODUCCIÓN PLANEADA 2019	PRODUCCIÓN GENERADA 2019	PORCENTAJE (%) DE AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	Km	493.0	36.9	24.6	67%
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	Km	5,514.0	1,951.3	2,273.8	117%
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	Km	8,600.0	1,723.9	680.6	39%
RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS	Km	4,866.0	1,484.6	1,814.8	122%
PUENTES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS	Ml	15,600.0	1,217.0	227.9	19%
SEÑALIZACIÓN VIAL	Km	16,500.0	4,801.4	7,887.6	164%
CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE RÍOS Y CAÑADAS	Ml	21,000.0	10,230.5	7,125.6	70%
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES VARIAS	M²	352,000.0	180,657.7	106,331.9	59%
AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS Y SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Número	7,435.00	2,279.00	1,113.00	49%

6. Principales Obras en Ejecución del MOPC Año 2019

Durante el año 2019, las ejecutorias bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se llevaron a efecto alineadas de manera prioritaria con el Tercer Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y el objetivo específico que postula: “Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales”, y en cumplimiento a las Metas Presidenciales, las cuales presentaron un avance significativo en el año en curso. Los principales proyectos en ejecución, se resumen en el cuadro siguiente:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCION

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CUADRO #25

NOMBRE PROYECTO	PROV.	LONG/ AREA (KM / M ²)	INICIO	FIN	MONTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$ / US\$)
CONSTRUCCIÓN PROLONGACION DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE SANTIAGO	SANTIAGO	4.04	11/24/15	1/5/2020	694,261,378.70
CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA	AZUA	13.50	8/16/2013	8/16/2020	1,699,999,600.00
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)	SANTO DOMINGO	22.00	2/23/2018	12/1/2019	8,347,856,863.92
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	DUARTE	15.00	2/1/2017	-	2,073,771,683.04
RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	17.00	1/1/2018	8/16/2020	4,467,668,887.61
REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO -	SANTO DOMINGO	12.00	9/7/2015	8/16/2020	US\$ 83,335,277.68

NOMBRE PROYECTO	PROV.	LONG/ AREA (KM / M ²)	INICIO	FIN	MONTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$ / US\$)
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	145.00	2/1/2013	-	3,226,278,709.61
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	HATO MAYOR	22.26	8/16/2017	8/16/2020	947,317,390.09
CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	SANTIAGO	40.50	5/16/2013	5/16/2020	2,848,243,414.88
RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE	MULTI PROVINCIAL	292.00	8/16/2018	-	3,865,019,018.90
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA	MONTE PLATA	23.50	8/16/2015	-	378,080,274.41
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE NAVARRETE-PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	46.80	8/16/2016	8/16/2020	3,485,357,506.34
REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA	MONSEÑOR NOUEL	23.00	5/16/2013	-	3,659,974,632.00
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y	BARAHONA	58.00	5/16/2013	-	1,799,739,992.10

NOMBRE PROYECTO	PROV.	LONG/ AREA (KM / M ²)	INICIO	FIN	MONTO TOTAL DEL PROYECTO (RD\$ / US\$)
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL LABORATORIO DE TAMIZ NEONATAL PARA OPERAR EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL	SANTO DOMINGO	965.00	4/7/2016	-	348,658,833.36
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	SANTO DOMINGO	4,609.11	8/16/2017	-	259,959,023.97
CONSTRUCCIÓN CIUDAD ESPERANZA LOS BARRANCONES	BARAHONA	21,000	8/16/2015	-	555,646,422.68
CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE STO. DGO. ESTE	SANTO DOMINGO	28,400	8/16/2018	-	2,112,908,521.48
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	NIVEL NACIONAL	333,320	5/16/2013	-	1,600,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO	98,168	2/1/2019	-	2,393,251,242.09
CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II)	SAN JUAN	58,562	8/16/2015	-	334,810,748.00
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS (CAID), COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	SANTO DOMINGO	3,917	2/1/2019	-	252,631,255.65

6.1 Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar en proceso de ejecución

Las obras en ejecución del Programa de Infraestructura Escolar, supervisadas y fiscalizadas durante el año 2019, totalizaron seiscientos veintidós (622) planteles para los niveles, básica, media, politécnico y estancias infantiles, equivalentes a ocho mil trescientas cuarenta y dos (8,342) aulas, los cuales beneficiaran a 275,974 niños de diferentes provincias del país.

Entre las obras más importantes del Programa de Infraestructura Escolar en ejecución durante el año 2019, se detallan las siguientes:

- Construcción Básica La Bomba, Provincia de Azua, con un valor presupuestado de RD\$84,234,909.43 (Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Nueve Pesos con 43 /100);
- Construcción de Centro Educativo Especial Provincia, Bahoruco, con un valor presupuestado de RD\$91,476,842.31 (Noventa y Un Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 31/100);
- Centro de Educación Especial, Provincia Dajabón, con un valor presupuestado de RD\$99,458,902.04 (Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Dos Pesos con 04/100);

- Construcción Liceo La Milagrosa, Provincia Espaillat, con un valor presupuestado de RD\$91,050,854.09 (Noventa y Un Millones Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 09/100);
- Construcción Liceo Sabana de la Mar Norte, Provincia Hato Mayor, con un valor presupuestado de RD\$90,894,524.71 (Noventa Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos con 71/100);
- Construcción Centro Educativo Especial, Provincia La Altagracia, con un valor presupuestado de RD\$96,566,228.74 (Noventa y Seis Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho Pesos con 74/100);
- Construcción Centro Educativo Especial, Provincia Monte Cristi, con un valor presupuestado de RD\$98,451,911.78 (Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Once Pesos con 78/100);
- Instituto Preparatorio de Menores-Sc-“Refor”-1era Etapa, Provincia San Cristóbal, con un valor presupuestado de RD\$103,595,367.02 (Ciento Tres Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos con 02/100)
- Construcción Politécnico Modalidad en Artes Porvenir, Provincia San Pedro de Macorís, con un valor presupuestado de RD\$141,946,199.65 (Ciento Cuarenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos con 65/100);

- Centro Educativo Especial, Provincia Sánchez Ramírez, con un valor presupuestado de RD\$96,435,687.46 (Noventa y Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos con 46/100);
- Construcción Básica La Barranquita, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD\$90,722,688.24 (Noventa Millones Setecientos Veintidós Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos con 24/100):
- Construcción Politécnico Navarrete, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD\$116,376,688.13 (Ciento Dieciséis Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos con 13/100);
- Construcción Politécnico Moviarte Ozama, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$141,877,288.64 (Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos con 64/100);
- Construcción Liceo Curno - UASD, Provincia Valverde, con un valor presupuestado de RD\$92,640,433.44 (Noventa y Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos con 44/100); entre otros.

6.2 Obras Iniciadas por el MOPC en el Año 2019

Además, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, se iniciaron varios proyectos de infraestructura vial y de edificaciones en todo el territorio nacional, entre los cuales se destacan los siguientes:

- Carretera Las Pajas - Guineal, Provincia Duarte con una longitud de 7.80 km, un valor presupuestado de RD\$364,592,478.91 (Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos con 91/100);
- Carretera Villa Cafetalera, Provincia Espaillat, con una longitud de 3.30 km, un valor presupuestado de RD\$103,683,734.52 (Ciento Tres Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos con 52/100);
- Carretera Palmar Arriba, Provincia Santiago, con una longitud de 6.40 km, un valor presupuestado de RD\$51,084,892.91 (Cincuenta y Un Millones Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos con 91/100);
- Reparación de los Puentes Peatonales en la intersección de las Avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy, y en la intersección de las Avenidas Máximo Gómez con Ave. 27 De Febrero, un valor presupuestado de RD\$96,993,186.72 (Noventa y Seis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos con 72/100);

- Reconstrucción del Puente Yuna, Provincia Monseñor Nouel, con una longitud de 0.26 km, un valor presupuestado de RD\$161,947,067.96 (Ciento Sesenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Siete Pesos con 96/100);
- Reconstrucción del Puente en la Carretera principal de Blanco Arriba, Provincia Hermanas Mirabal, con una longitud de 0.40 km, un valor presupuestado de RD\$63,211,468.08 (Sesenta y Tres Millones Doscientos Once Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos con 08/100);
- Reconstrucción del Puente Paso del Jobo, Provincia Puerto Plata, con una longitud de 0.02 km, un valor presupuestado de RD\$69,550,549.04 (Sesenta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos con 04/100);
- Construcción de la Entrada de Samaná, Provincia Samaná, con una longitud de 3.00 km, un valor presupuestado de RD\$720,760,279.80 (Setecientos Veinte Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 80/100);
- Construcción de Terminal Interurbana Multimodal del Cibao en el Gran Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$653,280,989.87 (Seiscientos Cincuenta y Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos con 87/100);
- Construcción de Terminal Interurbana del Norte en el Gran Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$400,213,865.78 (Cuatrocientos Millones

Doscientos Trece Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos con 78/100); entre otras.

6.2.1 Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar en proceso de iniciadas en el año 2019

También, entre las obras más importantes Diseñadas, Supervisadas y Fiscalizadas del Programa de Infraestructura Escolar que iniciaron en el año 2019, citamos las siguientes:

- Construcción Básica Fundación Los Girasoles, Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD\$82,757,582.79 (Ochenta y Dos Millones Setecientos Cincuenta Siete Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos con 79/100);
- Construcción Liceo Cristo Rey 1, Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD\$79,367,201.72 (Setenta y Nueva Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Un Pesos con 72/100);
- Construcción Escuela Primaria Villa Real (Centro de Educación Especial), Provincia La Romana, con un valor presupuestado de RD\$86,389,149.14 (Ochenta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos con 14/100);

- Construcción Escuela Básica Plaza Educativa Manogayabo (Básica Marcos Castañer Fé y Alegría), Provincia San Cristóbal, con un valor presupuestado de RD\$83,392,863.25 (Ochenta y Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con 25/100);
- Construcción Escuela Básica Canca La Hoya, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD\$50,264,799.00 (Cincuenta Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Nueva Pesos con 00/100);
- Construcción Básica Guaricano Noroeste, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$68,251,387.64 (Sesenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos con 64/100);

El resumen de las obras en ejecución e iniciadas en el año 2019, correspondientes a la Infraestructura Escolar, se presenta en el cuadro siguiente:

Cantidad de Planteles de la Infraestructura Escolar en Ejecución e Iniciados en el año 2019

Tipo de Intervención	En ejecución			Iniciadas		
	Planteles	Aulas	Niños Beneficiados	Planteles	Aulas	Niños Beneficiados
Construcción de Escuelas	493	7,052	275,974	24	318	12,712
Construcción de Estancias	129	1,290		7	70	
Totales	622	8,342		31	388	

Notas:

- Las obras en ejecución se refieren a las iniciadas en años anteriores.
- Las obras iniciadas son las que empezaron en el año 2019.

b. Contrataciones y Adquisiciones

El proceso de contrataciones y adquisiciones llevado a efecto durante el año 2019 por el Ministerio, para la adquisición de bienes y servicios, se describe a continuación:

1. Número y Monto de Adquisiciones Realizadas por Modalidad

En síntesis, el MOPC realizó durante el año 2019, los procesos de compras por modalidad, descritos a continuación:

- Treinta y Dos (32) Licitaciones Públicas Nacionales, por valor de RD\$11,002,315,571.83 (Once Mil Dos Millones Trescientos Quince Mil Quinientos Setenta y Un Pesos con 83/100);
- Cincuenta y Cuatro (54) por Comparación de Precios, por un monto de RD\$1,119,161,722.99 (Un Mil Ciento Diecinueve Millones Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Veintidós Pesos con 99/100);
- Veintidós (22) por Compras Menores, por la suma de RD\$11,316,786.05 (Once Mil Trescientos Dieciséis Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Pesos con 05/100);
- Cuatrocientos Setenta y Ocho (478) por Procesos Excepción, por un monto de RD\$12,697,299,316.73 (Doce Mil Seiscientos Noventa y Siete Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Dieciséis Pesos con 73/100);
- Catorce (14) por Compras Directas por valor de RD\$844,895.69 (Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos con 69/100);

- Cuarenta y Ocho (48) procesos de compras anulados.

1.1 Resumen de compras y contrataciones por tipo de modalidad realizadas en el año 2019


La cantidad de procesos de Compras y Contrataciones realizados en el MOPC durante el año 2019, por tipo de modalidad y los montos contratados, se presentan en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE
Enero - Noviembre 2019

MODALIDAD	CANTIDADES	%	MONTO RD\$
LP	32	44%	RD\$11,002,315,571.83
PE	478	51%	RD\$12,697,299,316.73
CP	54	5%	RD\$1,119,161,722.99
CM	22	0%	RD\$11,316,786.05
CD	14	0.0%	RD\$844,895.69
600		100%	RD\$24,830,938,293.29

GRÁFICO #13

Procesos Modalidad de Compras
Enero - Noviembre 2019



1.2 Resumen de Licitaciones realizadas por el MOPC en el año 2019

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó durante el año 2019, treinta y dos (32) procesos de licitaciones en la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN), para la adquisición de los bienes y servicios, destacándose los siguientes:

- Adquisición de Camionetas de Transmisión Mecánica y Automática, Minibuses y Motocicletas para ser utilizados en trabajos del MOPC. Monto adjudicado RD\$124,973,386.89 (Ciento Veinticuatro Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos con 89/100).
- Adquisición de Neumáticos, Piezas y Partes para ser utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC. Monto adjudicado RD\$85,459,381.03 (Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos con 03/100).
- Adquisición de Combustible para el MOPC. Monto adjudicado RD\$378,999,999.90 (Trescientos Sesenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos con 90/100);
- Diseño y Construcción de la Avenida Circunvalación de Bani, Provincia Peravia. Monto adjudicado RD\$2,199,326,653.73 (Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Millones Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos con 73/100);
- Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, Terminal Interurbana del Sur. Monto adjudicado RD\$677,676,580.11 (Seiscientos Setenta y Siete Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta Pesos con 11/100);

- Construcción del Tribunal Constitucional de Santo Domingo Oeste. Monto adjudicado RD\$738,849,679.73 (Setecientos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos con 73/100);
- Construcción Mercados Municipales en las Provincias Barahona y La Altagracia. Monto adjudicado RD\$343,865,677.12 (Trescientos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos con 12/100);
- Construcción Puentes Peatonales y Motorizados en Regiones Norte y Sur del País. Monto adjudicado RD\$337,593,227.92 (Trescientos Treinta y Siete Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Veintisiete Pesos con 92/100);
- Construcción Proyecto Ciudad Esperanza Etapa II, Provincia Barahona. Monto adjudicado RD\$252,332,774.00 (Doscientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos con 00/100);
- Adquisición de Camiones Grúas y Ambulancia para el MOPC. Monto adjudicado RD\$106,408,780.87 (Ciento Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos con 87/100); entre otros.

El cuadro siguiente, presenta los procesos de Licitación Pública Nacional efectuados por el MOPC en el año 2019:

Relación Ordenes de Compras – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Período (Enero – Noviembre 2019)

Ordenes de Compras Licitación Pública Nacional (LPN)

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
7-Jan-19	2019-00002	Reconstrucción de la Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata	Moll Constructora	378,080,274.41	GE
9-Jan-19	2019-00003	Diseño y Reconstrucción Entrada de Acceso a la Provincia Samaná	Malespin Constructora, S.R.L.	720,760,279.80	GE
10-Jan-19	2019-00004	Adquisición de Fundas de Cemento para uso del MOPC	Comercial Rego, S.R.L.	63,722,360.00	NC
31-Jan-19	2019-00020	Adquisición Equipos de Comunicaciones	Radio Net, S.R.L.	1,615,884.20	NC
	2019-00021		Grupo Eléctrico Scento, S.R.L.	594,578.40	NC
	2019-00022			163,796.21	NC
	2019-00023		CECOMSA, S.R.L.	23,790,800.31	GE
	2019-00024			6,391,053.14	GE
	2019-00025		Square Solution, S.R.L.	17,021,500.00	NC
4-Feb-19	2019-00026	Adquisición de Artículos de Limpieza para uso del MOPC	Brexman Dominicana, S.R.L.	369,310.66	NC
	2019-00027		Empresas Integradas, S.A.S.	28,676.36	NC
	2019-00028		Forgosa, S.R.L.	790,228.36	NC
	2019-00029		Gastables del Caribe S.R.L., GADECA	107,734.00	NC
	2019-00030		GTG Industrial, S.R.L.	961,576.10	NC
	2019-00031		Neoagro, S.R.L.	2,053,995.75	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
25-Feb-19	2019-00054	Contratación de servicio para el Suministro, Almacenamiento, Transporte y Aplicación de Materiales para la Señalización Horizontal a Nivel Nacional	Constructora Mar, S.R.L.	147,298,608.00	GE
	2019-00055		Mantenimiento Vial, S.R.L.	277,563,000.00	NC
	2019-00056		Grupo AG & Asociados, S.R.L.	83,235,256.00	NC
26-Feb-19	2019-00067	Servicios de Instalación y Montaje para Distintos Eventos del MOPC en las Provincias de la República Dominicana	Arteluz, S.R.L.	9,998,376.00	NC
	2019-00068			9,998,376.00	NC
	2019-00069			4,995,943.00	NC
4-Mar-19	2019-00084	Adquisición de Drums y Letreros para ser utilizados en la Señalización de Seguridad del Personal y Equipos del MOPC	Sheng International Group, S.R.L.	3,374,086.10	NC
14-Mar-19	2019-00186	Servicio de Des-Rotulación y Rotulación de Unidades Vehiculares del MOPC	Graphic Market, S.R.L.	9,930,880.00	NC
19-Mar-19	2019-00207	Adquisición de Software y Servicios para Ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC para Ventanilla Única	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.	223,728.00	MP
	2019-00208		1,324,550.00	MP	
	2019-00209		Signos Framework, S.R.L.	11,635,000.00	NC
	2019-00210		Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.	409,035.20	MP
	2019-00211		Novosit, S.R.L.	98,209,622.99	NC
	2019-00213	Adquisición Equipos Informáticos para Ampliación Dirección Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC. Ventanilla Única de Construcción (VUC)	CECOMSA, S.R.L.	7,345,919.84	GE
	2019-00214			2,278,163.51	GE
	2019-00215			17,168,992.92	GE
	2019-00216			83,147.43	GE
	2019-00217			615,119.84	GE
2019-00218			2,176,369.56	GE	

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
19-Mar-19	2019-00219	Adquisición Equipos Informáticos para Ampliación Dirección Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC-Ventanilla Única de Construcción (VUC)	Sistemas & Tecnología, S.R.L.	750,922.50	NC
	2019-00220		CECOMSA, S.R.L.	4,373,362.69	GE
	2019-00221			1,089,431.46	GE
	2019-00222			2,113,473.18	GE
	2019-00223		2,815,534.24	GE	
	2019-00224		Kyodom, S.R.L.	3,558,908.20	NC
	2019-00225		817,603.18	NC	
2019-00226	Productos de Computadoras (PROCOMPISA), S.R.L.	608,090.58	MP		
10-Apr-19	2019-00240	Adquisición Suministros de Oficina para uso del MOPC	Offitek, S.R.L.	2,334,893.53	NC
	2019-00241		Brexman Dominicana, S.R.L.	6,483,677.80	NC
	2019-00242		Importadora de Productos para Oficinas, S.A. (IMPROFICINAS)	767,552.13	NC
	2019-00243		Forgosa, S.R.L.	310,721.50	NC
	2019-00244		Compu-Office Dominicana, S.R.L.	467,356.36	NC
12-Apr-19	2019-00245	Adquisición de Camionetas de Transmisión Mecánica y Automática, Minibuses y Motocicletas para ser Utilizadas en los Trabajos del MOPC	Viamar, S.A.	64,988,999.71	GE
	2019-00246		Santo Domingo Motors Company, S.A.	45,704,387.73	GE
	2019-00247		Magna Motors, S.A.	14,279,999.45	GE
24-Apr-19	2019-00257	Adquisición de Baterías para ser Utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC	Grupo Cometa, S.A.S	17,393,637.97	NC
25-Apr-19	2019-00258	Adquisición de Combustible para uso del MOPC	Sigma Petroleum Corp., S.R.L..	126,333,333.30	NC
	2019-00259		Gulfstream Petroleum Dominicana, S.R.L	126,333,333.30	GE
	2019-00260		Isla Dominicana de Petróleo Corporation	126,333,333.30	GE
18-Jun-19	2019-00316	Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Cibao, los Alcarrizos)	Consorcio Construcciones Modernas	653,280,989.87	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
24-Jun-19	2019-00347	Confección de Set de Tanques Plásticos Con Base Metálica para ser utilizados Como Estaciones Verdes en diferentes Puntos a Nivel Nacional	Mar & Luna Ingenieros, S.R.L.	20,886,000.00	NC
1-Jul-19	2019-00397	Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Norte, Mamá Tingó)	Consortio Construcciones Modernas	400,213,865.78	NC
3-Jul-19	2019-00420	Construcción de Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.	Consortio Rizek & Asociados- Ingeniería Metálica	2,112,908,521.48	GE
	2019-00427	Diseño y Construcción de la Avenida Circunvalación de Bani, Provincia Peravia	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.	2,199,326,653.73	NC
18-Jul-19	2019-00548	Construcción del Tribunal Constitucional de Santo Domingo Oeste	Proyectos Industriales, S.R.L.	738,849,679.73	NC
	2019-00561	Contratación de Servicios para la Supervisión Externa de diferentes Proyectos del MOPC ubicados en San Francisco de Macorís y Dos (2) en el Gran Santo Domingo	EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, S.A.	34,721,243.57	NC
	2019-00562		Tecnoamérica, S.R.L.	78,168,864.00	NC
	2019-00563		P&R Ingeniería, S.A.	9,007,592.86	NC
	2019-00564		Grupo Cometa, S.A.S.	37,680.00	NC
	2019-00565			31,400.00	NC
	2019-00566		Reid & Compañía, S.A.	55,008.91	GE
	2019-00567		Grupo Cometa, S.A.S.	125,339.88	NC
	2019-00568			15,840.04	NC
	19-Jul-19	2019-00575	Adquisición de Filtros para ser utilizados en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC	Reid & Compañía, S.A.	107,380.09
2019-00576		60,565.91			GE
2019-00577		466,251.04		GE	
2019-00578		Grupo Cometa, S.A.S.		109,000.33	NC
2019-00579				16,919.97	NC
2019-00580				296,960.55	NC
2019-00581		Reid & Compañía, S.A.		144,748.66	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.	
19-Jul-19	2019-00582	Adquisición de Filtros para ser utilizados en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC	Grupo Cometa, S.A.S.	226,359.92	NC	
	2019-00583			124,760.08	NC	
	2019-00584		Reid & Compañía, S.A.	529,442.94	GE	
	2019-00585			2,434,783.68	GE	
	2019-00586			1,127,371.26	GE	
	2019-00587		Grupo Cometa, S.A.S.	200,560.26	NC	
	2019-00588			348,001.30	NC	
	2019-00589		Reid & Compañía, S.A.	1,893,050.59	GE	
	2019-00590		Grupo Cometa, S.A.S.	220,619.88	NC	
	2019-00591			240,240.96	NC	
	2019-00592			112,000.20	NC	
	2019-00593			250,520.00	NC	
	2019-00594			1,701,199.40	NC	
	2019-00595			44,238.18	NC	
	2019-00596			57,880.00	NC	
	2019-00597			992,207.55	GE	
	2019-00598			Reid & Compañía, S.A.	236,697.90	GE
	2019-00599			549,069.29	GE	
	2019-00600		Grupo Cometa, S.A.S.	167,680.00	NC	
	2019-00601		Reid & Compañía, S.A.	47,561.36	GE	
	2019-00602			2,406,074.28	GE	
	2019-00604			4,177,143.36	GE	
	2019-00605			39,277.34	GE	
	2019-00606		Grupo Cometa, S.A.S.	2,006,230.81	NC	
	2019-00607			53,240.60	NC	
	2019-00608			157,598.36	NC	
2019-00609	101,280.91	NC				
2019-00610	627,136.46	NC				
2019-00611	197,783.60	NC				

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.	
19-Jul-19	2019-00612	Adquisición de Filtros para ser utilizados en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC	Grupo Cometa, S.A.S.	11,280.00	NC	
	2019-00613			13,680.00	NC	
	2019-00614			18,440.28	NC	
	2019-00615			7,680.00	NC	
	2019-00616			16,960.00	NC	
	2019-00617			19,680.13	NC	
	2019-00618			2,900.00	NC	
	2019-00619			7,080.36	NC	
	2019-00620			2,840.00	NC	
	2019-00621			4,830.00	NC	
	2019-00622			116,000.00	NC	
	2019-00623			106,200.64	NC	
	2019-00624			48,490.64	NC	
	2019-00625			2,262,315.35	NC	
	2019-00626			52,815.00	NC	
	2019-00627			Reid & Compañía, S.A.	762,591.52	GE
	2019-00628			Grupo Cometa, S.A.S.	125,720.00	NC
	2019-00629		41,139.72		NC	
	2019-00630		132,440.00		NC	
	2019-00631		Reid & Compañía, S.A.	1,369,267.28	GE	
2019-00632	Grupo Cometa, S.A.S.	290,850.00	NC			
2019-00633		303,399.71	NC			
24-Jul-19	2019-00636	Construcción de Mercados Municipales en la Provincia de Barahona y la Provincia La Altagracia	Consortio MT2Infra	187,583,422.40	NC	
	2019-00637		Consortio GPS	156,282,254.72	NC	
25-Jul-19	2019-00638	Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Sur)	Consortio Strukturat alba Sánchez	677,676,580.11	NC	
20-Aug-19	2019-00665	Construcción Estación de Peaje Circunvalación Azua	Consortio Malespin - Pinsa	198,156,597.77	NC	

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
6-Sep-19	2019-00677	Diseño y Confección de Mobiliario Especial para Varios departamentos del MOPC.	Smartcon, S.R.L.	3,959,490.00	NC
9-Sep-19	2019-00679	Construcción de Ochos (8) Puentes Peatonales y Motorizados en las Regiones Norte y Sur del País	Consortio Autopista Las Américas	159,565,338.48	NC
	2019-00680		Moll-Strukturat	178,027,889.44	NC
13-Sep-19	2019-00721	Adquisición de Lubricantes para ser Utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	11,342,160.00	GE
	2019-00722		Ingeniería Equipos y Repuestos Sier, S.R.L.	230,336.00	NC
	2019-00723		Grupo Cometa, S.A.S.	16,102,498.01	NC
	2019-00724		RJ Soluciones, S.R.L.	10,007,876.84	NC
	2019-00725		Reid & Compañía, S.A.	2,391,299.50	GE
	2019-00726		Premium & CO, S.R.L.	6,430,050.10	GE
16-Sep-19	2019-00731	Construcción del Centro de Laboratorios del Programa Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo, Santo Domingo, D.N.	Constructora Mar, S.R.L.	309,011,336.42	GE
3-Oct-19	2019-00745	Adquisición de Botellones de Cloro y Repelentes para los Operativos de la Comisión Militar y Policial del MOPC	Structura Antillana, S.R.L.	4,625,600.00	NC
	2019-00746		SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, S.R.L.	12,885,600.00	NC
14-Oct-19	2019-00748	Adquisición de Madera para ser Utilizada por los Distintos departamentos del MOPC	Structura Antillana, S.R.L.	6,087,873.11	NC
	2019-00749		Empresas Integradas, S.A.S.	666,652.80	NC
31-Oct-19	2019-00765	Adquisición de Mobiliario para El Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC	Inversiones Koralia, S.R.L.	6,954,330.00	NC
	2019-00767		Comercial Rego, S.R.L.	2,236,448.81	NC
	2019-00768		Flow, S.R.L.	169,495.20	NC
	2019-00769			14,931,149.72	NC
	2019-00770		Muebles Omar, Sa	3,945,713.50	NC
	2019-00771		Inversiones Koralia, S.R.L.	5,670,372.00	NC
	2019-00772		Muebles Omar, Sa	20,167,203.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
14-Nov-19	2019-00784	Construcción del Proyecto Ciudad Esperanza Etapa II Provincia Barahona	Constructora Mar, S.R.L.	106,165,545.29	GE
	2019-00785		Oscar Medina Construcciones, S.R.L.	83,524,130.69	GE
	2019-00786			62,643,098.02	GE
15-Nov-19	2019-00787	Adquisición de Mobiliario para el Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC	Inversiones Koralia, S.R.L.	11,259,796.00	NC
	2019-00788		Muebles Omar, Sa	15,623,542.20	NC

TOTAL ORDENES PROCESOS LPN (156)

RD\$11,002,315,571.83

1.3 Relación Órdenes de Compras Año 2019

La relación de órdenes de compras llevadas a efecto por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, por tipo de rubro, proveedor contratado, montos y tipo de empresa, se presentan a continuación:

Ordenes de Compras Procesos por Excepción (PE)

CUADRO #29

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
25-Jan-19	2019-00018	Participación de Directores y Representantes del MOPC en Talleres de Capacitación para la elaboración del (POA)	GRH Consultores, S.R.L.	300,000.00	NC
6-Feb-19	2019-00033	Participación de varios colaboradores de este MOPC en la charla: Retos del Hombre y de la Mujer de Hoy	Visual, Diseños & Gráficos, S.R.L.	50,000.00	NC
8-Feb-19	2019-00034	Publicidad por la Transmisión de Programa Especial Rendición de Cuentas del MOPC 2018	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.	7,965,000.00	NC
	2019-00035	Publicidad por Cobertura Especial de la Z101 Fin de Semana en New York	GTB Radiodifusores, S.R.L.	1,770,000.00	GE
	2019-00037	Transmisión de Programa Especial: Rendición de Cuentas del MOPC 2018	Teleoperadora Nacional, S.R.L.	708,000.00	GE
	2019-00038	Patrocinio para la celebración de Dominicana Moda 2018	SM Salón de la Moda Dominicana, S.R.L.	500,000.00	NC
	2019-00039	Transmisión de Programa Especial: Rendición de Cuentas del MOPC 2018	Interamerica Broadcasting & Production Company, S.A.	1,062,000.00	GE
12-Feb-19	2019-00041	Segundo Concurso Nacional de Artesanía para Árboles de Navidad.	Heriberta Hilaria Santana Cruz de Campusano	223,020.00	NC
	2019-00042		Claudia Ángeles Rodríguez	223,020.00	NC
	2019-00043		Asociación de Artesanos Ciudad Corazón, ASOARCO, INC	223,020.00	NC
	2019-00044		Cristina Narcisa Núñez de Zachi	223,020.00	NC
	2019-00045		Giseiry Burgos Silvestre	223,020.00	NC
	2019-00046		Publicidad del MOPC en Torneo de Fútbol	Cibao Futbol Club, CFC, S.R.L.	590,000.00
13-Feb-19	2019-00047	Adquisición de Deltamethrin EW para fumigación	Bioagro Internacional, S.R.L.	12,966,500.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
18-Feb-19	2019-00048	Servicio Renovación de Contrato	Centro Diesel Cendi, S.R.L.	3,955,217.28	NC
21-Feb-19	2019-00051	Contratación Participación del MOPC en transmisión especial desde la Fortaleza San Felipe, Puerto Plata	GTB Radiodifusores, S.R.L.	826,000.00	GE
	2019-00052	Participación de 50 Colaboradores Pertenecientes a la Dirección General de Edificaciones Escolares. Curso Microsoft Project	Escuela de Calidad Morrison, S.R.L.	252,000.00	NC
	2019-00053	Adquisición de Perfilador de subsuelos topas	Simrad Spain SL	3,934,727.04	NC
25-Feb-19	2019-00057	Participación del MOPC en la Producción Especial: Pavel Núñez Oratoria y Otras Historias	Vibra Productions, S.R.L.	708,000.00	MP
26-Feb-19	2019-00058	Participación del MOPC en la Transmisión Salvando Vidas	GTB Radiodifusores, S.R.L.	2,360,000.00	GE
	2019-00059	Publicidad del MOPC en Torneo Organizado por la Liga Dominicana de Fútbol	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.	1,770,000.00	NC
	2019-00060	Participación del MOPC en Transmisión Especial desde el Parque de UNICARIBE	GTB Radiodifusores, S.R.L.	944,000.00	GE
	2019-00061	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Puente en Montellano	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00062		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00063		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00064		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00065		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
2019-00066	Editora del Caribe, S.A.		107,102.46	GE	
28-Feb-19	2019-00070		Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en la provincia Santo Domingo	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36
	2019-00071	Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
28-Feb-19	2019-00072	Publicación en diferentes periódicos: acto de Inauguración de las Escuelas en la provincia Santo Domingo	Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00073		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00074		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00075		Editora del Caribe, S.A.	107,103.01	GE
	2019-00076	Publicación de Convocatoria a LPN para la Construcción de estación de peaje en la Circunvalación azua	Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00077		Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00078		Editora El Nuevo Diario, S.A.	54,799.20	GE
	2019-00079		Editora Hoy, S.A.S.	57,171.00	GE
1-Mar-19	2019-00080	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional LPN-2018-0010, para la Construcción Estación de Peaje en la Circunvalación de Santiago	Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00081		Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00082		Editora El Nuevo Diario, S.A.	60,888.00	GE
	2019-00083		Editora Hoy, S.A.S.	57,171.00	GE
4-Mar-19	2019-00085	Publicación en diferentes periódicos Acto de Inauguración de Escuelas en la provincia Elías Piña	Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00086		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00087		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00088		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00089		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00090		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00093		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00094	Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE	
	2019-00095	Publicación en diferentes periódicos campaña Piensa Antes de Tirar la Basura	Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00096		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00097		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.	
4-Mar-19	2019-00098	Publicación en diferentes periódicos campaña Piensa Antes de Tirar la Basura	Editora del Caribe, S.A.	107,103.01	GE	
5-Mar-19	2019-00099	Publicación en diferentes periódicos la Campaña Seguridad Vial	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE	
	2019-00100		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE	
	2019-00101		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE	
	2019-00102		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE	
	2019-00103		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE	
	2019-00104		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE	
	2019-00105		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0025	Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE
	2019-00106			Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
	2019-00107		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0024	Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE
	2019-00108			Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
6-Mar-19	2019-00109	Publicación en el periódico del artículo: el Pacto por la vida	Editora Listín Diario, S.A.	462,182.40	GE	
	2019-00110	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Comparación de Precios CP-CCC-2018-0049	Editora Hoy, S.A.S.	194,346.00	GE	
	2019-00111			134,520.00	GE	
	2019-00112	Contratación de Transmisión Especial por televisión del Programa Rendición de Cuentas del 2018	Grupo Enjoy, S.R.L.	700,000.00	MP	
	2019-00113	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuela en la prov. San Cristóbal	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE	
	2019-00114		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE	
	2019-00115		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE	
	2019-00116		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE	
2019-00117	Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44	GE		

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
6-Mar-19	2019-00118	Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural Escuelas en Santo Domingo	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00119		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00120		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00121		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00122		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00123		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
7-Mar-19	2019-00124	Publicación en diferentes periódicos del acto Inaugural de Estancia Infantil y Liceo, Provincia La Romana	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00125		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00126		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00127		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00128		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00129		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00131	Publicación de Convocatoria en diferentes periódicos LPN -CCC-2018-00018	Editora Hoy, S.A.S.	164,433.00	GE
	2019-00132		Publicaciones Ahora, S.A.S.	54,026.60	GE
	2019-00133		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	26,550.00	GE
8-Mar-19	2019-00134	Publicación de Convocatoria a LPN-CCC-2018-0017 para la Construcción de Estación de Pasajeros (Terminal Interurbana del Norte, Mamá Tingo)	Editora Hoy, S.A.S.	97,173.00	GE
	2019-00135		Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00136		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	26,550.00	GE
	2019-00137		Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00138	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0019	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	26,550.00	GE
	2019-00139		Editora Hoy, S.A.S.	97,173.00	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
8-Mar-19	2019-00140	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0019	Publicaciones Ahora, S.A.S.	54,026.60	GE
	2019-00141		Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00142	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Escuela, Provincia La Vega	Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00143		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00144		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00145		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00146		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00147		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00148	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0023	Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
	2019-00149		Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE
	2019-00150	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Escuelas en la Provincia San Cristóbal	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00151		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00152		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00153		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00154		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00155		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
11-Mar-19	2019-00156	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019- 0003	Editora del Caribe, S.A.	112,194.40	GE
	2019-00157			215,940.00	GE
12-Mar-19	2019-00159	Publicación en periódicos: Convocatoria a Licitación CCC-LPN-2019- 0001. Adquisición de Camionetas Minibuses y Motocicletas para trabajos del MOPC	Editora Hoy, S.A.S.	215,940.00	GE
	2019-00160		Editora del Caribe, S.A.	112,194.40	GE
	2019-00161	Publicación en periódicos: Convocatoria a proceso CCC-CP-2019- 0001 Reparación Puente sobre el Río Higüamo Provincia San Pedro de Macorís	Editora Hoy, S.A.S.	107,616.00	GE
	2019-00162		Editora Listín Diario, S.A.	118,264.32	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
13-Mar-19	2019-00163	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Moca	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00164		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00165	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Carretera en la Provincia de Santiago Rodríguez	Editora Listín Diario, S.A.	462,182.40	GE
	2019-00166		Editora Hoy, S.A.S.	361,080.00	GE
	2019-00167		Publicaciones Ahora, S.A.S.	260,780.00	GE
	2019-00168		Editora del Caribe, S.A.	214,170.94	GE
	2019-00169		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	283,200.00	GE
	2019-00170	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Moca	Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00171		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00172	Publicación en el periódico: Impresión de encarte de 8 páginas	Editora del Caribe, S.A.	249,186.83	GE
	2019-00173	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Moca	Editora del Caribe, S.A.	107,103.41	GE
	2019-00174		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00175	Colocación de cuñas publicitarias de este Ministerio en la radio	Radio Cadena Comercial, S.R.L.	794,376.00	MP
	2019-00176	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Escuela, Provincia de San Juan	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00177		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00178		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00179		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00180		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00181	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural de Escuela, Provincia La Romana	Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00182		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
2019-00184	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00	GE	
2019-00185	Editora Listín Diario, S.A.		231,091.20	GE	

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
14-Mar-19	2019-00187	Publicidad Convocatoria Construcción Carretera La Penda, Provincia La Vega	Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE
	2019-00188		Editora Listín Diario, S.A.	118,264.32	GE
15-Mar-19	2019-00192	Transmisión especial por radio de la promoción Primer Picazo de Ciudad Esperanza en Barahona	Empresas Radiofónicas, S.R.L.	295,000.00	MP
	2019-00193	Publicación Llamado a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-005	Editora Listín Diario, S.A.	118,264.32	GE
	2019-00194		Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE
	2019-00195	Publicación Llamado a Licitación Pública Nacional LPN-2019-009	Editora Hoy, S.A.S.	215,940.00	GE
	2019-00196		Publicaciones Ahora, S.A.S.	104,412.30	GE
	2019-00197	Publicación en diferentes periódicos impresión de encarte sobre aviso de Tramitación de Planos	Editora Listín Diario, S.A.	1,576,857.60	GE
	2019-00198		Editora Hoy, S.A.S.	1,180,000.00	GE
	2019-00199		Editora del Caribe, S.A.	176,787.95	GE
	2019-00200		Editora El Nuevo Diario, S.A.	211,084.30	GE
19-Mar-19	2019-00227	Capacitación para la maestría Master in Business Administration (MBa)	Escuela de alta Dirección Barna	7,242,307.50	GE
	2019-00228	Publicación en el periódico: Acto Inauguración de Escuela, Provincia La Romana	Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
10-Apr-19	2019-00231	Transmisión por Radio y Televisión del Programa Rendición de Cuentas del MOPC 2018	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.	1,888,000.00	NC
	2019-00232		TELEANTILAS, S.A.S.	560,500.00	NC
	2019-00233		TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.S.	1,239,000.00	GE
	2019-00234		Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)	3,422,000.00	GE
	2019-00235		Frecuencias Dominicanas, S.A.S.	259,600.00	NC
	2019-00236		Comunicaciones Colorín, S.R.L.	371,700.00	GE
	2019-00237		Teleoperadora Nacional, S.R.L.	531,000.00	GE
	2019-00238		CIVC Corporación Multimedia, EIRL	472,000.00	MP
	2019-00239		Obi TV, S.R.L.	472,000.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
26-Apr-19	2019-00262	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC	Corporación de Asfaltos, S.R.L. (COA)	150,000,000.00	GE
	2019-00263		IEMCA Division Construcciones Civiles S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00264		Constructora Rizek & Asociados, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00265		Malespín Constructora, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00266		Antillean Construction Corporation, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00267		Constructora AG, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00268		Constructora Caliche, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00269		Multhierros & Construcciones, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00270		Moll, S.A.	300,000,000.00	GE
	2019-00271		Ingeniería Estrella, S.A.	300,000,000.00	GE
	2019-00272		Ingeniería e Inversiones Globisa, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00273		Alba Sánchez & Asociados, S.A.S.	300,000,000.00	GE
	2019-00274		Saipan, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00275		Ingenieros, Arquitectos, Daniel Medina & Asocs, S.A.	300,000,000.00	GE
	2019-00276		Pepsoltech Construcciones, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00277		Asfalto del Norte, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00278		Consorcio de Asfalto & Construcciones ASFALCON, EIRL	300,000,000.00	GE
	2019-00279		Gil + Gil Constructora, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00280		Constructora Aguilera Quezada, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00281		Constructora R Sánchez Ellis, S.R.L.	300,000,000.00	GE
2019-00282	IDC Construcción S.R.L.	300,000,000.00	GE		
2019-00283	Multicon. Construcción en General, S.R.L.	300,000,000.00	GE		
20-May-19	2019-00286	Colocación Publicidad del MOPC en el Programa El Día	Wind Telecom, S.A.	778,800.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
23-May-19	2019-00292	Publicación en diferentes periódicos: aviso para la Construcción del Palacio de Justicia Santo Domingo Este	Editora Hoy, S.A.S.	67,260.00	GE
	2019-00293		Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00294		Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00295		Publicaciones Ahora, S.A.S.	54,026.60	GE
	2019-00296	Publicación en diferentes Periódicos la Promoción MOPC RECICLAJE DE BASURA	Editora Listín Diario, S.A.	462,182.40	GE
	2019-00297		Editora Hoy, S.A.S.	361,080.00	GE
	2019-00298		Publicaciones Ahora, S.A.S.	260,780.00	GE
	2019-00299		Editora del Caribe, S.A.	214,170.00	GE
	2019-00300	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional	Editora Hoy, S.A.S.	75,579.00	GE
	2019-00301		Editora Hoy, S.A.S.	67,260.00	GE
	2019-00302		Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00303		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	26,550.00	GE
	3-Jun-19	2019-00308	Publicidad del Ministerio de la Presidencia en los portales digitales	Editora Hoy, S.A.S.	1,086,584.67
2019-00309		Publicación de 12 spots del Ministerio con mensajes de Educación Vial	Cesar Augusto Victoria Suazo	3,933,333.12	NC
7-Jun-19	2019-00310	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo Norte	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00311		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00312		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00313		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00314		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
19-Jun-19	2019-00317	Patrocinio Colocación Publicación del MOPC en el libro All Star Red Sox	Mirabal Sports agency, S.R.L.	125,000.00	MP
	2019-00318	Colocación publicidad del MOPC en medios canales y sistemas de cable	Relevant Media, S.R.L.	826,000.00	MP
	2019-00319	Colocación publicidad del MOPC en el Programa La Paradita de las 12	La paradita de las 12, S.R.L.	849,600.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
21-Jun-19	2019-00322	Contratación colocación publicidad del MOPC en el programa el Pueblo Cuestiona	Servicios Múltiples Veloz, S.R.L.	1,062,000.00	NC
	2019-00323	Colocación de Publicidad del MOPC en el Maratón de Londres	Vivian Peña Izquierdo	500,000.00	NC
	2019-00324	Colocación de Publicidad del MOPC en el Programa el Gobierno de la Mañana	GTB Radiodifusores, S.R.L.	1,180,000.00	GE
	2019-00325	Colocación de Publicidad del MOPC en el Programa la Plata Forma Digital el Nuevo Diario TV	Editora El Nuevo Diario, S.A.	177,000.00	GE
	2019-00326	Contratación Servicios de Publicidad del MOPC en portal Web Nuria Digital Multimedia	Producciones Video Provideo, S.R.L.	7,080,000.00	NC
24-Jun-19	2019-00327	Contratación de Servicio de Formación Profesional para colaboradores del MOPC	Escuela de alta Dirección Barna	1,933,537.50	GE
	2019-00328	Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicación por el MOPC	Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00329		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00330		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00331		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00332		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00333		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00334	Contratación Acto de Inauguración de Escuelas en las Provincias Santiago Rodríguez y Dajabón	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
	2019-00335		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00336		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00337		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00338		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00339	Contratación Colocación Publicidad del MOPC en el Programa Pégate y Gana con el Pacha	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)	3,000,000.00	GE
	2019-00340	Contratación Transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC 2018	Caribbean Traveling Network (CTN), S.A.S.	236,000.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
24-Jun-19	2019-00341	Contratación colocación publicidad del MOPC en el Programa Con Jatnna)	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)	1,062,000.00	GE
25-Jun-19	2019-00348	Contratación de Publicidad para Acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo Este	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00349		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00350		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00351		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00352		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00353		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
	2019-00354		Contratación de Publicidad por participación del MOPC en Edición Especial	Mercado Media Network, S.R.L.	295,000.00
	2019-00355	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia Barahona	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00356		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00357		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00358		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00359		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00360		Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia Santo Domingo	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20
	2019-00361	Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60	GE
	2019-00362	Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44	GE
	2019-00363	Editora del Caribe, S.A.		107,103.00	GE
	2019-00364	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00	GE
	26-Jun-19	2019-00365	Contratación por colocación de Publicidad del MOPC en Programa Radial	Ianna Janirys Breton de Tavarez	991,200.00
2019-00366		Contratación Colocación Espacios Publicitarios (Vallas) del MOPC a Nivel Nacional	Luces Industriales, S.R.L.	30,615,000.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
26-Jun-19	2019-00367	Contratación de servicio de Capacitación para colaboradores del MOPC.	Centro Vida y Familia Ana Simo, S.R.L.	79,200.00	NC
	2019-00369	Publicidad a favor de Mercado Media Network, S.R.L., por la participación del MOPC mediante Patrocinio Platinum para el Evento Construction Summit 2019	Mercado Media Network, S.R.L.	954,384.00	NC
	2019-00370	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Prov. San Juan de la Maguana	Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00371		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00372		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00373		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00374		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00375		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00376	Publicación Acto Inauguración de Escuela, Provincia San Pedro de Macorís	Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00377		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00378		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00379		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00385	Publicación Acto Inauguración de Escuela Santa María Cabrera, Provincia Santo Domingo	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00386		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00387		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00388		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00389		Editora del Caribe, S.A.	107,103.02	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
28-Jun-19	2019-00390	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Villa Altagracia	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00391		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00392		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00393		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00394		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00395		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
	2019-00396	Contratación Transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC 2019	Carivisión, S.R.L.	236,000.00	GE
1-Jul-19	2019-00398	Publicación en diferentes periódicos: RECUERDA LA BASURA VA AL ZAFACÓN	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00399		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00400		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00401		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00402		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00403		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00404	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia La Vega	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00405		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00406		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00407		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00408		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00409		Publicación Aviso de Reparación del Puente de la Bicicleta	Editora Hoy, S.A.S.	34,753.95
2019-00410	75,579.00	GE			

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
2-Jul-19	2019-00411	Publicación Aviso de Reparación del Puente de la Bicicleta	Publicaciones Ahora, S.A.S.	42,020.69	GE
	2019-00412		Editora del Caribe, S.A.	39,268.04	GE
	2019-00413		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	18,585.00	GE
	2019-00414	Publicación en diferentes periódicos: Aviso Tramitación de Planos	Editora Listín Diario, S.A.	34,493.76	GE
	2019-00415			231,091.20	GE
	2019-00416		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00417		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00418		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00419		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
3-Jul-19	2019-00422	Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicación.	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00423		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00424		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00425		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00426		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00429	Publicidad del MOPC en el canal CTN TV	Carivisión, S.R.L.	1,622,500.00	GE
	2019-00431	Contratación de Publicación Entrega de Centro Integral y Centro de Desarrollo	Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00432		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00433		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00434		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00435		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.	
3-Jul-19	2019-00436	Transmisión de publicidad a través de la radio	Madel Medios, S.R.L.	354,000.00	NC	
4-Jul-19	2019-00437	Acto de Inauguración de Carretera	Editora Listín Diario, S.A.	462,182.40	GE	
	2019-00439		Publicaciones Ahora, S.A.S.	260,780.00	GE	
	2019-00440		Editora del Caribe, S.A.	214,170.94	GE	
	2019-00441		Editora El Nuevo Diario, S.A.	221,840.00	GE	
	2019-00442		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	283,200.00	GE	
	2019-00443		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria al Proceso CCC-CP-2019-0010	Publicaciones Ahora, S.A.S.	93,971.07	GE
	2019-00444			Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
	2019-00445		Contratación Acto de Publicación del Proceso CCC-CP-2019-0016 en dos medios de Circulación Nacional	Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE
	2019-00446			Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	70,800.00	GE
	2019-00447		Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en el Programa Boston y Yankees en Londres	Kio' S, S.R.L.	236,000.00	NC
	2019-00448	Contratación transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC	Grupo Enjoy, S.R.L.	500,000.00	MP	
	8-Jul-19	2019-00449	Colocación de cuñas publicitarias del MOPC en emisoras radiales	Megamedios, S.R.L.	10,608,672.00	NC
		2019-00450	Publicidad con el fin de publicar: Comparación de precios CCC-2019-015	Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
2019-00451		Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40	GE	
2019-00453		Publicación convocatoria Construcción	Editora Listín Diario, S.A.	118,264.32	GE	
2019-00454			Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE	
2019-00456		Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Higüey, Provincia La Altagracia	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE	
2019-00457			Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE	

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
8-Jul-19	2019-00458	Publicación Acto inauguración de Escuelas en Higüey, Provincia La Altagracia	Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00459		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00460		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00461		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
	2019-00462	Publicidad del MOPC en programas de televisión	María Elena Núñez & Asociados, S.R.L.	424,800.00	NC
9-Jul-19	2019-00463	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.	300,000,000.00	NC
	2019-00464		Ingeniera Pavimentos Superpave, IPS, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00465		Constructora Mansan, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00466		A.R.I Servicios Múltiples, S.R.L.	300,000,000.00	GE
10-Jul-19	2019-00469	Contratación de Servicio de Capacitación en Diplomado para colaboradores del MOPC	Iván Matías Fernández	392,700.00	NC
	2019-00470	Participación de empleados del MOPC en la Semana del Derecho y los Negocios organizada por FINJUS	Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS)	590,000.00	NC
	2019-00471	Colocación Institucional del MOPC durante el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional	Pio Deportes Radio TV, S.R.L.	400,000.00	NC
	2019-00472	Participación del MOPC en la producción especial Z SEMANA SANTA DOMINICANA 2019	GTB Radiodifusores, S.R.L.	2,360,000.00	GE
2019-00473	Publicidad del Ministerio en Transmisión Especial: la Semana de las Madres	354,000.00		GE	
11-Jul-19	2019-00474	Colocación de publicidad del MOPC en diferentes plataformas en línea	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.	2,596,000.00	NC
	2019-00475	Colocación de Publicidad por participación del MOPC en Transmisión Especial.	GTB Radiodifusores, S.R.L.	944,000.00	GE
	2019-00476	Participación del MOPC en la transmisión del evento EXPO MANGO 2019	Producciones Cumbre, S.R.L.	354,000.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.	
11-Jul-19	2019-00479	Contratación publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia CCC-CP-2019-014	Editora Hoy, S.A.S.	350,460.00	GE	
12-Jul-19	2019-00481	Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en Transmisión Especial	Cereus Holding, S.R.L.	708,000.00	NC	
	2019-00483	Contratación publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia CCC-LPN-2019-010	Editora Hoy, S.A.S.	215,940.00	GE	
	2019-00484		Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE	
	2019-00485	Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en programa	V&V Comunicaciones y Eventos, S.R.L.	8,354,400.00	NC	
	2019-00486	Publicidad Institucional del MOPC en espacios televisivos	Saludos Comunicaciones Frías, S.R.L.	2,140,000.00	NC	
	2019-00487	Colocación de cuñas publicitarias en canal de televisión	Xmedios, S.R.L. (XMESA)	849,600.00	NC	
	2019-00488	Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicación	Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE	
	2019-00489		Editora El Nuevo Diario, S.A.	109,598.40	GE	
	2019-00490		Editora Listín Diario, S.A.	462,182.40	GE	
	2019-00491		Editora El Nuevo Diario, S.A.	221,840.00	GE	
	2019-00492		Editora Hoy, S.A.S.	361,080.00	GE	
	2019-00493		Editora del Caribe, S.A.	214,170.94	GE	
	2019-00494		Publicaciones Ahora, S.A.S.	260,780.00	GE	
	2019-00495		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	212,400.00	GE	
	2019-00496		Participación del MOPC. en Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez	Producciones Boyon Domínguez, S.R.L.	400,000.00	NC
	15-Jul-19		2019-00497	Publicidad a favor de diferentes periódicos por Inauguración de Escuelas en la Provincia Espaillat	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
15-Jul-19	2019-00498	Publicidad a favor de diferentes periódicos por Inauguración de Escuelas en la Provincia Espaillat	Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00499		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00500		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00501		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00509	Contratación de Publicidad Acto de Inauguración Escuelas en Villa Bisonó	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00510		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00511		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00512		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00513		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00514		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
16-Jul-19	2019-00515	Contratación de Publicidad, Comparación de Precios CCC-CP-2018-0043	Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00516		Editora Hoy, S.A.S.	57,171.00	GE
	2019-00517		Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00518		Editora El Nuevo Diario, S.A.	54,799.20	GE
	2019-00519	Publicidad en diferentes periódicos para publicar: Comparación de precios CCC-LPN-2018-021	Editora Hoy, S.A.S.	164,433.00	GE
	2019-00520		Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00521		Publicaciones Ahora, S.A.S.	54,026.60	GE
	2019-00529	Contratación de Publicidad Rendición de cuentas MOPC asistencia Vial	Editora El Nuevo Diario, S.A.	443,680.00	GE
	2019-00530		Editora del Caribe, S.A.	650,647.47	GE
	2019-00531		Publicaciones Ahora, S.A.S.	738,774.40	GE
	2019-00532		Editora Hoy, S.A.S.	1,724,829.60	GE
	2019-00533		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	613,600.00	GE
	2019-00534		Editora Listín Diario, S.A.	1,001,395.20	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
16-Jul-19	2019-00535	Contratación de Publicidad del Proceso CCC-LPN-2018-0022	Editora Hoy, S.A.S.	164,433.00	GE
	2019-00536		Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00537		Publicaciones Ahora, S.A.S.	54,026.60	GE
	2019-00538	Publicación en diferentes periódicos para convocatoria de Licitación Pública Nacional para Adquisición de suministros de limpieza para uso del MOPC	Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00539		Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00540		Editora Hoy, S.A.S.	49,648.50	GE
	2019-00541		Editora El Nuevo Diario, S.A.	54,799.20	GE
17-Jul-19	2019-00542	Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00543		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00544		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00545		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00546		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
18-Jul-19	2019-00549	Publicación de Convocatoria Licitación Pública Nacional CC-LPN-2018-014	Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00550		Editora Hoy, S.A.S.	154,344.00	GE
	2019-00551		Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00552	Publicación de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2018-015, para la Adquisición de fundas de cemento para uso del MOPC	Editora del Caribe, S.A.	50,487.48	GE
	2019-00553		Publicaciones Ahora, S.A.S.	54,026.60	GE
	2019-00554		Editora Hoy, S.A.S.	51,453.90	GE
	2019-00555		Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00556	Publicación Versión 2 RECUERDA LA BASURA AL ZAFÁCON, no a las calles.		231,091.20	GE
	2019-00557		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00558		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00559		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00560		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
19-Jul-19	2019-00569	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Santiago	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00570		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00571		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00572		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00573		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00574		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
22-Jul-19	2019-00634	Publicidad en diferentes periódicos para Convocatoria de Licitación Pública para la Adquisición de Baterías	Editora del Caribe, S.A.	112,194.40	GE
	2019-00635		Editora Hoy, S.A.S.	215,940.00	GE
26-Jul-19	2019-00641	Contratación Suministro de Hormigón asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC.	Asfalto del Cibao, S.R.L.	300,000,000.00	GE
1-Aug-19	2019-00643		Constructora Mar, S.R.L.	300,000,000.00	GE
en edición	2019-00655	Colocación Publicidad del MOPC en diferentes programas	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.	15,576,000.00	NC
	2019-00657	Publicidad en diferentes periódicos para Convocatoria de Licitación Pública para la Adquisición de Baterías	Constructora Caliche, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00658		Byotransfalto HAC, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00659		Inversiones Boavista, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00660		Empresa Constructora de Obras Viales ECOVIAL, S.R.L.	300,000,000.00	GE
2019-00668	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC.		Faneyte & Genao, (FAGENCA), S.R.L.	300,000,000.00	GE
2019-00669		Antigua Investments, S.R.L.	300,000,000.00	GE	
2019-00670		Ingecompsa, S.R.L.	300,000,000.00	GE	
2019-00671		Moll, S.A.	300,000,000.00	GE	
2019-00672		Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.	300,000,000.00	NC	
6-Sep-19	2019-00678		Constructora Aguilera Quezada, S.R.L.	300,000,000.00	GE
10-Sep-19	2019-00681	Pago final Participación Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión	Universidad APEC, INC	117,049.44	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
10-Sep-19	2019-00683	Publicidad en diferentes medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de referencia CCC-LPN-2019-004	Editora Listín Diario, S.A.	118,264.32	GE
	2019-00684		Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE
	2019-00685	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de la Escuela Básica Victoriano Fortuna en Santo Domingo	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00686		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00687		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00688		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
	2019-00690	Publicación en periódicos Aviso Dirección General de Edificaciones		70,800.00	GE
	2019-00691		Editora del Caribe, S.A.	66,939.04	GE
	2019-00692		Publicaciones Ahora, S.A.S.	72,456.72	GE
	2019-00693		Editora Hoy, S.A.S.	99,898.80	GE
	2019-00694		Editora Listín Diario, S.A.	115,545.60	GE
	11-Sep-19	2019-00695	Publicación Convocatoria Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0015 en diferentes periódicos	Editora Hoy, S.A.S.	215,940.00
2019-00696		Editora del Caribe, S.A.		100,974.96	GE
2019-00697		Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
2019-00698		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos		231,091.20	GE
2019-00699				199,797.60	GE
2019-00700		Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos	Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
2019-00701		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos	Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
2019-00702		Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos		144,913.44	GE
2019-00703				107,103.00	GE
2019-00704		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos	Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
11-Sep-19	2019-00705	Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos	Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00706	Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos		113,577.36	GE
	2019-00707	Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
	2019-00708	Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos		141,600.00	GE
12-Sep-19	2019-00709	Publicación acto de inauguración de Estancias Infantiles y Escuela Básica en Higüey, Provincia La Altagracia	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00710		Editora Hoy, S.A.S.	199,797.60	GE
	2019-00711		Publicaciones Ahora, S.A.S.	144,913.44	GE
	2019-00712		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00713		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00714		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	141,600.00	GE
13-Sep-19	2019-00715	Publicación Convocatoria Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0017 en diferentes periódicos	Editora El Nuevo Diario, S.A.	109,598.40	GE
	2019-00716		Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
	2019-00717	Publicidad en diferentes medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de Referencia CCC-LPN-2019-0019		100,974.96	GE
	2019-00718	Publicación en periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0018	Editora El Nuevo Diario, S.A.	109,598.40	GE
	2019-00719		Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
	2019-00720		Editora El Nuevo Diario, S.A.	109,598.40	GE
2019-00727	Publicación en periódicos Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0020		Editora del Caribe, S.A.	100,974.96	GE
16-Sep-19	2019-00728	Publicación de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-014	Editora El Nuevo Diario, S.A.	109,598.40	GE
	2019-00729		109,598.40	GE	
	2019-00730	Editora Hoy, S.A.S.	134,520.00	GE	

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
17-Sep-19	2019-00732	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Comparación de precios CCC-CP-2019-0008	Editora Hoy, S.A.S.	215,940.00	GE
	2019-00733		Publicaciones Ahora, S.A.S.	104,412.30	GE
18-Sep-19	2019-00734	Publicación de Rendición de Cuentas MOPC, Obras Viales y Escuelas, en diferentes periódicos	Editora Listín Diario, S.A.	1,001,395.20	GE
	2019-00735		Publicaciones Ahora, S.A.S.	738,774.40	GE
	2019-00736		Editora del Caribe, S.A.	650,647.47	GE
	2019-00737		Editora El Nuevo Diario, S.A.	443,680.00	GE
	2019-00738		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	613,600.00	GE
	2019-00739		Editora Hoy, S.A.S.	1,724,829.60	GE
9-Oct-19	2019-00747	Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en programa	V&V Comunicaciones y Eventos, S.R.L.	8,354,400.00	NC
24-Oct-19	2019-00757	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC	Constructora Caliche, S.R.L.	300,000,000.00	GE
25-Oct-19	2019-00758		Byotransfalto HAC, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00759		Inversiones Boavista, S.R.L.	300,000,000.00	GE
	2019-00760		Empresa Constructora de Obras Viales ECOVIAL, S.R.L.	300,000,000.00	GE
15-Nov-19	2019-00789	Participación del MOPC en Temporada de Béisbol Otoño Invernal 2019-2020	Pio Deportes Radio TV, S.R.L.	8,850,000.00	NC
TOTAL ORDENES PROCESOS POR EXCEPCIÓN (478)				RD\$12,697,299,316.73	

Ordenes de Compras Procesos Comparación de Precios (CP)

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
3-Jan-19	2019-00001	Construcción Monasterio de las Carmelitas, Provincia azua	Project and Construction services PCS, S.R.L.	17,604,058.26	NC
10-Jan-19	2019-00005	Adquisición de Generador Eléctrico para Túnel de Las Américas	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.R.L.	1,136,647.70	GE
	2019-00006	Servicios de Montaje y Logística para Actividad Navideña	Arteluz, S.R.L.	2,759,871.32	NC
14-Jan-19	2019-00007	Contratación de Servicio de Producción del Programa Rendición de Cuentas del MOPC Febrero 2019	3&Media, S.R.L.	3,800,000.01	MP
	2019-00008	Construcción y Reconstrucción de Infraestructuras en las Provincias Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Puerto Plata	Madison Construcciones, S.R.L.	15,198,044.15	NC
	2019-00009		Constructora Ureña, S.R.L.	12,480,310.32	NC
	2019-00010		Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, S.R.L. (AMINA)	26,842,818.69	NC
14-Mar-19	2019-00190	Adquisición Artículos Ferreteros para ser utilizados en los diferentes Operativos del MOPC	Structura Antillana, S.R.L.	2,766,202.17	NC
	2019-00191		Torclow, S.R.L.	291,533.99	MP
19-Mar-19	2019-00212	Reparación de Puentes en el Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo	Proyectos Industriales, S.R.L.	96,993,186.72	NC
10-Apr-19	2019-00230	Reparación del Puente Sobre el Río Higüamo, Carretera Santo Domingo-San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís		38,042,927.71	NC
16-Apr-19	2019-00248	Contratación de Servicio para la Conceptualización y Producción del Evento Plan de Movilidad Sostenible Que llevará a cabo el MOPC	Pabna, S.R.L.	3,800,000.00	NC
23-Apr-19	2019-00250	Construcción de la Carretera La Penda, Provincia La Vega	Ingeniería Estrella, S.A.	52,540,750.91	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
26-Apr-19	2019-00261	Contratación de Servicios de Capacitación y Asesoría para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Iso-9001-2015 en el MOPC.	Serviguide, SL	2,582,776.00	NC
17-May-19	2019-00285	Servicios de Reparación de Plantas eléctricas y Maquinarias del MOPC. dirigido a MIPyMEs	Sistema de Inyección Diesel, S.R.L. SINDIESEL	3,386,341.29	NC
21-May-19	2019-00287	Construcción del Matadero Municipal de Santa Cruz Barahona, Provincia Barahona	Project and Construction services PCS, S.R.L.	62,934,778.51	NC
	2019-00289	Construcción y Reparación de Puente	Proyectos Industriales, S.R.L.	57,457,925.52	NC
	2019-00290			36,722,105.38	NC
26-Jun-19	2019-00368	Rehabilitación y Construcción Plaza Los Pilonos, Provincia Azua	Project and Construction services PCS, S.R.L.	84,407,983.82	NC
8-Jul-19	2019-00455	Reparación y Construcción en Juntas de Puentes en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional	Proyectos Industriales, S.R.L.	102,304,376.54	NC
10-Jul-19	2019-00467	Construcción Suministro y Remodelación de Oficinas del MOPC	Oscar Medina Construcciones, S.R.L.	16,679,408.47	GE
	2019-00468		Medina-Ortiz Ingenieros Asociados, S.R.L.	9,684,320.68	GE
12-Jul-19	2019-00482	Construcción del Centro de Servicios y Remodelación de los Departamentos de Inspección, Planificación y Desarrollo, Transparencia y Coordinación de servicios	Constructora Yunes, S.R.L.	55,430,847.25	GE
16-Jul-19	2019-00527	Construcción Viviendas y Parque en el Municipio San Luis, Provincia Santo Domingo Este y Remodelación de la Dirección de Equipos y Transporte Sede Central del MOPC	Constructora Yunes, S.R.L.	19,996,022.40	GE
	2019-00528		Medina-Ortiz Ingenieros Asociados, S.R.L.	21,400,515.19	GE
30-Jul-19	2019-00642	Contratación de Servicio de Producción del Programa Rendición de Cuentas del MOPC Agosto 2019	3&Media, S.R.L.	3,800,000.00	MP

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
5-Aug-19	2019-00644	Remodelación y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata, San Pedro de Macorís	Héctor Darío García Paulino	5,600,067.16	NC
	2019-00645		Constructora Lusama, S.R.L.	8,373,961.54	NC
	2019-00646		Servicios Ingenieriles y Mineros (SERVINGMI), S.R.L.	409,156.15	NC
	2019-00647		Oscar Medina Construcciones, S.R.L.	14,956,788.72	GE
	2019-00648		Peña Durán & Asociados, S.R.L.	7,439,712.43	NC
	2019-00649		Century Tower, S.R.L.	11,077,454.81	NC
6-Aug-19	2019-00650	Adquisición de Equipos y Suministros Odontológicos para ser utilizados en el Dispensario Médico del MOPC	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, S.R.L.	90,695.00	NC
	2019-00651		Comercial Machi, S.R.L.	510,627.30	NC
	2019-00652		Manolito Dental, S.R.L.	504,780.60	NC
en edición	2019-00656	Adquisición de Botellas de Agua Rotuladas para los diferentes Operativos de la Comisión Militar y Policial del MOPC	Agua Cristal, SAS	1,430,000.00	GE
15-Aug-19	2019-00662	Adquisición de Instrumento de Medición	Torclow, S.R.L.	879,200.54	MP
	2019-00663		Soluciones Mecánicas SM, S.R.L.	59,802.40	NC
20-Aug-19	2019-00664	Diseño y Construcción del Puente Sobre el Río Yubazo, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal	Proyectos Industriales, S.R.L.	54,508,226.22	NC
5-Sep-19	2019-00673	Contratación de servicio para la Producción de Spot Publicitario del MOPC y correspondiente Versión de Radio, Televisión y Digital para ser Difundido en los Medios de Comunicación	Bengala RD Audiovisual, S.R.L.	3,885,000.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
5-Sep-19	2019-00674	Contratación de servicios de Catering (Alimentos y Bebidas) para actividades del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs Mujer	Soluciones Diversas Metropolitana SDM, S.R.L.	1,498,600.00	GE
	2019-00675		A Fuego Lento, S.R.L.	318,246.00	MP
	2019-00676		Sabe MG, S.R.L.	1,483,260.00	MP
2-Oct-19	2019-00740	Adquisición de servicio para el Levantamiento y Suministro de Sistemas de Seguridad y Contraincendios para Sede Central del MOPC	Structura Antillana, S.R.L.	1,778,082.53	NC
2-Oct-19	2019-00741			184,334.88	NC
2-Oct-19	2019-00742	Construcción y Reparación de Puente	Proyectos Industriales, S.R.L.	57,457,925.52	NC
2-Oct-19	2019-00743			36,722,105.38	NC
2-Oct-19	2019-00744	Rehabilitación y Construcción Plaza los Pilones, Provincia azua	Project and Construction services PCS, S.R.L.	84,407,983.82	NC
25-Oct-19	2019-00761	Adquisición Materiales Ferreteros	Structura Antillana, S.R.L.	987,785.25	NC
25-Oct-19	2019-00762	Adquisición Materiales Ferreteros	Dac Diseño arquitectura y Construcción, S.R.L.	2,429,597.32	NC
29-Oct-19	2019-00763	Contratación de servicio para la Producción de Spot Publicitario del MOPC y correspondiente Versión de Radio, Televisión y Digital para ser Difundido en los Medios de Comunicación	Bengala RD audiovisual, S.R.L.	3,061,510.00	NC
11-Nov-19	2019-00779	Construcciones de Viviendas Económicas, Centro Comunal y de los Parques Centro de atención Integral para la Discapacidad	Constructora Serinar, S.R.L.	37,827,484.16	NC
11-Nov-19	2019-00780		Pericles Antonio Andújar de La Vega	7,391,819.01	NC
14-Nov-19	2019-00783		Constructora Yunes, S.R.L.	22,843,763.25	GE
TOTAL ORDENES COMPARACIÓN DE PRECIOS (54)				RD\$1,119,161,722.99	

Ordenes de Compras Procesos Compras Menores (CM)

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
23-Jan-19	2019-00017	Adquisición de Materiales para Confección de Tarimas dirigido exclusivamente a MIPyMEs	Abastecimientos Comerciales FJJ, S.R.L.	702,454.00	MP
31-Jan-19	2019-00019	Adquisición de Utensilios de Cocina para el uso del MOPC	AVG Comercial, S.R.L.	490,644.00	NC
18-Feb-19	2019-00049	Adquisición de Impresoras para uso administrativo del MOPC	Kyodom, S.R.L.	75,443.65	NC
19-Feb-19	2019-00050	Servicio de Impresión y Rotulación de Cd para la Difusión del Manual de Identidad del MOPC	Grupo LFA, S.R.L.	88,890.58	NC
11-Mar-19	2019-00158	Adquisición Murales Informativo y Cuadros Acrílico	Grupo Franji, S.R.L.	672,083.48	NC
22-Apr-19	2019-00249	Adquisición de Azúcar y Café para Suministro del MOPC	Soludiver, Soluciones Diversas, S.R.L.	519,680.00	NC
3-May-19	2019-00284	Contratación de Servicios para el Montaje de la Actividad del Día de las Secretarías (dirigido a MIPyMEs)	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.	859,010.50	NC
17-Jun-19	2019-00315	Adquisición de Material Gastable para uso de las Áreas Administrativas del MOPC	Brexman Dominicana, S.R.L.	987,329.60	NC
15-Jul-19	2019-00508	Contratación de Servicios para el Montaje de Campamento de Verano 2019 en el Club Recreativo y Cultural del MOPC	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.	978,300.00	NC
26-Jul-19	2019-00639	Adquisición de Computadoras de Escritorio para ser utilizados en el Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física	Waxdrim Solutions, S.R.L.	913,874.60	NC
	2019-00640		Compu-Office Dominicana, S.R.L.	53,094.27	NC
8-Aug-19	2019-00654	Adquisición de Toners para las Impresoras de diferentes departamentos del MOPC. dirigido exclusivamente a MIPyMEs	Centroxpert STE, S.R.L.	511,554.36	MP

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
27-Aug-19	2019-00666	Adquisición de Pinturas, Bases y acabados para Varios departamentos del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs	Gilgami Group, S.R.L.	559,386.02	MP
29-Aug-19	2019-00667	Adquisición de Luminarias, artefactos y accesorios para Varios departamentos del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs	Maroctac Comercial, S.R.L.	381,548.33	MP
30-Oct-19	2019-00764	Contratación Servicios Agenda de Viaje para la Adquisición de Boletos aéreos	Agencia de Viajes Milena Tours, S.R.L.	1,000,000.00	NC
5-Nov-19	2019-00773	Adquisición de artículos Promocionales y Coleccionables (Medallas y Trofeos) para Juegos Interdepartamentales del MOPC	Printmerd, S.R.L.	747,707.00	NC
	2019-00774		Logomarca, SAS	124,277.60	NC
	2019-00775	Servicio de Montaje, alquiler y alimentos para la Eucaristía del 85 aniversario del MOPC llevado a cabo en la Catedral Primada de América (dirigido exclusivamente a MIPyMEs)	Disla Uribe Koncepto, S.R.L.	630,002.00	NC
6-Nov-19	2019-00776	Servicio de alquiler y Montaje para Juegos Interdepartamentales del MOPC (dirigido exclusivamente a MIPyMEs) Segunda Convocatoria	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.	554,364.00	NC
21-Nov-19	2019-00790	Adquisición de aparatos electrodomésticos para cubrir las necesidades de las diferentes Áreas del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs	Soludiver, Soluciones Diversas, S.R.L.	140,774.00	NC
	2019-00791		Celna Enterprises, S.R.L.	218,108.96	NC
	2019-00792		Wendy's Muebles, S.R.L.	108,259.10	NC
TOTAL ORDENES PROCESOS POR COMPRAS MENORES (22)				RD\$11,316,786.05	

Ordenes de Compras Anuladas

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
14-Jan-19	2019-00011	Adquisición Equipos de Comunicaciones	Radio Net, S.R.L.	1,615,884.20	NC
	2019-00012		Grupo Eléctrico Scento, S.R.L.	594,578.40	NC
	2019-00013			163,796.21	NC
	2019-00014		CECOMS.A., S.R.L.	23,790,800.31	GE
	2019-00015			6,391,053.14	GE
	2019-00016		Square Solution, S.R.L.	17,021,500.00	NC
8-Feb-19	2019-00036	Patrocinio para la Celebración de Dominicana Moda 2018	SM Salón de la Moda Dominicana, S.R.L.	500.00	NC
12-Feb-19	2019-00040	Publicidad del MOPC en Torneo de Fútbol	Cibao Futbol Club, CFC, S.R.L.	500,000.00	NC
13-Mar-19	2019-00183	Publicación en diferentes Periódicos Acto Inaugural de Escuela en la Provincia de la Romana	Publicaciones Ahora, S.A.S	260,780.00	GE
19-Mar-19	2019-00201	Adquisición de software y servicios para ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y preparación del MOPC para Ventanilla Única	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.	223,728.00	MP
	2019-00202			1,324,550.00	MP
	2019-00203		Signos Framework, S.R.L.	11,635,000.00	NC

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
19-Mar-19	2019-00204	Adquisición de software y servicios para ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y preparación del MOPC para Ventanilla Única	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.	409,035.20	MP
	2019-00205		Novosit, S.R.L.	98,209,622.99	NC
24-Apr-19	2019-00252	Adquisición de Mobiliario para el Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC	Inversiones Koralia, S.R.L.	644,280.00	NC
	2019-00253			9,549,976.00	NC
	2019-00254		Comercial Rego, S.R.L.	5,910,038.02	NC
	2019-00255		Muebles Omar, S.A.	14,745,634.00	NC
	2019-00256		Flow, S.R.L.	12,744,054.53	NC
24-May-19	2019-00304	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC	A.R.I Servicios Múltiples, S.R.L.	300,000,000.01	GE
	2019-00305		Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.	300,000,000.00	NC
	2019-00306		Ingeniería, Pavimentos SUPERPAVE IPS, S.R.L.	300,000,000.00	NC
	2019-00307		Constructora Mansan, S.R.L.	300,000,000.00	GE
21-Jun-19	2019-00320	Colocación de Publicidad del MOPC en el Maratón de Londres	Vivian Peña Izquierdo	500,000.00	NC
	2019-00321			500,000.00	NC
24-Jun-19	2019-00342		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
24-Jun-19	2019-00343	Publicación Acto Inauguración de Escuela en San Pedro de Macorís	Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00344		Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00345		Publicaciones Ahora, S.A.S	199,797.60	GE
	2019-00346			144,913.44	GE
26-Jun-19	2019-00380	Publicación Acto Inauguración de Escuela Santa María Cabrera en la Provincia Santo Domingo	Editora Listín Diario, S.A.	231,091.20	GE
	2019-00381		Editora Hoy, S.A.S	199,797.60	GE
	2019-00382		Publicaciones Ahora, S.A.S	144,913.44	GE
	2019-00384		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
3-Jul-19	2019-00428	Publicidad del MOPC en el canal CTN TV	Caribbean Traveling Network (CTN), S.A.S	1,622,500.00	NC
11-Jul-19	2019-00477	Contratación Publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia MOPC-CCC-CP-2019-014	Editora Hoy, S.A.S	134,520.00	GE
	2019-00478			215,940.00	GE
15-Jul-19	2019-00502	Contratación de Publicidad Acto de Inauguración Escuelas en Villa Bisonó	Publicaciones Ahora, S.A.S	199,797.60	GE
	2019-00503			144,913.44	GE
	2019-00504		Editora El Nuevo Diario, S.A.	113,577.36	GE
	2019-00505		Editora del Caribe, S.A.	107,103.00	GE
	2019-00506		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)	106,200.00	GE
	2019-00507		Editora Listín Diario, S.A.	288,864.00	GE

FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMP.
16-Jul-19	2019-00522	Contratación de Publicidad del Proceso MOPC-CCC-LPN-2018-0022	Editora Listín Diario, S.A.	59,132.16	GE
	2019-00524		Editora Hoy, S.A.S	67,260.00	GE
	2019-00525			97,173.00	GE
	2019-00526			Publicaciones Ahora, S.A.S	54,026.60
10-Sep-19	2019-00682	Publicidad en diferentes Medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de Referencia MOPC-CCC-LPN-2019-004	Editora Listín Diario, S.A.	118,264.32	GE
TOTAL ORDENES PROCESOS ANULADAS (48)				RD\$1,411,535,189.97	

1.4 Resumen de compras y contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2019

Los procesos de compras y contrataciones realizados por la institución durante el año 2019, alcanzaron la suma de setecientos veinticuatro (724), de acuerdo a la clasificación de los proveedores en las categorías siguientes: a) Grandes Empresas (GE); b) Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES); y, c) Empresas No Clasificadas (NC), por un monto total de RD\$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres pesos con 00/100), cuyos valores contratados y cantidad de procesos por tipo de empresas, se presentan en el cuadro siguiente:


RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE EMPRESAS

Enero - Noviembre 2019

MODALIDAD	CANTIDADES	MONTO RD\$
GRANDES EMPRESAS (GE)	476	RD\$16,570,972,078.45
MIPYME (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MP))	24	RD\$19,782,054.39
NO CLASIFICADA (NC)	224	RD\$8,240,184,160.45
724		RD\$24,830,938,293.29

Procesos de Modalidad por Tipo de Empresas Enero - Noviembre 2019

GRÁFICO #14



1.5 Inversión por Tipo de Empresas

En el año 2019, los montos invertidos en el MOPC por tipo de empresas, acorde al Plan de Compras y Contrataciones y los porcentajes realizados por los diferentes proveedores con relación al total programado para el año, se describen a continuación:

1.5.1 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de Empresas en General y a Grandes Empresas (GE)

El MOPC consignó para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios en el año 2019, un total de RD\$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100), de los cuales RD\$16,570,972,078.45 (Dieciséis Mil Quinientos Setenta Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Setenta y Ocho Pesos con 45/100), corresponden a las contrataciones de Grandes Empresas (GE), lo que representa un 67.0% del total ejecutado.

1.5.2 Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a Empresas MIPYMES

Del total de adjudicaciones realizadas por el MOPC durante el año 2019, corresponden a las Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES), un total de RD\$19,782,054.39

(Diecinueve Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Cuatro Pesos con 39/100), es decir un 0.08% del total ejecutado.

1.5.3 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC)

Durante el año 2019, en los procesos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados por el MOPC a Empresas No Clasificadas (NC), se invirtieron RD\$8,240,184,160.45 (Ocho Mil Doscientos Cuarenta Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Pesos con 45/100) equivalentes al 33.0% del monto total ejecutado en el presente año.

1.6 Cantidad de Procesos Convocados Versus Procesos Adjudicados

Del total de 724 (Setecientos Veinticuatro) procesos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios ejecutados por el Ministerio en el año 2019, 476 (Cuatrocientos Setenta y Seis) correspondieron a Grandes Empresas (GE), Veinticuatro (24) a las MIPYMES y Doscientos Veinticuatro (224) a Empresas No Clasificadas (NC).

IV. Proyecciones al Próximo Año

Los desafíos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el año 2020, se vinculan con el Plan de Gobierno del Lic. Danilo Medina Sánchez (2016-2020), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proyectando continuar el plan de ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al transporte; además, garantizar la operatividad de las edificaciones públicas y los servicios que han provocado un impacto significativo en la población, entre los cuales se destacan:

4.1 Planes hacia el año 2020

Las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el año 2020, abarcan la continuidad e inicio de importantes planes y programas que proporcionarán un incremento de la calidad de vida de la población dominicana, siendo los más relevantes:

- a. Terminación Tramo III de la Avenida de Circunvalación Santo Domingo y/o Juan Bosch, Provincia Santo Domingo, con una longitud de 22.0 km, un valor presupuestado de RD\$8,347,856,863.92 (Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con 92/100);

- b. Construcción Plan Nacional de Parques de Uso Público de la República Dominicana (PARQUEAT_RD) Fase I, Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD\$900,000,000.00 (Novecientos Millones de Pesos con 00/100);
- c. Construcción Avenida de Circunvalación de Bani, Provincia Peravia, con un valor presupuestado de RD\$2,199,326,653.73 (Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Millones Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos con 73/100);
- d. Terminación Reconstrucción de la Capa de Rodadura de la Autopista Juan Pablo Duarte, con un valor presupuestado de RD\$3,865,019,018.90 (Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Millones Diecinueve Mil Dieciocho Pesos con 90/100);
- e. Terminación Construcción Prolongación Circunvalación Norte de Santiago, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD\$694,261,378.70 (Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos con 70/100);
- f. Construcción / Reconstrucción Avenida Ecológica hasta la Ciudad Juan Bosch, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$4,467,668,887.61 (Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos con 61/100);

- g. Construcción de la Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, con un valor presupuestado de RD\$2,073,771,683.04 (Dos Mil Setenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos con 04/100);
- h. Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD\$ 2,439,008,577.59 (Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Millones Ocho Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos con 59/100);
- i. Terminación Ampliación y Reconstrucción Autopista Las Américas, Tramo La Caleta- Boca Chica (Fases I Y II), con un valor presupuestado de RD\$ 4,166,763,884.00 (Cuatro Mil Cientos Sesenta y Seis Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos con 00/100);
- j. Reconstrucción Carretera Enriquillo - Pedernales, Provincias Barahona y Pedernales, con un valor presupuestado de RD\$1,866,259,380.90 (Mil Ochocientos Sesenta y Seis Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta Pesos con 90/100);
- k. Reconstrucción Carretera Nagua - Puerto Plata, Provincias María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, con un valor presupuestado de RD\$3,226,278,709.61 (Tres Mil Doscientos Veintiséis Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Nueve Pesos con 61/100);

- l. Terminación Reconstrucción Carretera Turística Gregorio Luperón, Provincias Santiago y Puerto Plata, con un valor presupuestado de RD\$ 2,851,715,234.98 (Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Millones Setecientos Quince Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos con 98/100);
- m. Construcción Carretera Villa Elisa - Punta Rusia, Provincia Montecristi, con un valor presupuestado de RD\$363,000,000.10 (Trescientos Sesenta y Tres Millones de Pesos con 00/100);
- n. Terminación Construcción Carretera Rancho Arriba - Sabana Larga, Provincia Monseñor Nouel, con un valor presupuestado de RD\$3,659,974,632.00 (Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos con 00/100);
- o. Distribuidor Entrada Carretera Autopista Del Nordeste (Samaná) con Autopista Las Américas, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$728,000,000.00 (Setecientos Veintiocho Millones de Pesos con 00/100);
- p. Construcción de la Entrada de Samaná, Provincia Samaná, con un valor presupuestado de RD\$720,760,279.80 (Setecientos Veinte Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 80/100);
- q. Construcción de Puentes Peatonales y de Motocicletas a Nivel Nacional, con un valor presupuestado de RD\$250,000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones de Pesos con 00/100); entre otros.

Además, para el año 2020, el MOPC tiene proyectado la terminación de importantes obras de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas, entre las cuales citamos las siguientes:

1. Terminación Construcción y Reparación de Dos (2) Niveles al Edificio que aloja el Instituto Dominicano de Cardiología (IDC), ubicado en el Sector Los Ríos, Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$259,959,023.97 (Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Veintitrés Pesos con 97/100);
2. Terminación Construcción Palacio de Justicia ubicado en el municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$2,112,908,521.48 (Dos Mil Ciento Doce Millones Novecientos de Pesos con 00/100);
3. Terminación Programa de Construcción y Reconstrucción de Viviendas y Edificaciones Públicas a Nivel Nacional, con un valor presupuestado de RD\$1,600,000,000.00 (Mil Seiscientos Millones de Pesos con 00/100);
4. Construcción del Edificio del Tribunal Constitucional, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD\$738,849,679.73 (Setecientos Treinta y Ocho Millones ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos con 73/100);

5. Remodelación de la Ciudad Esperanza, Los Barrancones, Provincia Barahona, con un valor presupuestado de RD\$555,646,422.68 (Quinientos Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos con 00/100);
6. Construcción de 600 Apartamentos en la Mesopotamia, Provincia San Juan, con un valor presupuestado de RD\$1,055,935,512.69 (Mil Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Doce Pesos con 69/100);
7. Construcción Hospital de Las Terrenas, Provincia Samaná; con un valor presupuestado de RD\$336,163,900.38 (Trescientos Treinta y Seis Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos Pesos con 38/100);
8. Construcción Centro de Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID) en Santo Domingo Este; con un valor presupuestado de RD\$353,003,020.27 (Trescientos Cincuenta y Tres Millones Tres Mil Veinte Pesos con 27/100);
9. Construcción Estación de Peaje en la Circunvalación Azua, con un valor presupuestado de RD\$720,760,279.80 (Setecientos Veinte Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 80/100); entre otras.

También, el Ministerio continuará en el próximo año, la ejecución de los planes que han proporcionado impactos positivos a la población a nivel nacional, entre los cuales se destacan:

- Mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional
- Construyendo Caminos hacia el Desarrollo;
- Programa Preservación, Recuperación y Seguridad Vial;
- Programa de Diseño, Fiscalización y Supervisión de la Infraestructura Escolar, proyectando la terminación de 523 planteles con 6,876 aulas para el año 2020 a nivel nacional;
- Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias a nivel nacional;
- Plan de Señalización Vial;
- Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana
- Programa de Construcción y Reconstrucción de Edificaciones Públicas;
- Programa de Mejoramiento de Viviendas Vulnerables;
- Entre otros.

4.1.1 Plan Operativo Anual (POA) del MOPC para el Año 2020

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al año 2020, contiene un total de 142 proyectos (nuevos y en ejecución) programados de acuerdo a los recursos asignados a la institución en el Presupuesto Nacional de Inversión Pública para el próximo año fiscal, por un monto ascendente a RD\$19,144,979,317.00 (Diecinueve Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Diecisiete Pesos con 00/100), para la consecución de los objetivos asumidos a corto y mediano plazo por la institución, dando continuidad al desarrollo económico sostenido de la nación. En el Cuadro siguiente, se presenta el POA del Ministerio para el año 2020.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Plan Operativo Anual de Inversión Pública Año 2020

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
1002	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ MARTIN GARCIA GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI	50,000,000.00
1087	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SABANA LARGA-RANCHO ARRIBA-SAN JOSE DE OCOA Y RECONST. CARRET. JUAN ADRIAN - RANCHO ARRIBA PARTE A Y B, PROV., SAN JOSE DE OCOA	50,000,000.00
1729	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR	300,000,000.00
4178	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA	50,000,000.00
5490	CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	80,000,000.00
5565	CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.	5,000,000.00
6070	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA	45,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
6131	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON	150,000,000.00
6504	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION LA CIENEGA - CABALLONA - LOS RIELES EN SANTO DOMINGO OESTE	15,000,000.00
12082	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO	5,000,000.00
12089	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE	15,000,000.00
12091	MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL	10,000,000.00
12139	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA –ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	100,000,000.00
12624	CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI	100,000,000.00
12628	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA	500,000,000.00
12630	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA	300,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
12631	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENRIQUILLO - PEDERNALES EN LAS PROVINCIAS BARAHONA Y PEDERNALES	80,000,000.00
12711	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	80,000,000.00
12720	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	300,000,000.00
12723	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	60,000,000.00
12743	REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO (FRENTE A LA FORTALEZA OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	135,000,000.00
12831	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS (CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	13,104,326.00
13001	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA	20,000,000.00
13475	REMDELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	20,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13480	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	412,204,316.00
13491	REMODELACIÓN OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISTRITO NACIONAL	200,000,000.00
13633	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	600,000,000.00
13634	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ	30,000,000.00
13635	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	150,000,000.00
13636	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	15,000,000.00
13637	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	500,000,000.00
13641	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA	100,000,000.00
13642	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	290,000,000.00
13643	CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN	180,652,063.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13644	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO	40,011,690.00
13652	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	451,216,603.00
13750	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY	100,000,000.00
13755	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	180,000,000.00
13756	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.	235,350,531.00
13796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA	62,500,000.00
13797	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA	62,500,000.00
13798	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	62,500,000.00
13799	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	62,500,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13800	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO	62,500,000.00
13801	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA ESPAILLAT.	62,500,000.00
13802	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	62,500,000.00
13803	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	62,500,000.00
13804	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA VALVERDE	62,500,000.00
13805	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE DUARTE	62,500,000.00
13806	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	62,500,000.00
13807	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA	62,500,000.00
13808	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PERAVIA	62,500,000.00
13809	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA	62,500,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13810	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	62,500,000.00
13811	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	62,500,000.00
13812	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI	62,500,000.00
13813	MEJORAMIENTO DE LDE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR	62,500,000.00
13814	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE PROVINCIA ELIAS PIÑA	62,500,000.00
13815	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA ROMANA.	62,500,000.00
13816	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA	62,500,000.00
13817	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DAJABON	62,500,000.00
13818	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO	62,500,000.00
13819	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	62,500,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13820	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES	62,500,000.00
13821	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	62,500,000.00
13822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	62,500,000.00
13823	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	62,500,000.00
13824	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO NACIONAL	62,500,000.00
13825	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JUAN	62,500,000.00
13826	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	62,500,000.00
13827	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA	62,500,000.00
13828	REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL	20,000,000.00
13835	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)	3,500,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13836	RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE	125,000,000.00
13837	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA YAGUIZA - LOS ZACONES - LOS CACAOS - SAN FRANCISCO DE MACORÍS	2,000,000.00
13838	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA	200,000,000.00
13839	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	500,000,000.00
13928	RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - MOPC.	1,942,406,817.00
13932	MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL	57,572,500.00
13946	RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ	200,000,000.00
13947	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE PEAJE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN SANTIAGO	80,000,000.00
13948	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE CIRCUNVALACIÓN AZUA	145,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13949	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL	1,500,000,000.00
13952	CONSTRUCCIÓN , REHABILITACION Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROVINCIA AZUA.	10,000,000.00
13954	REHABILITACIÓN MUSEO TRAMPOLIN ZONA COLONIA, DISTRITO NACIONAL	3,000,000.00
13955	RECONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN SANS SOUCI SANTO DOMINGO	2,000,000.00
13956	CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, PROVINCIA LA VEGA	10,000,000.00
13958	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION CATEDRAL SAN FELIPE APÓSTOL, PROVINCIA PUERTO PLATA.	5,000,000.00
13960	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MONASTERIO DE LAS CARMELITAS, PROVINCIA AZUA	8,000,000.00
13961	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE POLICÍA DE SAN PEDRO DE MACORÍS.	3,000,000.00
13962	CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS PERIODISTAS, PUERTO PLATA	7,910,068.00
13963	CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA	80,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13964	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	80,000,000.00
13967	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	5,000,000.00
13969	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 911 EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	20,000,000.00
13970	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE MONTE PLATA	5,000,000.00
13972	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LOS PILONES BANÍ	25,000,000.00
13974	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AYUDANTÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	20,000,000.00
13976	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	5,000,000.00
13978	CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO DE LA PROVINCIA BARAHONA	50,000,000.00
13979	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL (ETAPA II)	300,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
13982	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL AMPLIACION RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,000,000.00
13984	CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	310,078,938.00
13985	REHABILITACIÓN Y CONTRUCCION IGLESIA, LOCALES COMERCIALES EN VISTA DEL RIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	4,000,000.00
13987	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE YÁSICA, PUERTO PLATA	20,000,000.00
13988	CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL (PRESENCIA DOMINICANA)	14,717,426.00
13989	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA PIÑA	2,000,000.00
14109	CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO	100,000,000.00
14110	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL	135,000,000.00
14111	REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	50,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
14279	AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN TRES (3) EDIFICIOS DE PARQUEOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	404,754,036.00
14290	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA PENDA ENTRE LA AUTOPISTA DUARTE Y LA AVENIDA RAMON CACERES, PROVINCIA LA VEGA	20,000,000.00
14291	REPARACIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO HIGUAMO CARRETERA STO DGO - SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SPM	30,000,000.00
14293	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA	30,000,003.00
14294	CONSTRUCCIÓN CARRETERA JACAGUA-PALO ALTO, PROVINCIA SANTIAGO	50,000,000.00
14296	CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	60,000,000.00
14297	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE	60,000,000.00
14299	CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL CARRIZAL (ENTRE LA CARRETERA SANCHEZ Y LA FRONTERA DOMINICO - HAITIANO), PROVINCIA ELIAS PIÑA	20,000,000.00
14300	CONSTRUCCIÓN PUENTE METALICO SOBRE EL RIO JACUBA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	25,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
14303	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA UVERAL (ENTRE LAS CARRETERAS LAS PALOMAS Y LAS PALOMAS B), MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO	18,000,000.00
14304	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	6,000,000.00
14305	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA (ENTRE LAS CARRETERAS HIGUEY - LA OTRA BANDA -VERON), PROVINCIA LA ALTAGRACIA	100,000,000.00
14307	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA - EL CACIQUE, PROVINCIA MONTE PLATA	35,000,000.00
14308	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA LUISA-PORTILLO, PROVINCIA MONTE PLATA	25,000,000.00
14309	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA - HATILLO - EL PRADO Y PUENTE SOBRE RIO SAVITA, PROVINCIA MONTE PLATA	90,000,000.00
14310	CONSTRUCCIÓN OBRAS ADICIONALES EN CIUDAD JUAN BOSCH	80,000,000.00
14311	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR ENTRADA CARRETERA AUTOPISTA DEL NORDESTE (SAMANA) CON AUTOPISTA LAS AMERICAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	146,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
14312	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL COMUNIDAD LOS PLATANOS- ZUMBADOR, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	18,000,000.00
14313	RECONSTRUCCIÓN CAMINO FANTINO - SIERRA PRIETA - COMEDERO, MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	25,000,000.00
14314	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL - CRUCE DE HONDURAS - VUELTA GRANDE, TAMAYO, PROVINCIA NEYBA	15,000,000.00
14315	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CUMBI - RIO ABAJO, ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA	10,000,000.00
14316	REHABILITACIÓN CARRETERA LA SIERRA PRIETA EN VILLA MELLA. PROVINCIA SANTO DOMINGO	10,000,000.00
14318	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LAS CAOBAS-LOS CAIMONIES-SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	12,000,000.00
14320	CONSTRUCCIÓN MONASTERIO LAS CARMELITAS, MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	10,000,000.00
14321	CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA ELISA - PUNTA RUSIA - LA ENSENADA, PROVINCIA MONTECRISTI	180,000,000.00

CODIGO SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO ASIGNADO (RD\$)
14322	CONSTRUCCIÓN MALECON DE OJEDA, PROVINCIA SAN JUAN	20,000,000.00
14323	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MEMISO (68), PROVINCIA AZUA	20,000,000.00
14324	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ONAMET	100,000,000.00
14325	NORMALIZACIÓN PROGRAMA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	2,000,000.00
14326	REPARACIÓN PROGRAMA DE REPARACION DE PUENTES	2,000,000.00
14328	RECUPERACION PROGRAMA DE RESILENCIA	2,000,000.00
14329	REHABILITACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	2,000,000.00
Total Proyectos de Inversión (142)		RD\$19,144,979,317.00