



DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC.**

**CERTIFICO:**

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del año 2023, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

Sello

  
**ING. AMOS MARTINEZ**  
Director Técnico del MOPC





**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	29%	62,934,778.51	0.00	18,410,420.54	0.00	27,315,392.15
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	57%	1,714,969,305.33	282,725,210.31	971,977,911.91	164,528,348.52	1,062,448,718.76
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	38%	14,719,493,792.00	0.00	5,712,361,210.09	1,502,066,366.88	7,776,663,923.30
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	16%	150,000,000.00	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	51%	2,014,536,217.57	0.00	1,018,344,157.72	64,169,128.21	1,166,681,632.78
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57%	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS, SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	47%	200,000,000.00	0.00	93,558,408.63	0.00	110,168,806.47
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	85%	437,386,658.07	0.00	371,590,617.36	0.00	353,011,086.62
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	39%	124,900,000.00	0.00	49,233,846.39	0.00	56,925,384.77
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	16%	500,000,000.00	0.00	82,382,499.99	0.00	161,786,874.99
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	92%	427,077,805.60	0.00	395,933,916.80	0.00	376,137,220.95
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	60%	1,124,999,139.60	30,238,298.03	680,470,330.95	22,678,723.52	690,352,748.19
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-VERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	82%	388,212,081.72	12,260,004.57	329,843,203.88	0.00	301,704,039.36
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	21%	300,000,000.00	0.00	62,364,965.61	0.00	109,891,972.49
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	57%	187,275,200.02	0.00	105,938,847.32	0.00	109,454,135.47
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	87%	874,714,471.31	0.00	760,223,726.23	0.00	722,212,539.91
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	54-2017	SAYBAR, SRL	75%	312,250,000.00	0.00	248,825,844.95	0.00	236,619,383.71
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62%	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	29%	259,869,415.57	43,017,105.23	74,219,006.31	20,717,432.17	76,935,403.97



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	72%	312,021,859.37	0.00	226,045,449.51	0.00	219,534,087.14
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC. EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG. SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	67%	312,250,000.00	0.00	210,519,739.94	0.00	207,889,804.96
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	90%	147,431,109.25	0.00	133,384,057.52	0.00	93,799,013.43
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	51-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	74%	98,490,610.68	35,915,802.34	73,303,847.09	29,597,621.17	69,638,654.73
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	59%	222,115,715.62	0.00	131,315,536.18	0.00	142,881,316.08
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	68%	160,495,243.20	0.00	109,056,926.58	0.00	113,245,541.26
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	72%	700,000,000.00	0.00	503,177,279.72	0.00	515,974,608.27
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	80%	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	31%	5,623,651,976.03	0.00	3,194,538,695.30	0.00	3,448,927,451.78
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	47%	150,000,000.00	0.00	69,771,613.82	0.00	74,375,463.32
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	62%	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	52%	758,580,798.66	0.00	396,747,732.02	0.00	397,560,801.05
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	31%	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	47%	472,511,621.88	6,263,916.32	223,558,214.06	5,021,339.64	254,210,843.42
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL	48%	312,499,581.07	8,429,785.53	148,437,557.75	0.00	155,005,829.18
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	15%	1,590,209,727.58	0.00	246,170,416.95	0.00	440,419,192.23
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE SMTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	77%	2,625,049,530.73	0.00	2,013,660,138.86	0.00	2,097,376,722.17
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	29%	3,404,766,947.02	276,649,858.20	970,950,381.10	221,319,886.56	1,248,299,984.13
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACION DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	39%	2,199,326,653.73	358,155,926.58	851,272,724.33	268,616,944.93	1,908,367,538.68
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	49%	200,000,000.00	0.00	99,595,360.20	0.00	114,696,520.14



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	37%	500,000,000.00	0.00	183,188,980.84	0.00	237,391,735.62
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVALSA DESARROLLO VIAL, SRL	88%	312,338,821.91	0.00	275,859,565.39	0.00	262,066,587.14
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA -BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	4%	191,539,454.50	0.00	6,012,713.29	0.00	40,354,750.05
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	52%	499,998,000.00	0.00	258,165,694.32	0.00	273,624,270.74
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	10%	970,925,175.66	0.00	100,150,550.18	0.00	224,272,496.12
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97%	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	46%	11,580,281,342.99	477,436,383.26	5,319,547,260.39	148,822,373.10	2,929,508,896.49
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	32%	200,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	56%	500,000,000.00	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	38%	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON)	39%	250,959,023.97	0.00	96,685,680.44	0.00	127,540,349.15
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA	25%	3,614,177,542.65	0.00	894,177,459.13	0.00	1,438,177,475.57
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)- HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	32%	838,578,224.05	0.00	272,474,590.27	0.00	295,949,841.45
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	51%	738,849,679.73	8,182,145.45	374,650,561.01	0.00	440,944,668.38
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	86%	28,416,009.59	0.00	24,471,792.67	0.00	17,386,369.39
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A.	68%	587,718,212.78	0.00	400,796,545.04	6,040,730.49	438,180,878.57
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLACES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S)	45%	2,388,116,904.14	354,229,350.23	1,069,713,332.14	321,789,104.22	1,190,452,441.33
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE <b>(MOPC-CCC-SO-005-2020, LOTE 7)</b>	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	28%	6,359,881.39	0.00	1,752,368.00	0.00	1,271,976.28
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VICINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE LA MAGUANA)	208-2009	ARIMEX, SRL	48%	197,598,922.40	0.00	173,590,378.88	0.00	173,581,378.88
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOUËL, CONST. BAÑES, MAIMON CARRETERA; LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA-MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL <b>(MOPC-CCC-SO-0005-2020, LOTE 15)</b>	205-2021	ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	21%	3,582,893.58	0.00	764,357.34	0.00	1,328,064.58



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, GUALEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA	17%	25,149,903.79	0.00	4,384,947.53	0.00	8,537,938.78
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 2)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ	20%	20,796,617.43	0.00	4,123,899.36	0.00	7,458,442.98
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CC-LPN-2019-0019) LOTE I (CABRET, MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	43%	852,827,748.33	0.00	277,805,111.51	0.00	337,041,699.99
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA J.M., S.A ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	89%	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV. LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	63%	422,600,957.59	0.00	381,506,351.02	0.00	362,431,033.46
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA YAGUZA- LOS ZACONES - LOSCACADOS- SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV., DUARTE	248-2006	GRÉNYHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	28%	908,445,897.89	0.00	254,394,273.04	0.00	286,487,252.29
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	98%	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20%	13,423,407.19	0.00	2,734,093.21	0.00	2,684,681.43
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEIDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA	42%	22,072,946.64	0.00	9,222,177.24	0.00	11,792,331.11
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS (C/BO. LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEION NEGRO JAVIER Y RESP. SALOMON SANTOS), MATANZA, PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-SO-003-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	36%	9,870,949.51	0.00	3,555,931.43	0.00	4,818,935.05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	66%	1,614,904,138.66	390,848,357.89	1,103,447,374.26	330,893,765.21	1,151,897,982.22
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO, URBANIZACION PARAISO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 4)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16%	23,675,362.18	0.00	3,883,149.41	0.00	7,647,434.46
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAJO, PROV. DUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	58%	118,054,073.30	0.00	68,248,217.85	0.00	73,558,439.26
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT-NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62%	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	0%	116,827,380.54	0.00	0.00	0.00	23,365,476.11
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	19%	84,101,826.41	0.00	16,258,781.51	0.00	29,827,390.49
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA MOPC-CCC-CP-2019-0026	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSAS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	89%	25,975,143.40	0.00	23,069,021.11	0.00	23,650,245.58
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSAS) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	35%	173,893,291.89	0.00	60,582,203.18	0.00	83,535,232.86



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL	68%	3,656,160,790.98	353,734,184.18	2,479,875,722.69	282,987,347.33	2,556,243,556.11
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SATO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMRO SANTANA BELLARD	17%	5,192,709.54	0.00	867,365.01	0.00	1,732,433.92
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISA-DOGOUT Y BAÑOS, ITEM 3 Y REMOZAMIENTO DE PARQUE C/JRA EL DÑOIE DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO ESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004)	156-2021	YOU ELISARDE PARRA REYNOSO	43%	5,047,589.20	0.00	2,149,935.40	0.00	2,154,683.82
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PIÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPA(C/17, SECTOR LA PIÑA), ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN SIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-05)	215-2021	STALIN DE LA CRUZ SANTOS	35%	4,174,421.49	0.00	1,448,014.78	0.00	834,884.30
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO-LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, SRL	28%	6,359,881.39	0.00	1,752,368.00	0.00	1,271,976.28
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	196-2021	LIBYS LLOANNYS PEREZ GARCIA	30%	6,919,494.82	0.00	2,064,234.21	0.00	1,383,898.96
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-003)	129-2021	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	27%	6,165,726.89	0.00	1,649,726.75	0.00	2,552,926.78
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOSA, EL BRISA, CALLE MISTOLIN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	202-2021	MSU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL	20%	22,241,689.38	0.00	4,486,927.10	0.00	8,037,879.55
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005)	208-2021	FRANCIA ELISABETH SANCHEZ VALDEZ	24%	22,363,393.97	0.00	5,413,452.26	0.00	8,803,440.75
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001)	809-2020	GRUPO ICEBERG, SRL	17%	24,033,100.11	0.00	4,067,757.84	0.00	4,806,620.02
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR CALLES ESPECIFICAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	180-2022	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	0%	2,077,872.03	0.00	0.00	1,409,832.67	1,409,832.67
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR DE VILLA PROGRESO I, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)				4,971,291.33				
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA CENTRO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	156-2022	OSVALDO MONTERO QUEZADA	0%	11,539,450.25	0.00	0.00	2,307,890.05	2,307,890.05
91	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	154-2022	GRUPO KP, SRL	0%	10,477,857.00	0.00	0.00	2,095,571.04	2,095,571.04
92	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	181-2022	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO	0%	4,510,066.10	0.00	0.00	1,398,939.58	1,398,939.58
93	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE D, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)				2,484,631.78				



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
94	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	159-2022	CONSTRUCTORA MORELIARIAS, SRL	0%	5,532,665.77	0.00	0.00	1,106,533.15	1,106,533.15
95	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	177-2022	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	0%	7,132,344.28	0.00	0.00	0.00	2,518,994.81
96	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)				5,462,629.78				
97	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	152-2022	MILQUEN CASTRO DIAZ	0%	12,452,180.20	0.00	0.00	2,490,436.04	2,490,436.04
98	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	183-2022	EMMMA ARELIS DEL C. HOLGUIN KHOURY	0%	19,854,253.70	0.00	0.00	3,970,850.74	3,970,850.74
99	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	158-2022	MIGUEL DAVID ARAUJO MENDEZ	0%	10,486,986.88	0.00	0.00	2,097,397.37	2,097,397.37
100	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO VIAJAMA PROV. AZUJA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1248-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS	26%	39,997,987.93	0.00	34,344,766.96	0.00	26,749,365.10
101	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE VALENCIA MATOS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				17,513,836.06				
102	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS - LAS SALINAS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				21,650,536.51				
103	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				22,694,581.92				
104	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				19,754,746.05				
105	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE DE 10.00 X 3.00 MTS Y ENLACE EN BAITOA, CARRETERA EL LIMON -VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				12,135,137.00				
106	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACAOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1181-2022	CONSTRUCTORA VILLA MEJIA	29%	51,796,718.12	0.00	49,308,608.66	0.00	77,886,356.82
107	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO PALMA - LA LAGUNETTA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCCOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				77,720,977.67				
108	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PAJARITO, MUNICIPIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				38,025,349.35				
109	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RÍO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	21%	70,848,260.01	0.00	40,215,134.02	0.00	74,341,293.34
110	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				78,293,460.10				
111	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				41,596,643.49				
112	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO DE DISEÑO CARRETERA MANOGUAYABO-LA C, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	10%	7,616,502.44	0.00	13,080,612.13	0.00	37,317,302.99
113	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				10,001,715.12				
114	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				16,833,648.21				
115	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				40,850,584.83				
116	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				10,408,031.92				
117	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS ÁGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				42,013,277.83				



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
118	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1250-2022	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	8%	235,658,806.82	0.00	18,485,123.69	0.00	63,768,372.68
119	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TARANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1182-2022	LICÉLO VAZQUEZ TINEO	22%	8,182,421.76	0.00	49,728,439.02	0.00	89,415,894.51
120	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE CENOVI SAN FRANCISCO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				70,141,788.21				
121	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ELCACIQUE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				95,978,467.59				
122	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 4 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				15,931,914.69				
123	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 5 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAYABO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOVI, VILLA TAPIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				33,066,904.72				
124	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1168-2022	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	0%	185,051,078.18	0.00	0.00	0.00	37,010,215.64
125	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN BADENES TUBULARES, ARROYO TORO, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1178-2022	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL	21%	94,375,420.66	0.00	31,652,951.00	0.00	59,310,332.36
126	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO LOS BLEOS, CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				59,737,961.56				
127	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE Ø 60" EN RIO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1169-2022	IDC, CONSTRUCCIONES	32%	35,848,963.89	0.00	65,739,935.20	0.00	86,726,967.49
128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAIMITO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				37,765,777.88				
129	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 3 CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACOH (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				45,460,251.91				
130	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 4 SOLUCION DE DERRUMBE EN EL CAMINO NAGUA-LAS CORCOVAS NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				15,778,459.09				
131	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 5 CONSTRUCCION PUENTE MIXTO SOBRE RIO MAGUACA, CARRETERA COTÚJ PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				68,691,611.48				
132	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO II - BAYAGUANA KM. 5+870 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1170-2022	CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL	0%	6,224,933.36	0.00	0.00	0.00	50,148,379.52
133	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE DIONISIO, PICALVILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				67,668,685.65				
134	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 3 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN DE Ø 72 LOS CIRUELOS MONTE LLANO LONG. 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				75,865,546.94				
135	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 4 PUENTE SOBRE RIO EL COROZO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				100,982,731.67				
136	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN TUBULAR DE 72 EN RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				85,080,693.73				
137	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 2 REFORZAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO SOBRE CARRETERA FERROCARRIL, PROVINCIA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1172-2022	CONPROINA, SRL	26%	3,225,126.64	0.00	31,822,955.85	0.00	52,703,318.54
138	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 3 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRAMO 5 CASAS - EL LAURÉ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				32,007,471.00				
139	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 1 CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCESES-LOS ARTILES, PROVINCIA EL SEIBO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1180-2022	FAYNETE Y GENAO, SRL (FAGENCIA)	25%	41,423,302.37	0.00	46,997,044.15	0.00	79,654,635.15
140	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LISA AGUA CLARA, PROV. SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				49,432,875.84				
141	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL GUAYO RIO CEDRO, PROV. EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				36,157,505.63				





**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
142	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MINA - MATA PUERCO, PROVINCIA EL SEBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				59,772,793.28				
143	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	"CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO Y OBRAS CONexas EN LA AVENIDA LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO" (MOPC-MAE-PEEN-2022-0003)	1030-2022	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	0%	384,183,929.88	0.00	183,706,267.47	0.00	205,431,153.15
144	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE RIO LOS BRAZOS EN LA ENTRADA LOMA DE LOS PANZO, NEYBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1338-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SA	22%	63,578,999.15	0.00	38,642,947.89	0.00	69,557,311.48
145	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 PUENTE LAS TRES LUCES SOBRE CAÑADA RAMILLO, CARRETERA NEYBA -DUVERGE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				55,905,493.92				
146	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUENTE DE HORMIGÓN SOBRE RIO DOZO EN LOS GUINEOS NEYBA, TRAMO LOS GUINEOS - EL AGUACATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				54,408,798.82				
147	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1326-2022	INICONSA, INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES SRL	0%	55,165,426.10	0.00	80,152,965.00	0.00	53,303,876.30
148	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL MANGO - EL CERCADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				58,878,780.28				
149	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE SOBRE RIO PAYABO, CAMINO VECINAL LAS SERVASLOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				26,323,556.65				
150	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO AZULES, CAMINO VECINAL JOBOSAN - VILLA RIVA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				12,004,503.23				
151	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO MAGUA, CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO - EL FIRME (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				9,995,103.80				
152	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 6 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO VILLA TAPIA - CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				55,165,426.10				
153	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 7 PUENTE BERBEREDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				48,986,584.36				
154	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CAMINO VECINAL EL CUEY - LAS MEZETAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1310-2022	CONSTRUCTORA ARQUITEX, SRL	0%	100,314,109.70	0.00	19,103,205.58	0.00	65,862,658.36
155	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CAMINO VECINAL LOS CORAZONES - LOS BARRACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				143,034,757.01				
156	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO TOROJOCE CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1318-2022	CONSTRUMARSA, SRL	9%	11,506,647.18	0.00	19,000,000.00	0.00	59,410,686.99
157	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 9- VILLA CAMPO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				25,848,241.18				
158	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE EL PALMAR (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				26,498,766.21				
159	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				27,064,139.42				
160	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE RIO BOBA, CARRETERA SALCEDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				27,030,186.53				
161	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 6 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE, SOBRE RIO JUANA NUÑEZCARRETERA SALCEDO - MONTE LLANO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				40,459,686.86				



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
162	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				53,145,767.58				
163	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1398-2022	CONSTRUCTORA COPISA, SRL	0%	51,169,191.13	0.00	0.00	0.00	40,292,194.80
164	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 2 CAMINO VECINAL LA GUAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				45,558,131.90				
165	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 3 CAMINO VECINAL LA LLANADA DEL CERRO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				104,733,650.93				
166	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 1 PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA DEL ESTE DEL SECTOR EL SOCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1311-2022	TYPHON SOLUCIONES, SRL	0%	20,804,971.87	0.00	0.00	0.00	45,927,211.42
167	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 2 PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				73,969,757.15				
168	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON, COMUNIDADES INVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				15,942,904.55				
169	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 4 PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				71,344,478.78				
170	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 5 PUENTE SOBRE RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				47,573,944.75				
171	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD CHAVÓN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1359-2022	CONSTRUCTORA ARPO, SRL	0%	51,702,144.03	0.00	0.00	0.00	55,978,160.80
172	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL BOCA DE CHAVÓN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				228,188,659.94				
173	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 1 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO HONDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1314-2022	INGENIERIA ESTRELLA, SA	19%	23,953,111.88	0.00	54,878,867.15	0.00	96,640,930.68
174	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 2 BADEN TUBULAR SOBRE RIO JAQUEY ACAPULCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				58,680,158.14				
175	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 5.67 MTS EN ARROYO BONITO, LA DESCUBIERTA CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				17,757,480.02				
176	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 4 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RIO LA PALMA, CARRETERA EL HOYITO, D. M. TIREO, CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				60,837,637.03				
177	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 5 PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				29,773,411.17				
178	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 6 PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				29,773,411.17				
179	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 7 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO CIENAGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				41,983,929.14				
180	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 8 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				28,369,479.86				
181	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ÍTEM 1 CARRETERA SABANA REY - LOS SOLARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1325-2022	IDC CONSTRUCCION, SRL	34%	291,222,206.44	0.00	99,566,182.39	0.00	147,854,005.44
182	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				15,874,705.46				
183	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 2 SUSTITUCIÓN BARANDAS Y GAVIONES, PILAS DE PUENTE SOBRE ARROYO BAHÍA, CARRETERA BANI CALDEA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				11,954,122.69				



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
184	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO, BONAÑO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1353-2022	CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	0%	37,992,079.08	0.00	0.00	0.00	42,035,299.66
185	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO YAMASA, CUESTA DE JOBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				25,322,772.71				
186	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 5 PUENTE SOBRE RÍO OZAMA, CARRETERA PERALVILLO-MAIMON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				65,054,876.44				
187	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 6 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE Y RELLENO DEL PUENTE LOS JOVILLOS EL 35 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				23,022,859.51				
188	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 7 PUENTE LA GINA CARRETERA PERALVILLO, YAMASA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				30,955,082.38				
189	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 PUENTE ARROYO SALADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1327-2022	PINSA PROYECTOS INDUSTRIALES, SA	22%	34,683,171.82	0.00	41,792,170.07	0.00	75,011,670.89
190	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 PUENTE BAIABONICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				61,169,302.90				
191	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE JUAN DE MINA - LAS VIEJAS - ALTAMIRA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				11,817,381.09				
192	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 PUENTE GUANANICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				50,023,213.49				
193	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 5 BADEN DE SABALLO - PIRAGUA, MUNICIPIO IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				13,983,297.32				
194	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 6 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE CARRETERA LUPERON - IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	15,317,222.53							
195	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1329-2022	GRUPO BERDALIA, SRL	28%	12,288,633.84	0.00	71,319,008.31	0.00	50,634,395.25
196	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 2 PUENTE EN VILLA EN LA CARRETERA EL BATEY, PIEDRA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				49,964,241.41				
197	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 3 BADEN TUBULAR DE HORMIGON Ø 72"CON UNA LONG. DE 50 MTS EN RIO BANILEJO, CARRETERA EL PINAR, GUAYABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				20,045,730.74				
198	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 4 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				22,989,454.99				
199	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 5 PUENTE SOBRE CANAL LATERAL DEL YAQUE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				59,255,943.63				
200	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 6 PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SANCHEZ LAS SALINAS, BARAHONA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				24,375,169.53				
201	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 7 PUENTE MIXTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTA - BOCA DE CACHÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				64,252,802.09				
202	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 16 ITEM 1 CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL - PALOMA, TRAMO II (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1328-2022	COMPañIA ARMENTERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	0%	201,118,424.21	0.00	0.00	0.00	40,223,684.85
203	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAVACAMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1363-2022	INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO, IGPC	0%	113,334,950.59	0.00	0.00	0.00	64,179,265.68
204	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA CARRETERA -HIGUEY - LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				207,561,377.81				



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
205	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUANTO - SANATE ABAJO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1362-2022	ABREU MEDINA INGENIEROS, SRL	0%	168,652,281.92	0.00	0.00	0.00	45,735,165.24
206	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO CAGUERO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				24,762,765.68				
207	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 SOLUCION PUNTOS CRITICOS SOBRE ARROYO CAJERO EN LA CARRETERA EL MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				35,260,778.65				
208	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1351-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	0%	325,489,335.68	0.00	93,857,125.70	0.00	149,569,280.27
209	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERMEJO, SECTOR DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1355-2022	EDIFICACIONES M Y L	0%	19,452,267.26	0.00	0.00	0.00	44,462,027.82
210	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				82,207,982.94				
211	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL ELMUHRST, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				29,812,442.90				
212	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL EL BOSQUE-PLANCONDON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				90,837,445.99				
213	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERBITOS SECCION AMANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1397-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	11%	56,374,752.45	0.00	22,303,944.44	0.00	42,161,563.30
214	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION LATERAL DEL PUENTE RIO LA YEGUADA, MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				129,179,987.25				
215	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO BEJICAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				25,253,076.80				
216	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SANCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR-VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1350-2022	POLYCANA DOMINICANA, SRL	0%	22,779,744.35	0.00	0.00	0.00	51,933,844.61
217	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				142,277,350.43				
218	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS CORAZONES LOS BARRACOS (INCLUYE ALCANTARILLA CAJON SIMPLE) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				94,612,128.30				
219	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABIRMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1371-2022	CODOM, SRL	20%	202,230,635.54	0.00	63,490,579.71	0.00	121,887,382.25
220	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESCUELA CRUCE CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				121,498,667.01				
221	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTUNATO MUNICIPIO DE MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1372-2022	GESCON, SRL	0%	85,356,871.62	0.00	0.00	0.00	65,485,433.17
222	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCESES MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				242,070,294.22				
223	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 SOLUCION DEL PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				35,904,850.15				
224	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 SOLUCION PUNTO CRITICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO-PEDRO SANCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				20,667,231.66				



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
225	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PROTECCION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RIO CUACON, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1367-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	5%	11,287,061.46	0.00	13,061,577.10	0.00	68,333,897.48
226	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBOCACIQUILLO, (INCLUYE PUENTE SOBRE RIO CACIQUILLO) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				174,965,506.33				
227	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANA EN LA CARRETERA HIGÜEY-HATO DE MANA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				40,067,740.86				
228	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO SOBRE RIO PAÑA PAÑA EN CALLE 30 DE MAYO, BARRIO PUERTO RICO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				50,493,605.53				
229	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 3.00 M X 2.00 M, EN ARROYO PAÑA PAÑA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				6,034,240.59				
230	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL HEAM, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				19,373,845.54				
231	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA DOLE HASTA EL BATEY LO LANO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1375-2022	SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL	37%	61,199,251.74	0.00	101,267,699.95	0.00	146,302,117.03
232	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 CONSTRUCCION DE LA PROTECCION AGUAS ARRIBAS Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CEDRO, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				11,009,205.64				
233	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 RECONSTRUCCION CRUCE DAJAO - CARRETERA BAYAGUANA - PLATANAL, (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO YABI) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				127,695,786.39				
234	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL PUNTO CRITICO SABANA DEL RIO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				127,695,786.39				
235	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 RECONSTRUCCION DE LA CALLE CAÑUELO - DAJAO - ANTON SANCHEZ, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1385-2022	EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	0%	2,526,109.86	0.00	0.00	0.00	39,146,656.25
236	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO HASTA BOSQUE ARRIBA, HASTA LLEGAR A LA LECHERIA, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				59,820,835.45				
237	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CALLEJON DE DAJAO, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				79,913,793.16				
238	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCION DEL PUNTO CRITICO RIO JAYA, SECTOR MIRABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				17,220,506.40				
239	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 SOLUCION PUNTO CRITICO RIO CEMI, MUNICIPIO DE HOSTOS, SAN FRANCISCO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				9,764,853.34				
240	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 PUNTO CRITICO CRUCE RIO JAYA, COMUNIDAD SANCHI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				54,903,872.77				
241	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 SOLUCION DEL PUNTO CRITICO RIO BUJAO, VILLA LINDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1381-2022	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	18%	13,547,883.56	0.00	50,586,911.27	0.00	101,368,735.71
242	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 PUNTO CRITICO RIO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TABANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				39,230,731.49				
243	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 6 RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL VALLE- LA LAGUNA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				144,534,732.25				
244	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCION CAJÓN SOBRE ARROYO CAGUERO EN EL POBLADO LOS MORALES, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				17,937,896.09				



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2023)**

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RDS)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RDS) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RDS) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RDS)	MONTO PAGADO TOTAL (RDS)
245	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 2 SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO AVENIDA LA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1378-2022	DESARROLLO VIAL, SRL	18%	5,230,257.75	0.00	55,408,771.50	0.00	109,847,502.03
246	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGENES RIO QUISIBANI, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				276,729,884.56				
247	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN - SAN RAFAEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1373-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL	0%	352,125,837.51	0.00	49,943,668.27	0.00	115,374,468.94
248	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 1 SOLUCION PUNTO CRÍTICO EN LA CARRETERA COPEYITO - MATA BONITA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				79,805,983.65				
249	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COPEYITO - CARRASCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1379-2022	INELCISA, SRL	0%	121,959,395.74	0.00	0.00	0.00	50,719,127.27
250	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAS CORCOVAS - LAS COLMENAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				44,904,124.87				
251	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ÍTEM 4 SOLUCION DE PUNTO CRÍTICO EN LA CARRETERA EL FACTOR - LOS INDIOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				6,926,132.06				
252	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1386-2022	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES (CONTRUVISA), SRL	0%	217,683,894.25	0.00	0.00	0.00	43,536,778.85
253	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 1 PUENTE ARROYO DON JUAN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1376-2022	GRUPO BISERICI, SRL	25%	104,900,706.09	0.00	67,848,354.76	0.00	114,894,776.51
254	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ÍTEM 2 PUENTE ARROYO NARANJO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				164,255,580.05				
255	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 1 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO DUEY Y LA CAÑADA DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA , HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				114,919,617.87				
256	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE GALÓN SIMPLE 4.00 X 10.00 M/TS. EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1380-2022	MACDOUGALL CONSTRUCTORA	0%	13,746,129.25	0.00	0.00	0.00	46,832,324.62
257	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ÍTEM 3 PUENTE ARROYO HONDO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				105,495,875.98				