



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC**.

CERTIFICO:

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Abril – Junio del año 2023, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

ING. AMOS MARTINEZ
Director Técnico del MOPC

Sello





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	457-2019	PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL	29.25%	62,934,378.53	0.00	18,410,420.54	0.00	27,315,392.15
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAMOS OCACIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IC)	55.04%	2,310,423,486.06	244,561,564.36	1,216,539,476.27	135,926,028.37	1,256,458,785.82
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO- STO. DGO.) CALZADA VEJA, EL 49-99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	36.56%	15,442,761,906.76	0.00	5,894,950,156.64	0.00	7,776,663,923.30
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	16.35%	150,000,000.00	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE. CIRCUNVALACION SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	50.55%	2,014,536,217.57	0.00	1,018,944,157.72	0.00	1,166,681,632.78
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,701,317.01
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS, SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOFER, SRL	46.78%	200,000,000.00	0.00	93,558,408.63	0.00	110,168,806.47
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VALES (ECOVALE), SRL	84.96%	437,386,658.07	0.00	371,590,617.36	0.00	353,011,086.62
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	124,900,000.00	8,117,916.14	57,351,762.53	6,088,437.09	63,011,821.90
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEIBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	16.48%	500,000,000.00	0.00	82,382,499.99	0.00	161,786,874.99
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	92.71%	427,077,805.60	0.00	395,933,916.80	0.00	376,137,220.95
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONDEC, SRL	68.92%	1,124,999,139.60	94,865,509.26	775,335,840.21	71,149,131.93	761,501,880.13
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR YERBA BUENA- VIENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	91.39%	388,212,081.72	17,164,563.42	354,770,157.11	0.00	313,551,043.70
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILDMAR, SRL	15.40%	404,112,958.95	0.00	62,364,965.61	0.00	109,891,972.49
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	40.63%	260,737,092.71	0.00	105,938,847.32	0.00	109,454,135.47
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	86.91%	874,714,471.31	0.00	760,223,726.23	0.00	722,212,539.91
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	54-2017	SAYBAR, SRL	91.03%	312,250,000.00	35,422,102.70	284,247,947.65	33,416,166.55	270,035,550.27
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	28.56%	259,869,415.57	0.00	74,219,006.31	0.00	111,349,088.16
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	95.61%	312,021,859.37	72,280,808.61	298,326,258.12	63,875,858.07	283,409,945.22
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION SAN VIC. EL PEÑON DE LOS REYES, PROVINCIA SANTA CLARA LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA- NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	69.43%	312,250,000.00	6,268,079.25	216,787,819.19	0.00	207,889,804.96
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOZA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GRESA)	90.00%	147,431,109.25	0.00	133,384,057.52	0.00	91,799,013.43
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	53-2017	CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL	89.31%	98,490,610.68	14,654,841.83	87,958,688.92	0.00	69,638,654.73
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	86.65%	222,115,715.62	61,137,054.05	192,452,590.23	49,571,274.14	192,452,590.22
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORELA Y ASOCIADOS, SRL	67.95%	160,495,243.20	0.00	109,056,926.58	0.00	113,245,541.26
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	57.24%	879,101,302.92	0.00	503,177,279.72	35,800,260.58	553,209,320.36
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIJEX & ASOCIADOS, SRL	79.68%	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA RD0 SAN JUAN GASPAN HERNANDEZ- PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDENSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES Y TRANSPORTE, SRL	35.38%	5,623,651,976.03	255,718,442.47	3,450,257,137.77	197,670,693.45	3,874,997,188.05
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	46.51%	150,000,000.00	0.00	69,771,613.82	0.00	80,869,227.42
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KURY IEMCA, SRL	62.13%	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	56.38%	758,580,798.66	30,917,743.68	427,665,475.70	0.00	424,376,960.78
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSIEUR NOUËL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2009	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	47.00%	472,513,623.88	0.00	223,558,214.06	0.00	254,210,843.42
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	43-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORG MANZUETA (ECOM), SRL	47.50%	312,499,581.07	0.00	148,437,557.75	0.00	155,005,829.18
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA GUAYUBIN- LAS MATAS DE SANTA CRUZ COPEY PEPILLO SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI, RD.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	58.22%	2,035,521,957.35	938,965,724.50	1,185,136,141.56	751,172,579.55	1,280,654,217.81
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 3MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	76.70%	2,861,708,067.70	0.00	2,013,660,138.86	47,331,707.99	2,144,708,429.56
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADENDUM 1. 175/2018 AL CONTRATO 224/2012 DE LA OISE, OBRA RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	28.52%	3,404,766,947.02	0.00	970,950,381.10	0.00	1,248,299,984.13
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AV. CIRCUNVALACION DE BANI, PROV. PERAVA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECCOISA), SRL	38.71%	2,709,235,609.71	0.00	851,272,724.33	0.00	1,908,367,538.68
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	40.14%	248,135,681.51	0.00	99,595,360.20	9,627,136.30	124,323,654.44
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	17-2017	PS&H SERVING, SRL	36.64%	500,000,000.00	0.00	183,188,980.84	0.00	237,391,735.62

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2023)

Nº.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO N.O.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVALSA DESARROLLO VIAL SRL	88.32%	312,338,821.91	0.00	275,859,565.39	0.00	262,066,587.14
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA SABELA - BARRANCÓN - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	1.11%	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	70,000,000.00	110,354,750.05
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	51.63%	499,998,000.00	0.00	258,165,694.32	0.00	273,624,270.74
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	13.90%	970,925,175.66	34,811,005.65	134,961,553.83	40,032,979.17	302,154,279.81
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.00%	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO PUERTO PLATA	64-2012	INGENIERA ESTRELLA, S.R.L.	51.40%	11,580,281,342.99	683,156,908.82	5,952,704,169.41	0.00	6,029,508,896.49
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	31.93%	200,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	55.95%	500,000,000.00	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE 1	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	37.82%	27,672,906.95	0.00	10,465,213.18	0.00	12,372,376.63
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALIOA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM PRECON)	31.46%	307,375,165.72	0.00	96,685,680.44	0.00	138,823,577.50
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIEX INGENIERIA METALICA	44.93%	3,614,177,542.65	729,827,684.41	1,624,005,143.54	583,862,147.52	2,022,093,623.09
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYGAS (M. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES) LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CERENGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	43.25%	838,578,224.05	90,177,636.34	362,652,226.61	76,420,851.79	372,370,693.26
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSAL)	75.48%	738,849,679.73	183,048,470.17	557,699,031.38	94,883,852.29	542,474,237.04
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUES DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III)	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	31,625,094.75	10,133,207.06	26,155,227.97	0.00	18,028,186.42
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, ZONA FRANCA DE GUERBA, CRUCE CARRET. STO. DGO. -SAMANA, LONG. APPROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERBA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLIT & CO., C. POR A.	68.00%	587,718,212.78	0.00	400,796,545.04	0.00	438,180,878.57
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPRECA, S.A.S)	45.00%	2,388,116,904.14	0.00	1,069,713,332.14	0.00	1,190,452,441.33
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AUBA HATO NUEVO, LECHERA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE (MOPC-CCC-80-005-2020, LOTE 7)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L	82.15%	6,359,881.39	3,472,200.50	5,224,568.50	0.00	1,271,976.28
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACION GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE LA MAGdalena)	208-2009	ARMEX, SRL	48.00%	197,598,922.40	0.00	173,590,378.88	0.00	173,590,378.88
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOUËL, CONC. BADERES, MAIMON CARRETERA; LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA-MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL (MOPC-CCC-80-005-2020, LOTE 15)	205-2021	ING. MARIE NIEVE ACEVEDO ARAENA	21.00%	3,582,893.58	0.00	764,357.34	0.00	1,328,054.58
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, GUALLEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-90-001-2020, LOTE 6)	803-2020	ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECEÑA	17.44%	25,149,903.79	0.00	4,384,947.53	0.00	8,537,938.78
61	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-90-001-2020, LOTE 8)	799-2020	ING. JORGE ALEJANDRO FUGENCIO VASQUEZ	19.83%	20,796,617.43	0.00	4,123,899.36	0.00	7,458,442.98
62	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS (MOPC-CCC-LPN-2019-0019 (LOTE) (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA - EL AGUACATE)	16-2020	GLI-GLI, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	43.00%	1,038,864,216.79	36,897,331.85	314,702,443.36	37,207,293.69	374,248,993.68
63	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA I.M., S.A. ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	89.40%	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
64	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,JA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	63.00%	422,600,957.59	0.00	381,506,351.02	0.00	362,431,033.46
65	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA VAQUERA - LOS ZACONES - LOSCACOS - SAN FRANCISCO DE MACORAS, PROV., DUARTE	248-2006	GRENTHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	39.85%	908,445,897.89	107,461,159.34	362,065,432.38	0.00	286,487,252.29
66	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECCOISA) Y/O ING. SIKTO AUGUSTO INDA SUAZO	98.00%	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
67	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-90-001-2020, LOTE 7)	808-2020	ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ	20.00%	13,423,407.19	0.00	2,734,099.21	0.00	2,684,681.43
68	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA (CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA (MOPC-CCC-90-001-2020, LOTE 8)	805-2020	ING. GEIDY ADALGOSA HERNANDEZ GARCIA	41.78%	22,072,946.64	0.00	9,222,177.24	0.00	11,792,331.11
69	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS (C/RO. LAS FLORES, LA BEYCA, RESP. MELLA, CALLE DON NEGRO JAVIER Y RESP. SALOMON SANTOS), MATANZAS, PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-90-003-2020, LOTE 24)	131-2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L.	36.00%	9,870,949.51	0.00	3,555,931.43	0.00	4,818,935.05
70	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA - GIAYUBEN, PROV. MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	69.99%	1,614,904,138.66	56,270,042.58	1,159,717,416.84	47,829,536.19	1,201,064,857.42
71	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOSDE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICOUREBANAZION PARADO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-90-001-2020, LOTE 4)	801-2020	ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS	16.00%	23,675,362.18	0.00	3,883,149.41	0.00	7,647,434.46
72	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA - LA GIRA - SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BRASO, PROV. DUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	118,054,073.30	27,182,811.33	90,581,066.02	21,746,249.06	91,424,717.80
73	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUAY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADOS POR EL PASO DE LA MAGDANA DE LOS MESES DE OCT/NOV/2016	62-2017	MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	62.46%	100,000,000.00	0.00	67,468,820.35	0.00	66,847,865.27
74	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE B	940-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	0.00%	188,940,253.86	0.00	0.00	0.00	23,965,476.11
75	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	25-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	19.33%	84,101,826.41	0.00	16,258,781.51	0.00	29,827,990.49
76	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISBÓN, PROV. LA ALTAGRACIA (MOPC-CCC-CP-2019-0026)	011-2020	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSAL) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	88.81%	25,975,143.40	0.00	23,069,021.11	0.00	23,650,245.58
77	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	338-2021	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSAL) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ	34.55%	173,893,291.89	0.00	60,582,203.18	0.00	83,535,232.86



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
78	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 1040 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY	832-2021	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL (ICI), SRL	81.23%	3,654,160,790.98	0.00	2,969,739,904.84	0.00	2,969,739,904.84
79	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	193-2021	ROBERTO AMARO SANTANA BELLUARD	16.70%	5,192,709.54	0.00	867,365.01	0.00	1,732,433.92
80	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	LOTE 2, REPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, EMS. OSAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL-DOGOUT Y BARCOS, ITEM 3 Y REMOZAMIENTO DE PARQUE C/RA EL OJEB DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO ESTE (MOPC-CCC-SO-2020-094)	156-2021	YOUNUSMADE PARA RENDIDO	42.59%	5,047,589.20	0.00	2,149,935.40	0.00	2,154,683.82
81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUARMA SALTORONCITO, SECTOR LA PÑA, ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN SIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS, ITEM 3; SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-085)	215-2021	STAN EN DE LA CRUZ SANTOS	34.69%	4,174,421.49	0.00	1,448,014.78	0.00	834,884.30
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05)	203-2021	CONSTRUCTORA CRUZ VEL SRL	82.15%	6,359,881.39	3,472,200.50	5,224,568.50	0.00	1,271,976.28
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-06)	196-2021	LIBRY LUDYANN PEREZ GARCIA	29.83%	6,919,494.82	0.00	2,054,234.21	0.00	1,383,898.96
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE SE, PROVINCIA PEREVA (MOPC-CCC-SO-2020-003)	129-2021	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL	26.76%	6,165,726.89	0.00	1,649,726.75	0.00	2,552,926.78
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PÑA HERMOSA, EL BRISAL, CALLE MOTOUR Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-095)	202-2021	MRSU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL	20.17%	22,241,689.38	0.00	4,486,927.10	0.00	8,037,879.55
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-089)	208-2021	FRANCIA ELISABETH SANCHEZ VALDEZ	24.21%	22,363,393.97	0.00	5,413,452.26	0.00	8,803,440.75
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCO, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-081)	809-2020	GRUPO KIBERG, SRL	16.93%	24,033,300.11	0.00	4,067,757.84	0.00	4,806,620.02
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR CALLES ESPECIFICAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	180-2022	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	0.00%	10,970,318.25	0.00	0.00	0.00	1,409,832.67
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR DE VILLA PROGRESO I, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)								
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LA CANTERA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	156-2022	OSVALDO MONTERO QUEZADA	0.00%	11,539,450.25	0.00	0.00	0.00	2,307,890.05
91	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	154-2022	GRUPO KP, SRL	0.00%	10,477,857.00	0.00	0.00	0.00	2,095,571.04
92	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	181-2022	BOUVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO	0.00%	4,510,066.10	0.00	0.00	0.00	1,398,939.58
93	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE D, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)				2,484,631.78				
94	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	159-2022	CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL	0.00%	8,653,892.24	0.00	0.00	0.00	1,106,533.15
95	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	177-2022	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	0.00%	12,594,974.06	0.00	0.00	0.00	2,518,994.81
96	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)								
97	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	152-2022	MILQUEN CASTRO DIAZ	0.00%	12,452,180.20	0.00	0.00	0.00	2,490,436.04
98	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	183-2022	EMMANA ARELIS DEL C. HOUQUIN KHOURY	0.00%	19,854,253.70	0.00	0.00	0.00	3,970,850.74
99	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 CONSTRUCCION /RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)	158-2022	MIGUEL DAVID ARAUJO MENDEZ	0.00%	10,486,986.88	0.00	0.00	0.00	2,097,397.37
100	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE ITEM 1 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO YAGUAMA PROV. AZUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				39,997,987.93				
101	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE VALENCA MATOS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				17,513,826.06				
102	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 3 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS - LAS SALINAS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1248-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS	25.68%	21,650,536.51	0.00	34,344,766.96	0.00	26,740,365.10
103	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 4 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				22,694,581.92				
104	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PUNTO CRITICO EN LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				19,754,746.05				
105	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DE SAJON SIMPE DE 10.00 X 3.00 METROS Y ENLACE EN BATIDA, CARRETERA EL LIMON- VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				12,135,137.00				
106	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				51,796,718.12				
107	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARROYO PABLO - LA LAGUNITA, MUNICIPIO SAN JOSE DE PABLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1181-2022	CONSTRUCTORA VELA MEJIA, SRL	29.42%	77,720,977.67	0.00	49,308,608.66	0.00	77,886,356.82
108	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRITICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PARAITO, MUNICIPIO DE YAGUAJAYE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				38,025,349.35				
109	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCION DE BARRERA TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RIO NIÑO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				70,948,260.01				
110	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1186-2022	CONSTRUCTORA SERINAR	21.00%	78,293,460.10	0.00	40,215,134.02	0.00	74,341,293.34
111	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE EN LA CALLE ALTO DEL PUERTO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				41,596,643.49				
112	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRITICO DE DISEÑO CARRETERA MANOYABARBA LA C. PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				7,616,502.44				
113	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRITICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				10,001,715.12				
114	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRITICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				16,833,648.21				
115	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATI LOMA DE CARRERA CAROTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	10.00%	40,850,584.83	0.00	13,080,612.13	0.00	37,317,302.99
116	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PLAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				10,408,031.92				
117	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS AGUAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				42,013,277.83				



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
118	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACION, SUSTITUCION DE JUNTA DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1250-2022	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSIA)	7.80%	235,658,806.82	0.00	18,485,123.69	0.00	63,768,372.88
119	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO CARRETERA LAS TARANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORIS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				8,182,421.76				
120	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCION PUENTE CENOV SAN FRANCISCO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				70,141,788.21				
121	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL CAJONQUE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1182-2022	LICELO VAZQUEZ TINEO	22.00%	95,978,467.59	0.00	49,728,439.02	0.00	89,415,894.51
122	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				15,931,914.69				
123	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAVARO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOV, VILLA TAPA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				33,066,504.72				
124	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1168-2022	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	0.00%	185,051,078.18	0.00	0.00	0.00	37,050,215.64
125	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCION BADERNS TUBULARES, ARROYO TORO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1178-2022	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL	21.00%	94,375,420.66	0.00	31,652,951.00	0.00	59,310,332.36
126	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 RECONSTRUCCION CAMINO LOS BRUOS, CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				59,737,561.56				
127	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCION BADEN DE TUBOS DE Ø 40" EN RIO VIEJO, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				35,848,963.89				
128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAMINO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				37,765,777.88				
129	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1169-2022	IDC, CONSTRUCCIONES	33.00%	45,460,251.91	0.00	65,739,935.20	0.00	86,726,967.49
130	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 4 SOLUCION DE DERRUMBIE EN EL CAMINO NAGUA LAS CORCOVAS NAGUA, PROVINCIA MABA PRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				15,778,459.09				
131	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 5 CONSTRUCCION PUENTE BRUOS SOBRE RIO MAGUAGA, CARRETERA COTUJI PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				68,691,611.48				
132	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 RECONSTRUCCION DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO II - BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				6,224,933.36				
133	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 5 CONSTRUCCION PUENTE DIONISIO PERALILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1170-2022	CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL	0.00%	67,688,685.65	0.00	0.00	0.00	50,148,379.52
134	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 6 CONSTRUCCION DE PUENTE MADERA DE Ø 72 LOS CIRUELOS MONTE LLANO LONG, 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				75,865,546.94				
135	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 7 PUENTE SOBRE RIO EL CORZO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				100,982,731.67				
136	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 4 CONSTRUCCION BADEN TUBULAR DE 72 EN RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				85,800,693.73				
137	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 5 POSTENSAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO SOBRE CARRETERA FERROVIARIA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1172-2022	CONPRONA, SRL	26.00%	3,225,126.64	0.00	31,822,955.85	0.00	52,703,318.54
138	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 CONSTRUCCION DE ALICANTABILLA FRAMOS CASAS - EL LAUREL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				32,007,471.00				
139	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCISCO LOS ARTILES, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				41,423,302.37				
140	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LA USA AGUA CLARA, PROV. SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				49,432,875.84				
141	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL GUACAO RIO CERDO, PROV. EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1180-2022	FAYNETE Y GENAO, SRL (FAGENCA)	25.00%	36,157,505.63	0.00	46,997,044.15	0.00	79,654,635.15
142	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MIRA - MATA PUERTO, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)				59,772,793.28				
143	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	"CONSTRUCCION DEL MURO DE HORMIGON ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN LA AVENIDA LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO" (MOPC-MAE-PEEN-2022-0003)	1010-2022	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	47.82%	384,183,929.88	0.00	183,706,267.47	0.00	205,431,153.15
144	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE RIO LOS BRAZOS EN LA ENTRADA LOMA DE LOS PANZO, NEIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				63,578,999.15				
145	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 PUENTE LAS TRES LUCCS SOBRE CAÑADA RAMILLO, CARRETERA NEIBA - DUVERGE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1338-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SA	22.00%	55,905,493.92	0.00	38,642,947.89	0.00	69,557,311.48
146	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUENTE DE HORMIGON SOBRE RIO DODD EN LOS GUINCHOS NEIBA, TRONCO LOS GUINCHOS - EL AGUACATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				54,408,798.82				
147	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				55,165,426.10				
148	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE RIO CUABA, RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL EL MANIGO - EL CERCAIDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				58,878,780.28				
149	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE SOBRE RIO PANAYO, CAMINO VECINAL LAS SERVALLOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				26,323,556.65				
150	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO AZUCY, CAMINO VECINAL JOBOBAN - VILLA RIVA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1326-2022	INCONS, INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES SRL	30.07%	12,004,503.23	0.00	80,152,965.00	0.00	53,303,876.30
151	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO MAGUA, CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO - EL FIRME (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				9,995,103.80				
152	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 6 PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO VILLA TAPA - CENOV (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				55,165,426.10				
153	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 7 PUENTE BERBEREDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				48,986,584.36				
154	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CAMINO VECINAL EL CUEY - LAS MEZETAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				100,314,109.70				
155	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CAMINO VECINAL LOS CORAZONES - LOS BARRACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1310-2022	CONSTRUCTORA ARQUITEC, SRL	7.85%	143,034,757.01	0.00	19,103,205.58	0.00	65,862,658.36
156	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO TOROJICE, CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				11,506,647.18				
157	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 9 VILLA CAMPO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				25,848,441.18				
158	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE EL PALMAY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				26,498,766.21				
159	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOV (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1318-2022	CONSTRUMARSA, SRL	30.01%	27,064,139.42	44,480,113.47	63,490,113.47	0.00	59,410,686.99
160	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE RIO BODIA, CARRETERA SALCEDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				27,030,186.53				
161	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 6 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, SOBRE RIO JUANA NUÑEZ, CARRETERA SALCEDO MONTE LLANO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				40,459,686.86				



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
162	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARE: (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				53,145,767.58				
163	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1398-2022	CONSTRUCTORA COPISA, SRL	0.00%	51,169,191.13	0.00	0.00	0.00	40,292,194.80
164	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CAMINO VECINAL LA GUAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				45,558,131.90				
165	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 CAMINO VECINAL LA LLANADA DEL CERRO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				104,733,650.93				
166	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOVIA DEL ESTE DEL SECTOR EL SOCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1311-2022	TYPHON SOLUCIONES, SRL	0.00%	20,804,971.87	0.00	0.00	0.00	45,927,214.42
167	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				73,969,757.15				
168	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON, COMUNIDADES INVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				15,942,904.55	0.00	0.00	0.00	
169	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				71,344,478.78				
170	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				47,573,544.75				
171	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCION DEL BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD CHAVON. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1359-2022	CONSTRUCTORA ARPO, SRL	0.00%	51,702,144.03	0.00	0.00	0.00	55,978,160.80
172	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVIA DEL CORAL BOCA DE CHAVON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				228,188,659.94				
173	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE ARROYO HONDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				23,953,111.88				
174	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 BADEN TUBULAR SOBRE RIO JAQUEY ACAPULCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				58,680,158.14				
175	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 5.61 MTS EN ARROYO BONITO, LA DESCUBIERTA CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				17,757,480.02				
176	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE RIO LA PALMA, CARRETERA EL HOYITO, D. M. TIREO, CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1314-2022	INGENIERIA ESTRELLA, SA	18.85%	60,837,637.03	0.00	54,878,867.15	0.00	96,640,930.68
177	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 5 PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				29,773,411.17				
178	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 6 PUENTE SOBRE RIO GRAND, CARRETERA JARABACOA-MANABAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				29,773,411.17				
179	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 7 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO CIENAGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				41,983,529.14				
180	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 8 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				28,369,479.86				
181	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 CARRETERA SABANA REY - LOS SOLARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1325-2022	IDC CONSTRUCCION, SRL	34.00%	291,232,206.44	0.00	99,566,182.39	0.00	147,854,025.44
182	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				15,874,705.46				
183	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 SUSTITUCION BARANDAS Y GAVIONES, PISAS DE PUENTE SOBRE ARROYO BAHIA, CARRETERA BANI CALDERA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				11,954,122.69				
184	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO BORNAD (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				37,992,079.08				
185	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO YAMASA, CUESTA DE JORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1353-2022	CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	0.00%	25,322,772.71	0.00	0.00	0.00	42,035,299.66
186	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO OZAMA, CARRETERA PERALVILLO MAINON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				65,054,876.44				
187	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 6 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE Y RELLENO DEL PUENTE LOS JOVELLOS EL 35 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				23,022,859.51				
188	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 7 PUENTE LA GINA CARRETERA PERALVILLO, YAMASA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				30,955,082.38				
189	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 PUENTE ARROYO SALADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				34,683,171.82				
190	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 PUENTE BAUBONICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				61,169,302.90				
191	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE JUAN DE YMA - LAS VEJAS - ALTOMINI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1327-2022	PIVISA PROYECTOS INDUSTRIALES, SA	22.35%	11,817,381.09	0.00	41,792,170.07	0.00	75,016,670.89
192	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 PUENTE GUANANICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				50,023,213.49				
193	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 5 BADEN DE SABALLO - PRAGUA, MUNICIPIO IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				13,983,297.32				
194	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 6 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE CARRETERA LUPERON - IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				15,317,222.53				
195	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				12,288,633.84				
196	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 2 PUENTE EN VILLA EN LA CARRETERA EL BATEY, MORA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				49,964,241.41				
197	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 3 BADEN TUBULAR DE HORMIGON Ø 72" CON UNA LONG. DE 50 MTS EN RIO RANCIER CARRETERA EL PINAR, GUAYABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1329-2022	GRUPO BERDALLA, SRL	28.00%	20,045,730.74	0.00	71,319,008.31	0.00	50,634,395.25
198	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 4 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE ARROYO EL UNION ABADI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				22,989,454.99				
199	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 5 PUENTE SOBRE CANAL LATERAL DEL YACQUE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				59,255,943.63				
200	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 6 PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SANCHEZ, LAS SALINAS, BARAHONA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				24,375,169.53				
201	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 7 PUENTE MIBTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTA - BOCA DE CACHON. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)				64,252,802.09				
202	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 16 ITEM 1 CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL PALOMA, TRAMO I (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1328-2022	COMPANIA ARMENTERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	0.00%	201,118,424.21	0.00	0.00	0.00	40,223,684.85
203	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAVACAMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1363-2022	INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO, IGPC	0.00%	113,334,950.59	0.00	0.00	0.00	64,179,265.68
204	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY, EN LA CARRETERA HIGUEY - LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				207,561,377.81				



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
205	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL (SANTO) - SANATE ABAJO, HIGÜEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				168,652,281.92				
206	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 2 CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO CAGUERO, HIGÜEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1362-2022	ABREU MEDINA INGENIEROS, SRL	0.00%	24,762,765.68	0.00	0.00	0.00	45,735,165.24
207	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 3 SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE ARROYO CAJERO EN LA CARRETERA EL MAMEY, LAS YAYAS, HIGÜEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				35,260,778.65				
208	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 1 CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RÍO DIEY EN LA AVENIDA GASTÓN FERNANDO DELGNE, HIGÜEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1351-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	28.84%	325,489,335.68	0.00	93,857,125.70	0.00	149,569,280.27
209	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERRIJO, SECTOR DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				19,452,267.26				
210	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 2 CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHERINO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				82,207,982.94				
211	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL ELMUHRST, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1355-2022	EDIFICACIONES M Y L	0.00%	29,812,442.90	0.00	0.00	0.00	44,462,027.82
212	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 4 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL BOSQUE PLANCÓN DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				90,837,445.99				
213	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS SECCION AMANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				56,374,752.45				
214	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE RÍO LA YEGUADA, MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1387-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	11.00%	129,179,987.25	0.00	32,303,944.44	0.00	42,161,563.30
215	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ÍTEM 3 SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO SOBRE EL ARROYO BEJUAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				25,253,076.80				
216	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO SOBRE ARROYO LAS SÁNCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				22,779,744.35				
217	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1350-2022	POLYCANA DOMINICANA, SRL	0.00%	142,277,350.43	0.00	0.00	0.00	51,933,844.61
218	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LOS CORAZONES LOS BARRACOS (INCLUYE ALCANTARILLA CAJÓN SIMPLE). (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)				94,612,128.30				
219	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABIRMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				202,230,635.54				
220	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ÍTEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESCUELA CRUCE CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1371-2022	CODOM, SRL	19.61%	121,498,667.01	0.00	63,490,579.71	0.00	121,887,382.25
221	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTUNATO MUNICIPIO DE MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1372-2022	GESCON, SRL	0.00%	85,356,871.62	0.00	0.00	0.00	65,485,433.17
222	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCÉS MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				242,070,394.22				
223	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				35,904,850.15				
224	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO PEDRO SÁNCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				20,667,231.66				
225	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 3 PROTECCIÓN AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RÍO QUACÓN, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1367-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	4.62%	11,287,061.46	0.00	13,061,577.10	0.00	68,333,897.48
226	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 4 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBO/CACIQUELLO (INCLUYE PUNTE SOBRE RÍO CACIQUELLO). (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				174,965,506.33				
227	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ÍTEM 5 AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MANA EN LA CARRETERA HIGÜEY-HATO DE MANA, HIGÜEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				40,067,740.86				
228	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MORTO SOBRE RÍO PAÑA PAÑA EN CALLE 30 DE MAYO, BARRIO PUERTO RICO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				50,493,605.53				
229	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 2 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 3.00 M X 2.00 M, EN ARROYO PAÑA PAÑA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				6,034,240.59				
230	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL HEAM, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				19,373,845.54				
231	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 4 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LA DOLE HASTA EL BATEY LO LANO, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1375-2022	SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SICAL), SRL	36.72%	61,199,251.74	0.00	101,267,699.95	0.00	146,302,117.03
232	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 5 CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CEDRO, MUNICIPIO MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				11,009,205.64				
233	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ÍTEM 6 RECONSTRUCCIÓN CRUCE DAJAO - CARRETERA BAYAGUANA - PLATANAL (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RÍO YABÍ). (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				127,695,786.39				
234	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO SABANA DEL RÍO, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				127,695,786.39				
235	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CARÍEJO (DAJAO - ANTON SANCHEZ, BAYAGUANA). (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1385-2022	EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	0.00%	2,526,109.86	0.00	0.00	0.00	39,146,656.25
236	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO HASTA BOSQUE ARRIBA, HASTA LUGAR LA LECHERIA, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				59,820,825.45				
237	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ÍTEM 4 CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CALLE DON DAJAO, BAYAGUANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				79,913,793.16				
238	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO RÍO JAYA, SECTOR MIRABAL. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				17,220,506.40				
239	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO RÍO CEMI, MUNICIPIO DE HOSTOS/SAN FRANCISCO DE MACORIS. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				9,764,853.34				
240	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 3 PUNTO CRÍTICO CRUCE RÍO JAYA, COMUNIDAD SANCHI. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1381-2022	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	18.12%	54,909,872.77	0.00	50,586,911.27	0.00	101,368,735.71
241	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 4 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO RÍO BIJAO, VILLA LINDA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				13,547,883.56				
242	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 5 PUNTO CRÍTICO RÍO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TARANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				39,230,731.49				
243	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ÍTEM 6 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL VALLE LA LAGUNA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				144,534,732.25				
244	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN CAJÓN SOBRE ARROYO CAJERO EN EL SOBRADO LOS MORALES, HIGÜEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				17,937,896.09				



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2023)

NO.	ESTADO ACTUAL (T3)	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE (T3)	MONTO PROYECTO(RD\$)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$) (T3)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$) (T3)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
245	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 SOLUCION DE PUNTO CRITICO AVENIDA LA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1378-2022	DESARROLLO VIAL, SRL	18.48%	5,230,257.75	0.00	55,408,771.50	0.00	109,847,502.03
246	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 CANALIZACION Y PROTECCION DE LA MARGENES RIO QUISIBANI, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				276,729,884.56				
247	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN- SAN RAFAEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1373-2022	CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL	14.18%	352,125,837.51	0.00	49,943,668.27	0.00	115,374,468.94
248	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 SOLUCION PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA COPEYTO - MATA BONITA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				79,805,983.65				
249	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL COPEYTO - CARRASCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1379-2022	INELCSA, SRL	0.00%	121,959,395.74	0.00	0.00	0.00	50,719,127.27
250	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAS COBAYAS - LAS COLMENAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				44,904,124.87				
251	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 SOLUCION DE PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA EL FACTOR - LOS INDIOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				6,926,132.06				
252	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 3 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL RINCON DE MORNILLO-LAS GARZAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1386-2022	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES (CONTRUVISA), SRL	0.00%	217,683,894.25	0.00	0.00	0.00	43,536,778.85
253	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 PUENTE ARROYO DON JUAN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1376-2022	GRUPO BISERICI, SRL	25.00%	104,900,706.09	0.00	67,848,354.76	0.00	114,894,776.51
254	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 PUENTE ARROYO NARANJO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				164,255,580.05				
255	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 CANALIZACION Y PROTECCION DEL RIO DUSEY Y LA CAÑADA DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				114,919,617.87				
256	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 4.00 X 10.00 MTS. EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1380-2022	MACDOUGALL CONSTRUCTORA	0.00%	13,746,129.25	0.00	0.00	0.00	46,832,324.62
257	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE ARROYO HONDO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)				105,495,875.98				