

RENDICIÓN DE CUENTAS

QUE AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ

Presenta el Señor

**GONZALO CASTILLO TERRERO,
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones**

**Relativa a las Actividades Realizadas
por el Ministerio a su Cargo en el Año**

2016



RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

“RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES”

(AÑO 2016)

Contenido

I. INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL	2
1.1 Misión y Visión de la Institución	2
1.2 Breve reseña de la base legal institucional	2
1.3 Principales funcionarios de la institución	5
1.4 Resumen Principales Servicios del MOPC	6
1.4.1 GOBIERNO A GOBIERNO	6
1.4.2 GOBIERNO A CIUDADANOS/CIUDADANAS	7
1.4.3 GOBIERNO A EMPRESAS	8
1.4.4 GOBIERNO A EMPLEADOS GUBERNAMENTALES	9
II. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	11
2.1 Plan Operativo Anual	12
2.2 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional	12
2.3 Avances en el PNPS y en la END	68
2.4 Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2016	72
2.5 Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual	75

III.	EJECUCIONES ADICIONALES AL PLAN OPERATIVO ANUAL	83
3.1	Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación de Carreteras, Avenidas y Calles	83
3.2	Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo	89
3.3	Plan de Seguridad Vial en las Carreteras Principales	91
3.4	Plan Nacional de Señalización Vial	92
3.5	Programa de Mantenimiento de Túneles, Elevados y Pasos a Densivel	93
3.6	Programa Construcciones y Reparaciones de Edificaciones del Estado	94
3.7	Programa de Infraestructura Escolar	95
3.8	Plan de Acción en Catorce (14) Provincias Declaradas en Emergencia	97
IV.	IMPACTO DE LAS EJECUTORIAS EN POLÍTICAS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)	101
4.1	Género	101
4.2	Sostenibilidad Ambiental	101
4.3	Cohesión Territorial	102
4.4	Participación en Políticas Públicas	102
4.5	Tecnología de la Información y Comunicación	103
V.	CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO	105
VI.	METAS PRESIDENCIALES	106
6.1	Análisis del cumplimiento de Metas Presidenciales	106
VII.	DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	108
7.1	Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2016	108
7.2	Ejecución Física Financiera por Programa en el Año 2016	111

7.3	Ejecución Física Financiera por Programa en el Año 2016	112
7.4	Ejecución Física y Financiera Proyectos de Inversión Año 2016	127
7.5	Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos	138
7.6	Pasivos	141
VIII.	CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	142
8.1	Resumen de Licitaciones realizadas por el MOPC en el año 2016	142
8.2	Resumen de compras y contrataciones por tipo de modalidad realizadas en el año 2016	144
8.3	Resumen de compras y contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2016	145
8.4	Plan de Compras Publicado Año 2016	146
8.5	Relación Órdenes de Compras Año 2016	146
8.5	Tipos de Empresas	179
8.5.1	Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de Empresas en General y a Grandes Empresas (GE)	179
8.5.2	Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a Empresas MIPYMES	180
8.5.3	Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC)	180
8.5.4	Número de Procesos convocados y tipos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados	180
8.5.5	Modalidad y Montos de Compras adjudicadas por Tipos de Empresas	181
8.5.6	Plan de Compras y Contrataciones publicado Vs Plan de Compras	181
8.6	Desviaciones del Plan de Compras	182
8.6.1	Número y Monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas	182
8.6.2	Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad	182

8.6.3	Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto	183
IX.	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN	184
9.1	Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el periodo	184
X.	LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)	192
10.1	Criterio de Planificación de RRHH	192
10.2	Criterio Organización del Trabajo	193
10.3	Criterio Gestión del Empleo	193
10.4	Criterio Gestión de la Compensación	194
10.5	Criterio Gestión del Desarrollo	195
10.6	Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	196
10.7	Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos	196
10.8	Logros Gestión Administración Pública (SISMAP) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	199
XI.	ASEGURAMIENTO / CONTROL DE CALIDAD	203
11.1	Creación Sistema de Captura de Datos y Estadísticas.	203
11.2	Sistema de Control de Contratista (SICCON)	204
XII.	PROYECCIONES	205
12.1	Planes hacia el año 2017	205
12.1.1	Programas	209

I. INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL

1.1 Misión y Visión de la Institución

Misión: Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente, introduciendo sistemas de administración y tecnología moderna.

Visión: Lograr la excelencia como Ministerio de Estado a través del esfuerzo y trabajo honesto, oportuno y eficiente de su personal, diseñando y realizando obras públicas que satisfagan las necesidades de la población. Promoviendo el desarrollo del país en armonía con el medio ambiente.

1.2 Breve reseña de la base legal institucional

- Decreto Núm. 340, del 4 de mayo del 1854, que reorganiza el Ministerio de Guerra, Marina y Obras Públicas.
- Reglamento Núm. 5269, del 30 de julio de 1913, Gaceta Oficial Núm. 2428, que describe la organización del Departamento de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones.
- Ley Núm.1146, de 25 de Mayo de 1929, Gaceta Oficial Núm.4098, que crea la Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas y le asigna sus funciones.



- Ley Núm. 1474, del 22 de Marzo de 1938, Gaceta Oficial Núm. 5142, sobre Vías de Comunicaciones mediante la cual se apodera a Obras Públicas de todo lo concerniente a las Vías Nacionales.
- Decreto Núm. 5406, del 28 de diciembre de 1959, Gaceta Oficial Núm. 8438, que la denomina Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
- Ley Núm. 55, de 22 de Noviembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.8958, establece la creación de Oficinas de Programación en los diferentes Ministerios e Instituciones Autónomas, con la finalidad de que brinden asesoría a los ejecutivos de dichas instituciones.
- Ley Núm. 165 del 28 de marzo de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8987, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre. Constitución Política de la República, reformada el 14 de agosto del 1994, Gaceta Oficial Núm. 9890.
- Ley Núm. 8, del 15 de noviembre del 1978, Gaceta Oficial Núm. 9489, que adscribe la Comisión Aeroportuaria a la Secretaría de Estado de Obra Públicas y Comunicaciones.
- Ley Núm. 687, del 27 de julio de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9593, que crea la Dirección General de Reglamentos y Sistemas.
- Decreto No. 44, del 17 de febrero de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10008, que crea la Dirección General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales.
- Ley Núm. 498-06 del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema



nacional de Planificación e Inversión Pública, por la cual se cambia la nomenclatura de la Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones por Dirección General de Planificación y Desarrollo.

- Decreto No 896-09, del 15 de diciembre del 2009, que crea la Dirección General de Estudios, Diseños de Infraestructura y Presupuestos y la Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial y deroga el Decreto 326-87 del 18 de junio de 1987, en sus artículos 1, 2, 3,5 y 6, así como el Decreto No. 435-96 del 12 de septiembre de 1996, en todas sus partes.
- Decreto Núm. 56-10, del 8 de Febrero del 2010 cambia la denominación de Secretarías de Estado a Ministerios, cambiando así de Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).



1.3 Principales funcionarios de la institución

CUADRO #1

Nombre Funcionario	Cargos
Gonzalo Castillo Terrero	Ministro
Claudia Franchesca De Los Santos Tavárez	Viceministro Área de Edificaciones
Euclides Sánchez Almánzar	Viceministro
Henry Serraff	Viceministro Área de Mantenimiento Vial
Carlos Troche	Viceministro Área de Caminos Vecinales
Enrique Agustín Lied Guerrero	Viceministro Área de Supervisión y Fiscalización de Obras
Carmen Leyda Mora Ramírez	Viceministro Área de Planta Física
Juan Carlos Montas Artero	Viceministro Área de Diseño, Infraestructura y Presupuesto
Ramón Antonio Pepín Del Rosario	Director General de Gabinete
Karilyn del Carmen Villabrille Silberberg	Director General Recursos Humanos
Selma Milquella Méndez Risk	Director General Legal
Domingo Lora Ogando	Director General Administrativa y Financiera
Miguel Ángel Logroño Di Vanna	Director General Planificación de Inversiones
Rafael A. Germosén Andújar	Director General de Supervisión y Fiscalización
Gilberto Molina De Aza	Director General Tecnología y Comunicaciones
Iván Isaías Vásquez Reyes	Director General Equipos y Transporte
Jacqueline Lucia Medrano Sánchez	Director General Reglamentos y Sistema
Maira Mota	Director General Mantenimiento de Carreteras y Caminos Vecinales
Eyla Vargas	Director General Fiducia RD
Delsa Tactuk	Directora General de Planificación y Desarrollo
Luis Osvaldo Adriano Estrella Pichardo	Director General Tránsito Terrestre
Tammy Villar López	Directora General de Edificaciones
Ernesto Musa Saba	Asesor del Ministro y Coordinador Gral. Proyectos Financiados con Rec. Ext del MOPC
Aracelis Castillo Rodríguez	Director Especial del Programa Nacional de Señalización Vial
Winston Vanderhorst	Director General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales
Estanislao Gonell Regalado	Director General de la Comisión Militar y Policial



1.4 Resumen Principales Servicios del MOPC

1.4.1 Gobierno a Gobierno

- Preparar los Programas de Inversiones del Ministerio, Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública y Plan Operativo Anual, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública y reforma del Estado, los cuales integran las obras prioritarias y financieramente sustentables, de acuerdo a las necesidades de la población, identificándose estas acciones con los objetivos nacionales y su horizonte a corto y mediano plazo de la END 2030.
- Construir, Reconstruir y Rehabilitar la infraestructura vial del país para garantizar la segura y efectiva comunicación terrestre en el territorio nacional, impidiendo el deterioro significativo, lo cual incrementaría los costos de inversión de las opciones de mejoras afectando el presupuesto de la nación.
- Preservar el patrimonio vial de la Republica Dominicana, proporcionando Mantenimiento Rutinario a la infraestructura vinculada al sector transporte y a las obras públicas, en sentido general y promover el desarrollo de los principales sectores productivos de la economía dominicana.
- Fiscalizar y supervisar el Programa de Infraestructura Escolar en ejecución para garantizar que se cumpla con las normas y reglamentos establecidos para la construcción y reparación de aulas de acuerdo al Plan Estratégico del Gobierno para el cuatrienio 2013-2016, que contempla construir 29 mil aulas nuevas en toda la geografía nacional.



- Apoyo al plan de seguridad ciudadana que ejecuta el gobierno para proteger a los ciudadanos de la delincuencia común.
- Establecer controles y mejoras en los dispositivos de control en la circulación vehicular, así como regulaciones para aumentar la movilidad y lograr una mayor seguridad vial de los usuarios.
- Establecer, supervisar y controlar el sistema de peajes nacionales a fin de asegurar los recursos necesarios para el mantenimiento vial.

1.4.2 Gobierno a ciudadanos/ciudadanas

- Proveer la señalización horizontal, vertical y los dispositivos de control del tránsito necesarios en el sistema de infraestructura vial del país, para la operación segura y eficiente de todos los usuarios.
- Expedir las Licencias de conducir vehículos de motor, nuevas y renovaciones, además las opciones de cambios de categorías, minimizando el tiempo de espera.
- Expedir Revistas de Motor que certifica que el vehículo se encuentra en adecuada condiciones para circular en las vías de comunicaciones del territorio nacional.
- Organizar, controlar, coordinar y planificar el tránsito terrestre en toda la nación, implementando mejoras en los puntos “críticos” de las vías que presentan alta tasa de accidentes para reducir el número de accidentes y su impacto en la calidad de vida de los usuarios.
- Implementar medidas tecnológicas y de gestión administrativa en el Sistema



Nacional de Peajes, para incrementar la seguridad y reducir el tiempo en el paso por los mismos.

- Aplicar mantenimiento periódico (asfaltado) a las Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales, para incrementar la accesibilidad a los espacios geográficos del país y reducir enfermedades en la población residente en el área de influencia de las obras.
- Ejecución del Plan de Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC, conformando un sistema de vigilancia, protección, seguridad y asistencia vial a nivel nacional con horario corrido (24/7), alcanzando las carreteras principales y todas las estaciones de peajes del país, lo cual coadyuva con el Plan de Seguridad Nacional, beneficiando a ciudadanos, empresas y al gobierno central y contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.
- Garantizar la operatividad de las edificaciones públicas mediante el adecuado programa de mantenimiento a las mismas.

1.4.3 Gobierno a empresas

- Construir y rehabilitar las vías de comunicaciones terrestre adyacentes a la Infraestructura Turística del sector privado del país, para apoyar su desarrollo y rentabilidad comercial, lo cual incrementará el empleo en la zona y calidad de vida de las personas.



- Conservar la infraestructura vial a nivel nacional, para reducir los costos operacionales de los vehículos de las distintas empresas, así como el tiempo de viaje, optimizando la entrega de productos y servicios.
- Expedir Licencia de Construcción para todo tipo de edificación en el territorio nacional, con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de obras de ingeniería y arquitectura en el país, mediante el análisis, evaluación y supervisión de planos, presupuestos de obras, así como, calidad técnica del personal involucrado en la actividad.
- Expedir permiso oficial que avala y permite la instalación y/o operación de las estaciones de gasolina y envasadoras de gas a nivel nacional.
- Expedición de permiso de No Objeción para la construcción de accesos en el sistema de carreteras principales; además para la construcción de infraestructura marítima en el país.
- Ventas de Manuales, Normas y Reglamentos Técnicos que sirven de base para la preparación, supervisión y ejecución de proyectos y obras de ingeniería y arquitectura.

1.4.4 Gobierno a empleados gubernamentales

- Gestionar los recursos humanos de la institución, realizando sus funciones de organización y planificación del personal, reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño y control del personal, prevención de riesgos laborales,



entre otras; de acuerdo a la implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) establecido en las Metas Presidenciales del periodo 2012-2016.

- El ministerio proporciona a los empleados un programa de capacitación continuo basado en una gerencia estratégica por resultados, con el objetivo de incrementar la efectividad de la institución. Además, provee otros servicios, tales como: seguro médico, cooperativas de servicios múltiples, farmacia, supermercado y los servicios de las instalaciones del club recreacional del MOPC, entre otros.
- El MOPC proporciona a sus empleados todos los beneficios que ofrece la Ley 247-12, que es la Ley Orgánica de Administración Pública.



II. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dispuso el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública para el periodo 2013-2016, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública y reforma del Estado, relacionado con los objetivos nacionales y su horizonte a corto y mediano plazo, el cual contiene los programas y proyectos prioritarios, siendo este el instrumento básico de planificación para la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

La estructuración del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del MOPC para el cuatrienio 2013-2016, contempló la inversión requerida para la realización de los servicios que ofrece en infraestructura física del sub-sector transporte terrestre y en el área de edificaciones, integrando en sus ejecutorias las obras priorizadas de acuerdo a las necesidades de la población, las cuales se ejecutan de manera consistente en función de los recursos financieros asignados en el Presupuesto Nacional de Inversión Pública en cumplimiento de su compromiso con la nación y contribuyendo al logro de las acciones puestas en marcha por el Gobierno Dominicano para el logro de las metas trazadas por la institución.

El Plan Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es la base para la preparación de los Planes Estratégicos, Planes Sectoriales y Planes Institucionales del MOPC, detallados a continuación:



2.1 Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, integró los objetivos planteados por la institución sobre la base de la política presupuestaria anual, canalizando los recursos en coordinación con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con la intervención de aproximadamente 4,050 kilómetros de la infraestructura vial del país terminados y en ejecución, identificándose estas acciones en forma precisa con el Eje Estratégico No. 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Además, el POA del Ministerio del año 2016, contempló en el área de Edificaciones el Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones a nivel nacional (Oficinas Públicas, Hospitales, Iglesias, Clubes, Viviendas Vulnerables, Estadios, Estaciones de Bomberos, Destacamentos Policiales, Ayudantías, etc.) Las ejecutorias del Plan Operativo Anual en el área de edificaciones contemplaron una ejecución aproximada de 122,560 metros cuadrados, beneficiando una población aproximada de 3.9 millones de personas, lo que generó unos 25,000 empleos directos y 12,400 indirectos, provocando un impacto significativo en los residentes del área de influencia de las obras realizadas.

2.2 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) continuó durante el año 2016 con el desarrollo de los objetivos específicos definidos en el Plan Estratégico de Desarrollo



Institucional con un horizonte que abarca desde el año 2014 hasta el 2020 y tomando en consideración la Visión y Misión de la institución en el marco de las prioridades establecidas en los ejes identificados en el Plan.

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), presentó en el año 2016 un avance sostenido en la aplicación de políticas, regulaciones, planes y programas en las diferentes acciones internas y/o externas que realiza el MOPC, las cuales a través de indicadores permiten evaluar y optimizar el desempeño de la gestión institucional, cuyo objetivo es contribuir al desempeño eficiente del Ministerio, a través de la perspectiva de lograr un Estado eficiente y competitivo en beneficio de la ciudadanía, alineados con las directrices económicas, sociales y medioambientales que contribuirán a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y de la END 2030.

En ese sentido, las actividades principales desarrolladas en el año 2016 en el contexto del Plan Estratégico, se detallan a continuación:

1. Revisión del Marco Estratégico y de la Estructura Institucional del PEDI,
2. Preparación Planes Estratégicos Específicos, tomando en consideración la particularidad de sus gestiones en las dependencias siguientes: a) Fiducia RD Vial; b) Comisión Militar y Policial (COMIPOL), y c) Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT),
3. Revisión de los objetivos, indicadores de resultados y presupuestos asignados al



MOPC, desarrollando las acciones internas y/o externas que efectúa la institución en las dependencias RD Vial, COMIPOL y DGTT.

En los cuadros Nos. 2 y 3 se presentan el Plan Operativo Anual del MOPC para el año 2016 con los desembolsos programados por trimestre y el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del Ministerio para el periodo 2013-2016.



PLAN OPERATIVO ANUAL DEL

MOPC

AÑO 2016



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPiación PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
1729	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR	70,000,000.00	17,500,000.00	28,000,000.00	10,500,000.00	14,000,000.00
3678	CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL	177,421,000.00	44,355,250.00	70,968,400.00	26,613,150.00	35,484,200.00
4839	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA	5,459,272.00	1,364,818.00	2,183,708.80	818,890.80	1,091,854.40
4863	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE LAS GUIZAS, PROVINCIA DUARTE	29,683,452.00	7,420,863.00	11,873,380.80	4,452,517.80	5,936,690.40
4864	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO	3,612,015.00	903,003.75	1,444,806.00	541,802.25	722,403.00
4865	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA	3,324,124.00	831,031.00	1,329,649.60	498,618.60	664,824.80
4866	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA - VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGA Y HERMANAS MIRABAL	2,867,516.00	716,879.00	1,147,006.40	430,127.40	573,503.20
4867	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	9,377,447.00	2,344,361.75	3,750,978.80	1,406,617.05	1,875,489.40
4989	CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT	7,810,064.00	1,952,516.00	3,124,025.60	1,171,509.60	1,562,012.80



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



16



Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
4992	CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,228,973.00	1,057,243.25	1,691,589.20	634,345.95	845,794.60
5565	CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.	60,000,000.00	15,000,000.00	24,000,000.00	9,000,000.00	12,000,000.00
5599	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)	25,000,000.00	6,250,000.00	10,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00
6070	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA	25,000,000.00	6,250,000.00	10,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00
6111	RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUC EL PINTADO, PROVINCIAS DE LA ROMANA Y EL SEIBO	4,129,547.00	1,032,386.75	1,651,818.80	619,432.05	825,909.40
6114	CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA – CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA, (TRAMO I)	3,180,631.00	795,157.75	1,272,252.40	477,094.65	636,126.20
6118	CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LA PROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).	9,896,800.00	2,474,200.00	3,958,720.00	1,484,520.00	1,979,360.00
6249	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO	70,000,000.00	17,500,000.00	28,000,000.00	10,500,000.00	14,000,000.00
6530	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE RINCON JIMA ABAJO FANTINO CRUCE RINCON RANCHITO Y CRUCE RINCON CONTROBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	80,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



17



Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPiación PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
6548	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR	1,700,000,000.00	425,000,000.00	680,000,000.00	255,000,000.00	340,000,000.00
6736	RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA	2,926,446.00	731,611.50	1,170,578.40	438,966.90	585,289.20
10582	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO	50,000,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
10594	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINA DE GUERRA, DISTRITO NACIONAL	60,000,000.00	15,000,000.00	24,000,000.00	9,000,000.00	12,000,000.00
10612	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA	50,000,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
10622	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN NORTE DE PAIS. LOTE 12, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	86,111,017.00	21,527,754.25	34,444,406.80	12,916,652.55	17,222,203.40
12082	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO	17,000,000.00	4,250,000.00	6,800,000.00	2,550,000.00	3,400,000.00
12089	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE	50,000,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
12095	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II	50,000,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



18



Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
12096	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA	130,000,000.00	32,500,000.00	52,000,000.00	19,500,000.00	26,000,000.00
12097	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 5), PROVINCIA PEDERNALES	100,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
12100	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE	110,000,000.00	27,500,000.00	44,000,000.00	16,500,000.00	22,000,000.00
12139	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA –ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	107,203,705.00	26,800,926.25	42,881,482.00	16,080,555.75	21,440,741.00
12179	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI- CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA	323,578,500.00	80,894,625.00	129,431,400.00	48,536,775.00	64,715,700.00
12185	CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA – ENTRADA SAN JUAN	12,916,291.00	3,229,072.75	5,166,516.40	1,937,443.65	2,583,258.20
12236	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 16), PROVINCIA EL SEYBO I	40,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
12241	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATO MAYOR	50,000,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
12256	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES 1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO	160,000,000.00	40,000,000.00	64,000,000.00	24,000,000.00	32,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



19



Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
12258	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 6, PROVINCIA SAMANA	140,000,000.00	35,000,000.00	56,000,000.00	21,000,000.00	28,000,000.00
12262	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTO DOMINGO OESTE	40,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
12268	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 21, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	85,000,000.00	21,250,000.00	34,000,000.00	12,750,000.00	17,000,000.00
12628	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA	325,000,000.00	81,250,000.00	130,000,000.00	48,750,000.00	65,000,000.00
12630	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA	20,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
12632	REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL	50,000,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00
12720	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	200,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
12776	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA Y PUENTE SABANA LARGA	1,700,000,000.00	425,000,000.00	680,000,000.00	255,000,000.00	340,000,000.00
12954	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	130,118,625.00	32,529,656.25	52,047,450.00	19,517,793.75	26,023,725.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016





Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Programación de desembolsos Período 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERÍODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
13001	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA	40,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
13005	NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA	180,000,000.00	45,000,000.00	72,000,000.00	27,000,000.00	36,000,000.00
13190	CONSTRUCCIÓN CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN	25,000,000.00	6,250,000.00	10,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00
13193	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA	25,000,000.00	6,250,000.00	10,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00
13194	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA	185,000,000.00	46,250,000.00	74,000,000.00	27,750,000.00	37,000,000.00
13196	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES	150,000,000.00	37,500,000.00	60,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00
13197	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	25,000,000.00	6,250,000.00	10,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00
13198	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO	25,000,000.00	6,250,000.00	10,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00
13199	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE AZUA	25,000,000.00	6,250,000.00	10,000,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
13200	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA	233,000,000.00	58,250,000.00	93,200,000.00	34,950,000.00	46,600,000.00
13475	REMEDIACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	15,000,000.00	3,750,000.00	6,000,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
13480	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	125,000,000.00	31,250,000.00	50,000,000.00	18,750,000.00	25,000,000.00
13482	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	60,000,000.00	15,000,000.00	24,000,000.00	9,000,000.00	12,000,000.00
13631	CONSTRUCCIÓN CORREDOR ECOLOGICO PONTEZUELA - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - ECOVÍA - (CIRCUNVALACION DE SANTIAGO), PROVINCIA SANTIAGO	1,537,384,217.00	384,346,054.25	614,953,686.80	230,607,632.55	307,476,843.40
13633	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	140,000,000.00	35,000,000.00	56,000,000.00	21,000,000.00	28,000,000.00
13634	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	100,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
13635	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	100,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
13636	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	100,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



22



Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
13637	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	100,000,000.00	25,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
13639	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA	10,915,069.00	2,728,767.25	4,366,027.60	1,637,260.35	2,183,013.80
13640	RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ROMANA - BUENA VISTA, AUTOPISTA EL CORAL	40,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
13642	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	80,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00
13643	CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN	300,000,000.00	75,000,000.00	120,000,000.00	45,000,000.00	60,000,000.00
13644	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO	75,000,000.00	18,750,000.00	30,000,000.00	11,250,000.00	15,000,000.00
13645	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES LA MAGUANITA - MONCIÓN, SABANETA - LA MAGUANA Y LA MAGUANA - LA LEONOR, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	90,000,000.00	22,500,000.00	36,000,000.00	13,500,000.00	18,000,000.00
13646	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALOJAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO 9-1-1	132,973,914.00	33,243,478.50	53,189,565.60	19,946,087.10	26,594,782.80



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Programación de desembolsos Periodo 2016

CUADRO #2

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA			PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS PERIODO 2016			
PROYECTOS DE INVERSIÓN			1er. Trimestre (Enero - Marzo)	2do. Trimestre (Abril - Junio)	3er. Trimestre (Julio - Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre - Diciembre)
SNIP	Nombre de Proyecto	Monto Total (RD\$)				
13652	REMODELACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	150,000,000.00	37,500,000.00	60,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00
13654	RECONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PLAN NACIONAL ASFALTADO)	80,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00	12,000,000.00	16,000,000.00
13710	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	26,542,215.00	6,635,553.75	10,616,886.00	3,981,332.25	5,308,443.00
13750	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY	200,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
13751	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO EL DUEY, PROVINCIA LA ALAGRACIA	45,000,000.00	11,250,000.00	18,000,000.00	6,750,000.00	9,000,000.00
13752	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO EL DUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	150,000,000.00	37,500,000.00	60,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00
13753	FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTECRISTI	15,000,000.00	3,750,000.00	6,000,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00
13754	CONSTRUCCIÓN MALECÓN DEL MALECON DE LA PROVINCIA PEDERNALES	40,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
13755	CONSTRUCCIÓN Y RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	150,000,000.00	37,500,000.00	60,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00
13756	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.	75,996,403.00	18,999,100.75	30,398,561.20	11,399,460.45	15,199,280.60
TOTAL INSTITUCIÓN		11,232,657,243.00	2,808,164,310.75	4,493,062,897.20	1,684,898,586.45	2,246,531,448.60



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



24

**PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEL MOPC
AÑOS 2013 - 2016**



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



25



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2334	13632	33604	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBO - MICHES EN LA PROVINCIA EL SEIBO	549,360,000.00	0.00	100,000,000.00	299,573,333.33	Km	42.40	0.0
3422	13633	33604	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	845,840,000.00	0.00	147,799,200.00	349,020,400.00	Km	17.40	0.0
3424	13634	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	700,000,000.00	0.00	19,261,608.00	340,369,196.00	Km	0.28	0.0
3425	13635	22101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	378,971,200.00	0.00	170,537,040.00	104,217,080.00	M²	4,609.11	0.0
3426	13636	35403	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	713,496,679.46	0.00	121,073,506.00	296,211,586.73	M²	5,044.73	0.0
3427	13637	12210	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	398,173,516.00	0.00	179,178,082.00	109,497,717.00	M²	28,400.00	0.0
3428	13638	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HONDO VALLE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA	55,744,292.00	0.00	25,084,931.00	0.00	Km	0.06	0.0
3429	13639	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA	51,762,557.00	0.00	23,293,150.00	0.00	Km	0.05	0.0
3430	13640	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ROMANA - BUENA VISTA, AUTOPISTA EL CORAL	74,120,000.00	0.00	33,354,000.00	0.00	Km	3.50	0.0
3431	13641	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA	613,888,000.00	0.00	160,000,000.00	226,944,000.00	Km	23.50	0.0
3432	13642	22101	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	239,758,837.00	0.00	107,891,477.00	65,933,680.00	M²	2,915.99	0.0
3433	13643	25101	CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN	610,400,000.00	0.00	312,853,785.00	116,848,000.00	M²	36,000.00	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
3434	13644	33604	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO	440,583,014.00	0.00	98,262,356.00	171,160,329.00	Km	4.80	0.0
3435	13645	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO - MONCIÓN - LA LEANOR - SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO	654,000,000.00	0.00	194,300,000.00	229,850,000.00	Km	127.42	0.0
3436	13646	22201	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALOJAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO 9-1-1	305,505,462.00	0.00	137,457,838.00	84,023,812.00	M²	4,500.00	0.0
3437	13647	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN EL RIO NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	170,040,000.00	0.00	76,518,000.00	0.00	Km	5.92	0.0
3489	13651	21201	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO POLITÉCNICO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABON	40,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	M²	1,000.00	0.0
3491	13652	25102	REMODELACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	M²	21,000	0.0
3492	13654	33604	RECONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PLAN NACIONAL ASFALTADO)	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	Km	36.97	0.0
3499	13683	33604	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA PUERTO PLATA	816,873,555.00	0.00	816,873,555.00	0.00	Km	9.10	0.0
3500	13684	33604	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO NAVARRETE - MAIMÓN), PROVINCIA PUERTO PLATA	1,700,400,000.00	0.00	1,700,400,000.00	0.00	Km	37.70	0.0
3501	13689	33603	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BARAHONA-CIENAGA-PARAISO-ENRIQUILLO	654,000,000.00	0.00	654,000,000.00	0.00	Km	45.10	0.0
3502	13687	33604	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (SOLUCIÓN AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA), SANTO DOMINGO	2,828,928,319.00	0.00	370,600,000.00	1,229,164,159.50	Km	6.90	0.0
3503	13690	9	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	480,908,000.00	0.00	480,908,000.00	0.00	Km	2.32	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
3504	13688	33604	REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO - DISTRIBUIDOR SEMÁFORO BOCA CHICA	1,712,446,339.00	0.00	926,064,000.00	0.00	Km	9.60	0.0
3505	13691	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN JUAN – PRESA DE SABANETA	571,160,000.00	0.00	571,160,000.00	0.00	Km	21.80	0.0
3506	13692	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA PADRE LAS CASAS - BOHECHIO	654,000,000.00	0.00	654,000,000.00	0.00	Km	10.20	0.0
3507	13685	33604	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (ELEVADO AV. CHARLES DE GAULLE - CARRETERA MELLA), SANTO DOMINGO ESTE	937,835,189.00	0.00	198,262,356.00	369,786,416.50	Km	0.75	0.0
3508	13686	33604	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (PASO INFERIOR AV. 27 DE FEBRERO - AV. PRIVADA)	589,018,192.00	0.00	500,961,907.00	0.00	Km	4.91	0.0
3115	13487	11100	CONSTRUCCIÓN COMEDOR POLITUR, PROVINCIA SANTO DOMINGO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	M²	830.95	0.0
3101	13473	12101	CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	M²	2,870.65	0.0
174	6548	35502	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR	6,397,487,057.00	391,537,000.00	1,473,400,000.00	3,088,366,704.67	Km	103.00	6.3
2249	12781	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA Y AMPLIACION VARIANTE (CIRCUNVALACION) SAN PEDRO DE MACORIS	3,258,378,740.00	0.00	0.00	0.00	Km	34.00	0.0
467	0	33604	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN CONEXIONES NOROCCIDENTALES DE SANTO DOMINGO	10,068,783,544.00	0.00	0.00	0.00	Km	8.80	0.0
2250	12778	33604	CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION DE LA ROMANA	2,685,694,010.00	1,344,757,559.94	0.00	0.00	Km	13.00	6.5
306	12139	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA –ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	1,261,718,602.19	334,299,382.67	516,696,287.00	0.00	Km	58	15.4



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

				Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
179	3794	35502	CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE)	1,361,753,920.62	450,605,796.39	0.00	0.00	Km	30.00	9.9
2251	12776	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA Y PUENTE SABANA LARGA	2,369,730,018.00	0.00	1,677,714,689.00	0.00	Km	58.40	0.0
1017	12269	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 22, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	142,400,076.00	455,204,224.83	0.00	0.00	Km	73.94	236.4
2292	12711	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	3,226,278,709.61	384,181,146.42	50,000,000.00	2,094,073,172.39	Km	145.00	17.3
473	12237	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 11), PROVINCIA SANTO DOMINGO I	99,103,591.00	1,339,302,920.33	0.00	0.00	Km	109.11	1474.5
255	12179	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI- CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA	1,361,753,920.62	437,051,424.74	0.00	462,351,247.94	Km	47.3	15.2
2453	12977	33604	CONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO	74,894,965.83	0.00	0.00	37,447,482.92	Km	34.90	0.0
471	12095	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II	314,976,271.46	656,527,768.13	50,000,000.00	0.00	Km	53.76	112.1
1015	12267	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 20, PROVINCIA MONTE PLATA	35,211,228.00	667,175,969.73	0.00	0.00	Km	73.94	1401.0
2126	12822	11100	CONSTRUCCIÓN DE AYUDANTIAS DE MOPC A NIVEL NACIONAL	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	M²	N/D	0.0
2131	12729	33604	REPARACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO NACIONAL	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	M²	489.00	0.0
2121	12661	33604	RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO I, (DAÑOS POR PASO DE VAGUADAS ABRIL 2012, DECRETO NO.230-2012 D/F 12/05/2012)	299,999,997.00	370,578,887.53	0.00	0.00	Km	69.78	86.2



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
1011	12263	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 15 Y 16, SANTO DOMINGO NORTE	1,062,383,950.68	828,151,221.21	0.00	117,116,364.74	Km	147.87	115.3
2247	12803	21201	CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL, PROVINCIA SANTIAGO	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	Km	6.00	0.0
1013	12265	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 18, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	529,235,043.80	480,777,555.91	0.00	0.00	Km	73.94	67.2
2458	12834	11100	CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES EN LA PROVINCIA SANTIAGO	100,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	M²	5,500.00	0.0
2331	12628	33604	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA	1,699,999,600.00	585,807,574.79	406,846,600.00	0.00	Km	13.50	4.7
2242	12701	33604	REPARACIÓN PUENTE DUARTE, DISTRITO NACIONAL	4,150,000,000.00	114,400,000.00	0.00	3,363,000,000.00	Km		0.0
1014	12266	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 19, MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA	1,051,973,893.08	279,979,869.79	70,000,000.00	350,997,011.65	Km	73.94	19.7
1006	12259	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 7, PROVINCIA MONTECRISTI	491,541,700.73	612,206,525.58	0.00	0.00	Km	73.94	92.1
2327	12635	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENRIQUILLO - BARAHONA EN LA PROVINCIA BARAHONA	980,000,000.00	0.00	0.00	490,000,000.00	Km	45.00	0.0
2328	12633	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - POLO EN LA PROVINCIA BARAHONA	365,000,000.00	0.00	0.00	243,333,333.33	Km	20.70	0.0
1828	13631	33604	CONSTRUCCIÓN CORREDOR ECOLOGICO PONTEZUELA - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - ECOVÍA - (CIRCUNVALACION DE SANTIAGO), PROVINCIA SANTIAGO.	12,762,717,436.00	0.00	1,473,630,949.00	9,407,572,072.50	Km	34.90	0.0
2139	12720	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	516,660,039.00	0.00	231,195,939.00	0.00	Km	24.00	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES


CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2104	12831	23401	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	315,964,000.00	0.00	0.00	315,964,000.00	M²	15,800.00	0.0
2330	12630	33604	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA	3,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	Km	14.00	0.0
1010	12262	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTO DOMINGO OESTE	1,057,066,961.81	570,496,378.82	70,000,000.00	208,285,291.50	Km	147.87	79.8
479	12099	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR - SAN JOSE DE OCOA, LOTE 1	425,979,969.00	131,560,124.00	0.00	220,814,883.75	Km	62.99	19.5
1003	12256	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES 1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO	1,975,932,325.55	507,935,987.44	285,440,000.00	879,358,392.13	M²	295.75	76.0
2003	12987	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA AZUA	572,000,000.00	0.00	0.00	572,000,000.00	Km	104.00	0.0
475	12241	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATO MAYOR	504,284,342.00	517,939,744.78	25,000,000.00	0.00	Km	57.63	59.2
302	3678	33603	CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL	481,800,033.00	233,288,206.80	0.00	165,674,550.80	Km	2,000.00	968.4
2005	12989	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA BARAHONA	632,500,000.00	0.00	0.00	632,500,000.00	Km	115.00	0.0
2006	12990	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA DAJABON	1,688,500,000.00	0.00	0.00	1,688,500,000.00	Km	307.00	0.0
687	10612	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA	453,539,839.00	800,145,681.43	50,000,000.00	0.00	Km	58.98	104.1
1012	12264	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION SUR, LOTE 17, PROVINCIA BARAHONA	698,817,752.75	643,135,389.27	0.00	27,841,181.74	Km	73.94	68.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES


CUADRO #3

				Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2007	12991	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA DUARTE	302,775,000.00	0.00	0.00	302,775,000.00	Km	55.00	0.0
2008	12992	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PROVINCIA ELIAS PIÑA	403,370,000.00	0.00	0.00	403,370,000.00	Km	73.34	0.0
2009	12993	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA EL SEIBO	387,750,000.00	0.00	0.00	387,750,000.00	Km	70.50	0.0
326	10609	33604	REHABILITACIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE, LOTE 15, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.	604,645,637.00	435,584,739.06	0.00	112,707,265.29	Km	40.84	29.4
492	12239	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE (LOTE 2) REGION SUR, PROV DISTRITO NACIONAL.	563,625,257.00	423,937,471.84	0.00	93,125,190.11	Km	66.68	50.2
2010	12994	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA ESPAILLAT	297,000,000.00	0.00	0.00	297,000,000.00	Km	54.00	0.0
2011	13028	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA HATO MAYOR	566,500,000.00	0.00	0.00	566,500,000.00	Km	103.00	0.0
486	12104	33604	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, LOTE 6 REGION NORTE, PROVINCIAS PUERTO PLATA Y MONTECRISTI	592,788,195.00	528,938,659.67	88,614,151.00	0.00	Km	68.90	61.5
480	12100	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE	474,540,002.00	352,773,487.11	0.00	81,177,676.59	Km	66.68	49.6
2012	13027	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	253,550,000.00	0.00	0.00	253,550,000.00	Km	46.10	0.0
1008	12260	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 9 Y 10, DISTRITO NACIONAL	1,019,601,128.12	664,581,510.40	70,000,000.00	142,509,808.86	Km	147.87	96.4
2014	13025	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	256,850,000.00	0.00	0.00	256,850,000.00	Km	59.70	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
513	12091	42107	MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL	640,887,181.00	176,051,698.44	0.00	387,362,902.13	Km	3.11	0.9
348	10620	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 8, PROVINCIA PERAVIA.	618,069,563.00	565,872,446.60	0.00	26,098,558.20	Km	34.30	31.4
2017	13022	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	132,000,000.00	0.00	0.00	132,000,000.00	Km	24.00	0.0
960	5574	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VALIENTE-GUERRA-GUARICANO-BARRIO NUEVO Y LAS ANTILLAS DE SABANA PERDIDA Y CALLES DE LOTES SERVICIOS DEL MILLONCITO, PROV. STO. DGO. ESTE	322,307,543.11	264,957,350.65	0.00	28,675,096.23	Km	30.00	24.7
2018	13021	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	126,500,000.00	0.00	0.00	126,500,000.00	Km	23.00	0.0
995	12185	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA – ENTRADA SAN JUAN	142,400,076.00	18,429,734.57	702,596,205.00	0.00	Km	20.00	2.6
482	12102	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS DE LAS REG.NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 4 REGION ESTE, PROV. EL SEIBO	486,000,865.00	799,691,201.35	50,000,000.00	0.00	Km	21.79	35.9
2020	13020	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES PROVINCIA MONTECRISTI	382,250,000.00	0.00	0.00	382,250,000.00	Km	69.50	0.0
2021	13019	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA MONTE PLATA	385,000,000.00	0.00	0.00	385,000,000.00	Km	70.00	0.0
487	12105	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 9 REGION NORTE	482,884,734.00	477,629,386.60	75,000,000.00	0.00	Km	71.41	70.6
2022	13018	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA PEDERNALES	495,000,000.00	0.00	0.00	495,000,000.00	Km	90.00	0.0
668	6540	33604	REPARACIÓN DEL PUENTE YAQUE DEL NORTE EN BAITOA, SABANA IGLESIA; PUENTE LA JAVILLA, LA SOLEDAD Y LA CACATA EN TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO	456,231,932.57	182,098,074.83	0.00	137,066,928.87	Km	1.00	0.4



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2023	13017	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES PROVINCIA PERAVIA	98,230,000.00	0.00	0.00	98,230,000.00	Km	17.86	0.0
481	12101	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIAS LA ROMANA, LOTE 3, REGION ESTE	527,398,223.89	503,406,168.73	0.00	11,996,027.58	Km	71.78	68.5
2024	13016	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA PUERTO PLATA	462,000,000.00	0.00	0.00	462,000,000.00	Km	84.00	0.0
2377	12671	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA JARABACOA - MANABAO, PROVINCIA LA VEGA	141,088,064.34	124,899,146.00	75,000,000.00	0.00	Km	21.00	18.6
2025	13015	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SAMANA	70,400,000.00	0.00	0.00	70,400,000.00	Km	12.80	0.0
2026	13014	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	89,100,000.00	0.00	0.00	89,100,000.00	Km	16.20	0.0
579	5565	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.	168,979,675.00	65,400,000.00	30,000,000.00	36,789,837.50	Km	24.99	9.7
126	1729	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR	502,159,962.00	351,068,287.48	114,527,920.00	0.00	Km	41.00	28.7
2027	13013	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	379,500,000.00	0.00	0.00	379,500,000.00	Km	69.00	0.0
2028	13012	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	357,500,000.00	0.00	0.00	357,500,000.00	Km	65.00	0.0
969	5599	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)	212,264,168.00	105,611,219.98	40,000,000.00	0.00	Km	31.39	15.6
2029	13011	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES PROVINCIA SAN JUAN	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00	Km	12.00	0.0



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

				Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
ID	SNIP	END	Nombre Proyecto	Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
499	12113	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS(LOTE 7), PROVINCIA PUERTO PLATA	482,884,734.00	564,882,055.58	0.00	0.00	Km	69.10	80.8
1005	12258	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 6, PROVINCIA SAMANA	468,492,057.00	152,902,418.50	89,938,656.00	0.00	Km	73.94	24.1
2030	13010	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	105,270,000.00	0.00	0.00	105,270,000.00	Km	19.14	0.0
2031	13009	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES , PROVINCIA SANTIAGO	38,500,000.00	0.00	0.00	38,500,000.00	Km	7.00	0.0
461	12089	33604	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE	557,514,560.00	107,405,361.00	0.00	225,054,599.50	Km	47.07	9.1
2032	13008	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	280,500,000.00	0.00	0.00	280,500,000.00	Km	51.00	0.0
2134	13005	33603	NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA	1,600,000,000.00	103,976,687.24	55,919,680.00	720,051,816.38	Ud	300.00	19.5
572	10582	33604	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO	454,074,495.00	255,534,422.56	50,000,000.00	0.00	Km	67.15	37.8
2033	13007	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO	422,125,000.00	0.00	0.00	422,125,000.00	Km	76.75	0.0
2034	13006	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PROVINCIA VALVERDE	855,250,000.00	0.00	0.00	855,250,000.00	Km	155.50	0.0
464	10654	33604	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 2), PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	427,287,359.00	345,041,982.37	0.00	0.00	Km	36.18	29.2
966	5583	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES REGION SUR (PROVINCIA DE BAHORUCO), PROV. BAHORUCO	99,974,041.00	35,758,193.14	0.00	32,107,923.93	Km	14.79	5.3



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
250	4863	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCÉ LAS GUIZAS, PROVINCIA DUARTE	106,731,005.00	87,153,194.03	0.00	22,931,736.11	Km	6.67	5.4
308	4867	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	99,103,591.00	84,399,088.97	0.00	20,091,990.90	Km	5.35	4.6
2457	12833	12101	CONSTRUCCIÓN CARCEL DE SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	50,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	M²	21,000.00	0.0
296	4866	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA - VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGA Y HERMANAS MIRABAL.	72,787,415.00	26,535,845.79	0.00	20,898,616.73	Km	5.00	1.8
2245	12719	27102	CONSTRUCCIÓN PLAY I Y II EN PONTON, PROVINCIA LA VEGA	3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	M²	N/D	0.0
2332	12710	26105	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EN LA BARQUITA	5,257,780.00	0.00	0.00	2,628,890.00	M²	376.12	0.0
351	1028	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE PERALVILLO-LOS ARROYOS-LA CUABA-LA MATA DE PLATANOS-SERRALLE-LA GINA-LA JAVILLA, PROV., MONTE PLATA	174,577,264.00	102,419,336.40	0.00	36,078,963.80	Km	14.74	8.6
2341	12632	22101	REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL	137,264,075.00	0.00	92,697,037.00	22,283,519.00	M²	1,601.00	0.0
253	4865	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA	74,894,965.83	30,298,578.40	0.00	30,130,682.79	Km	4.76	1.9
968	5597	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE I)	213,445,733.00	295,718,456.76	0.00	0.00	Km	31.56	43.7
683	10594	14100	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINA DE GUERRA, DISTRITO NACIONAL	1,472,178,152.00	180,985,254.29	50,000,000.00	620,596,448.86	M²	11,500.00	1413.8
2339	12626	22101	REHABILITACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	M²	N/D	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



36



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
547	12076	33604	RECONSTRUCCIÓN TRAMO I DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA	141,327,599.00	31,207,637.23	75,000,000.00	17,559,980.89	Km	11.93	2.6
551	12129	33604	RECONSTRUCCIÓN TRAMO III DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATA DE JAGUA - CEVICOS, PROV. MONTE PLATA	149,893,055.03	19,367,800.00	0.00	65,262,627.52	Km	11.80	1.5
27	6538	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE EL NOVILLERO - LUPERON EN LA CARRETERA LUPERON-VILLA ISABELA (DAÑO POR LLUVIAS EN FEBRERO 2009)	129,750,419.38	122,983,862.02	0.00	3,383,278.68	Km	0.03	0.0
2454	12827	24202	CONSTRUCCIÓN 130 AULAS REMOVIBLES DE 7.32 X 6.10 MTS.	88,369,135.00	0.00	0.00	44,184,567.50	M²	5,804.76	0.0
549	12077	33604	RECONSTRUCCIÓN TRAMO II DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATA DE JAGUACEVICOS, PROV. MONTE	139,469,178.00	20,000,000.00	0.00	59,734,589.00	Km	11.77	1.7
2455	12829	25101	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA BARQUITA, SABANA PERDIDA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	100,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	M²	6,250.00	0.0
248	4864	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO	31,548,738.00	31,574,609.06	0.00	9,622,563.50	Km	2.07	2.1
2108	12688	42107	CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE UN TUBO DE 60" EN EL CANAL DREN LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE	3,946,646.00	0.00	0.00	1,973,323.00	-	N/D	0.0
2114	12691	42107	CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, ALCANTARILLA DE 36", MURO DE ENCACHE DE BADEN Y REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE MOCA, PROV. ESPAILLAT	5,296,601.00	0.00	0.00	2,648,300.50	Km	N/D	0.0
237	6118	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LA PROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).	35,211,228.00	7,325,615.09	0.00	10,730,289.60	Km	18.41	3.8
2273	12716	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS SAN JUAN (EL CAPA) - NEYBA (BATEY 2), PROV.	62,606,409.00	0.00	0.00	62,606,409.00	Km	63.60	0.0
2274	12714	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA SAN JUAN - VALLEJUELO	52,052,757.00	0.00	0.00	52,052,757.00	Km	31.20	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2276	12712	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA SAN JUAN - JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN	11,626,905.00	0.00	0.00	11,626,905.00	Km	6.80	0.0
2278	12708	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA VALLEJUELO - EL CERCADO	40,425,853.00	0.00	0.00	40,425,853.00	Km	24.50	0.0
262	4992	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS	24,504,597.00	10,065,151.82	0.00	7,219,722.59	Km	10.78	4.4
2280	12706	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MATAYAYA - BANICA - PEDRO SANTANA	57,240,145.00	0.00	0.00	57,240,145.00	Km	32.59	0.0
729	4798	33604	CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO JAVI EN LA CARRETERA BAYAGUANA-MONTE PLATA, PROV. MONTE PLATA	55,892,523.51	43,102,220.00	0.00	6,395,151.76	Km	3.77	2.9
2281	12702	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA LAS MATAS DE FARFAN - EL CERCADO	28,620,073.00	0.00	0.00	28,620,073.00	Km	18.60	0.0
2284	12700	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA BATEY 2 - GALVAN - NEYBA	35,775,091.00	0.00	0.00	35,775,091.00	Km	12.10	0.0
2286	12697	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA CRUCE CABRAL - JIMANI	157,410,399.00	0.00	0.00	157,410,399.00	Km	89.70	0.0
2289	12733	33604	CONSERVACIÓN DE AUTOPISTA LAS AMERICASTUNEL - CRUCE BOCA CHICA	53,304,885.00	0.00	0.00	53,304,885.00	Km	27.00	0.0
2291	12731	33604	CONSERVACIÓN DE AUTOVIA DEL ESTE, TRAMO CRUCE BOCA CHICA - CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SANTO DOMINGO -SAN PEDRO DE MACORIS	59,565,526.00	0.00	0.00	59,565,526.00	Km	43.40	0.0
2293	12718	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA BAYAGUANA - GUERRA	42,572,358.00	0.00	0.00	42,572,358.00	Km	24.20	0.0
2295	12717	33604	CONSERVACIÓN AUTOVIA DEL ESTE, TRAMO CIRCUNVALACION SAN PEDRO DE MACORIS	31,303,204.00	0.00	0.00	31,303,204.00	Km	12.50	0.0



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



38



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
232	6736	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA	91,481,332.00	82,784,444.35	0.00	4,348,443.82	Km	5.83	5.3
2298	12715	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA MELLA, TRAMO SAN PEDRO - HATO MAYOR, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS - HATO MAYOR	20,568,006.78	0.00	0.00	20,568,006.78	Km	32.61	0.0
2300	12713	33604	CONSERVACIÓN AUTOVIA DEL ESTE, SAN PEDRO - LA ROMANA	164,317,791.00	0.00	0.00	164,317,791.00	Km	21.00	0.0
2303	12709	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MELLA, TRAMO HATO MAYOR - EL SEIBO	5,861,108.56	0.00	0.00	5,861,108.56	Km	22.28	0.0
243	4989	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT	20,568,006.78	7,904,221.93	0.00	6,331,892.42	Km	18.72	7.2
2306	12707	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA LA ROMANA - HIGUEY	75,127,691.00	0.00	0.00	75,127,691.00	Km	22.22	0.0
2308	12703	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA HIGUEY - VERON - PUNTA CANA	80,493,954.00	0.00	0.00	80,493,954.00	Km	50.27	0.0
2309	12698	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA DON JUAN - CEVICOS	47,580,871.00	0.00	0.00	47,580,871.00	Km	27.61	0.0
2310	12695	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA SAN FRANCISCO - NAGUA	107,325,272.00	0.00	0.00	107,325,272.00	Km	64.07	0.0
2311	12693	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA SAN FRANCISCO - AUTOPISTA DUARTE, PROV. DUARTE - LA VEGA	42,930,109.00	0.00	0.00	42,930,109.00	Km	27.97	0.0
2312	12692	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA ABANICO - CONSTANZA, PROV.LA VEGA	71,550,182.00	0.00	0.00	71,550,182.00	Km	50.60	0.0
2313	12690	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERA JARABACOA - CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA	46,507,618.00	0.00	0.00	46,507,618.00	Km	26.00	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2314	12687	33604	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MOCA - LA VEGA, PROV. LA VEGA- ESPAILLAT	76,354,106.00	0.00	0.00	76,354,106.00	Km	28.56	0.0
2253	12771	33604	CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO	11,848,650,011.00	6,584,362,010.19	4,525,959,956.00	0.00	Km	73.40	40.8
2316	12684	33604	CONSERVACIÓN AUTOPISTA DUARTE - PRESA DE TAVERAS, PROV. LA VEGA	36,311,717.00	0.00	0.00	18,155,858.50	Km	17.65	0.0
2252	12774	33604	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS- SAN JUAN DE LA MAGUANA.	17,575,497,511.00	0.00	0.00	17,575,497,511.00	Km	197.00	0.0
203	4839	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA	164,317,791.00	153,577,932.46	0.00	5,369,929.27	Km	13.69	12.8
2342	13004	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA SANCHEZ - CRUCE PERALTA - PERALTA, PROVINCIA AZUA	41,141,354.00	0.00	0.00	41,141,354.00	Km	22.40	0.0
2343	13003	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA SANCHEZ - SAN JUAN - ELIAS PIÑA	61,779,411.00	0.00	0.00	61,779,411.00	Km	64.00	0.0
2151	12721	11100	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	40,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	Km	960.00	0.0
2345	12676	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA SANTIAGO - TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO	8,228,271.00	0.00	0.00	8,228,271.00	Km	7.57	0.0
2130	12807	11200	REPARACIÓN DEL MERCADO PUBLICO DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	12,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Km	1,200.00	0.0
2347	12672	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA SANTIAGO - LICEY AL MEDIO - MOCA, PROV.	28,977,824.00	0.00	0.00	28,977,824.00	Km	15.90	0.0
2117	12825	26105	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO, PROVINCIA AZUA	60,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	Km	2,820.00	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2348	12678	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA ZALAYA - SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO	11,805,780.00	0.00	0.00	11,805,780.00	Km	7.04	0.0
2349	12666	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA NAVARRETE - CAPILLA	15,025,538.00	0.00	0.00	15,025,538.00	Km	10.20	0.0
312	6114	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA - CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA, (TRAMO I)	5,861,108.56	5,191,828.80	0.00	334,639.88	Km	2.63	2.3
2350	12662	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA NAVARRETE - MONTECRISTI	164,565,418.00	0.00	0.00	164,565,418.00	Km	92.03	0.0
2351	12658	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA ESPERANZA - MAO, PROVINCIA VALVERDE	17,887,545.00	0.00	0.00	17,887,545.00	Km	10.75	0.0
2340	12636	22101	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES	30,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	Km	6,600.00	0.0
2338	12685	22101	AMPLIACIÓN HOSPITAL RICARDO LIMARDO, PROVINCIA PUERTO PLATA	30,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	Km	6,600.00	0.0
2352	12634	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE DE GUAYACANES - BOCA DE MAO, PROVINCIA VALDERDE	11,448,029.00	0.00	0.00	11,448,029.00	Km	12.50	0.0
2353	12624	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI	65,647,292.00	0.00	0.00	65,647,292.00	Km	40.20	0.0
2337	12689	11100	AMPLIACIÓN Y REMODELACION EDIFICIO DE OFICINAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA PEDERNALES	15,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	Km	750.00	0.0
2336	12694	26106	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA, PROVINCIA SAN JUAN	11,300,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	Km	290.00	0.0
2354	12622	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA MONTECRISTI - DAJABON	61,712,032.00	0.00	0.00	61,712,032.00	Km	33.61	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

				Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
ID	SNIP	END	Nombre Proyecto	Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2355	12619	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA GUAYUBIN - CRUCE AUTOPISTA DUARTE, PROVINCIA MONTECRISTI	12,521,282.00	0.00	0.00	12,521,282.00	Km	12.00	0.0
2335	12699	26105	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN	11,300,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	Km	310.00	0.0
2356	12616	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA GUAYUBIN - JUAN GOMEZ - CRUCE AUTOPISTA DUARTE, PROVINCIA MONTECRISTI	13,415,659.00	0.00	0.00	13,415,659.00	Km	9.00	0.0
2333	12704	26105	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL EN LA NAVAJA, MUNICIPIO EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	11,300,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	Km	265.00	0.0
406	6096	33604	REPARACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	19,940,740.00	0.00	0.00	19,940,740.00	Km	2.95	0.0
2357	12609	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA VILLA COPA - CASTAÑUELAS, PROVINCIA MONTECRISTI.	11,090,278.00	0.00	0.00	11,090,278.00	Km	16.00	0.0
3100	13472	14100	CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO OESTE	250,000,000.00	0.00	40,000,000.00	105,000,000.00	Km	19,800.00	0.0
2358	12610	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	67,078,295.00	0.00	0.00	67,078,295.00	Km	35.71	0.0
3107	13478	24202	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA JANICO - JUNCALITO, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	Km	24.50	0.0
682	10615	33604	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 13) PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	463,910,344.00	309,275,368.31	0.00	77,317,487.85	Km	45.42	30.3
3108	13480	24202	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	2,281,372,188.00	0.00	248,068,962.00	1,785,234,264.00	Km	48.80	0.0
2359	12611	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA IMBERT - VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA	55,093,640.00	0.00	0.00	55,093,640.00	Km	30.30	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

				Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2360	12612	33604	CONSERVACIÓN CARRETERA VILLA ISABELA - ESTERO HONDO - LA ENSENADA - PUNTA RUCIA - TIBURCIO, PROVINCIA PUERTO PLATA	45,792,116.00	0.00	0.00	45,792,116.00	Km	22.50	0.0
3103	13475	12105	REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	200,000,000.00	0.00	25,000,000.00	87,500,000.00	M²	5,749.74	0.0
3104	13476	12104	REMODELACIÓN RECINTO DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA P.N. SANTO DOMINGO OESTE.	50,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	M²	801.98	0.0
2361	12627	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA NIZAO - PALENQUE - NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	61,454,521.00	0.00	0.00	61,454,521.00	Km	10.47	0.0
2362	12625	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA MELLA, TRAMO EL SEIBO - HIGUEY, PROVINCIAS EL SEIBO Y LA ALTAGRACIA	80,089,118.00	0.00	0.00	80,089,118.00	Km	40.48	0.0
3105	13477	11100	AMPLIACIÓN EDIFICIO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DISTRITO NACIONAL	120,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	M²	1,208.31	0.0
3106	13479	21103	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL	188,491,943.00	0.00	0.00	94,245,971.50	M²	12,854.58	0.0
507	12143	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN CRISTOBAL - LA TOMA - HATO DAMAS Y PTES. CAÑADA CACAÍTO Y RIO NIGUA, SAN CRISTOBAL.(TRABAJOS EMERGENCIA LLUVIAS MAYO Y JUNIO 2009.)	227,363,973.00	27,171,194.81	0.00	200,192,778.19	Km	19.19	2.3
2363	12639	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA HIGUEY - BOCA DE YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	67,401,733.00	0.00	0.00	67,401,733.00	Km	32.82	0.0
3109	13481	27102	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON	72,682,961.00	0.00	0.00	36,341,480.50	M²	1,368.00	0.0
3111	13483	27104	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	60,175,813.00	0.00	0.00	30,087,906.50	M²	3,140.00	0.0
3112	13484	12104	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	M²	1,020.84	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
3114	13486	25101	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE LA VILLA OLIMPICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	35,761,919.00	0.00	0.00	17,880,959.50	M²	1,960.00	0.0
2368	12650	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA MONTE PLATA - BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA	35,286,790.00	0.00	0.00	35,286,790.00	Km	19.90	0.0
3116	13488	33401	AMPLIACIÓN UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA(UCATEBA), PROVINCIA BARAHONA	30,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	M²	1,270.00	0.0
3117	13489	11100	REMEDIACIÓN EDIFICIO GOBERNACION DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	25,000,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	M²	1,379.32	0.0
2370	12653	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA TENARES - GASPAR HERNANDEZ, PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y ESPAILLAT	83,545,257.00	0.00	0.00	83,545,257.00	Km	41.21	0.0
2371	12655	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA VILLA TAPIA - SAN FRANCISCO, PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE	35,696,283.00	0.00	0.00	35,696,283.00	Km	17.75	0.0
3118	13490	11100	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CUERPO DE MILITARES DE OBRAS PUBLICAS, DISTRITO NACIONAL	70,182,738.00	0.00	0.00	35,091,369.00	M²	1,432.00	0.0
3119	13491	11100	REMEDIACIÓN OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISTRITO NACIONAL	22,711,536.00	0.00	0.00	11,355,768.00	M²	926.28	0.0
2372	12657	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA SALCEDO - MOCA, PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y ESPAILLAT	28,738,924.00	0.00	0.00	28,738,924.00	Km	15.00	0.0
2373	12660	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA MOCA - SAN VICTOR - JAMAO AL NORTE - SABANETA DE YASICA, PROVINCIAS ESPAILLAT Y PUERTO PLATA	93,555,959.00	0.00	0.00	93,555,959.00	Km	48.34	0.0
3120	13492	27102	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO, PROVINCIA BARAHONA	15,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	M²	1,450.00	0.0
3121	13493	11100	CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	8,927,396.00	0.00	0.00	4,463,698.00	M²	771.17	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

				Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2374	12663	33604	REHABILITACIÓN CRUCE GUAYACANES - EL MAMEY, PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	Km	12.00	0.0
3122	13494	27102	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL	5,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	M²	1,510.25	0.0
3123	13495	11100	REPARACIÓN CLUB DE LA MARINA DE GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE	19,680,951.00	0.00	0.00	9,840,475.50	M²	1,288.00	0.0
2376	12668	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA CONSTANZA - SABANA LARGA, PROVINCIAS LA VEGA Y SAN JOSE DE OCOA	134,803,466.00	0.00	0.00	134,803,466.00	Km	76.10	0.0
3113	13485	26203	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO DE TILAPIAS, BOCA BOMBITA,PROVINCIA BARAHONA	8,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	M²	244.11	0.0
2900	13482	21201	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	955,650,000.00	0.00	144,303,532.00	405,673,234.00	M²	28,570.00	0.0
3098	13470	26105	REMODELACIÓN Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL VALLEJUELO,BARAHONA.	11,197,628.00	0.00	0.00	5,598,814.00	M²	642.00	0.0
2378	12673	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA SANTIAGO - JANICO, PROVINCIA SANTIAGO	36,277,992.00	0.00	0.00	36,277,992.00	Km	21.47	0.0
3099	13471	26105	CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS COMUNALES EN GUAJIMIA I Y II SANTO DOMINGO OESTE	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	M²	1,060.00	0.0
2380	12679	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA SANTIAGO - AMINA - MAO, PROVINCIAS SANTIAGO Y VALVERDE	47,787,198.00	0.00	0.00	47,787,198.00	Km	48.19	0.0
2456	12832	12101	CONSTRUCCIÓN CARCEL DE MENORES DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	50,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	M²	2,870.65	0.0
2381	12681	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA CASTAÑUELAS - PALO VERDE, PROVINCIA MONTECRISTI	16,850,433.00	0.00	0.00	16,850,433.00	Km	15.63	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



**MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

Viceministerio de Planificación

Dirección General De Inversión Pública

PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016**CUADRO #3****MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
3102	13474	12100	CONSTRUCCIÓN CARCEL DE PALAVE, SANTO DOMINGO OESTE	650,000,000.00	0.00	0.00	325,000,000.00	M²	22,000.00	0.0
2383	12686	33604	REHABILITACIÓN CARRETERA DAJABON - LOMA DE CABRERA - RESTAURACION	83,260,964.00	0.00	0.00	83,260,964.00	Km	20.02	0.0
2275	12823	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON EN LA CARRETERA BARAHONA - PARAISO, ENTRADA DE BAHORUCO SOBRE EL RIO LOS MORONES, PROVINCIA BARAHONA	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	Km	0.05	0.0
2277	12821	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO CORONEL, CARRETERA BARAHONA - PARAISO, EN EL TRAMO CIENAGA - SAN RAFAEL, PROVINCIA BARAHONA	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00	Km	0.06	0.0
2282	12819	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON SOBRE ARROYO, CARRETERA BARAHONA - PARAISO, EN EL TRAMO CIENAGA - SAN RAFAEL, PROVINCIA BARAHONA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Km	0.10	0.0
2287	12817	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON LA VIRGEN, EN LA CARRETERA BARAHONA - PARAISO (TRAMO CIENAGA - SAN RAFAEL), PROV. BARAHONA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	Km	0.10	0.0
2290	12816	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON VILLA MIRIAN EN LA CARRETERA BARAHONA - PARAISO (TRAMO CIENAGA - SAN RAFAEL), PROV. BARAHONA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	Km	0.10	0.0
2297	12812	33604	REHABILITACIÓN PUENTE HORMIGON LOS PATOS, EN LA CARRETERA BARAHONA - PARAISO (TRAMO SAN RAFAEL - LOS PALOS), PROV. BARAHONA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	Km	0.03	0.0
2301	12813	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON PARAISO, CARRETERA BARAHONA - PARAISO (TRAMOSAN LOS PALOS - PARAISO), PROV. BARAHONA	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	Km	0.05	0.0
2307	12809	33604	REHABILITACIÓN PUENTE HORMIGON CAÑO MANIER, CARRETERA PARAISO - ENRIQUILLO (TRAMO CALETON - ENRIQUILLO), PROV. BARAHONA	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	Km	0.02	0.0
2315	12806	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LA MERCEDITA, EN LA CARRETERA PARAISO - ENRIQUILLO (TRAMO CALETON - ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	Km	0.02	0.0
2317	12784	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON EN LA AUTOPISTA DUARTE SOBRE EL RIO VERDE (TRAMO BURENDE - LA PENDA)	15,275,215.00	0.00	0.00	15,275,215.00	Km	0.06	0.0

**RENDICIÓN
DE CUENTAS****2016**



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Viceministerio de Planificación

Dirección General De Inversión Pública

PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2318	12782	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON SOBRE ARROYO, EN LA CARRETERA BARAHONA - POLO (TRAMO LA CUEVA - LAS AUYAMAS), PROV. BARAHONA	248,164.00	0.00	0.00	248,164.00	Km	0.01	0.0
2319	12779	33604	REHABILITACIÓN PUENTE NUEVO, EN LA CARRETERA POLO - ENRIQUILLO (TRAMO POLO - LOS ARROYOS), PROV. BARAHONA	3,313,184.00	0.00	0.00	3,313,184.00	Km	0.01	0.0
2321	12775	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO LECHOSO, EN LA CARRETERA BARAHONA - POLO (TRAMO EL LECHOSO - LA CUEVA), PROV. BARAHONA	11,653,700.00	0.00	0.00	11,653,700.00	Km	0.03	0.0
2323	12772	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ALIVIADERO CANOA, EN LA CARRETERA BARAHONA - AZUA (TRAMO CANOA - VICENTE NOBLE), PROV. BARAHONA	1,850,263.00	0.00	0.00	1,850,263.00	Km	0.06	0.0
2324	12769	33604	REHABILITACIÓN PUENTE CAJON COMUNIDAD LA LLANADA, EN LA CARRETERA GUACO - TAVERA ABAJO ANTES DE LLEGAR A LA LLANADA (TRAMO GUACO LA LLANADA), PROV. LA VEGA	1,332,921.00	0.00	0.00	1,332,921.00	Km	0.01	0.0
2325	12830	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LA LLANADA - GUACO, EN LA CARRETERA GUACO - TAVERA ABAJO DENTRO (TRAMO GUACO - LA LLANADA), PROV. LA VEGA	1,534,775.00	0.00	0.00	1,534,775.00	Km	0.01	0.0
2326	12828	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON COMUNIDAD GUACO, EN LA CARRETERA GUACO - TAVERA ABAJO EN LA SALIDA DE GUACO (TRAMO GUACO - JARABACOA), PROV. LA VEGA	1,091,626.00	0.00	0.00	1,091,626.00	Km	0.02	0.0
2384	12826	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO EL VALLE (TRAMO EL VALLE- SABANA DE LA MAR - SOBRE EL RIO SANO), PROVINCIA HATO MAYOR	12,325,000.00	0.00	0.00	12,325,000.00	Km	0.05	0.0
2385	12824	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO BOBA, EN LA CARRETERA NAGUA - RIO SAN JUAN (TRAMO CABRERA - RIO SAN JUAN), PROVINCIA SANCHEZ	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00	Km	0.02	0.0
2386	12820	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL ARROYO LOS SALADOS, EN LA CARRETERA NAGUA - CABRERA (TRAMO NAGUA BAOBA), PROV. SANCHEZ RAMIREZ	5,935,241.00	0.00	0.00	5,935,241.00	Km	0.02	0.0
2387	12818	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO BONAÑO, EN LA CARRETERA DUARTE VIEJA (TRAMO BONAÑO - LOS ARROCES), PROV. MONSEÑOR NOEL	36,584,301.00	0.00	0.00	36,584,301.00	Km	0.20	0.0
2388	12815	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LOS PLATANOS, EN LA CARRETERA JUAN ADRIAN - OCOA (TRAMO LOS PLATANOS - MAIMON), PROV. MONSEÑOR NOEL	254,321.00	0.00	0.00	254,321.00	Km	0.01	0.0



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



**MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

Viceministerio de Planificación

Dirección General De Inversión Pública

CUADRO #3**PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016****MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2389	12814	33604	REHABILITACIÓN PUENTE ENTRADA DE JUAN ADRIAN, EN LA CARRETERA JUAN ADRIAN - OCOA (TRAMO JUAN ADRIAN - LA YAUTIA), PROV. MONSEÑOR NOEL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	Km	0.01	0.0
2390	12811	33604	REHABILITACIÓN PUENTE COMUNIDAD LA YAUTIA, EN LA CARRETERA JUAN ADRIAN - OCOA (TRAMO LA YAUTIA - LA PEÑITA), PROV. MONSEÑOR NOEL	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	Km	0.01	0.0
2391	12810	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO LA YUCA, EN LA CARRETERA LA VICTORIA - GUANUMA (TRAMO HARAS NACIONALES - LA VIRGEN), PROV. MONTE PLATA	6,250,325.00	0.00	0.00	6,250,325.00	Km	0.02	0.0
2392	12808	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LA GINA, EN LA CARRETERA YAMASA - COTUI (TRAMO PERALVILLO - LA GINA), PROV. MONTE PLATA	12,850,600.00	0.00	0.00	12,850,600.00	Km	0.06	0.0
2393	12805	33604	REHABILITACIÓN PUENTE EL RECODO, EN EL CAMINO YAMASA - EL RECODO, PROVINCIA MONTE PLATA	13,830,250.00	0.00	0.00	13,830,250.00	Km	0.02	0.0
2394	12804	33604	REHABILITACIÓN PUENTE ARROYO BAHIA, EN LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO BANI - CRUCE DE LASTABLAS), PROVINCIA PERAVIA	2,500,859.00	0.00	0.00	2,500,859.00	Km	0.02	0.0
2395	12802	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO SABANETA DE CANGREJO, EN LA CARRETERA PUERTO PLATA - SOSUA (TRAMO MONTE LLANO - SABANETA DE CANGREJO), PROVINCIA PUERTO PLATA	11,584,090.00	0.00	0.00	11,584,090.00	Km	0.06	0.0
2396	12801	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO MONTE LLANO, EN LA CARRETERA PUERTO PLATA - SOSUA (TRAMO MONTE LLANO - CARABALLO), PROVINCIA PUERTO PLATA	9,763,210.00	0.00	0.00	9,763,210.00	Km	0.03	0.0
2397	12800	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO BAELY, EN LA CALLE VILLA PROGRESO - LOS DOMINGUEZ, PROVINCIA PUERTO PLATA	1,925,300.00	0.00	0.00	1,925,300.00	Km	0.05	0.0
2398	12799	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO MADRE VIEJA II, EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - HATILLO - MADRE VIEJA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	5,410,782.00	0.00	0.00	5,410,782.00	Km	0.02	0.0
2399	12798	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LUCAS DIAZ, EN LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO LUCAS DIAZ - SANTA ANA), PROVINCIA SAN CRISTOBAL	2,850,630.00	0.00	0.00	2,850,630.00	Km	0.09	0.0
2400	12797	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LECHERIA, EN LA CARRETERA SEMANA SANTA - ARROYO MARIA (TRAMO YAGUATE - PRESA DE VALDESIA), PROVINCIA SAN CRISTOBAL	4,354,230.00	0.00	0.00	4,354,230.00	Km	0.01	0.0

**RENDICIÓN
DE CUENTAS****2016**



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

				Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
ID	SNIP	END	Nombre Proyecto	Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2401	12796	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LA 59, EN LA AUTOPISTA DUARTE - COMUNIDAD DE BASIMA (TRAMO BASIMA - CATAREY), PROVINCIA SAN CRISTOBAL	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	Km	0.01	0.0
2402	12795	33604	REHABILITACIÓN PUENTE GUANANITO, EN LA CARRETERA CATAREY - EL NARANJAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	1,100,350.00	0.00	0.00	1,100,350.00	Km		0.0
2403	12794	33604	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO MADRE VIEJA SUR, EN LA CARRETERA MADRE VIEJA - HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	4,454,622.00	0.00	0.00	4,454,622.00	Km	0.03	0.0
2404	12793	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DE HORMIGON EN EL KM.18 DE LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO KM.18 - HATILLO - LOS CAJUILITOS), PROVINCIA SAN CRISTOBAL	2,270,251.00	0.00	0.00	2,270,251.00	Km	0.02	0.0
2406	12791	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO BAHIA, EN LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO BANI - CRUCE DE OCOA / LOS TABLONES - BANI), PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	Km	0.01	0.0
2407	12790	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO LA ANGOSTURA, EN LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO BANI - CRUCE DE OCOA), PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	Km	0.02	0.0
2408	12789	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO GALEON, EN LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO BANI - CRUCE DE OCOA), PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Km	0.02	0.0
2409	12788	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO EN LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO BANI - CRUCE DE OCOA)	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	Km	0.02	0.0
2410	12787	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO CRISTOBAL, EN LA CARRETERA SANCHEZ (TRAMO CRUCE DE OCOA - LAS CARRERAS), PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	Km	0.03	0.0
2411	12786	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO, EN LA CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	Km	0.01	0.0
2412	12785	33604	REHABILITACIÓN PUENTE EL PICOTEO, EN LA CARRETERA COTUI - FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	900,250.00	0.00	0.00	900,250.00	Km	0.01	0.0
2413	12783	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE CAÑO, EN LA CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	Km	0.02	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2414	12780	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO ESCONDIDO, EN LA CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	Km	0.04	0.0
2415	12777	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO BLANCO, EN LA CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Km	0.02	0.0
2416	12773	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO LAS CAOAS, EN LA CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	Km	0.02	0.0
2417	12770	33604	REHABILITACIÓN PUENTE MONTE PLATA, EN LA CARRETERA COTUI - FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	Km	0.02	0.0
2418	12768	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE CAÑO DEL RIO OCOA, EN LA CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	Km	0.01	0.0
2419	12766	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE RIO BANILEJO, EN LA CARRETERA RANCHO ARRIBA - SAN JOSE DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	Km	0.01	0.0
2420	12765	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE CAÑADA EL BARRAQUITO, EN LA CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	Km	0.01	0.0
2421	12763	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO LA BOCAINA, EN LA CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	Km	0.03	0.0
2422	12762	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO NIZAO, EN LA CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	Km	0.06	0.0
2423	12761	33604	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE ARROYO SECO, EN LA CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Km	0.05	0.0
2424	12759	33604	REHABILITACIÓN PUENTE NO.11 SOBRE ARROYO LAS VACAS, EN LA CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA (EN EL PUEBLO), PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Km	0.02	0.0
2425	12758	33604	REHABILITACIÓN PUENTE COMEDERO ARRIBA, EN LA CARRETERA FANTINO - COMEDERO ARRIBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	1,052,369.00	0.00	0.00	1,052,369.00	Km	0.01	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2426	12756	33604	REHABILITACIÓN PUENTE EL RODEO, EN LA CARRETERA COMEDERO EL RODEO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	2,325,158.00	0.00	0.00	2,325,158.00	Km	0.02	0.0
2427	12755	33604	REHABILITACIÓN PUENTE RIO GRANDE, EN LA CARRETERA A FANTINO (TRAMO CARRETERO FANTINO - HATO MAYOR), PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	3,625,321.00	0.00	0.00	3,625,321.00	Km	0.01	0.0
2428	12754	33604	REHABILITACIÓN PUENTE ALTO DE SAN PEDRO, EN LA CARRETERA FANTINO (TRAMO CARRETERO FANTINO - COMEDERO), PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	1,250,350.00	0.00	0.00	1,250,350.00	Km	0.02	0.0
2430	12751	33604	REHABILITACIÓN PUENTE LA CULATA, EN LA CARRETERA COTUI - FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	Km	0.02	0.0
2431	12749	33604	REHABILITACIÓN PUENTE RIO EL MAIMON, EN LA CARRETERA PIEDRA BLANCA - COTUI (TRAMO MAIMON - PIEDRA BLANCA), PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	3,250,200.00	0.00	0.00	3,250,200.00	Km	0.20	0.0
2432	12748	33604	REHABILITACIÓN PUENTE EL DUEY, EN EL TRAMO HATO MAYOR - FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	2,600,250.00	0.00	0.00	2,600,250.00	Km	0.01	0.0
2433	12745	33604	REHABILITACIÓN PUENTE QUINIGUA, EN LA CARRETERA DE JACAGUA (TRAMO LA CIENAGA - PALMAR ABAJO), PROVINCIA SANTIAGO	3,250,685.00	0.00	0.00	3,250,685.00	Km	0.03	0.0
2434	12747	33604	REHABILITACIÓN PASO A DESNIVEL EN LA AV. 30 DE MARZO - AV. LAS CARRERAS, PROVINCIA SANTIAGO	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	Km	0.30	0.0
2435	12743	33604	REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO (FRENTE A LA FORTALEZA OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	23,652,320.00	0.00	0.00	11,826,160.00	Km		0.0
2436	12741	33604	REHABILITACIÓN PUENTE ATIRANTADO JUAN BOSCH, EN LA AV. 27 DE FEBRERO (TRAMO VILLA AGRICOLA - ENSANCHE OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	Km	1.390	0.0
2437	12740	33604	REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL EN LA AVE. LAS AMERICAS, PROV. SANTO DOMINGO	11,659,811.00	0.00	0.00	11,659,811.00	Km	0.120	0.0
2438	12739	33604	REHABILITACIÓN PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PUENTE DE LA 17), EN LA AV. PADRE CASTELLANOS (TRAMO SANTO DOMINGO - LOS MINAS), PROVINCIA SANTO DOMINGO	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	Km	0.860	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2439	12737	33604	REHABILITACIÓN PUENTE GREGORIO LUPERON (LA BARQUITA), EN LA AV. FERNANDEZ DE NAVARRETE (TRAMO LOS MINAS - SABANA PERDIDA), PROVINCIA SANTO DOMINGO	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	Km	0.450	0.0
2440	12736	33604	REHABILITACIÓN ELEVADO JHON F. KENNEDY CON ORTEGA Y GASSET, PROVINCIA SANTO DOMINGO	13,980,125.00	0.00	0.00	13,980,125.00	Km	0.510	0.0
2441	12734	33604	REHABILITACIÓN ELEVADO JHON F. KENNEDY CON TIRADENTES, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	15,650,321.00	0.00	0.00	15,650,321.00	Km	0.800	0.0
2442	12732	33604	REHABILITACIÓN ELEVADO JHON F. KENNEDY CON AV. LINCOLN, SANTO DOMINGO	14,687,120.00	0.00	0.00	14,687,120.00	Km	0.530	0.0
2443	12730	33604	REHABILITACIÓN ELEVADO JHON F. KENNEDY CON AV. WINSTON CHURCHILL, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	15,427,356.00	0.00	0.00	15,427,356.00	Km	1.300	0.0
2444	12728	33604	REHABILITACIÓN ELEVADO AV. LUPERON, DISTRITO NACIONAL	47,020,535.00	0.00	0.00	47,020,535.00	Km	0.500	0.0
2445	12727	33604	REHABILITACIÓN PUENTE PRESIDENTE PEYNADO, EN LA AV. MAXIMO GOMEZ, TRAMO PUERTO ISABELA - LA CIENAGA, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL	100,275,890.00	0.00	0.00	100,275,890.00	Km	0.400	0.0
2446	12725	33604	REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL ORTEGA Y GASSET (FRENTE AL HOSPITAL DE LAS FUERZAS ARMADAS), DISTRITO NACIONAL	7,856,152.00	0.00	0.00	7,856,152.00	Km	0.030	0.0
2447	12724	33604	REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL EN EL KM. 9 DE LA AUTISTA DUARTE, PROV. SANTO DOMINGO	8,750,000.00	0.00	0.00	8,750,000.00	Km	0.060	0.0
2448	12722	33604	REHABILITACIÓN PUENTE DUARTE, EN LA AV. 27 DE FEBRERO, PROVINCIA SANTO DOMINGO	141,491,173.00	0.00	0.00	141,491,173.00	Km	0.648	0.0
229	6111	33604	RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCÉ EL PINTADO, PROVINCIAS DE LA ROMANA Y EL SEIBO	162,163,651.00	116,121,110.59	0.00	31,380,757.32	Km	15.32	11.0
293	4862	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE ANGELINA - LAS GUARANAS. PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ Y DUARTE	110,685,432.00	0.00	0.00	55,342,716.00	Km	6.62	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



**MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

Viceministerio de Planificación

Dirección General De Inversión Pública

PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES****CUADRO #3**

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
116	6213	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA COLONIA - PINAL QUEMADO - JARABACOA, PROV. LA VEGA FASE II	203,750,067.00	135,175,365.22	0.00	34,287,350.89	Km	11.50	7.6
119	5477	33604	RECONSTRUCCIÓN CARR.PALENQUE-LA PLENA-PLQUE.JUAN BARON-TRAMO CARR.SABANA GDE.PLQUE.-RIO NIZAO-CALLES-ACERAS-CONTENES EN SABANA GDE., PROV.SAN CRISTOBAL (NOEL)	105,748,871.00	84,467,311.07	0.00	21,281,559.93	Km	8.93	7.1
265	10622	33604	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN NORTE DE PAIS. LOTE 12, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.	436,111,915.00	333,567,093.14	0.00	102,544,821.86	Km	52.54	40.2
318	10600	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAM. VEC. DE LA REGION SUR Y ESTE, LOTE 12, PROV. SANTO DOMINGO II	1,256,637,239.00	1,517,692,426.06	0.00	0.00	Km	272.00	328.5
349	979	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE CARRETERA DUARTE MAIMON COTUI PIMENTEL, Y REPAVIMENTACION DE LAS CALLES DE MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL	469,892,288.00	238,601,034.70	0.00	231,291,253.30	Km	53.00	26.9
350	1002	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ MARTIN GARCIA GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI	205,626,164.00	0.00	0.00	205,626,164.00	Km	23.60	0.0
353	1176	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL VICENTE NOBLE - ARROYO GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	66,290,522.00	3,974,640.68	0.00	62,315,881.32	Km	9.06	0.5
357	1231	33604	RECONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA CARRETERA SAN FRANCISCO DE MACORIS-TENARES, PROVINCIA DUARTE	84,963,897.00	18,231,650.79	0.00	66,732,246.21	Km	3.00	0.6
358	1373	33604	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRAFICO AUTOPISTA DUARTE - MOCA - PRESA DE TAVERAS.	181,351,380.00	0.00	0.00	181,351,380.00	Km	0.61	0.0
360	6034	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE YUBOA SOBRE EL RIO JUMA EN LA AUTOPISTA DUARTE, BONAIO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	57,955,415.00	29,887,364.77	0.00	28,068,050.23	Km	8.57	4.4
363	6059	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CASTAÑUELA - PALO VERDE EN LA PROVINCIA MONTECRISTI	28,473,589.00	0.00	0.00	28,473,589.00	Km	8.20	0.0
366	6066	33604	CONSTRUCCIÓN DESVIOS EN TRAMO CARRETERA PUENTE PERALVILLO LA JAVILLA, PROVINCIA MONTE PLATA	58,881,781.00	6,307,534.95	0.00	52,574,246.05	Km	4.97	0.5

**RENDICIÓN
DE CUENTAS****2016**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

Viceministerio de Planificación

Dirección General De Inversión Pública**PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016****CUADRO #3****MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
367	6067	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PERALVILLO - LA GINA, PROVINCIA MONTE PLATA	59,048,463.00	0.00	0.00	59,048,463.00	Km	13.00	0.0
371	1488	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE TABARA ARRIBA, PROV. AZUA	36,447,338.00	3,493,092.34	0.00	32,954,245.66	Km	8.78	0.8
375	1630	33604	RECONSTRUCCIÓN CRUCE AUTOPISTA DUARTE-CASTAÑUELAS-CRUCE LAS MATAS, PROV. MONTE CRISTI	173,537,527.00	46,976,225.75	0.00	126,561,301.25	Km	16.00	4.3
377	1636	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE CARRETERA MELLA-GUERRA, HASTA LA ENTRADA CAMINO LA JOYA-EL PEJE, PROV. MONTE PLATA	129,503,759.00	10,000,000.00	0.00	119,503,759.00	Km	6.00	0.5
378	2335	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LOS BOS. JAPON, FILIPINAS, LAS COLINAS, JUSTO CARRION, INGENIO SANTA FE, BOCA DEL SOCO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	190,889,371.00	8,756,567.43	0.00	182,132,803.57	Km	40.00	1.8
389	6070	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA	41,204,959.00	10,753,824.53	0.00	30,451,134.47	Km	6.00	1.6
393	6072	33604	CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS CRUCE LA GINA - GUANUMA, CALLE DON JUAN, MUNICIPIO YAMASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA	51,545,557.00	20,000,000.00	0.00	31,545,557.00	Km	6.00	2.3
396	3482	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO VILLA PROGRESO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	31,319,789.00	0.00	0.00	31,319,789.00	Km	6.72	0.0
400	6090	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	60,044,978.00	0.00	0.00	60,044,978.00	Km	8.88	0.0
402	6095	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL ESTRECHO, RANCHITO LOS VARGAS, RED DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	108,803,354.00	79,363,476.64	0.00	29,439,877.36	Km	16.66	12.2
407	6100	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL LOS LLANOS DE PEREZ EN EL MUNICIPIO DE IMBERT NAVARRETE EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	2,326,787.00	745,215.53	0.00	1,581,571.47	Km	0.61	0.2
408	3504	33604	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CAÑAFISTOL-LASTABLAS, PROV. PERAVIA	65,780,599.00	0.00	0.00	65,780,599.00	Km	6.97	0.0

**RENDICIÓN
DE CUENTAS****2016**



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
414	3596	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACHONES-SABANA GRANDE-HOSTOS-CASTILLO, PROV. DUARTE	25,215,125.00	0.00	0.00	25,215,125.00	Km	10.00	0.0
415	6126	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL BATEY 56 (OLEODUCTO) DE VILLA ALTAGRACIA EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	15,619,533.00	0.00	0.00	15,619,533.00	Km		0.0
416	3617	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA ESPERANZA-BATEY AMINA, PROV. VALVERDE	38,672,846.00	0.00	0.00	38,672,846.00	Km	4.50	0.0
418	6129	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO YUBASO ACCESO DEL MUNICIPIO DE CAMBITA A MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO, LOS TOROS Y CAMBITA STERLING, PROV. SAN CRISTOBAL	11,278,152.00	0.00	0.00	11,278,152.00	Km		0.0
426	6153	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL PEDRO BRAND - LOS COROZOS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE	23,405,157.00	0.00	0.00	23,405,157.00	Km	3.46	0.0
431	10756	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL DIOS DIRA - PALENQUE , TRAMO I PROV. SAN CRISTOBAL	14,944,102.00	0.00	0.00	14,944,102.00	Km	1.57	0.0
432	12208	42107	REPARACIÓN TALUD PRODUCTO DE LA SOCAVACION DEL RIO CAMU CARRET. MAGUEY RANCHO VIEJO LAS CABUYAS RANCHITO, SECCION LOS GUAYOS, PROV. LA VEGA	61,212,033.00	0.00	0.00	61,212,033.00	-	N/D	0.0
441	6166	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE HORMIGON PRETENSADO SOBRE EL RIO ARROYO LEBRON EN LA AUTOPISTA DUARTE KM. 18, BARRIO NUEVO AMANECER, PROV. D. N.	18,101,122.00	0.00	0.00	18,101,122.00	Km	1.00	0.0
442	12147	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MOCA - SAN LUIS- EL AGUACATE, PROV. ESPAILLAT	255,173,812.00	201,031,067.54	0.00	54,142,744.46	Km	21.54	17.0
443	12069	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PASO CANAL TRUJILLO CRUCE DE MENA, PROV. BAHORUCO	17,614,630.00	0.00	0.00	17,614,630.00	Km	0.010	0.0
469	12144	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HATO VIEJO - CRUCERO - EL AÑIL, DE LA CALLE EL CARMEN,CAMINO LAS TRES CRUCES; Y CONSTRUCCIÓN CAMINO LA PIÑA, JARABACOA, PROV. LA VEGA.	150,486,778.00	24,888,678.42	0.00	125,598,099.58	Km	12.70	2.1
470	10621	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 2), PROVINCIA PUERTO PLATA	574,019,868.00	597,832,305.24	0.00	0.00	Km	46.88	48.8



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
483	12146	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MOCA LA SOLEDAD ZAFARRAYA, PROV. ESPAILLAT	186,551,956.00	146,077,348.48	0.00	40,474,607.52	Km	15.75	12.3
484	12103	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA PERAVIA, LOTE 4, REGION SUR, PROV. PERAVIA	592,788,195.00	331,623,001.90	0.00	261,165,193.10	Km	70.13	39.2
485	12094	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO, LOTE 5, REGION NORTE	578,205,255.00	175,809,335.34	0.00	402,395,919.66	Km	68.40	20.8
489	12106	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE 10, PROV. DUARTE.	605,077,643.00	472,922,231.18	0.00	132,155,411.82	Km	71.58	55.9
490	12134	42107	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PUENTES SOBRE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	106,614,475.00	355,693,507.21	0.00	0.00	-	11.30	37.7
495	12240	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROV DUARTE Y MONS. NOUEL.	568,274,869.00	688,690,795.39	0.00	0.00	Km	67.25	81.5
496	12137	33604	RESTAURACIÓN Y TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA ZONA DE TAMBORIL, PROV. SANTIAGO REGION NORTE, POR LAS LLUVIAS ACONTECIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2009	4,595,635.00	13,773,658.58	0.00	0.00	-	11.30	33.9
502	12136	33604	RESTAURACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA SÚPER ESTRUCTURA DEL P.TE. LOS COCOS EN LA CARRET. BARAHONA - ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA.	146,350,330.00	50,785,439.35	0.00	95,564,890.65	Km	1.00	0.3
503	12115	33604	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS REG. NORTE, SUR Y ESTE. (LOTE 5), PROV STO DGO, MUN. STO. DGO. NORTE Y OESTE.	601,531,766.00	362,023,303.59	0.00	239,508,462.41	Km	88.95	53.5
509	3766	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA FANTINO CRUCE RINCON, PROV. SANCHEZ RAMIREZ - PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL	30,370,430.00	63,226,455.14	0.00	0.00	Km	2.56	5.3
517	12138	42107	RESTAURACIÓN Y TRABAJOS EMERG. POR DAÑOS DE MAYO Y JUNIO 2009 ARROYO NOVILLERO, CRUCE DUARTE - NOVILLERO, SAN CRISTOBAL	2,582,650.00	0.00	0.00	2,582,650.00	Km	0.40	0.0
521	12132	33604	REPARACIÓN POR DAÑOS EN LECHERIA, GUINEOS VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL. (TRABAJOS EMERGENCIA DE DAÑOS PROVOCADOS POR LLUVIAS DE MAYO Y JUNIO 2009)	28,375,974.00	0.00	0.00	28,375,974.00	Km	3.86	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
525	6180	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE DISTRITO MUNICIPAL MONTE LA JAGUA - LOS PICHARDOS, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	2,061,214.00	0.00	0.00	2,061,214.00	Km	1.00	0.0
530	12082	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO	136,517,909.00	34,095,603.00	0.00	102,422,306.00	Km	20.98	5.2
535	12080	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA COMENDADOR - GUAROA, PROV. ELIAS PIÑA	318,850,237.00	0.00	0.00	318,850,237.00	Km	26.92	0.0
537	6198	25203	REPARACIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA CUMBRE, AUTOPISTA DUARTE KM. 62, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	101,407,080.00	87,630,163.49	0.00	13,776,916.51	-	2.00	1.7
548	6229	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LOS CAFE - CASTILLO EN LA PROVINCIA DUARTE	22,639,929.00	13,001,870.69	0.00	9,638,058.31	Km	6.50	3.7
555	6234	33604	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL AGUACATE - LA COLE - LA JAGUA - EL GUAYABO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS DE LA PROVINCIA DUARTE	254,972,730.00	0.00	0.00	254,972,730.00	Km	27.03	0.0
559	6238	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL PORTON GUANITO - EL AGUACATE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA	116,108,241.00	0.00	0.00	116,108,241.00	Km	14.76	0.0
562	6243	25203	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CAJON LAS TEJADAS CAOBA, REHAB. DEL CAMINO QUEBRADA - HONDA C/ 6 Y CONST. DE MUROS DE GAVIONES EN LA POLICLINICA QUEBRADA HONDA, MOCA	5,473,964.00	0.00	0.00	5,473,964.00	Km	0.08	0.0
565	3662	33604	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LAS GUARANAS-LA ENEA, PROV. DUARTE	24,468,477.00	0.00	0.00	24,468,477.00	Km	5.00	0.0
567	3760	33604	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CAMBITA GARABITO-MUCHO AGUA-DESTACAMENTO MILITAR PARTE A+B+C, PROV. SAN CRISTOBAL	64,982,629.00	0.00	0.00	64,982,629.00	Km	9.00	0.0
575	6247	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN POZO DE LAS PALMAS, JUAN LOPEZ Y MUROS DE GAVIONES ENTRADA ZONA FRANCA Y EN LA CARRETERA MONTE LA JAGUA, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	5,280,231.00	0.00	0.00	5,280,231.00	Km	0.03	0.0
578	6249	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO	250,000,000.00	129,699,158.17	75,000,000.00	0.00	Km	36.97	19.2



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**



**MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

Viceministerio de Planificación

Dirección General De Inversión Pública

PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES****CUADRO #3**

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
582	3680	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FANTINO - CRUCE DE RINCÓN, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ.	30,370,430.00	0.00	0.00	30,370,430.00	Km	12.69	0.0
584	6255	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL PEDREGAL - LAS CANAS - DON JUAN EN SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO	92,679,917.00	74,277,076.31	0.00	0.00	Km	7.00	5.6
588	1142	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LEONOR- EL AGUACATE- BOCA DE LOS RIOS - LA LOMITA, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ	147,356,401.00	0.00	0.00	147,356,401.00	Km	24.50	0.0
593	1061	33604	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CAMINOS DE PUERTO PLATA (C.V. CRUCE LOS MIESES - BELLOSO - EL CERRO-EL HIGO), PUERTO PLATA.	141,704,812.00	0.00	0.00	141,704,812.00	Km	18.00	0.0
594	12220	33604	REPARACIÓN CARRETERA SAN CRISTOBAL-VILLA ALTAGRACIA-LA TOMA MEDINA-EL 40, Y ALCANTARILLA DE CAJON DOBLE Y TRIPLE ARROYO LA SUIZA	257,302,066.00	50,000,000.00	0.00	207,302,066.00	Km	27.28	5.3
603	6269	25203	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE ALCANTARILLA CAJON, CARRETERA BONAGUA - LA PLAYITA, MOCA PROVINCIA ESPAILLAT	6,579,917.00	2,227,501.27	0.00	4,352,415.73	-	0.59	0.2
608	4167	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL GALION-HONDURAS-MATADERO, PROV. PERAVIA	54,822,230.00	0.00	0.00	54,822,230.00	Km	10.33	0.0
616	6513	33604	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DISTRITO MUNICIPAL MONTE LA JAGUA - SARAMBAMBA, MOCA, EN LA PROVINCIA ESPAILLAT	2,482,699.00	0.00	0.00	2,482,699.00	Km	0.02	0.0
617	1490	33604	CONSTRUCCIÓN CAM. VEC. HATO NUEVO DE CORTES-LA MESETA-BOCA DE GUIRO-C.C. AZUA-BARAHONA, PROV., AZUA.	92,415,516.00	0.00	0.00	92,415,516.00	Km	17.50	0.0
625	6518	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LAS YAYAS - JAMO - LICEY - HOYA GRANDE, CAYETANO GERMOSEN EN LA PROVINCIA LA VEGA	212,893,938.00	63,803,195.00	0.00	149,090,743.00	Km	14.10	4.2
637	6529	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SALCEDO - MONTE LLANO EN LA PROVINCIA SALCEDO	200,212,026.00	222,223,110.18	0.00	0.00	Km	16.90	18.8
641	6530	33604	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE RINCON JIMA ABAJO FANTINO CRUCE RINCON RANCHITO Y CRUCE RINCON CONTROBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	332,474,059.00	198,228,167.61	0.00	0.00	Km	35.25	21.0

**RENDICIÓN
DE CUENTAS****2016**



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
643	6065	33604	RECONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO ZONA SUR (PARTE II), PROV. BARAHONA.(PLAN NACIONAL ASFALTADO)	138,002,812.00	0.00	0.00	138,002,812.00	Km	20.41	0.0
647	6133	33604	RECONSTRUCCIÓN ASFALTADOS, CALLES, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, PROV., D.N.	50,000,000.00	280,000,000.00	0.00	0.00	Km	7.39	41.4
653	12277	33604	CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL ENSANCHE VILLEGAS, SAN CRISTOBAL, PROV. SAN CRISTOBAL	51,479,436.00	19,364,582.36	0.00	32,114,853.64	Km	5.85	2.2
660	6101	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL PALMAR - EL HATO - LA CEYBA, PROV., SALCEDO.	31,636,489.00	6,327,297.72	0.00	25,309,191.28	Km	4.84	1.0
661	6237	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA ELÍAS PIÑA - EL VALLE, ELÍAS PIÑA.	80,684,930.00	0.00	0.00	80,684,930.00	Km	14.50	0.0
664	6533	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS LA CHARCA BARRANCA C/ CARRETERA SABANA IGLESIAS, LA CHARCA - JANICO Y C/ CARRETERA JANICO -SABANA IGLESIAS, PROV. SANTIAGO	153,868,605.00	10,000,000.00	0.00	143,868,605.00	Km	12.99	0.8
678	6813	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CRUCE CARRETERA COTUI - FANTINO EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	22,733,130.00	42,143,156.00	0.00	0.00	Km	3.48	6.5
691	6024	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE SABANA YEGUA, PROV., AZUA	40,923,704.00	0.00	0.00	40,923,704.00	Km	7.45	0.0
693	4591	33604	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE CUATRO (4) PUENTES EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION LA CIENEGA-CABALLONA, PROV. SANTO DOMINGO OESTE	20,729,093.00	8,975,933.00	0.00	11,753,160.00	Km	1.75	0.8
694	10637	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE LOS GUINEOS - HORMIGO - REPARADERO MAIZAL MEXICO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	101,516,876.00	0.00	0.00	101,516,876.00	Km	10.76	0.0
695	6021	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE ANSONIA Y DEL BARRIO GUAYACANAL Y RECONST. DE LAS CALLES DEL BO. FINCA 6, PROV., AZUA	52,629,703.00	4,474,157.00	0.00	48,155,546.00	Km	9.46	0.8
699	6026	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUEBLO VIEJO - GUAYACANAL - CRUCE LA CIENEGA, PROV., AZUA	23,443,391.00	0.00	0.00	23,443,391.00	Km	3.05	0.0



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
704	4703	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA ANGELINA-LAS GUARANAS Y CALLES EN LAS GUARANAS, MUROS DE GAVIONES EN LAS TARANAS, REPARACION PUENTE SOBRE EL RIO LA AZUCY, PROVINCIA DUARTE.	57,694,676.00	48,883,519.20	0.00	8,811,156.80	Km	4.87	4.1
705	6030	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERAS PALMAR DE OCOA-CAÑADA DE QUICO-TRAMO I, PROV., AZUA.	39,794,334.00	0.00	0.00	39,794,334.00	Km	4.10	0.0
708	4885	33604	RECONSTRUCCIÓN PTE. VIEJO Y REPARAC. DE LOS ESTRIBOS Y APROCHES SUR PTE. NUEVO SRIO SAN JUAN-CARRET. SAN JUAN-VALLEJUELO, PROV., SAN JUAN.	17,560,384.00	0.00	0.00	17,560,384.00	Km	1.48	0.0
710	1433	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA COLONIA - PINAL QUEMADO - JARABACOA, PROV. LA VEGA	142,664,437.00	46,939,375.18	0.00	95,725,061.82	Km	4.00	1.3
713	6271	42107	REHABILITACIÓN DE CANALIZACION DEL RIO JURA Y PROTECCION DE TALUD MURO DE GAVIONES EN PTE. MAJAGUAL-PERALTA, PROV., AZUA (TORMENTA NOEL)	21,452,256.00	1,269,896.87	0.00	20,182,359.13	Km	0.42	0.0
746	11175	25203	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA CAJON EN QUIRICO DE JUAN LOPEZ Y CONST. BADEN TUBULAR EN POZO DE PALMA, PROV. ESPAILLAT,REGION NORTE DAÑOS POR LLUVIAS MES FEB-9	11,340,980.00	0.00	0.00	11,340,980.00	-	N/D	0.0
753	6093	33604	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO, MUNICIPIO ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO, REP. DOM.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Km	1.48	0.0
766	6102	33604	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAS CAOBAS - MONTE ADENTRO, PROV. SALCEDO	14,993,505.00	0.00	0.00	14,993,505.00	Km	2.30	0.0
767	6154	33604	RECONSTRUCCIÓN CAM. VEC. CRUCE CARRETERA VILLA MELLA - LA VICTORIA - JUAN TOMAS, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	12,801,874.00	0.00	0.00	12,801,874.00	Km	1.89	0.0
768	6131	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON	10,985,302.00	2,000,000.00	0.00	8,985,302.00	Km	1.000	0.2
774	5496	33604	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE LA PINTA-LAS AGUAS SANITA, PROV. MONTECRISTI.	81,018,130.00	39,143,869.85	0.00	41,874,260.15	Km	12.41	6.0
780	5500	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAYA-NARANJO DULCE, PROV. DUARTE	66,501,166.00	13,000,000.00	0.00	53,501,166.00	Km	8.00	1.6



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
790	6049	33604	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES BARRIO BUENOS AIRES - ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Km	1.48	0.0
803	6028	33604	REPARACIÓN TRAMO DEL CARRETERO DESDE LA JAVILLA HASTA PUEBLO VIEJO EN AZUA, PROV. AZUA (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL)	4,280,332.00	0.00	0.00	4,280,332.00	Km	3.00	0.0
816	5544	33604	RECONSTRUCCIÓN PUENTE S/ EL RIO LOS CACAOS, DISTRITO MUNICIPAL DE PUÑAL, CARRETERA PUÑAL Y RECONSTRUCCION PUENTE SOBRE ARROYO SONADOR-CANCA LA REYNA, PROV. SANTIAGO	66,195,985.00	18,496,851.00	0.00	47,699,134.00	Km	2.00	0.6
820	5550	33604	REPARACIÓN DE LOS PUENTES MAO, GUAYUBINCITO, CASTAÑUELA, PALO VERDE, GUAYUBIN Y AMINA EN LA LINEA NOROESTE, PROV. VALVERDE	83,309,688.00	3,475,690.84	0.00	79,833,997.16	Km	6.00	0.3
821	6104	25203	CONSTRUCCIÓN CUATRO ALCANTARILLAS DE CAJÓN DE (3.5- X 3.5-) M, EN LA COMUNIDAD LA 4-, VILLA TAPIA, PROV., SALCEDO.	6,260,837.00	0.00	0.00	6,260,837.00	-	0.93	0.0
861	12092	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA MACASIAS GUAROA, CONSTRUCCION CALLES DE MACASIAS Y HELIPUERTO, PROV. ELIAS PIÑA	148,288,411.00	110,000,000.00	0.00	38,288,411.00	Km	12.52	9.3
864	5580	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CANCA LA REYNA Y RECONSTRUCCION CARRETERA LA REYNA-SAN VICTOR-MOCA Y CALLES BARRIO CANCA LA REYNA-MOCA, PROV. ESPAILLAT	139,650,056.00	213,011,095.27	0.00	0.00	Km	7.00	10.7
881	5596	33604	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CUERO DURO-JUAN LOPEZ, PROV. ESPAILLAT	41,095,285.00	0.00	0.00	41,095,285.00	Km	4.00	0.0
889	5605	33604	CONSTRUCCIÓN CALLES CHICHITO GARCIA-LOS GUERREROS-CAMINO EL HATICO-EL PINO, PROLONGACION LOS CERCADOS-CALLEJON DE LOS CERCADOS, D. M. DE JUMA, PROV. MONSEÑOR NOUEL	59,651,128.00	5,836,954.22	0.00	53,814,173.78	Km	8.82	0.9
891	5608	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES, AVENIDAS, ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO PUERTO RICO, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL	69,673,512.00	32,414,842.44	0.00	37,258,669.56	Km	10.30	4.8
896	5612	33604	RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE DUARTE-RINCON DE YUBOA-LA CEIBITA, PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL	79,985,133.00	49,988,849.67	0.00	29,996,283.33	Km	8.00	5.0
898	5616	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MASIPEDRO, CAMINO VECINAL LOS ARROYOS-MASIPEDRO, PROV. MONSEÑOR NOUEL	48,543,554.00	3,047,956.62	0.00	45,495,597.38	Km	7.18	0.5



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
951	4566	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL SECTOR CIENFUEGOS, CIUDAD SATELITE, LA ESPAÑOLA Y EL DESPERTAR, AVENIDAS REPARTO PERALTA Y ESTRELLA SADHALA, PROV. SANTIAGO	777,340,487.00	151,958,174.65	0.00	625,382,312.35	Km	65.62	12.8
952	4568	33604	REHABILITACIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DESDE LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL HASTA LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	248,596,040.00	51,878,763.31	0.00	196,717,276.69	Km	20.99	4.4
955	5533	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE, PROVINCIAS ESPAILLAT Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	360,225,173.00	338,760,636.64	0.00	21,464,536.36	Km	30.41	28.6
965	5582	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES ZONA SUR, PROVINCIAS PERAVIA Y SAN CRISTOBAL	100,000,000.00	176,797,752.16	0.00	0.00	Km	36.33	64.2
970	5600	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL VALLE, PROV. EL SEYBO	108,012,513.00	12,148,706.88	0.00	95,863,806.12	Km	16.00	1.8
994	923	33604	RECONSTRUCCIÓN RED DE CAMINOS VECINALES DE CABRERA, PROV., MARIA TRINIDAD SANCHEZ	204,252,771.00	93,056,172.06	0.00	111,196,598.94	Km	29.00	13.2
1004	12257	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 5, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	585,447,950.00	296,060,508.17	0.00	289,387,441.83	Km	73.94	37.4
1009	12261	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 11 Y 12, SANTO DOMINGO ESTE	1,068,241,112.00	513,955,664.23	0.00	554,285,447.77	Km	147.87	71.1
1016	12268	33604	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 21, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	476,125,914.00	50,915,471.01	192,000,000.00	116,605,221.50	Km	73.94	7.9
2116	12767	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTES EN ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	Km	0.03	0.0
2124	13002	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO JATUBEY, AUTOPISTA DUARTE, KM.22, MUNICIPIO BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	130,276,124.00	0.00	0.00	130,276,124.00	Km	0.06	0.0
2127	12669	33604	RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE LA CARRETERA MENCIA - LA ALTAGRACIA, PROVINCIA PEDERNALES	121,974,363.00	84,788,939.00	0.00	37,185,424.00	Km	4.10	2.9



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



62



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2129	13001	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA	109,835,592.00	37,049,317.27	50,000,000.00	0.00	Km	0.20	0.1
2132	12664	33604	CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE 72" Y 42" EN EL RIO HAINA, CAMINO VECINAL VILLA ALTAGRACIA - LECHERIA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	59,558,414.00	0.00	0.00	59,558,414.00	-	0.130	0.0
2133	12667	33604	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR LA PRIMAVERA, PROVINCIA LA VEGA	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	Km	11.00	0.0
2135	12680	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA MELLA-LA VICTORIA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	350,000,000.00	0.00	0.00	233,333,333.33	Km	10.50	0.0
2140	12723	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	190,000,000.00	0.00	144,303,532.00	0.00	Km	15.00	0.0
2141	12652	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN JOSE DE LOS LLANOS-QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	Km	4.25	0.0
2142	12654	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA GUALETE, PROVINCIA PUERTO PLATA	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	Km	4.25	0.0
2143	13000	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYABAL-CONSTANZA, PROVINCIA DE AZUA	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	Km	18.50	0.0
2144	12757	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA IMBERT-GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	Km	11.38	0.0
2145	12760	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA CUCHILLA, PROVINCIA EL SEIBO	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	Km	9.75	0.0
2146	12726	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA MAIMON-LUPERON, PROVINCIA PUERTO PLATA	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	Km	6.50	0.0
2148	12999	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA PADRE LAS CASAS-GUAYABAL, PROVINCIA DE AZUA	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	Km	17.40	0.0



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2149	12656	33604	CONSTRUCCIÓN CARRETERA PARTIDO-LA GORRA-MIRILLA, PROVINCIA DAJABON	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	Km	7.80	0.0
2150	12764	35502	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA ALTAMIRA-GUANANICO-LOS HIDALGOS, PRVINCIA PUERTO PLATA	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	Km	5.75	0.0
2152	12998	33604	RECONSTRUCCIÓN PLAN ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE AZUA	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	Km	44.70	0.0
2153	13029	33604	CONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LA VEGA	500,000,000.00	21,247,662.00	0.00	478,752,338.00	Km	35.70	1.5
2154	12997	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.	500,000,000.00	21,247,662.00	0.00	478,752,338.00	Km	37.80	1.6
2155	12996	33604	RECONSTRUCCIÓN CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	Km	35.70	0.0
2157	12670	42107	MEJORAMIENTO PROTECCION DE EROSIONES DEL RIO CAMU EN LA CARRETERA COTUI-PIMENTEL, EN LA PROVINCIA DUARTE.	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	-	0.07	0.0
2158	12623	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO AMINA, PROVINCIA VALVERDE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	Km	0.07	0.0
2159	12735	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO LA CUEVA, PROVINCIA DE AZUA	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	Km	0.03	0.0
2160	12629	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO VIAJAMA, PROVINCIA DE AZUA.	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	Km	0.08	0.0
2162	12738	33604	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANCHEZ - NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	Km	19.50	0.0
2244	12744	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DAJABON - SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA DAJABON	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	Km	14.75	0.0



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2279	12746	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTES RUTA YAMASA - PERALVILLO - PUENTE PERALVILLO COTUI, PROVINCIA MONTE PLATA.	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	Km	0.09	0.0
2283	12644	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTES SOBRE EL RIO BOBA, POR EL PASO LAS MERCEDES - MONO MOJAO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	Km	0.06	0.0
2285	12750	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE LOS ROSARIOS, PROVINCIA AZUA	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	Km	0.03	0.0
2288	12753	33604	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - ANTONCITO - BATEY NUEVO - GUASUMITA - DON JUAN, PROVINCIA MONTE PLATA	141,327,599.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Km	11.00	0.8
2294	12674	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA SALIDA DE POLO HACIA HIGUERO, PROVINCIA BARAHONA	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	Km	0.02	0.0
2299	12638	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	Km	0.02	0.0
2302	12649	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE CAÑO MENIER, MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA	81,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	Km	0.02	0.0
2304	12641	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE LOS CAFECES, TIREO ARRIBA, CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00	Km	0.03	0.0
2305	12645	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE ARROYO FRIO, MUNICIPIO DE CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	Km	0.02	0.0
2322	12647	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE EN SAN JOSE DEL PUERTO, SOBRE EL RIO HAINA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	41,650,000.00	0.00	0.00	41,650,000.00	Km	0.02	0.0
2451	12640	33604	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON PALMAR DE OCOA CON LOS HATILLO, PROVINCIA AZUA	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	Km	0.02	0.0
2452	12659	42107	RECONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES EN LA CARRETERA IMBERT - GUANANICO, PROV. PUERTO PLATA	7,455,001.00	0.00	0.00	7,455,001.00	-	0.02	0.0



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #3

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
2841	13199	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE AZUA	2,080,547,181.89	1,361,134,665.80	0.00	599,510,430.07	Km	102.20	66.9
2842	13198	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BAHORUOCO.	352,652,749.00	50,426,597.72	0.00	302,226,151.28	Km	13.14	1.9
2840	13200	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA	1,275,154,949.33	579,121,441.26	0.00	580,027,923.39	Km	85.51	38.8
2827	13191	33604	CONSTRUCCIÓN CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DISTRITO NACIONAL	77,198,625.00	1,758,229.96	0.00	75,440,395.04	Km	2.05	0.0
2828	13192	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE ELÍAS PIÑA.	99,828,687.00	7,222,733.02	0.00	92,605,953.98	Km	3.80	0.3
2829	13193	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA.	191,175,084.00	46,938,347.31	0.00	144,236,736.69	Km	2.50	0.6
2830	13194	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA.	698,511,103.00	60,468,913.78	0.00	638,042,189.22	Km	79.49	6.9
2832	13196	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES.	908,541,790.00	295,401,015.14	0.00	459,855,581.14	Km	61.40	20.0
2833	13197	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	243,358,995.00	69,866,337.58	0.00	173,492,657.42	Km	38.03	10.9
2834	13203	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA.	267,301,181.00	41,780,631.03	0.00	225,520,549.97	Km	1.88	0.3
2835	13202	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	533,929,745.16	335,147,599.12	0.00	0.00	Km	21.54	13.5
2836	13201	33604	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	377,099,875.00	77,450,819.85	0.00	299,649,055.15	Km	26.18	5.4



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



66



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 Viceministerio de Planificación
Dirección General De Inversión Pública
PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2013-2016

CUADRO #3

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Id	SNIP	END	Nombre Proyecto	Programación Financiera (RD\$)				Avance Físico (Indicadores)		
				Monto del Proyecto	Avance Financiero al 31/12/2014	Programación Financiera al Año 2015	Pendiente Ejecutar	Unidad de Medida	Meta	Logrado a la fecha
			ASFALTADO DE LOS POBLADOS SANTA CRUZ, PARAISO, LA CIENEGA, ENRIQUILLO, BAHORUCO	732,685,000.00			732,685,000.00	kms		
			RECONSTRUCCION CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES	2,334,500,000.00			2,334,500,000.00	kms		
			RECONSTRUCCION ENTRADA DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	100,000,000.00			100,000,000.00			
			RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL BURENDE-RIO LIMPIO, PROV SANTIAGO RODRIGUEZ	897,000,000.00			897,000,000.00	kms		
TOTAL DE PROYECTO DE INSTITUCIÓN RD\$				186,877,338,415.00	38,074,848,844.26	22,399,189,774.00	90,728,249,121.67			



**RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016**



2.3 Avances en el PNPSP y en la END

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el periodo 2013-2016, concluye el horizonte temporal establecido en el marco legal para el cuatrienio, con la ejecución de importantes proyectos que llevó a efecto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC, conforme al PNPSP que alinea las metas presidenciales con la visión y propósitos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, instrumento que establece el horizonte de desarrollo como país en el largo plazo y traza acciones generales para alcanzar las metas programadas.

Las acciones desarrollados por el MOPC en el año 2016, se vinculan con el logro de los objetivos de los cuatro (4) ejes estratégicos, destacándose el mayor porcentaje de los proyectos priorizados en los ejes 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Dentro de los servicios que provee el Ministerio se destaca el de proporcionar una infraestructura pública eficiente y oportuna, los cuales son los cimientos que impulsan el sector económico del país, contribuyendo además a fomentar el comercio internacional.

En el año 2016, se logró un avance significativo en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, de acuerdo a la línea base establecida para el cuatrienio 2013-2016 con resultados tangibles de los logros alcanzados por la cantidad de productos terminados, presentando mayores porcentajes de avance la Rehabilitación y Asfaltado de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales y la Construcción y Rehabilitación de Puentes, como se muestra en el cuadro No.4.



CUADRO #4

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA END 2030 A LA QUE APUNTA LA PRODUCCIÓN EN EL MOPC

Productos	Línea Base	Resultados Metas Logradas (2013-2016)	Porcentaje (%) de Avance Total
KILÓMETROS DE CARRETERAS CONSTRUIDOS	534	196	37
KILÓMETROS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	5,450	2,431	45
KILÓMETROS RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	8,600	1,642	19
KILÓMETROS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	1,809	3,229	178
METROS LINEALES DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES	3,900	5,935	152.2
KILÓMETROS DE SEÑALIZACIÓN VIAL REALIZADOS	12,000	10,805	90
METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE RÍOS Y CAÑADAS	7,000	5,420	77.4
METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES VARIAS	88,000	26,409	30
NÚMERO DE AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS Y SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	29,000	15,179	52.3



En el cuadro No. 5, se presenta la cantidad de productos generados por el MOPC y los empleos y beneficiarios directos resultantes de los servicios que entregó la institución durante el año 2016 al proporcionar una infraestructura pública eficiente y oportuna para apoyo del desarrollo productivo nacional.



**CANTIDAD DE PRODUCTOS PRINCIPALES TERMINADOS POR EL MOPC
AÑO 2016**

PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EMPLEOS		BENEFICIARIOS	
			DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	Km	12.0	247	121	429,163	1,456,971
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	Km	684.0	5,242	2,569	288,790	880,359
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	Km	414.6	1,325	656	16,077	84,570
RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS	Km	1,780.9	14,910	7,164	884,753	1,818,292
PUENTES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS	Ml	560.0	117	58	6,650	23,010
SEÑALIZACIÓN VIAL	Km	3,943.8	1,839	911	1,833,552	3,348,228
CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE RÍOS Y CAÑADAS	Ml	1,750.0	289	142	55,575	878,648
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	M²	5,900.0	382	245	102,731	439,649
DISEÑO Y SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS INFANTILES	Número	1,132.0	642	408	251,710	319,760
TOTALES	km	6,837	24,993	12,274	3,869,001	9,249,487
	M²	5,900				
	Aulas	1,132				



2.4 Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2016

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se enfocó en ejecutar políticas en el subsector transporte terrestre que impacten favorablemente en la población, el cual opera como un sistema para beneficio de los usuarios recurrentes del mismo. Dentro de las medidas de políticas implementadas en el 2016, se destacan:

- a.1)** Mejora progresiva de la red vial pavimentada interurbana y apoyo al mantenimiento de la red terciaria, específicamente carreteras locales y caminos vecinales. Fortaleciendo la multimodalidad del transporte, principalmente marítimo - terrestre y terrestre - aéreo, con aumento de la logística.
- a.2)** Aumentar la movilidad de los usuarios de transporte urbano en las ciudades de Santo Domingo y Santiago.
- a.3)** Aumentar la seguridad vial en las principales carreteras del país a través del Plan de Seguridad Vial que ejecuta la Comisión Militar y Policial del MOPC.

En la mejora progresiva de la red vial pavimentada en el año 2016, se rehabilitaron alrededor de 2,893 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales a nivel nacional.



Para el incremento de la movilidad urbana se ejecutaron mejoras de bajo costos como fueron construcción de retornos operativos vehiculares en avenidas principales de la ciudad de Santo Domingo, y además mejoras con inversión significativa se implementaron en el 2016, tales como:

- Construcción Elevado en la intersección de la Avenida Charles de Gaulle con Carretera Mella, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Paso a desnivel en la intersección de la Avenida 27 de Febrero con Privada, Distrito Nacional;
- Construcción Elevado de Cienfuegos, en la intersección de la Avenida Estrella Sadhalá con Avenida República de Argentina, Provincia Santiago, entre otros.

La seguridad vial de los usuarios en los principales corredores logísticos del país es una fortaleza de las Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al atender unos 298,600 usuarios en los recorridos dentro del sistema vial del país en el año 2016, por motivos de índoles diferentes.



MEDIDAS DE POLÍTICAS SECTORIALES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

ENERO-DICIEMBRE 2016

Medida de política	Instrumento (Ley, decreto, resolución, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativas)	Objetivo (s) específico (s) END a cuyo logro contribuye la medida de política	Línea (s) de acción de END a la que se vincula la medida de política
Mejora progresiva de la red vial pavimentada interurbana y apoyo al mantenimiento de la Red terciaria. Fortaleciendo la multimodalidad del transporte y aumento de la Logística.	Ley 4378 del 10 Febrero de 1956 que crea la Secretaria de Estado Obras Públicas y Comunicaciones.	Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística.	Desarrollar un sistema eficiente y financieramente sostenible de mantenimiento de la infraestructura de transporte y logística.
Mejora de la Movilidad Urbana en las Ciudades de Santo Domingo y Santiago.	Decreto No.56-10 que cambia nombre de Secretaria a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		
Aumento de la Seguridad Vial en los Corredores Logísticos del País.			



2.5 Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual

Las ejecutorias del Plan Operativo Anual del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2016, surgido del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) 2013-2016, alcanzaron una inversión total de RD\$11,212,075,249.05 (Once Mil Doscientos Doce Millones Setenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos), de los cuales RD\$10,635,079,492.79 (Diez Mil Seiscientos Treinta y Cinco Millones Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos con 79/100) se invirtieron en la infraestructura vial con la intervención de 6,837 km (Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales) y RD\$576,995,756.26 (Quinientos Setenta y Seis Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos con 26/100) conciernen a la inversión realizada en obras de Edificaciones, con una ejecución aproximada de 116,631 m² de construcciones y reparaciones varias. El POA del año 2016 integró 81 proyectos, de los cuales concluyeron 54 (Cincuenta y Cuatro) productos específicos, logrando las ejecutorias del año un nivel de avance integral de un 67% con respecto a lo planeado.

El Plan Operativo Anual del MOPC del año 2016, contempló en el renglón de obras de Construcción, Reconstrucción y Conservación de Carreteras, una inversión aproximada de RD\$4,890,225,603.22 (Cuatro Mil Ochocientos Noventa Millones Doscientos Veinticinco Mil Seiscientos Tres Pesos con 22/100), con una producción generada de 2,893 kilómetros y un cumplimiento de la meta de un 71%.



Entre los principales proyectos de carreteras terminados se destacan:

- Reconstrucción Carretera Miches -Sabana de la Mar;
- Reconstrucción Carretera Piedra Blanca - Juan Adrián - Rancho Arriba y Construcción Distribuidor Tipo Trompeta en intersección Cruce Autopista Duarte - Piedra Blanca;
- entre otras.

En el componente conservación, se destacan las obras siguientes:

- Conservación Carretera Cruce Bayacanes - Acceso a Jarabacoa;
- Conservación Carretera La Vega - Cutupú;
- Conservación Carretera Tenares - San Francisco de Macorís;
- Conservación Carretera Cruce 15 de Azua – San Juan;
- entre otras.

Además, continuaron durante el año 2016 las ejecutorias de otros proyectos del renglón carreteras contempladas en el POA, entre los cuales citamos:

- Construcción Avenida Circunvalación de Azua;
- Construcción Prolongación Circunvalación Santiago;
- Reconstrucción Carretera Rincón - Jima Abajo - Fantino Cruce Rincón - Ranchito y Cruce Rincón - Cruce Controba;
- Reconstrucción Carretera Turística Gregorio Luperón;



- Construcción Interconexión Zona Franca de Guerra - Cruce Autopista del Nordeste; Reconstrucción Carretera Hato Mayor - El Puerto;
- Reconstrucción Carretera Cabral - Peñón;
- Reconstrucción Carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar;
- entre otros.

De igual manera, se contemplaron en el POA, recursos ascendentes a RD\$3,435,964,801.47 (Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Un Pesos con 47/100) para la ejecución del Plan Nacional de Asfaltado, habiendo concluido en el año aproximadamente 1,781 kilómetros de Calles y Avenidas, entre las principales obras se destacan:

- Pavimentación Calles de La Ciénaga, Provincia Bahoruco;
- Pavimentación Calles Vicente Noble y Ruta Presidencial del Municipio Cabral, Provincia Barahona;
- Pavimentación Calles Entrada Enriquillo, Provincia Barahona;
- Pavimentación Calles Los Leones y Yaguata, Prov. San Cristóbal;
- Asfaltado Calles de Pueblo Nuevo, Provincia San Cristóbal;
- Pavimentación Calles Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa;
- Pavimentación Calles de Hatillo, Sector Honduras y Carretera Hatillo- Palmar de Ocoa, Provincia Azua;
- Pavimentación Calle Acceso Escuela Básica José Núñez de Cáceres, Provincia Azua; Asfaltado Calles del Barrio San José y Av. Libertad en Bonao, Provincia



Monseñor Nouel; entre otras.

En este proceso se generaron alrededor de 21,950 empleos y se beneficia una población directa de 3,010,000 personas.

También, se realizó una inversión aproximada de RD\$859,997,994.67 (Ochocientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos con 67/100) en la construcción de pasos a desnivel en varias intersecciones del área urbana del Gran Santo Domingo y Santiago que presentaban elevado nivel de saturación en sus accesos, entre los cuales citamos:

- Construcción Elevado en la intersección de la Avenida Charles De Gaulle con Carretera Mella, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Paso a desnivel en la intersección de la Avenida 27 de Febrero con Privada, Distrito Nacional;
- Construcción Elevado de Cienfuegos, en la intersección de la Avenida Estrella Sadhalá con Avenida República de Argentina, Provincia Santiago,
- entre otros.

En la reconstrucción y rehabilitación de Puentes, componente esencial de la red de infraestructura vial recibió la atención adecuada dentro del Plan Operativo Anual de la institución, construyendo y rehabilitando 560 ml de puentes, con una inversión aproximada de RD\$389,229,236.17 (Trescientos Ochenta y Nueve Millones Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos con 17/10). Entre los nuevos puentes construidos se



destacan:

- Puente sobre el Río Duey en la Ciudad de Higüey, Barrio Lindo, conectando la parte Norte y Sur de la ciudad, Provincia La Altagracia; y,
- Construcción Puentes El Rosario I, II y III, Provincia Azua.

En la Reconstrucción de Puentes ejecutada en el año 2016, citamos:

- Puente de Hormigón Armado Tipo Viga T sobre el Río Duey en la Calle Gastón F. Deligne, a la salida de la ciudad de Higüey, Provincia La Altagracia;
- Puente Yuboa sobre Río Jayaco;
- Reconstrucción Puente Juma en la Autopista Duarte, en la provincia Monseñor Noel;
- entre otros.

Además, se encuentran en ejecución las obras siguientes:

- Puente sobre el Río Yuna, para unir los poblados de Cotuí - La Mata, Provincia Sánchez Ramírez;
- Terminación Puente sobre el Río Alonso en la Carretera Elías Piña-El Llano;
- Puente sobre Río Las Cuevas;
- entre otros.



Además, se concluyeron 414.1 kilómetros de caminos vecinales contemplados en el POA del 2016, con una inversión aproximada de RD\$56,580,704.00 (Cincuenta y Seis Millones Quinientos Ochenta Mil Setecientos Cuatro Pesos con 00/100). A través de esta acción se beneficiaron alrededor de 16,077 personas en forma directa y 84,570 personas en forma indirecta. Respecto a los empleos generados se cuantifican en 1,325 empleos directos y 656 empleos indirectos. Entre los cuales se destacan:

- Reconstrucción Camino Vecinal La Maguanita - Monción - Sabaneta-La Maguana-La Maguanita-La Leonor, Provincia Santiago Rodríguez;
- Reconstrucción Camino Vecinal Peralta - El Pinal, Provincia Azua;
- Rehabilitación Camino Vecinal Los Hatillos - Mata de Palma - Paso al Medio, Provincia El Seibo;
- entre otros.

Además, se realizaron labores de Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos Vecinales por Microempresarios, entre otros.

En obras hidráulicas, específicamente muros de gaviones y canalización de Ríos y Cañadas se construyeron y canalizaron 1,750 ml, obras que impactaron en 55,575 personas directamente y 878,648 personas indirectamente. Entre las obras de construcción de muros de gaviones y canalización de ríos y cañadas ejecutadas en el 2016, se destacan:

- Muros de gaviones en Parque Industrial DISDO en Manoguayabo, Municipio Santo



Domingo Oeste;

- Construcción Badén tubular s/el Rio Haina, Catarey, Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal;
- entre otras.

Las obras programadas en el POA para la construcción y reparación de edificaciones públicas en toda la geografía nacional, ejecutaron en el 2016 aproximadamente 116,631 m², con una inversión aproximada de RD\$576,995,756.26 (Quinientos Setenta y Seis Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos con 26/100), lo que representa un cumplimiento de un 47% de la meta programada, entre las obras realizadas se destacan:

- Construcción Apartamentos en Mesopotamia, Provincia San Juan;
- Construcción Edificio 911, Provincia Santiago;
- Construcción Centro de Atención Integral en la Provincia San Juan;
- Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas a nivel nacional;
- entre otras.



COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO–DICIEMBRE 2016

PRODUCCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	PRODUCCIÓN PLANEADA 2016	PRODUCCIÓN GENERADA 2016	PORCENTAJE (%) DE AVANCE
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	Km	534.0	153.5	12.0	8%
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	Km	5,450.0	1,450.5	684.0	47%
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	Km	8,600.0	985.5	414.6	42%
RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS	Km	1,809.0	1,850.9	1,780.9	96%
PUENTES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS	Ml	3,900.0	290.5	560.0	193%
SEÑALIZACIÓN VIAL	Km	12,000.0	3,450.0	3,943.8	114%
CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE RÍOS Y CAÑADAS	Ml	7,000.0	1,350.5	1,750.0	130%
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES VARIAS	M²	88,000.0	248,151.0	116,631.0	47%
AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS Y SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Número	29,000.00	5,156.00	1,132.00	22%



III. EJECUCIONES ADICIONALES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2016, se ejecutaron acciones adicionales al Plan Operativo Anual, cuyas obras se integran en planes y programas con la finalidad de continuar entregando servicios a la población. Las ejecutorias de los proyectos adicionados al POA del año 2016, contribuyen al logro de los Objetivos Específicos 1.2.2 y 3.3.6 de los Ejes 1 y 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, proporcionando un gran impacto en los usuarios.

A continuación, se detallan los principales Planes y Programas ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2016:

3.1 Plan Nacional de Mejoramiento Vial (Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación de Carreteras, Avenidas y Calles)

En el año 2016, el MOPC continuó desarrollando el Plan Nacional de Mejoramiento de la Infraestructura Vial, con el objetivo de proporcionar respuestas a las demandas de la población. En el sistema de carreteras se reconstruyeron y conservaron 1,408.0 km-carril, lo que representa un 12.40% del total de carreteras pavimentadas. Dentro de estas obras se destacan:

- Reconstrucción y Ampliación Autopista Las Américas, Tramo La Caleta (AILA)- Boca Chica y Construcción Elevados Punta Caucedo y Boca Chica, con una



longitud de 28.0 km, Provincia Santo Domingo;

- Reconstrucción Carretera Juan de Herrera - Presa de Sabaneta con una longitud de 16.3 km, Provincia San Juan;
- Reconstrucción y Ampliación Carretera Villa Mella – La Victoria, con una longitud de 8.30 km, Provincia Santo Domingo;
- Reconstrucción Carretera El Naranjo-Guayabo-Las Matas de Farfán, con una longitud de 2.35 km, Provincia San Juan;
- Reconstrucción Carretera Peralvillo-La Gina, con una longitud de 15.60 km, Provincia Monte Plata;
- Reconstrucción Carreteras Maguana Arriba- Los Olivares - Martínez-Los Jobos-Carpintero-Sabaneta-Hato Nuevo-El Higuerito-La Maguana-La Ceiba-Las Charcas, con una longitud de 9.3 km, Provincia San Juan;
- entre otras.

Además, en el aspecto de construcción, se destaca el nuevo eje vial correspondiente a la Circunvalación de Santo Domingo, Profesor Juan Bosch, que tiene origen en el Municipio de Haina y Destino en el Municipio de Boca Chica, el cual presenta un 50% de avance en ejecución y programada continuar la ejecución del tramo III en el año 2017, este tramo se inicia en Punta/Villa Mella hasta el Cruce de Guerra/Carretera Mella; también se labora en los proyectos siguientes:

- Construcción Avenida de Circunvalación de San Juan de la Maguana;
- Construcción de la Avenida de Circunvalación de Azua, Provincia Azua;



- Ampliación y Reconstrucción de la Carretera Navarrete - Puerto Plata, Provincias Santiago y Puerto Plata;
- Reconstrucción Carretera Padre Las Casas - Bohechío, Provincia Azua;
- Reconstrucción Carretera Barahona - Enriquillo, Provincia Barahona;
- Diseño y Construcción Carretera Hato Mayor - El Puerto, Provincia Hato Mayor;
- entre otros importantes proyectos en ejecución.

La inversión realizada en las infraestructuras de carreteras en el año 2016, genera un promedio de 5,242 empleos directos y 2,690 empleos indirectos, con 998,651 beneficiarios.

Dando continuidad al Proyecto Especial de Mejoramiento Vial, se realizaron en el año 2016, actividades de Asfaltado y Mantenimiento de Carreteras, Avenidas y Calles a nivel nacional en aproximadamente 1,100 kilómetros intervenidos, destacándose las obras siguientes:

- Asfaltado de Autopista 30 de Mayo, tramo desde Av. Luperón hasta Banco Agrícola, Cancillería y entorno, Asfaltado Sectores Evaristo Morales, Piantini, 30 de Mayo, Zona Universitaria, Los Prados, Polígono Central, Las Praderas, Ensanche La Fé, Arroyo Hondo, etc. Distrito Nacional;
- Asfaltado Calles en los Municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste, destacándose: Autopista de San Isidro, tramo desde Av. José Thomas Fernández Domínguez hasta Calle 19 , Av. Venezuela, Calle Costa Rica, San Vicente de Paúl,



Avenida Isabel Aguiar, tramo desde la Av. 27 de Febrero hasta la Av. Independencia, etc., Provincia Santo Domingo;

- Asfaltado Calles de Villa Altagracia y Ayuntamiento Santo Domingo Oeste;
- Asfaltado de Calles Sectores Cienfuegos, La Española, El Despertar, Reparto Peralta, Puerto Rico, Mirador, Cerros de Gurabo, Los Salados, Reparto Perelló, Pekín, Los Ciruelitos, Bella Vista, Avenida República de Argentina y Estrella Sadhalá, Provincia Santiago; entre otros.
- Asfaltado Calles Barrios Pueblo Nuevo, Cambita Uribe, Buen Pastor, Kilometro 4, Puerto Rico, Doña Chucha y Madre Vieja, Provincia San Cristóbal;
- Asfaltado Calles Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa;
- Asfaltado Calles San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís;
- Asfaltado Calles Los Hatillos, Provincia Hato Mayor;
- Asfaltado Calles Barrios San Antonio, San Andrés, Los Pomos, Provincia La Vega;
- Asfaltado Calles de Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal; entre otras.

En el aspecto mantenimiento de carreteras durante el año 2016, se intervinieron aproximadamente 1,063 kilómetros de vías principales del país, en las que se ejecutaron trabajos de desbroce de malezas, limpieza de muros tipo New Jersey, limpieza de canaletas, imbornales y cunetas de drenaje, eliminación de retornos ilegales, colocación y reposición de barandas, siembra de gramas y palmas, colocación de tapas imbornales, etc., entre las cuales destacamos:

- Autopista 6 de Noviembre, tramo desde la Prolongación 27 de Febrero hasta Baní,



con una longitud de 53 km;

- Carretera Sánchez Vieja, tramo desde el Kilómetro 12 de Haina hasta San Cristóbal, con una longitud de 13 km;
- Circunvalación Santo Domingo Tramos I y II, desde Haina hasta la Carretera de Yamasá, con una longitud de 34.0 km;
- Autovía del Este y Circunvalación de La Romana, tramo desde Boca Chica hasta La Romana, con una longitud de 81.6 km;
- Autopista Duarte, tramo desde el km 9 hasta Loma Miranda, con una longitud de 99 km;
- Autopista Duarte, tramo desde Loma Miranda hasta Circunvalación Norte y desde Circunvalación Norte hasta la Autopista Joaquín Balaguer inclusive, con una longitud de 90 km; Autopista Antonio Guzmán Fernández, tramo desde la Avenida Jacobo Majluta hasta el Aeropuerto El Higüero, con una longitud de 5 km;
- Autovía del Coral, tramo desde salida La Romana hasta el Cruce de Uvero Alto, con una longitud de 124.5 km;
- Autopista Las Américas, tramo desde Los Tres Ojos hasta Boca Chica, con una longitud de 32 km;
- entre otras.

En el aspecto Construcción, Rehabilitación y Conservación Infraestructura Vial Urbana el MOPC culminó en el 2016, ocho (8) obras de mejoras en la infraestructura vial urbana en la ciudad de Santo Domingo con características de renovación y que impactan en la reducción del nivel de congestión en las principales arterias del casco urbano de la ciudad.



Las modificaciones a la infraestructura vial consistieron en aumento de la capacidad en diferentes arterias a través de la ampliación de carriles, introducción carriles exclusivos para giros a la izquierda, introducción de retornos, remozamiento de isletas centrales y entorno, reconstrucción de aceras, rehabilitación de superficie rodadura, colocación de pilotillos para separación de la calzada, colocación de reductores de velocidad y señalización horizontal y vertical; así se han generado los corredores viales siguientes:

- Avenida George Washington;
- Avenida Gregorio Luperón;
- Avenida José Núñez de Cáceres;
- Avenida V Centenario,
- Avenida Abraham Lincoln,
- Avenida Los Próceres,
- Avenida Anacaona y
- Avenida Prolongación 27 de Febrero.

Estas mejoras inciden en el aumento de la calidad de vida de los residentes en el Gran Santo Domingo, al reducir el costo de transporte y reducir el nivel de estrés en los usuarios. Estas obras benefician, aproximadamente a 1,554,600 personas y generaron alrededor de 230 empleos directos.



3.2 Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo

En el año 2016, el MOPC intervino aproximadamente unos 199.54 kilómetros de Construcción y Rehabilitación de Caminos Vecinales, contemplados en el Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo, con el objetivo de mantener la red de caminos en buenas condiciones y facilitar el traslado de los productos agrícolas a los centros de mercadeo. La ejecución del programa abarcó las Provincias Dajabón, San Juan, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Santiago Rodríguez, entre los que se destacan:

- Rehabilitación Camino Vecinal Capotillo - Las Peñitas-Tamarindo - Los Miches, longitud 13.0 km, Provincia Dajabón;
- Reconstrucción Camino Vecinal Los Javieles - Cerrejón, longitud 5.40 km, Provincia Duarte;
- Reconstrucción Camino Vecinal Nigua Abajo - Hostos, longitud 6.50 km, Provincia Duarte;
- Rehabilitación Camino Vecinal El Cuey - El Palmar, longitud 11.30 km, Provincia El Seibo;
- Rehabilitación Camino Vecinal Hato Mayor-El Coco - Casa Colorá, longitud 15.60 km Provincia Hato Mayor;
- Rehabilitación Camino Vecinal Cruce La Sierra - Morquecho, longitud 9.40 km Provincia Hato Mayor;
- Rehabilitación Camino Vecinal La Guazuma - Los Limones, longitud 8.20 km



Provincia Hermanas Mirabal;

- Rehabilitación Camino Vecinal Rio Arriba - El Recodo, longitud 12.00 km, Provincia Peravia;
- Rehabilitación Camino Vecinal Cruce Carretera Iguana – Arroyo Blanco, longitud 10.70 km, Provincia Peravia;
- Rehabilitación Camino Vecinal Los Palo Amargo - Los Copeyes, longitud 12.00 km Provincia San Juan;
- Rehabilitación Camino Vecinal Cruce Carretera Sánchez – Yabonico 14.10, longitud 12.00 km, Provincia San Juan;
- Rehabilitación Camino Vecinal El Fundo - Villa Los Almácigos, longitud 6.70 km, Provincia Santiago Rodriguez;
- entre otros.

Además, se intervinieron 830 km-carril de caminos vecinales reconstruidos y se proporcionó mantenimiento rutinario, lo que representa un 10% del total de kilómetros de caminos inventariados, con una inversión de 21.0 millones de pesos. A través de esta acción se beneficiaron alrededor de 16,077 personas en forma directa y 84,570 personas en forma indirecta. Respecto a los empleos generados se cuantifican en 1,325 empleos directos y 656 empleos indirectos.



3.3 Plan de Seguridad Vial en las Carreteras Principales

3.3.1 Programa de Protección y Asistencia Vial

Durante el año 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó la ejecución del Plan de Asistencia en Seguridad Vial, conformando un sistema de vigilancia, protección, seguridad y asistencia vial a nivel nacional, con el objetivo de incrementar la seguridad a los usuarios que transitan por las principales carreteras y todas las estaciones de peajes de nuestro país, lo cual coadyuva con el Plan de Seguridad Nacional, beneficiando a ciudadanos, empresas y al gobierno central y se vincula con el Eje Estratégico No.1 de la END y con su Objetivo General No.4 Seguridad y Convivencia Pacífica. El Ministerio proporcionó asistencia en la red de carreteras nacional a 298,890 vehículos durante el año 2016, en los aspectos de neumáticos, mecánica, seguridad, combustible, grúa, ambulancia y accidentes, en forma gratuita contribuyendo a su economía personal y su seguridad. Cuantificando en forma promedio significó un ahorro en la población beneficiada de más 600 millones de pesos.

3.3.2 Programa de Gestión de Asistencias y Control de Tránsito en Área Urbana

Este programa se desarrolla en arterias o vías principales del Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, en el cual patrullas motorizadas llevan a efecto recorridos de vigilancia y protección ciudadana, aumentando la seguridad personal de la población, beneficiando al



gobierno y empresas en general. El programa brindó asistencia desde agosto del 2016 a unos 7,850 vehículos en los componentes mecánica, seguridad, accidentes, heridos, fallecidos, combustible, neumáticos y grúa. Esta asistencia contribuyó al ahorro de más de 20 millones de pesos en la población afectada, sin ponderar el valor que tiene para los usuarios la asistencia de una institución respetable provista de un personal entrenado para esos fines.

3.4 Plan Nacional de Señalización Vial

El Plan Nacional de Señalización Vial que lleva a efecto el MOPC, realizó durante el año 2016 operativos a nivel nacional de colocación de señales verticales y horizontales (marcas sobre el pavimento) en aproximadamente 3,944 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales; además, se colocaron reductores de velocidad (estoperoles), colocación de placas reflectoras (ojos de gato) y placas rojas y amarillas en los laterales y bordes de los muros tipo New Jersey y se realizaron trabajos de acondicionamiento y colocación de señalización horizontal y vertical en las escuelas construidas y reparadas en toda la geografía nacional, destacándose las obras siguientes:

- Señalización Horizontal Carretera Monte Plata - El Cacique (Antigua Privada), Provincia Monte Plata;
- Señalización Horizontal Carreteras Cabrera - Río San Juan, Nagua – Cabrera, El Factor - Los Pajones – Nagua, Provincia María trinidad Sánchez;
- Señalización Vertical y Horizontal Malecón de Samaná, Provincia Samaná
- Señalización Horizontal Carretera Barahona - Cachón - Duvergé, Provincia



Barahona;

- Señalización Horizontal Carretera Vicente Noble - Tamayo - Uvilla - Galván - Neyba, Provincia Bahoruco;
- Señalización Horizontal Carretera Boca de Cachón - Jimaní, Provincia Independencia;
- Señalización Horizontal Carreteras El Cercado - Las Matas, El Cercado - Vallejuelo, San Juan – Vallejuelo y San Juan - Las Matas - Elías Piña, Provincias San Juan y Elías Piña;
- Señalización Horizontal Calles Beller, Jaime Mota, Fortaleza Vieja, Nuestra Señora del Rosario, Calle Sánchez, Calle del Arroyo, Alrededor del Hotel Guarocuya, etc. Provincia Barahona;
- Señalización Calles Los Alcarizos: Los Rieles, Calles 5, Orlando Martínez, Respaldo 5, Calles 1ra. 3ra, 9, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 32, Calle San Mateo, Calle Respaldo Arzobispo Portes, Calle Doña Chucha, Federico Velázquez, etc., Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo; entre otros.

3.5 Programa de Mantenimiento de Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel

El Ministerio continuó durante el año 2016, desarrollando los operativos de mantenimiento de las infraestructuras de los Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel del Gran Santo Domingo, cuyos trabajos consisten en mantenimiento rutinario estructural y eléctrico, recogida de desechos sólidos, mantenimiento de drenajes, limpieza general, pintura de componentes, correcciones en el sistema eléctrico y reposiciones de luminarias, entre otros.



Entre las infraestructuras intervenidas se destacan las siguientes:

- Paso a desnivel Av. 27 de Febrero con Av. Privada, Distrito Nacional;
- Paso a desnivel de la Av. 27 de Febrero con Tiradentes y Túnel de la Av. 27 de Febrero, Distrito Nacional;
- Paso inferior Av. 27 de Febrero - Av. Ortega y Gasset - Túnel UASD, Distrito Nacional;
- Paso inferior Av. 27 de Febrero - Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional;
- Túnel Autopista Las Américas, Provincia Santo Domingo;
- Elevado Av. John F. Kennedy con Calle Dr. Defilló, Distrito Nacional;
- Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional;
- Elevado Charles De Gaulle con Autopista de San Isidro, Provincia Santo Domingo;
- Elevado Autopista Duarte - Ave. Manoguayabo, Provincia Santo Domingo;
- Elevado Autopista Duarte - Ave. Monumental, Provincia Santo Domingo; entre otros.

3.6 Programa Construcciones y Reparaciones de Edificaciones del Estado

El Ministerio continuó en el año 2016, la ejecución de obras de Edificaciones del Estado Dominicano a nivel nacional, destacándose:

- Terminación Rehabilitación Club San Carlos en el Distrito Nacional;



- Construcción Anexo en 4to. Nivel Edificio Existente Sistema de Servicios de Emergencias 911 en el Distrito Nacional;
- Reparación Estadio Cibao, Provincia Santiago;
- Reparación y readecuación eléctrica techos de la sede central del MOPC, Distrito Nacional;
- Acondicionamiento naves Centro de Acopio, Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal;
- Reparación Edificio que aloja Colegio Dominicano de Periodistas, Distrito Nacional;
- Reparación Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE), Distrito Nacional;
- Reparación Templo Iglesia Evangélica Dominicana, Distrito Nacional;
- entre otros.

3.7 Programa de Infraestructura Escolar

En el marco del Programa de Infraestructura Escolar y en coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el MOPC continuó durante el año 2016, con la ejecución de obras de edificaciones destinadas a distintos usos, entre las que se destacan: Diseño y Supervisión de 68 infraestructuras escolares terminadas en el año, equivalentes a 1,132 aulas escolares construidas para los niveles inicial, básico y medio a nivel nacional, con miras a continuar disminuyendo el déficit de aulas y posibilitando la implementación de la tanda extendida en las provincias carentes de estos beneficios,



logrando un avance integral de un 48% de la meta presidencial de construir 29,000 aulas en un periodo de cuatro (4) años. Esta acción se vincula con el Eje Estratégico 2 de la END, sociedad con igualdad de derechos y oportunidad. Con el desarrollo de esta actividad en el año 2016 se generaron 642 y 408, empleos directos e indirectos, respectivamente. Los beneficiarios directos se estiman en 251,710 personas y los indirectos en 319,760 personas. También, se iniciaron en el 2016, cuarenta (40) planteles escolares con 535 aulas nuevas, para un total en ejecución de 241 planteles con 3,766 aulas.

Además, participó en el Diseño y Supervisión de Estancias Infantiles para el desarrollo del Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “Quisqueya Empieza Contigo”, para albergar niños y niñas en edades de 0-5 años, en las Provincias Dajabón, La Vega, Santo Domingo, Independencia, etc. Entre las obras de infraestructura escolar terminadas en el año 2016, se destacan las siguientes:

- Escuela básica Gastón Fernández Deligne, Provincia Bahoruco;
- Reformatorio Loyola, Provincia San Cristóbal;
- Liceo La Ceiba de Madera, Provincia Espaillat;
- Talleres Politécnico Núñez de Cáceres; Provincia San José de Ocoa;
- Escuela Básica Los Cerezos, Provincia Dajabón;
- Liceo Villa Palmarejo, Provincia Azua;
- Escuela Básica Las Palmeras, Provincia Santo Domingo;
- Escuela básica La Barranquita, Provincia Santiago;
- Liceo Calle en Medio, Provincia San Cristóbal;



- Liceo Antonio Salcedo, Provincia Espaillat;
- Liceo El Limón 2, Provincia Samaná;
- Liceo Santiago de la Cruz, Provincia Santiago;
- Escuela Básica Boca de Nigua, San Cristóbal;
- Estancia Infantil La Vega, Provincia La Vega;
- Escuela Básica Villa La Mata, Provincia Sánchez Ramírez;
- Escuela Básica Padre Granero, Provincia Puerto Plata;
- Estancia Infantil Duvergé, Provincia Independencia; entre otras.

3.8 Plan de Acción en Catorce (14) Provincias Declaradas en Emergencia

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desarrolló en el año 2016, el Operativo de Emergencia para dar respuesta a los daños provocados por los eventos naturales acaecidos en varios puntos del país, como efecto del paso de la tormenta tropical Mathew en el mes de noviembre del 2016, entre las acciones emanadas por las Autoridades del MOPC, se destacan:

- Diagnóstico de la situación en la zona afectada, cuyo resultado fueron: 87 comunidades incomunicadas, 141 tramos de carreteras afectados, 171 puentes afectados y colapsados en todo el territorio nacional.
- Evaluación de los daños determinados en las provincias afectadas, entre las cuales se destacan: Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Montecristi, Hermanas



Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Monseñor Noel, El Seibo y Hato Mayor y se realizaron los presupuestos estimados de las 14 (catorce) provincias con sus municipios, determinando una inversión requerida por un monto aproximado de RD\$18,158,247,954.01 (Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 01/100).

Entre las acciones implementadas por el Comité de Emergencia del MOPC, se destacan:

- Construcción de pasos provisionales para restablecer la comunicación entre las mismas;
- Recuperación de la circulación en vías afectadas;
- Jornadas de Fumigación y Operativos Médicos;
- Recogida de escombros producto de los deslizamientos en carreteras para dar paso al tránsito;
- Cooperación con el Comité Operativo de Emergencia (COE) en las evacuaciones, principalmente en Montecristi, Puerto Plata y el Bajo Yuna, entre otras.

En la realización del Plan de Acción, el MOPC culminó en el año 2016, mejoras en la infraestructura vial en unos 87 (ochenta y siete) poblados que se encontraban incomunicados.



Entre las principales obras ejecutadas, citamos las siguientes:

- Canalización y Construcción de desvío para la Construcción del Puente sobre el Río Cacique, Municipio Moca, Provincia Espaillat;
- Construcción de Desvío y Canalización del Río para la Construcción de Puente Badén de Bacuí, Bacuí Abajo, Provincia La Vega;
- Traslado de equipos Solución de Puntos Críticos y Construcción Muro de Gavión en la Carretera Salcedo - Montellano, Provincia Hermanas Mirabal;
- Construcción de Gaviones y limpieza de escombros para la Reconstrucción del Camino Saltadero-Naranjito, Provincia María Trinidad Sánchez;
- Construcción de Puente badén tubular sobre el río Bajabonico, comunica Los Llanos de Pérez - Los Trejos - Los Félix - Bajabonico Arriba, Provincia Puerto Plata.
- Excavaciones y Relleno de Cuneta y Encache en Carretera Imbert - Guanatico, Provincia Puerto Plata;
- Limpieza de deslizamiento y acopio de material para la Construcción de Puente Baden sobre el Río El Limón, que comunica La Sabrosa - La Cana - Palmarito - Río Abajo, Provincia Samaná;
- Construcción de Puentes sobre el Río Jacagua 1 y Jacagua 2 en la Carretera Jacagua al Medio, Provincia Santiago; entre otras.

Además, se realizaron labores de recogida de escombros y deslizamientos en carreteras principales, tales como:



- Carretera Navarrete – Puerto Plata (Tramo Llano de Pérez y Tramo Las Avispas);
- Carretera El Limón (Samaná), Carretera Miches – El Seibo;
- entre otras.



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



100

IV. IMPACTO DE LAS EJECUTORIAS EN POLÍTICAS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)

4.1 Género

En referencia al impacto de las ejecutorias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en las políticas de género, se desarrolla una política de equidad de género en procura de beneficiar con los resultados de los bienes y servicios a ambos géneros; además, procurando una participación igualitaria en la captación de personal para optar por empleos en el plano institucional y en la supervisión de la construcción de la infraestructura escolar.

4.2 Sostenibilidad Ambiental

La ejecución de los proyectos de inversión que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumplen con las normas que establece la ley No. 64-00, referente a la conservación, mejoramiento y restauración del medio ambiente y recursos naturales, asegurando un uso sostenible. Así, los proyectos de inversión antes del inicio de la ejecución disponen de los permisos o licencias ambientales correspondientes.

Respecto a la canalización de ríos, protección de los taludes de puentes y carreteras se concluyeron aproximadamente 1,750.0 ml y continúan en ejecución obras de



canalización, protección de aproches, construcción de muro de gaviones, limpieza de obras de drenaje en varios puntos de la geografía nacional, lo cual se incluye en las obras destinadas a mitigar los riesgos con el propósito de reducir la vulnerabilidad y el impacto en el cambio climático.

4.3 Cohesión Territorial

Con la terminación del tramo II del proyecto Construcción Carretera Cibao-Sur (Piedra Blanca - Juan Adrián - Rancho Arriba y Construcción Distribuidor Tipo Trompeta en intersección Cruce Autopista Duarte - Piedra Blanca), se incrementa la cohesión territorial al aumentar la movilidad y reducir el tiempo de recorrido entre las Región Sur y Norte del país, generando las condiciones favorables para el intercambio comercial entre estas regiones de forma segura, rápida y confortable, reduciendo los costos operacionales de los vehículos, el tiempo de viajes, el número de accidentes y los impactos ambientales negativos.

Estas obras inauguradas y otras en ejecución incrementan la integración o cohesión territorial del país.

4.4 Participación en Políticas Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2016, continuó participando en el ejercicio de políticas públicas interinstitucionales, destacándose la



ejecución de los planes siguientes:

- Plan de Seguridad Ciudadana.
- Plan de Infraestructura Escolar.
- Plan de Mejoras Habitacionales.
- Medidas Medio-Ambientales en los proyectos.
- Plan de mejora de la infraestructura vial urbana del Distrito Nacional y la provincia Santiago, conjuntamente con los Ayuntamientos; entre otros.

4.5 Tecnología de la Información y Comunicación

El MOPC ha realizado significativas transformaciones en la tecnología de la información y comunicación durante el año 2016, con el objetivo general de facilitar las labores de los empleados y proporcionar un mejor control electrónico de las distintas operaciones que efectúa el ministerio. Dentro de los avances experimentados se destacan:

- Adquisición de PCS, Laptops e Impresores;
- Cambio de Central Telefónica; c) Implementación Sistema MS Dynamic;
- Implementación Sistema On Base;
- Implementación Sistema SICCON;
- Sistema de Gestión de Edificaciones Escolares (SIGEDE); g) Sistema de Control de Horas y Asistencia de Personal;



- Sistema Digitalización de Documentos;
- Sistema de Control de Material Asfáltico (AC-30 y H.A.C.);
- Sistema de Asistencia Vial;
- entre otros.



V. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones contribuyó en forma significativa en la reducción de la pobreza extrema y hambre, al generar, aproximadamente 24,995 empleos directos y 12,275 indirectos, en las obras terminadas en el año 2016 y aproximadamente 39,995 empleos directos y 19,640 indirectos en las obras en ejecución. El empleo es el factor principal para reducir la pobreza extrema y el hambre en la población económicamente más deprimida de un país.

A través de la implementación del Plan Nacional de Asfaltado en los barrios de los distintos municipios del país, se mejoró la calidad de vida a unos 5.5 millones de personas, lo que impacta favorablemente en el saneamiento ambiental y reducción de enfermedades, principalmente en los niños y envejecientes.



VI. METAS PRESIDENCIALES

6.1 Análisis del cumplimiento de Metas Presidenciales

Las ejecutorias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones están directamente vinculadas con las metas presidenciales integradas en los contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, los Objetivos del Milenio, el Programa de Gobierno del Presidente Lic. Danilo Medina (2012-2016) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016.

Los proyectos desarrollados por el MOPC en el año 2016, en cumplimiento a las metas presidenciales, abarcan un extenso plan de construcción, reconstrucción y conservación de la infraestructura vial, de la infraestructura escolar y de las edificaciones públicas, así como también obras de interés comunitario en toda la geografía nacional, las cuales han impactado positivamente a la población residente en el área de influencia de las mismas, mejorando la calidad de vida y la distribución de los ingresos con la implementación de las políticas ejecutadas por el Ministerio.

El avance de las metas presidenciales se presenta en el cuadro siguiente, en el cual se observa que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha desarrollado sus ejecutorias vinculadas a las Metas Presidenciales para el periodo 2012-2016 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.



EVOLUCIÓN DE LAS METAS PRESIDENCIALES

CUADRO #8

ENERO - DICIEMBRE 2016

Meta(s) Presidenciales	Logros Acumulados Ene-Dic. 2016	Restricciones que Inciden en el Cumplimiento de la Mmeta	% de Avance Respecto de lo Planeado	Acciones Pendientes de Ejecución
1-Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al transporte, para promover el sector turismo como la locomotora del desarrollo del país con el objetivo de atraer hasta 10 millones de turistas al año en la presente década				
1.1 Kilómetros Construcción de Carreteras	12.00	Recursos Económicos	8%	141.50
1.2 Kilómetros Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras	684.00	Recursos Económicos	47%	766.50
1.3 Kilómetros Reconstrucción y Asfaltados de Calles y Avenidas	1,780.90	Recursos Económicos	96%	70.00
1.4 Metros Lineales Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Puentes	560.00	Recursos Económicos	193%	-269.50
2- Construir 29 mil aulas nuevas en el sistema de infraestructura escolar				
2.1 Supervisión Construcción de 10,000 Aulas Escolares	1,132.00	Las expropiaciones	22%	4,024.00
3-Canalizar 300 km de Cauce de Ríos en el Período 2013-2016				
3.1 Metros Lineales en Carreteras a Nivel Nacional	1,750.00	Recursos Económicos	72%	-
4-Impulsar la provisión de infraestructura para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del país				
4.1 Kilómetros en Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento Menor de 2,000.0 km de Caminos Vecinales	414.60	Recursos Económicos	42%	570.90
5- Plan de Seguridad Nacional				
5.1 Kilómetros Señalización Vertical y Horizontal (Carreteras, Avenidas y Calles a Nivel Nacional)	3,943.80	Recursos Económicos	118%	-
5.2 Kilómetros Plan Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC para protección y seguridad vial en todas las carreteras principales y estaciones de Peajes (1,342.0 km)	1,352.00	Recursos Económicos y Personal Idóneo	91%	108.00
6- Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones				
6.1 Metros Cuadrados de Construcción y Reparación de Edificaciones	116,631.00	Recursos Económicos	47%	131,520.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016



VII. DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO

7.1 Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2016

Las actividades desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2016, presentaron una ejecución presupuestaria acorde a los recursos asignados a la institución en el Presupuesto Nacional de Inversión Pública, dando cumplimiento en gran medida a las metas proyectadas en el programa de inversión.

La institución utilizó recursos ascendentes a la suma de RD\$27,131,184,796.94 (Veintisiete Mil Ciento Treinta y Un Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos con 94/100), de los cuales RD\$11,470,838,581.72 (Once Mil Cuatrocientos Setenta Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos con 72/100) corresponden a inversión en obras (activos no financieros); RD\$7,783,792,989.59 (Siete Mil Setecientos Ochenta y Tres Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos con 53/100) corresponden a Disminución de Pasivos; RD\$2,908,465,499.15 (Dos Mil Novecientos Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos con 15/100) corresponden a Transferencias Corrientes; RD\$3,280,807,227.81 (Tres Mil Doscientos Ochenta Millones Ochocientos Siete Mil Doscientos Veintisiete Pesos con 81/100) corresponden a Servicios Personales; RD\$270,000,000.00 (Doscientos Setenta Millones de Pesos con 00/100) corresponden a Transferencia de Capital; RD\$867,109,330.18 (Ochocientos Sesenta y Siete Millones Ciento Nueve Mil Trescientos Treinta Pesos con 18/100);



RD\$310,181,316.89 (Trescientos Diez Millones Ciento Ochenta y Un Mil Trescientos Dieciséis Pesos con 89/100 corresponden a Materiales y Suministros; y RD\$239,989,851.66 (Doscientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos con 66/100) corresponden a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles . La distribución general de los egresos según los conceptos, se presenta en el gráfico siguiente:

CUADRO #9


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016

OBJETO	DESCRIPCIÓN	VALORES (RD\$)
1	Obras (Activos No Financieros)	RD\$11,470,838,581.72
2	Disminución de Pasivos	RD\$7,783,792,989.53
3	Transferencias Corrientes	RD\$2,908,465,499.15
4	Servicios Personales	RD\$3,280,807,227.81
5	Transferencias de Capital	RD\$270,000,000.00
6	Contratación de Servicios	RD\$867,109,330.18
7	Materiales y Suministros	RD\$310,181,316.89
8	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	RD\$239,989,851.66
	TOTAL GENERAL	RD\$27,131,184,796.94



**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016
FONDO 100**



7.2 Ejecución Física Financiera por Programa en el Año 2016

La asignación presupuestaria para el año 2016 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con las metas de producción a lograr en las ejecutorias del año, se presentan en el cuadro No. 10.

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #10

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DEL PROGRAMA	RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA		CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS POR PROGRAMA
			CANTIDAD ASIGNADA EN 2016, VIGENTE (RD\$)	CANTIDAD EJECUTADA EN 2016 (RD\$)	
11	0	CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS	2,117,384,217.00	2,066,158,223.63	14
12	0	RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS	400,000,000.00	426,738,778.03	6
13	0	PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES	1,396,229,642.00	1,803,065,794.48	21
14	0	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	255,000,000.00	277,824,011.62	4
15	0	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS	4,392,162,024.00	4,598,449,678.03	29
16	0	CONSERVACION DE CARRETERAS	38,032,759.00	13,951,913.57	8
18	0	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	17,000,000.00	15,999,999.00	1
19	0	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	177,421,000.00	40,580,704.83	4
20	0	CONSTRUCCION DE PUENTES	300,915,069.00	309,999,998.34	7
21	0	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES	45,000,000.00	79,229,237.83	2
24	0	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	1,400,512,532.00	576,995,756.26	19
33	0	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES	693,000,000.00	1,003,081,153.43	23
TOTAL GENERAL (RD\$)			11,232,657,243.00	11,212,075,249.05	138.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



7.3 Ejecución Física Financiera por Programa en el Año 2016

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS		
		META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)	
11	0	NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA	180,000,000.00	107,359,539.77
11	0	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA	20,000,000.00	0.00
11	0	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA (Diseños de la Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. Etapa)	0.00	2,973,079.00
11	0	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA (Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. Etapa)	325,000,000.00	356,483,725.19
11	00	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA (Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. Etapa)	0.00	29,882,063.00
11	00	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA (Expropiaciones de la Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. Etapa)	0.00	5,946,157.00
11	00	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA (Estudio Ambiental de la Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. Etapa)	0.00	3,515,665.00
11	00	CONSTRUCCIÓN CORREDOR ECOLOGICO PONTEZUELA - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - ECOVÍA -	1,537,384,217.00	919,997,994.67
11	00	CONSTRUCCIÓN MALECÓN DEL MALECON DE LA PROVINCIA PEDERNALES (Infraestructura Obras Malecón)	40,000,000.00	240,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



112

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
11	00	FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTECRISTI (Asistencia a Comunitarios)	0.00	0.00
11	00	FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTECRISTI (Plan de Desarrollo)	15,000,000.00	0.00
11	00	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (ELEVADO AV. CHARLES DE GAULLE - CARRETERA MELLA), SANTO DOMINGO ESTE	0.00	200,000,000.00
11	00	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (PASO INFERIOR AV. 27 DE FEBRERO - AV. PRIVADA)	0.00	190,000,000.00
11	00	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II ((SOLUCIÓN AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA), SANTO DOMINGO)	0.00	10,000,000.00
TOTAL PROGRAMA 11			2,117,384,217.00	2,066,158,223.63
12	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.	60,000,000.00	51,703,433.74
12	00	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	140,000,000.00	134,090,901.79
12	00	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY (Ampliación Accesos a Entrada)	200,000,000.00	139,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016



INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
12	00	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY (Inspección trabajos de construcción acceso en entrada)	0.00	10,000,000.00
12	00	RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VALIENTE-GUERRA-GUARICANO-BARRIO NUEVO Y LAS ANTILLAS DE SABANA PERDIDA Y CALLES DE LOTES SERVICIOS DEL MILLONCITO, PROV. STO. DGO. ESTE	0.00	12,672,227.61
12	00	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY (Ampliación Accesos a Entrada)	0.00	79,272,214.89
TOTAL PROGRAMA 12			400,000,000.00	426,738,778.03
13	00	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA	50,000,000.00	60,229,334.00
13	0	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN NORTE DE PAIS. LOTE 12	86,111,017.00	86,111,016.66
13	0	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)	25,000,000.00	33,000,000.00
13	00	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO	50,000,000.00	50,000,000.00
13	00	RECONSTRUCCION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO	70,000,000.00	90,000,000.00
13	00	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE, LOTE 1	130,000,000.00	180,650,212.96



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



114

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS		
		META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)	
13	00	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 16), PROVINCIA EL SEYBO I	40,000,000.00	67,596,953.68
13	00	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II	50,000,000.00	91,728,008.31
13	00	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATO MAYOR	50,000,000.00	196,243,739.07
13	00	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 5), PROVINCIA PEDERNALES	100,000,000.00	153,481,902.53
13	00	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE	110,000,000.00	236,013,880.25
13	01	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 1, PROVINCIA SANTIAGO	0.00	50,000,000.00
13	01	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 3 , PROVINCIA SANTIAGO	0.00	70,000,000.00
13	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 2, PROVINCIA SANTIAGO	0.00	38,000,000.00
13	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES 1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO(Construcción y Reconst. de Obras Viales, Lote 4)	160,000,000.00	39,999,999.97



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



115

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
13	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 6, PROVINCIA SAMANA	140,000,000.00	135,010,748.18
13	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTO DOMINGO OESTE	40,000,000.00	40,000,000.00
13	01	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 21, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	85,000,000.00	84,999,999.76
13	01	RECONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PLAN NACIONAL ASFALTADO)	80,000,000.00	99,999,999.11
13	01	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA(Construcción y Rehabilitación de 75 kms. de caminos productivos)	130,118,625.00	0.00
13	01	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA(Inspección Construcción Caminos Productivos)	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA 13			1,396,229,642.00	1,803,065,794.48
14	00	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE RINCON JIMA ABAJO FANTINO CRUCE RINCON RANCHITO Y CRUCE RINCON CONTROBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	80,000,000.00	105,000,000.00
14	00	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE	50,000,000.00	50,000,000.00
14	00	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	125,000,000.00	106,352,975.29



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
14	00	CONSTRUCCIÓN DESVIOS EN TRAMO CARRETERA PUENTE PERALVILLO LA JAVILLA, PROVINCIA MONTE PLATA	0.00	16,471,036.33
TOTAL PROGRAMA 14			255,000,000.00	277,824,011.62
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR	1,700,000,000.00	1,299,999,999.14
15	00	RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCHE EL PINTADO, PROVINCIAS DE LA ROMANA Y EL SEIBO	4,129,547.00	2,833,333.33
15	00	RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUAYMATE-CRUCHE EL PINTADO, PROVINCIAS DE LA ROMANA Y EL SEIBO (Supervisión de la Reconstrucción de la Carretera Guaymate - Cruce El Pintado)	0.00	0.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	9,377,447.00	0.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL (Supervisión)	0.00	0.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA (Supervisión)	0.00	0.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA - VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGA Y HERMANAS MIRABAL	2,867,516.00	319,333.33
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA	2,926,446.00	3,913,272.61



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



117

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRTERA CRUCE EL GUERRERO-GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA(Supervisión)	0.00	416,003.07
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR	70,000,000.00	70,000,000.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA	5,459,272.00	0.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA (Supervision)	0.00	30,496.49
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO	3,612,015.00	500,000.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE LAS GUIZAS, PROVINCIA DUARTE (Supervisión)	29,683,452.00	515,076.23
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA	3,324,124.00	492,666.66
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA (Supervisión)	0.00	0.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



118

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCÉ 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA	323,578,500.00	30,606,954.66
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCÉ 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA	0.00	924,662.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCÉ 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA	0.00	80,793,000.00
15	00	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCÉ 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA (Supervisión)	0.00	13,009,223.64
15	00	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA	25,000,000.00	25,000,000.00
15	01	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	200,000,000.00	168,774,728.55
15	01	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA Y PUENTE SABANA LARGA	1,700,000,000.00	2,462,996,022.02
15	01	RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ROMANA - BUENA VISTA, AUTOPISTA EL CORAL	40,000,000.00	40,000,000.00
15	01	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES LA MAGUANITA - MONCIÓN, SABANETA - LA MAGUANA Y LA MAGUANA - LA LEONOR, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	90,000,000.00	90,000,000.00
15	01	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO	75,000,000.00	234,809,481.64



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
		META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
15	01	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PERALVILLO - LA GINA, PROVINCIA MONTE PLATA	0.00 8,545,871.69
15	01	RECONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA CARRETERA SAN FRANCISCO DE MACORIS-TENARES, PROVINCIA DUARTE	0.00 23,969,552.97
15	01	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	107,203,705.00 40,000,000.00
TOTAL PROGRAMA 15		4,392,162,024.00	4,598,449,678.03
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA - CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA, (TRAMO I)	3,180,631.00 -
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LA PROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).	9,896,800.00 2,302,706.00
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT	7,810,064.00 308,143.80
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,228,973.00 - 0.00
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS (Supervisión)	0.00 34,753.05
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA - ENTRADA SAN JUAN	12,916,291.00 11,000,000.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



120

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS	0.00	249,000.00
16	00	CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS (Supervisión)	0.00	57,311.14
TOTAL PROGRAMA 16			38,032,759.00	13,951,913.99
18	00	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO	17,000,000.00	15,999,999.00
TOTAL PROGRAMA 18			17,000,000.00	15,999,999.00
19	00	CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL	177,421,000.00	24,891,739.72
19	00	SUPERVISION CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL	0.00	656,840.62
19	00	SUPERVISION CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL	0.00	166,009.56
19	00	CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL	0.00	14,866,114.93
TOTAL PROGRAMA 19			177,421,000.00	40,580,704.83



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
20	00	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA	40,000,000.00	23,611,870.00
20	00	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA	0.00	16,388,129.60
20	00	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ	100,000,000.00	99,999,999.08
20	00	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO EL DUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	150,000,000.00	149,499,999.66
20	00	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO EL DUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA (Inspección)	0.00	7,500,000.00
20	00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PUENTES SOBRE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	0.00	8,000,000.00
20	00	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA	10,915,069.00	5,000,000.00
TOTAL PROGRAMA 20			300,915,069.00	309,999,998.34
21	00	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO EL DUEY, PROVINCIA LA ALAGRACIA	45,000,000.00	76,979,237.83
21	00	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO EL DUEY, PROVINCIA LA ALAGRACIA (Inspección)	0.00	2,250,000.00
TOTAL PROGRAMA 21			45,000,000.00	79,229,237.83



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



122

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
24	00	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINA DE GUERRA, DISTRITO NACIONAL	60,000,000.00	55,000,000.00
24	00	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	75,996,403.00	32,457,164.87
24	00	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC	60,000,000.00	0.00
24	00	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), (Diseños y Estudios de Preinversión)	0.00	0.00
24	00	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), (Supervisión)	0.00	0.00
24	00	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	100,000,000.00	0.00
24	00	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	100,000,000.00	47,000,000.00
24	00	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	100,000,000.00	0.00
24	00	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	80,000,000.00	8,000,000.00
24	00	CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN	300,000,000.00	254,605,563.68



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



123

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
		META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
24	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL (Inspección)	0.00
24	00	CONSTRUCCION EDIFICIO ALOJAMIENTO SISTEMA 9-1-1	123,555,812.59
24	00	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALOJAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO 9-1-1, EN SANTIAGO	32,382,423.74
24	00	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	26,542,215.00
24	00	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL (INSPECCION OBRAS DE CONSTRUCCION)	0.00
24	00	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	23,994,791.38
25	00	REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	15,000,000.00
25	00	REMODELACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	150,000,000.00
25	00	REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL	50,000,000.00
TOTAL PROGRAMAS 24 Y 25		1,400,512,532.00	576,995,756.26



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
33	00	CONSTRUCCIÓN CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN	25,000,000.00	49,157,152.27
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA	0.00	18,940,929.63
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA	25,000,000.00	4,319,470.00
33	00	CONSTRUCCIO DE OBRAS HIDRAULICAS, PROVINCIA INDEPENDENCIA	0.00	0.00
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA.	185,000,000.00	239,590,791.97
33	00	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, PROVINCIA MONTE PLATA	0.00	2,277,816.94
33	00	CONSTRUCCION DE PUENTES, PROVINCIA MONTE PLATA	0.00	1,781,517.87
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES.	150,000,000.00	218,037,747.62
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	25,000,000.00	14,387,495.98
33	00	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	0.00	14,029,677.83



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



125

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO/ FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #11

CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA		NOMBRE DE PRODUCTOS	META PRODUCTOS	
			META PROGRAMADA 2016 (RD\$)	META EJECUTADA EN 2016 (RD\$)
34	01	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL PUENTE	0.00	2,285,591.39
33	00	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	0.00	26,306,606.71
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	0.00	12,780,745.99
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA	233,000,000.00	76,291,353.97
33	00	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, PROVINCA BARAHONA	0.00	6,051,603.00
33	00	CONSTRUCCION DE PUENTES PROVINCA BARAHONA	0.00	1,294,511.30
34	01	CONSTRUCCION DE PUENTES PROVINCA BARAHONA	0.00	39,813,323.18
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE AZUA	25,000,000.00	67,791,943.91
33	00	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN LA PROVINCIA DE AZUA	0.00	103,481,912.62
33	00	CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE AZUA	0.00	28,066,379.78
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO.	25,000,000.00	18,673,133.86
33	00	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO	0.00	13,941,075.83
33	00	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	0.00	43,780,371.78
TOTAL PROGRAMA 33			693,000,000.00	1,003,081,153.43
TOTAL GENERAL PROGRAMAS			11,232,657,243.00	11,212,075,249.47



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



7.4 Ejecución Física y Financiera Proyectos de Inversión Año 2016

La ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se incluyen en el Cuadro No. 12.



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
1231	RECONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA CARRETERA SAN FRANCISCO DE MACORIS-TENARES, PROVINCIA DUARTE	CANTIDAD DE KM	10.78	84,963,897.00	0.00	0.00	0.00	23,969,552.97	N/A	0.00
1729	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR	CANTIDAD DE KM	41.00	502,159,962.00	70,000,000.00	5.72	70,000,000.00	0.00	100.00	5.72
3678	CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS, NIVEL NACIONAL	Kms. de carretera a conservar	2000.00	481,800,000.00	134,698,464.00	559.15	0.00	40,580,704.83	30.13	168.45
4839	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA ROMANA - CRUCE EL GUERRERO, LA ROMANA	Cantidad de km	13.69	159,433,285.15	5,459,272.00	0.47	0.00	4,359,772.17	79.86	0.37
4863	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS GUARANAS-CRUCE LAS GUIZAS, PROVINCIA DUARTE	Cantidad de km	6.67	106,745,851.10	29,683,452.00	1.85	0.00	515,076.23	1.74	0.03
4864	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VEGA (PALMARITO)-PUENTE JAMO	Cantidad de km	2.07	31,548,738.00	3,612,015.00	0.24	0.00	500,000.00	13.84	0.03
4865	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE JAMO-BARRANCA, PROVINCIA LA VEGA	Cantidad de km	4.76	60,556,546.22	3,324,124.00	0.26	0.00	492,666.66	14.82	0.04
4866	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE BARRANCA - VILLA TAPIA PROVINCIAS LA VEGA Y HERMANAS MIRABAL.	Cantidad de km	5.00	72,797,541.40	2,867,516.00	0.20	0.00	319,333.33	11.14	0.02
4867	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA - ENTRADA SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	Cantidad de km	5.35	99,117,377.51	9,377,447.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



127



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
4989	CONSERVACIÓN CARRETERA LA VEGA-CUTUPU-MOCA, PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT	Cantidad de km	18.72	19,035,562.00	3,810,064.00	3.75	0.00	308,143.80	8.09	0.30
4992	CONSERVACIÓN CARRETERA TENARES-SAN FRANCISCO DE MACORIS	Cantidad de km	10.78	24,504,597.00	2,226,973.00	0.98	0.00	341,064.19	15.32	0.15
5565	CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.	Cantidad de km	24.99	168,979,675.00	60,000,000.00	8.87	45,237,954.92	6,465,478.82	86.17	7.65
5574	RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VALIENTE, GUERRA, GUARICANO, BARRIO NUEVO Y LAS ANTILLAS DE SABANA PÉRDIDA Y CALLES DE LOTE SERVICIOS DEL MILLONCITO (PROV. STO. DGO. ESTE)	Cantidad de km	6.78	67,805,127.00	0.00	0.00	0.00	12,672,227.61	0.00	0.00
5599	RECONSTRUCCIÓN CALLES, CARRETERAS, AVENIDAS Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (PARTE II)	Cantidad de km	31.39	212,264,168.00	25,000,000.00	3.70	25,000,000.00	8,000,000.00	132.00	4.88
6066	CONSTRUCCIÓN DESVIOS EN TRAMO CARRETERA PUENTE ESPERALVILLO LA JAVILLA, PROVINCIA MONTE PLATA	Cantidad de km	8.20	58,881,780.57	0.00	0.00	0.00	16,471,036.33	0.00	0.00
6070	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA	Cantidad de km	6.00	31,100,000.00	25,000,000.00	4.82	25,000,000.00		100.00	4.82



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
6077	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PERALVILLO - LA GINA, PROVINCIA MONTE PLATA	Cantidad de km	12.00	59,048,463.48	0.00	0.00	0.00	8,545,871.64	0.00	0.00
6111	RECONSTRUCCIÓN (CARRETERA) GUA YMA TE-CRUCÉ EL PINTADO, PROVINCIAS DE LA ROMANA Y EL SEIBO	Cantidad de km	15.32	129,753,200.81	4,129,547.00	0.49	0.00	2,833,333.33	68.61	0.33
6114	CONSERVACIÓN CARRETERA ACCESO JARABACOA – CRUCE BAYACANES, PROVINCIA LA VEGA, (TRAMO I)	Cantidad de km	2.63	4,882,070.00	3,180,631.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
6118	CONSERVACIÓN CARRETERA CRUCE BAYACANES-ENTRADA JARABACOA EN LA PROVINCIA LA VEGA,(TRAMO II).	Cantidad de km	18.41	35,211,228.00	9,896,800.00	5.17	0.00	2,302,706.00	23.27	1.20
6249	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO	Cantidad de km	36.97	250,000,000.00	70,000,000.00	10.35	70,000,000.00	20,000,000.00	128.57	13.31
6530	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE RINCON JIMA ABAJO FANTINO CRUCE RINCON RANCHITO Y CRUCE RINCON CONTROBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	Cantidad de km	35.25	332,474,059.00	80,000,000.00	8.48	80,000,000.00	25,000,000.00	131.25	11.13
6548	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR	Cantidad de km	103.00	6,397,487,057.00	1,700,000,000.00	27.37	1,299,999,999.14	0.00	76.47	20.93
6736	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE EL GUERRERO-GUA YMA TE, PROVINCIA LA ROMANA	Cantidad de km	5.83	91,481,332.00	2,926,446.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
10582	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 3), PROVINCIA BAHORUCO	Cantidad de km	67.15	454,074,495.00	50,000,000.00	7.39	50,000,000.00	0.00	100.00	7.39
10594	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINA DE GUERRA, DISTRITO NACIONAL	M2	24500.00	1,472,178,152.00	60,000,000.00	998.52	55,000,000.00	0.00	91.67	915.31
10612	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 14) EN LA PROVINCIA LA VEGA	Cantidad de km	58.98	453,539,839.00	50,000,000.00	6.50	60,229,334.00	0.00	120.46	7.83
10622	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN NORTE DE PAIS, LOTE 12, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	Cantidad de km	52.54	436,111,915.00	86,111,017.00	10.37	86,111,016.66	0.00	100.00	10.37
12082	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO	Cantidad de km	20.98	136,517,909.00	17,000,000.00	2.61	15,999,999.00	0.00	94.12	2.46
12089	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE	Cantidad de km	47.07	5,557,514,560.00	50,000,000.00	0.42	50,000,000.00	0.00	100.00	0.42
12095	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 8), PROVINCIA DUARTE II	Cantidad de km	53.76	314,976,271.46	50,000,000.00	8.53	66,728,008.31	25,000,000.00	183.46	15.66
12096	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA	Cantidad de km	18.53	158,449,337.56	100,000,000.00	11.69	128,387,582.58	52,262,630.38	180.65	21.13



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
12097	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 5), PROVINCIA PEDERNALES	Cantidad de km	50.91	435,254,189.62	100,000,000.00	11.70	100,000,000.00	53,481,902.53	153.48	17.95
12100	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, REGION ESTE	Cantidad de km	66.68	474,540,002.00	100,000,000.00	14.05	149,558,936.09	86,454,944.16	236.01	33.16
12134	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PUENTES SOBRE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	Cantidad de km	11.30	355,693,507.21		0.00	0.00	8,000,000.00	#1DIV/0!	#1DIV/0!
12139	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA - ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	Cantidad de km	58.00	1,248,111,143.92	102,203,705.00	4.75	0.00	40,000,000.00	39.14	1.86
12179	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA	Cantidad de km	47.30	1,177,583,066.39	323,578,500.00	13.00	0.00	125,333,840.30	0.00	0.00
12185	CONSERVACIÓN CARRETERA 15 DE AZUA - ENTRADA SAN JUAN	Cantidad de km	20.00	142,400,058.65	12,916,291.00	1.81	0.00	11,000,000.00	85.16	1.54
12236	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION NORTE DEL PAIS (LOTE 16), PROVINCIA EL SEYBO I	Cantidad de km	59.10	505,329,273.00	40,000,000.00	4.68	42,596,953.68	25,000,000.00	168.99	7.91
12241	RECONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTE DEL PAIS (LOTE 13), PROVINCIA MONTE PLATA Y HATO MAYOR	Cantidad de km	57.63	504,284,342.24	50,000,000.00	5.71	50,000,000.00	146,243,739.07	100.00	5.71
12256	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTES 1, 2, 3 Y 4, PROVINCIA SANTIAGO	Cantidad de km	73.94	1,975,932,325.55	130,000,000.00	4.86	129,999,999.97	68,000,000.00	152.31	7.41



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
12258	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION NORTE, LOTE 6, PROVINCIA SAMANA	Cantidad de km	73.94	468,492,056.70	100,000,000.00	15.78	100,000,000.00	35,010,748.18	135.01	21.31
12262	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, LOTES 13 Y 14, SANTO DOMINGO OESTE	Cantidad de km	147.87	468,035,196.21	40,000,000.00	12.64	40,000,000.00	0.00	100.00	12.64
12268	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN LA REGION ESTE, LOTE 21, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	Cantidad de km	73.94	476,125,914.00	85,000,000.00	13.20	84,999,999.76	0.00	100.00	13.20
12628	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA	Cantidad de km	13.50	1,699,999,600.00	305,000,000.00	2.42	305,000,000.00	79,279,108.38	125.99	3.05
12630	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA	Cantidad de km	17.10	3,000,000,000.00	20,000,000.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
12632	REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL	M2	1601.00	137,264,075.00	50,000,000.00	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	Cantidad de km	24.00	500,000,000.00	150,000,000.00	7.20	150,000,000.00	18,774,728.55	112.52	8.10
12776	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA Y PUENTE SABANA LARGA	Cantidad de km	58.40	2,369,730,018.00	2,063,077,000.00	50.84	2,062,996,022.02	400,000,000.00	119.38	60.70
12831	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.	M²	15,800.00	315,964,000.00	0.00	0.00	0.00	32,457,165.00	0.00	0.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016





Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
12954	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA			215,000,000.00	130,118,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13001	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA. CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA	Cantidad de km	0.20	109,835,592.00	40,000,000.00	0.07	39,999,999.60	0.00	100.00	0.07
13005	NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA	Ud	300.00	1,600,000,000.00	109,359,540.00	20.50	99,359,539.77	22,521,580.81	111.45	22.85
13190	CONSTRUCCIÓN CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN	Cantidad de km	1.46	99,821,812.00	25,000,000.00	0.37	25,000,000.00	24,157,152.78	196.63	0.72
13192	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE ELÍAS PIÑA.	Cantidad de km	3.80	99,828,687.00	0.00	0.00	0.00	18,940,929.63	0.00	0.00
13193	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA.	Cantidad de km	2.50	191,175,084.00	25,000,000.00	0.33	4,319,470.00	0.00	17.28	0.06
13194	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA.	Cantidad de km	79.49	698,511,103.46	185,000,000.00	21.05	151,102,448.34	92,547,678.44	131.70	27.73
13196	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES.	Cantidad de km	61.40	908,541,790.22	150,000,000.00	10.14	150,000,000.00	68,037,747.62	145.36	14.74
13197	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	Cantidad de km	3.46	243,358,994.62	25,000,000.00	0.36	7,340,000.00	23,362,765.20	122.81	0.44



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



133



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
13198	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BAHORUOCO.	Cantidad de km	13.14	352,652,749.37	25,000,000.00	0.93	14,696,289.00	17,917,920.00	130.46	1.22
13199	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE AZUA	Cantidad de km	102.20	1,796,645,938.19	25,000,000.00	1.42	12,088,468.00	187,251,768.31	797.36	11.34
13200	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA	Cantidad de km	85.51	1,275,154,949.33	173,000,000.00	11.60	104,512,934.14	18,937,857.31	71.36	8.28
13201	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	Cantidad de km	26.18	377,099,875.00	0.00	0.00	0.00	43,780,371.78	0.00	0.00
13202	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	Cantidad de km	21.54	533,929,745.16	0.00	0.00	0.00	21,939,243.56	0.00	0.00
13203	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA.	Cantidad de km	1.88	267,301,181.00	0.00	0.00	0.00	17,148,109.15	0.00	0.00
13475	REMDELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	M2	5749.74	200,000,000.00	15,000,000.00	431.23	0.00	0.00	0.00	0.00
13480	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	Kms. de carretera	48.80	2,281,372,187.98	100,000,000.00	2.14	100,000,000.00	6,352,975.29	106.35	2.27
13482	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	M2	28570.00	955,650,000.00	60,000,000.00	1,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016



134



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
13631	CONSTRUCCIÓN CORREDOR ECOLÓGICO PONTEZUELA - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - ECOVÍA - (CIRCUNVALACION DE SANTIAGO), PROVINCIA SANTIAGO.	Kms. de carretera	34.90	2,536,860,114.00	1,732,607,000.00	23.84	919,997,994.67	0.00	53.10	12.66
13633	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	Kms. de carretera	17.40	845,840,000.00	110,000,000.00	2.26	134,090,901.79	0.00	121.90	2.76
13634	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	Kms. de Puentes	0.28	600,000,000.00	100,000,000.00	0.05	99,999,999.08		100.00	0.05
13635	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	M2	4609.11	378,971,200.00	100,000,000.00	1,216.22	0.00	0.00	0.00	0.00
13636	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	M2	5044.73	6,540,000,000.00	100,000,000.00	77.14	47,000,000.00	0.00	47.00	36.25
13637	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	M2	28400.00	398,173,516.00	100,000,000.00	7,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13639	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA	Kms. de Puentes	0.05	51,762,557.00	10,915,069.00	0.01	0.00	5,000,000.00	45.81	0.00
13640	RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ROMANA - BUENA VISTA, AUTOPISTA EL CORAL	Kms. de carretera	3.50	74,120,000.00	40,000,000.00	1.89	40,000,000.00	0.00	100.00	1.89
13642	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	M2	2915.99	239,758,837.00	80,000,000.00	972.97	0.00	8,000,000.00	10.00	97.30



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016





Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CUADRO #12

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
13643	CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN	M2	36000.00	610,400,000.00	200,000,000.00	11,795.54	85,743,921.69	168,861,641.99	127.30	15016.06
13644	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO	Kms. de carretera	4.00	440,583,014.00	75,000,000.00	0.68	234,809,481.64	0.00	313.08	2.13
13645	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO - MONCIÓN - LA LEANOR - SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO	Kms. de carretera	127.42	654,000,000.00	90,000,000.00	17.53	90,000,000.00	0.00	100.00	17.53
13646	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALOJAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO 9-1-1	M2	4500.00	305,505,462.00	132,973,914.00	1,958.66	74,356,130.32	81,582,106.01	117.27	2296.92
13652	REMODELACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	M2	21000.00	200,000,000.00	150,000,000.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13654	RECONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PLAN NACIONAL ASFALTADO)	Kms. de carretera	36.97	50,000,000.00	80,000,000.00	59.15	79,999,999.11	20,000,000.00	125.00	73.94
13685	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (ELEVADO AV. CHARLES DE GAULLE - CARRETERA MELLA), SANTO DOMINGO ESTE	Kms. de carretera	0.75	937,835,189.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
13686	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (PASO INFERIOR AV. 27 DE FEBRERO - AV. PRIVADA)	Kms. de carretera	4.91	589,018,192.00	0.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016





Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Viceministerio de Planificación

CUADRO #12

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos
Gestión Formuladora 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Código	Nombre del Proyecto	Indicadores Físicos 2015								
		Unidad de Medida	Meta	Costo Total Proyecto (RD\$)	Presupuestado 2016	Meta Anual Programada 2016	Ejecutado (1er. Semestre)	Ejecutado (2do. Semestre)	% avance Física	Indicador Más Relevante
13687	CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (SOLUCIÓN A.V. REPÚBLICA DE COLOMBIA), SANTO DOMINGO	Kms. de carretera	6.90	2,828,928,319.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
13710	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	M2	540.00	42,974,135.00	26,542,215.00	333.52	0.00	0.00	0.00	0.00
13750	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGÜEY, MUNICIPIO Higüey	Kms. de carretera	9.10	200,000,000.00	150,000,000.00	6.83	149,000,000.00	79,272,214.89	152.18	10.39
13751	REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO EL DUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Kms. de carretera	0.68	45,000,000.00	45,000,000.00	0.68	59,229,237.83	20,000,000.00	176.06	1.20
13752	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO EL DUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Kms. de carretera	0.82	150,000,000.00	150,000,000.00	0.82	156,999,999.63	0.00	104.67	0.86
13753	FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTECRISTI	N/A	N/A	15,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13754	CONSTRUCCIÓN MALECÓN DEL MALECON DE LA PROVINCIA PEDERNALES	Kms. de carretera	2.50	300,000,000.00	300,000,000.00	2.50	240,000,000.00	0.00	80.00	2.00
13755	CONSTRUCCIÓN Y RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	N/A	N/A	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	23,994,791.38	16.00	0.00
13756	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.	M2	5500.00	524,809,952.00	75,996,403.00	796.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13784	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SAN PEDRO DE MACORIS	M2	5500.00	524,809,952.00	208,153,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES EJECUTADOS RD\$ (1er. y 2do. Semestre) =====>							8,462,492,620.74	2,749,582,628.61		



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016



7.5 Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos

Durante el año 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones percibió ingresos o recaudos por otros conceptos externos al monto asignado en el Presupuesto de Inversión Pública para la ejecución fiscal, siendo los más significativos: ingresos correspondientes al cobro de las estaciones de peajes a nivel nacional, ingresos transferidos del FONPER, servicios prestados a la ciudadanía por la emisión de licencias de conducir vehículos de motor, venta de Manuales y Reglamentos, Licitaciones, Licencias de Construcción, Gastos de Inspección, entre otros.

Los ingresos que se perciben por concepto de peaje, provienen de las tarifas de las diferentes categorías de vehículos establecidas para la recaudación, la cual se muestra en el cuadro No. 13.



TARIFAS DE PEAJES EN LAS PLAZAS GESTIONADAS POR LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL

RD\$										
CATEGORIA	Coral I	Coral II	Circunv. Romana	Circunv. Juan Bosch I	Circunv. Juan Bosch II	Circunv. Santiago	Duarte	6 de Noviembre	Sánchez	Las Américas
1		60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00	60.00
		120.00	200.00	200.00	200.00	180.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2		180.00	300.00	300.00	300.00	300.00	180.00	180.00	180.00	180.00
3		240.00	400.00	400.00	400.00	400.00	240.00	240.00	240.00	240.00
4		300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00

Las recaudaciones mostradas en el cuadro arriba están vinculadas a las diferentes tarifas y volumen vehicular (No exentos) que circulan por cada plaza de Peaje. Las plazas de Peajes Duarte, 6 de Noviembre, Sánchez y Las Américas cobran tarifas en un sentido de circulación.

Las principales actividades que generaron ingresos al Ministerio durante el año 2016, se detallan a continuación:



**INGRESOS GENERADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #14

REGIÓN	ESTACIONES DE PEAJE	INGRESOS POR COBRO DE PEAJE(RD\$)
OZAMA O METROPOLITANA	Las Américas	329,166,016.95
	Duarte	209,749,817.05
	Sánchez	224,077,249.45
	6 de Noviembre	176,304,568.63
	Circunvalación de Santo Domingo (Tramo I)	199,392,484.80
	Circunvalación de Santo Domingo (Tramo II)	90,658,425.25
YUMA	Coral (I)	193,658,172.00
	Coral (II)	262,726,967.95
	La Romana	244,316,153.25
CIBAO NORTE	Santiago	173,320,811.40
Sub-Total (RD\$)		2,103,370,666.73
OTROS INGRESOS (RD\$)		
Aportes Fiscales Corrientes		
Licencias de Conducir		388,328,615.77
Manuales, Reglamentos, Licitaciones y Licencias de Construcción		1,391,380.00
Ingresos transferidos del FONPER y Despacho Primera Dama		299,299,355.25
Entradas Propias Corrientes		
Captación Directa (Gastos de inspección obras en ejecución, supervisión programa de infraestructura escolar, servicios de alquiler del Club Deportivo y Cultural del MOPC, otros.)		898,539,311.93
Sub-Total (RD\$)		1,587,558,662.95
TOTAL GENERAL INGRESOS=====>		RD\$3,690,929,329.68



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



140

7.6 Pasivos

El resumen del balance de cuentas por pagar a contratistas de obras del MOPC, considerando las transacciones (cubicaciones y/o pagos) realizadas durante el año 2016 y el monto de las deudas contraídas hasta 31 de Diciembre del año 2015, se presenta en el cuadro No. 15.

CUADRO #15

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
ANÁLISIS CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2016
VALORES EN RD\$ y US\$

Renglón	Balance por Pagar hasta 31/12/2015	Transacciones Año 2016		Balance Total por Pagar al 30/11/2016
		Cubicado	Pagado	
RD\$	8,569,329,406.18	14,593,623,261.69	14,063,277,177.73	RD\$9,099,675,490.14
USD	221,705,867.60	550,519,514.63	314,259,597.65	USD 457,965,784.58



VIII.CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

Durante el año 2016, en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones se realizaron once (11) licitaciones en la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN), específicamente para adquisición de bienes y servicios, entre los que citamos:

- Diseño y Construcción Circunvalación de Baní;
- Adquisición de 50 Camionetas 4x4;
- Construcción Centro Integral para la Discapacidad (CAID), Santo Domingo Este;
- Materiales para Señalización Horizontal;
- Edificio de Aulas No. 2 Universidad de la Policía Nacional;
- Infraestructuras Adicionales en INTEC;
- Adquisición de Textiles, Indumentarias y Botas;
- Adquisición de neumáticos para vehículos, maquinarias y equipos del MOPC;
- Artículos de Seguridad y Vigilancia, etc.

8.1 Resumen de Licitaciones realizadas por el MOPC en el año 2016

El cuadro No. 16 muestra los procesos de Licitación Pública Nacional efectuados por el MOPC en el año 2016, específicamente para la adquisición de bienes y servicios.



**RESUMEN DE LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADAS POR EL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #16

PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	ESTATUS
MOPC-CCC-LPN-011-2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	NO CONCLUIDO
MOPC-CCC-LPN-010-2016	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NO CONCLUIDO
MOPC-CCC-LPN-009-2016	ADQUISICIÓN DE TEXTILES, INDUMENTARIA Y BOTAS	NO CONCLUIDO
MOPC-CCC-LPN-008-2016	ADQUISICIÓN DE TEXTILES, INDUMENTARIAS Y BOTAS	CANCELADO
MOPC-CCC-LPN-007-2016	INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN INTEC	CANCELADO
MOPC-CCC-LPN-006-2016	EDIFICIO DE AULAS NO. 2 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	RE-EVALUADO
MOPC-CCC-LPN-005-2016	MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	ADJUDICADO
MOPC-CCC-LPN-004-2016	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE	ADJUDICADO
MOPC-CCC-LPN-003-2016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PINTURAS	ADJUDICADO
MOPC-CCC-LPN-002-2016	ADQUISICIÓN DE 50 CAMIONETAS 4X4	ADJUDICADO
MOPC-CCC-LPN-001-2016	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN DE BANÍ	SUSPENDIDO



**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



143


8.2 Resumen de compras y contrataciones por tipo de modalidad realizadas en el año 2016

RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE MODALIDAD

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #17

MODALIDAD	CANTIDADES	%	MONTO RD\$
LP	3	23%	109,920,758.22
CD	10	0%	621,346.86
CP	39	10%	48,009,463.64
PE	225	65%	312,769,955.13
CM	42	2%	8,590,076.78
319	100%	RD\$ 479,911,600.63	




8.3 Resumen de compras y contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2016

RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE EMPRESAS

AÑO 2016

CUADRO #18

MODALIDAD	CANTIDADES	MONTO RD\$
GRANDES EMPRESAS (GE)	169	295,035,382.20
MIPYME (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MP)	146	181,905,050.23
NO CLASIFICADA (NC)	4	2,971,168.20
319		RD\$479,911,600.63



8.4 Plan de Compras Publicado Año 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2016

CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS)	COSTO TOTAL POR CÓDIGO DE CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS)	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4412 - Suministros de oficina	RD\$15,833,629.16	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería	RD\$442,080.00	COMPRA MENOR	PN
4713 - Suministros de limpieza	RD\$1,765,309.16	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
1235 - Compuestos y mezclas	RD\$13,200,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
3116 - Ferretería	RD\$4,990,706.69	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
2613 - Generación de energía	RD\$988,350.12	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
4619 - Protección contra incendios	RD\$81,396.40	COMPRA MENOR	PN
1510 - Combustibles	RD\$161,756,200.00	COMPRA DIRECTA	PN
1512 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	RD\$6,981,085.66	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
3121 - Pinturas y tapa poros y acabados	RD\$11,639,057.29	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
2517 - Componentes y sistemas de transporte	RD\$15,097,590.20	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
5121 - Categorías de medicamentos varios	RD\$1,060,089.66	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	RD\$6,502,486.70	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
5214 - Aparatos electrodomésticos	RD\$1,455,017.00	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
4321 - Equipo informático y accesorios	RD\$2,801,038.48	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
5510 - Medios impresos	RD\$345,000.00	COMPRA MENOR	PN
2613 - Generación de energía	RD\$2,629,000.00	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
4510 - Equipo de imprenta y publicación	RD\$100,000,000.00	COMPRA DIRECTA	FI
5510 - Medios impresos	RD\$9,063,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PN
5310 - Ropa	RD\$1,033,000.00	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
1512 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	RD\$2,032,478.69	COMPARACIÓN DE PRECIOS	PN
7264 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones	RD\$600,000,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FI
7259 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FI
7260 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FI
7261 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FI
7262 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FI
7263 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FI
	RD\$359,696,515.21		



8.5 Relación Órdenes de Compras Año 2016

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA

18-Aug-16	AUTOMOTORES	MOPC-CONC. Y S -OC-OR-4/2016	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21,659,759.36	GE
		MOPC-CONC. Y S -OC-OR-5/2016		VIAMAR, SA	38,810,998.86	
26-Sep-16		MOPC-CONC. Y S -OC-OR-6/2016	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) CAMIONETAS 4X4, AUTOMÁTICAS Y MÉCANICAS	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	49,450,000.00	

TOTAL ORDENES DE COMPRAS (3)					RD\$109,920,758.22	
------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

MODALIDAD: COMPRAS DIRECTAS

21-Mar-16	IMPRESA Y PUBLICACIONES	MOPC-OC-OR-74/2016	RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS PARA ESTE MOPC.	EDITORIA EL CARIBE, SA	18,600.00	GE
		MOPC-OC-OR-75/2016		EDITORIA HOY, SAS	48,100.00	GE
31-May-16	SERVICIOS BÁSICOS	MOPC-OC-OR-139/2016	REPARACIÓN DE TRANSFER SWITCH DEL TUNEL DE LAS AMÉRICAS.	PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES (PRODEINCA), SRL	47,908.00	GE
7-Sep-16	ETIQUETADO Y ACCESORIOS	MOPC-OC-OR-231/2016	MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA LOS EMPLEADOS DEL MOPC (MOPC-UC-CD-2016-0004)	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	95,580.00	MP
22-Sep-16	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	MOPC-OC-OR-246/2016	PATROCINIO 1ER SEMINARIO INT. SOBRE ARBITRAJE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	54,280.00	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



147

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPRAS DIRECTAS

23-Sep-16	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERV.	MOPC-OC-OR-247/2016	REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACIONES DADAS EN LA DIR. GRAL. REG. SIST. (MOPC-UC-CD-2016-0006)	GRISELL MARIE LAMBERTUS TEJEDAS	37,996.00	MP
30-Sep-16	MANT. Y REP. DE CONST. E INSTALACIONES	MOPC-OC-OR-253/2016	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE 25 TONELADAS.(REF. PORTAL:MOPC-CCC-CD-2016-0007)	FUMIGADORA ALMONTE, SRL	90,788.02	MP
30-Sep-16	ILUMINACION, ARTEFACTOS Y ASCESORIOS	MOPC-OC-OR-254/2016	ALQUILER DE REFLECTORES LED LUZ ROSADA	LUCES INDUSTRIALES, SRL	51,330.00	MP
14-Oct-16	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	MOPC-OC-OR-270/2016	MOBILIARIOS PARA LAS BRIGADAS DEL OPERATIVO DE AYUDA A HAITÍ.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-CDU-2016-0010)	SUPLIRCA SUPLIDORES PARA EL CARIBE, SRL	74,211.04	MP
14-Oct-16	UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS	MOPC-OC-OR-271/2016	UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS BRIGADAS DEL OPERATIVO DE AYUDA A HAITÍ.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-CDU-2016-0009)	SUPLIRCA SUPLIDORES PARA EL CARIBE, SRL	102,553.80	MP

TOTAL ORDENES DE COMPRAS (10)	RD\$621,346.86
-------------------------------	----------------

MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

18-Feb-16	SANITARIO, PLOMERIA Y GAS	MOPC-OC-OR-36/2016	TAPAS DE ALCANTARILLAS CON ANILLOS FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO REFORZAD	SEÑALIZACION TOTAL, SRL	2,736,002.28	MP
25-Feb-16	INFORMATICA	MOPC-OC-OR-39/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL	47,280.21	MP
25-Feb-16	INFORMATICA	MOPC-OC-OR-40/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA	KYODOM, SRL	3,188,202.13	MP
25-Feb-16	TEXTIL, INDUMENTARIAS, ART. PERS.	MOPC-OC-OR-41/2016	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR DEL MOPC	SERVICIOS GENERALES M A, SRL	3,819,896.00	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



148

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

8-Mar-16	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	MOPC-OC-OR-65/2016	ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, MATERIALES REFLECTIVOS Y DETECTOR DE METALES.	JRJA MATERIALES Y EQUIPOS, SAS	965,358.00	MP
15-Mar-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-70/2016	ADQUISICIÓN DE PARCHES PARA LLANTAS VEHICULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES MÓVILES DEL MOPC	FACICOFSA, SRL	2,173,478.58	MP
21-Apr-16	SERVICIO DE MANT. Y LIMPIEZA	MOPC-OC-OR-102/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	CONSORCIO REYNOSO, SRL	1,189,891.03	MP
22-Apr-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-107/2016	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EQUIPOS Y VEHÍCULO DEL MOPC.	GRUPO COMETA, SAS	1,557,447.83	GE
25-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-111/2016	ADQUISICIÓN LUBRICANTES P/S UTILIZADOS EN FLOTILLA VEHICULAR DEL MOPC (REF. PORTAL: MOPC-CCC-CP-2016-0007)	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	727,116.00	GE
25-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-112/2016	ADQUISICIÓN LUBRICANTES P/S UTILIZADOS EN FLOTILLA VEHICULAR DEL MOPC (REF. PORTAL: MOPC-CCC-CP-2016-0007)	GRUPO COMETA, SAS	524,999.87	GE
25-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-113/2016	ADQUISICIÓN LUBRICANTES P/S UTILIZADOS EN FLOTILLA VEHICULAR DEL MOPC (REF. PORTAL: MOPC-CCC-CP-2016-0007)	PREMIUN & CO, SRL	1,977,367.30	MP
27-Jun-16	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	MOPC-OC-OR-157/2016	ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, MATERIALES REFLECTIVOS Y DETECTOR DE METALES.	JRJA MATERIALES Y EQUIPOS, SAS	379,499.99	MP
27-Jun-16	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	MOPC-OC-OR-158/2016	ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, MATERIALES REFLECTIVOS Y DETECTOR DE METALES.	SEÑALIZACION TOTAL, SRL	1,950,894.00	MP
20-Jul-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-166/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	AVG COMERCIAL, SRL	274,350.00	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



149

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

29-Jul-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-176/2016	ADQUISICIÓN GOMAS P/SER UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL MOPC (REF. PORTAL: MOPC-CCC-CP-2016-0014)	GENERE IMPORT, SRL	1,055,999.71	MP
29-Jul-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-177/2016	ADQUISICIÓN GOMAS P/SER UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL MOPC (REF. PORTAL: MOPC-CCC-CP-2016-0014)	GRUPO COMETA, SAS	1,258,100.06	GE
19-Aug-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-201/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	IMPROFORMAS, SRL	93,432.40	MP
19-Aug-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-202/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL	87,246.84	MP
19-Aug-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-203/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL	1,085,889.10	MP
19-Aug-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-204/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	828,360.00	MP
19-Aug-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-205/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	514,692.52	MP
19-Aug-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-206/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	OFFITEK, SRL	145,061.57	MP
19-Aug-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-207/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	295,528.00	MP
23-Aug-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-215/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTIL. EN DIF. ÁREAS DEL MOP	CARY INDUSTRIAL, SA	556,257.90	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



150

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	Nº. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

23-Aug-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-216/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	SOWEY COMERCIAL, EIRL	136,092.94	MP
23-Aug-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-217/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	SUPMACON 4G, SRL	55,530.80	MP
23-Aug-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-218/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	GTG INDUSTRIAL, SRL	666,228.71	MP
23-Aug-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-219/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	OVALLES COMERCIAL, SRL	293,625.77	MP
1-Sep-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-224/2016	ADQUISICIÓN REPUESTOS Y PARTES PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	AUTOCAMIONES, SA	282,566.08	GE
1-Sep-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-225/2016	ADQUISICIÓN REPUESTOS Y PARTES PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	MAGNA MOTORS, SA	15,567.05	GE
1-Sep-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-226/2016	ADQUISICIÓN REPUESTOS Y PARTES PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	TECH SOLUTIONS EKR, SRL	712,590.20	GE
1-Sep-16	COMPONENTES DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-227/2016	ADQUISICIÓN REPUESTOS Y PARTES PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	2,304,580.12	GE
2-Sep-16	INFORMATICA	MOPC-OC-OR-228/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA SER UTIL. EN DIF. DPTOS. DEL MOPC.	OD DOMINICANA CORP	89,866.58	MP
2-Sep-16	INFORMATICA	MOPC-OC-OR-229/2016	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS PARA SER UTIL. EN DIF. DPTOS. DEL MOPC.	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	100,464.07	MP
7-Oct-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-259/2016	ADQUISICIÓN DE FORMULA RC2 70% DE AC-30 Y 30% GAS KEROSENE REF. TRANSACCIONAL MOPC-CCC-CP-2016-0018	MATERIALES DE IMPRIMACIONES DIONICIO HERNANDEZ, SRL	3,420,000.00	GE
2-Dec-16	SUMINISTROS DE OFICINA		SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK		3,400,000.00	



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	Nº. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

5-Dec-16	FILTRADO Y PURIFICACIÓN DE AIRE		FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MOPC		3,300,000.00	
8-Dec-16	INFORMATICA		EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS		3,300,000.00	
14-Dec-16	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MOPC		2,500,000.00	
TOTAL ORDENES DE COMPRAS (39)					RD\$48,009,463.64	

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

6-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-1/2016	COBERTURA CAMPAÑA PREVENTIVA 'SALIDA Y REGRESO SEGURO' POR LA Z 101.	GTB RADIODIFUSORES, SRL	1,180,000.00	GE
7-Jan-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-2/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,696,800.00	GE
11-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-3/2016	REPARACIÓN COMPLETA DE PALA CARGADORA (FICHA: PC-361)	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL	1,794,026.35	MP
12-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-4/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN CABRAL, BARAHONA.	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,103.00	GE
12-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-5/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN CABRAL, BARAHONA.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE
12-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-6/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN CABRAL, BARAHONA.	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



152

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	Nº. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

14-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-7/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESTANCIA INFANTIL Y ESCUELAS EN MONSEÑOR NOUEL.	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,103.00	GE
14-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-8/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESTANCIA INFANTIL Y ESCUELAS EN MONSEÑOR NOUEL.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE
14-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-9/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESTANCIA INFANTIL Y ESCUELAS EN MONSEÑOR NOUEL.	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE
15-Jan-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-10/2016	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE ESTE MOPC.	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,696,800.00	GE
18-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-11/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ELEVADO DE PIEDRA BLANCA, BONAÑO.	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,103.00	GE
18-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-12/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ELEVADO DE PIEDRA BLANCA, BONAÑO.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE
18-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-13/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ELEVADO DE PIEDRA BLANCA, BONAÑO.	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE
18-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-14/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN SAN CRISTÓBAL.	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,103.00	GE
18-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-15/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN SAN CRISTÓBAL.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE
18-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-16/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN SAN CRISTÓBAL.	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



153

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

20-Jan-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-17/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,590,000.00	GE
26-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-18/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN GALVÁN, PROVINCIA BAHORUCO.	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,103.00	GE
26-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-19/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN GALVÁN, PROVINCIA BAHORUCO.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE
26-Jan-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-20/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESCUELA EN GALVÁN, PROVINCIA BAHORUCO.	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE
27-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-21/2016	REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MOPC	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	103,935.58	MP
27-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-22/2016	REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MOPC	LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX, SRL	126,260.00	MP
28-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-23/2016	REPARACIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS DE ESTE MOPC.	GRUPO COMETA, SAS	319,100.00	GE
28-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-24/2016	REPARACIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS DE ESTE MOPC.	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	2,500,074.26	MP
28-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-25/2016	REPARACIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS DE ESTE MOPC.	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL	2,088,408.03	MP
28-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-26/2016	REPARACIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS DE ESTE MOPC.	PABLO ANTONIO CRUZ	273,878.00	MP
28-Jan-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-27/2016	REPARACIONES PARA VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS DE ESTE MOPC.	VIAPAIN, SAS	49,335.80	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



154

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

29-Jan-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-28/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,501,400.00	GE
5-Feb-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-29/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,546,600.00	GE
5-Feb-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-30/2016	PARTICIPACIÓN EN TRANSMISIÓN ESPECIAL DE LA Z 101. (REF. PORTAL TRANS.: MOPC-CCC-PEPB-2016-006)	GTB RADIODIFUSORES, SRL	2,124,000.00	GE
10-Feb-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-31/2016	DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE CAMIONETAS DE ESTE MOPC. REF. PORTAL TRANSACCIONAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0003	FP AUTO PAINT, SRL	127,571.81	MP
12-Feb-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-32/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,546,600.00	GE
19-Feb-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-37/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC REF: MOPC-CCC-PE15-2016-0005	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1,432,600.00	GE
25-Feb-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-38/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,546,600.00	GE
26-Feb-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-42/2016	PUB. ACTO INAUG. CARRETERAS SAN JUAN - JUAN DE HERRERA - SABANETA. REF. PORTAL TRANS.: MOPC-CCC-PEPB-2016-0008	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,103.00	GE
26-Feb-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-43/2016	PUB. ACTO INAUG. CARRETERAS SAN JUAN - JUAN DE HERRERA - SABANETA. REF. PORTAL TRANS.: MOPC-CCC-PEPB-2016-0008	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE
26-Feb-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-44/2016	PUB. ACTO INAUG. CARRETERAS SAN JUAN - JUAN DE HERRERA - SABANETA. REF. PORTAL TRANS.: MOPC-CCC-PEPB-2016-0008	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

26-Feb-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-45/2016	PUB. CONVOCATORIA LIC. PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-001-2016. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0009	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
26-Feb-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-46/2016	PUB. CONVOCATORIA LIC. PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-001-2016. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0010	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
26-Feb-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-47/2016	PUB. CONVOCATORIA LIC. PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-001-2016. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0011	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
2-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-51/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESTANCIA INFANTIL EN LA PROV. DE SAMANA (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0012)	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,102.46	GE
2-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-52/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESTANCIA INFANTIL EN LA PROV. DE SAMANA (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0012)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE
2-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-53/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUG. ESTANCIA INFANTIL EN LA PROV. DE SAMANA (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0012)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE
2-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-54/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,580,600.00	GE
2-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-55/2016	TRANSMISIÓN PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR CDN/NCN (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0011)	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (CDN-TV) SA	1,180,000.00	GE
3-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-56/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUGURAL ESCUELA EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ (REF. PORTAL: MOPC-CCCPEPB-2016-0013)	EDITORIA EL CARIBE, SA	107,102.70	GE
3-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-57/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUGURAL ESCUELA EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ (REF. PORTAL: MOPC-CCCPEPB-2016-0013)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	80,995.20	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

3-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-58/2016	PUBLICACIÓN ACTO INAUGURAL ESCUELA EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ (REF. PORTAL: MOPC-CCCPEPB-2016-0013)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	106,200.00	GE
3-Mar-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-59/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0006	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	315,827.00	MP
3-Mar-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-60/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0006	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL	4,304,156.52	MP
3-Mar-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-61/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0006	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	167,489.20	MP
3-Mar-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-62/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0006	JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS, SRL	717,168.60	MP
3-Mar-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-63/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0006	REPUESTOS JESUS LIRIANO, SRL	58,445.40	GE
3-Mar-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-64/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0006	LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX, SRL	120,950.00	MP
8-Mar-16	CAPACITACION	MOPC-OC-OR-67/2016	PARTICIPACIÓN EN CURSO-TALLER DE DISEÑO SÍSMICO DE EDIFICIOS. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEEX-2016-0002)	MORRISON & MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	7,500.00	GE
9-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-68/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,626,000.00	GE
10-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-CONC. Y S.-OC-OR-1/2016	ADQUISICIÓN DE FILTROS	JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS, SRL	1,954,517.85	MP
10-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-CONC. Y S.-OC-OR-2/2016	ADQUISICIÓN DE FILTROS	REID & COMPAÑÍA, SA	878,445.87	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



157

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

10-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-CONC. Y S -OC-OR-3/2016	ADQUISICIÓN DE FILTROS	TECH SOLUTIONS EKR, SRL	2,041,819.83	MP
14-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-69/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,712,000.00	GE
21-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-73/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,807,800.00	GE
21-Mar-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-76/2016	DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTE MOPC.	FP AUTO PAINT, SRL	126,051.47	MP
21-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-77/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-001-2016.	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
21-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-78/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-001-2016.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
21-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-79/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-001-2016.	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
23-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-80/2016	PUBLICACIÓN AVISO DE ENCUESTA PÚBLICA SOBRE PROYECTOS DE REGLAMENTOS.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-16)	EDITORIA EL CARIBE, SA	33,658.32	GE
23-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-81/2016	PUBLICACIÓN AVISO DE ENCUESTA PÚBLICA SOBRE PROYECTOS DE REGLAMENTOS.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-16)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	25,793.86	GE
23-Mar-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-82/2016	PUBLICACIÓN AVISO DE ENCUESTA PÚBLICA SOBRE PROYECTOS DE REGLAMENTOS.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-16)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	15,930.00	GE
24-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-83/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	1,236,000.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



158

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

30-Mar-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-84/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC REF: PORTAL TRANS. MOPC-CCC-PE15-2016-0013	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,807,800.00	GE
5-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-85/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,472,000.00	GE
6-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-86/2016	PATROCINIO TRANSMISIÓN PASO A PASO POR LA VIDA, SEMANA SANTA 2016.	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	354,000.00	MP
7-Apr-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-87/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL	4,394,447.05	MP
7-Apr-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-88/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC	GR GROUP SERVICE, SRL	125,434.00	MP
7-Apr-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-89/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	571,068.08	MP
7-Apr-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-90/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	1,279,828.00	MP
12-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-91/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-16-2016)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,807,800.00	GE
14-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-92/2016	PUB. CONVOCATORIA LIC. PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-002-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE-018-2016)	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
14-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-93/2016	PUB. CONVOCATORIA LIC. PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-002-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE-018-2016)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
14-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-94/2016	PUB. CONVOCATORIA LIC. PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-002-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE-018-2016)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

14-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-95/2016	PUB. AVISO LPN-01-2016-CAMINOS-MOPC-BID-3107-OC-DR. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-19-2016)	EDITORIA EL CARIBE, SA	157,072.16	GE
14-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-96/2016	PUB. AVISO LPN-01-2016-CAMINOS-MOPC-BID-3107-OC-DR. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-19-2016)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	55,886.69	GE
18-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-97/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,834,800.00	GE
20-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-98/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,834,800.00	GE
21-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-99/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-003-2016. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-21)	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
21-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-100/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-003-2016. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-21)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
21-Apr-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-101/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-003-2016. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-21)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
26-Apr-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-114/2016	PORTAL TRANSACCIONAL REF: MOPC-CCC-PE15-2016-0019	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,546,000.00	GE
3-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-116/2016	COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,958,000.00	GE
5-May-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-117/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-004-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0022)	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
5-May-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-118/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-004-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0022)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



160

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

5-May-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-119/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-004-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0022)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
5-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-120/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0021)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,958,000.00	GE
6-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-121/2016	DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE VEHICULO	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	28,643.00	MP
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-122/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL	4,275,299.56	MP
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-123/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	1,300,127.54	MP
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-124/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	GR GROUP SERVICE, SRL	47,200.00	MP
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-125/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	GUILLERMO FARIAS ALCANTARA	161,955.00	NC
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-126/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS, SRL	561,240.45	MP
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-127/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX, SRL	855,437.46	MP
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-128/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	PABLO ANTONIO CRUZ	395,300.00	MP
11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-129/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	151,984.00	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



161

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

11-May-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-130/2016	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ESTE MOPC.	TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, SRL	85,550.00	MP
13-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-131/2016	COMBUSTIBLES PARA SER UTIL. EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC REF.PORTAL MOPC-CCC-PE15-2016-0023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,958,000.00	GE
23-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-136/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0024)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,009,400.00	GE
31-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-138/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0025)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,060,600.00	GE
6-Jun-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-140/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL MOPC.	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,115,200.00	GE
10-Jun-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-141/2016	PARTICIPACIÓN EN SUPLEMENTO ESPECIAL DE LA REVISTA MERCADO. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0023)	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	472,000.00	GE
10-Jun-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-142/2016	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC.(REF. SIGEF: MOPC-CCC-PE15-2016-30)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,155,400.00	GE
17-Jun-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-148/2016	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-31)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,155,400.00	GE
20-Jun-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-149/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-005-2016. (REF. SIGEF: MOPC-CCC-PEPB-2016-24)	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
20-Jun-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-150/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-005-2016. (REF. SIGEF: MOPC-CCC-PEPB-2016-24)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
20-Jun-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-151/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-005-2016. (REF. SIGEF: MOPC-CCC-PEPB-2016-24)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



162

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

22-Jun-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-152/2016	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-32)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,155,400.00	GE
24-Jun-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-153/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MOPC. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0028)	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL	71,390.00	MP
24-Jun-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-154/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MOPC. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0028)	TALLERES INTERNACIONALES DIESEL ID, SRL	87,379.00	MP
24-Jun-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-155/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MOPC. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0028)	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	936,615.56	MP
24-Jun-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-156/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MOPC. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0028)	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	2,406,745.70	MP
29-Jun-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-159/2016	COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-33)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,155,400.00	GE
5-Jul-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-160/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,155,400.00	GE
11-Jul-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-161/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,776,000.00	GE
14-Jul-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-162/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-006-2016.	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
14-Jul-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-163/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-006-2016.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
14-Jul-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-164/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-006-2016	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



163

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

18-Jul-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-165/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0037)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,098,800.00	GE
21-Jul-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-167/2016	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0038)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,098,800.00	GE
25-Jul-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-170/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-007-2016.	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
25-Jul-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-171/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-007-2016.	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
25-Jul-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-172/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-007-2016.	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
26-Jul-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-173/2016	TRANSMISIÓN CUÑAS DEL MOPC POR RADIO CADENA COMERCIAL. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0027)	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	1,287,675.00	GE
27-Jul-16	CAPACITACION	MOPC-OC-OR-174/2016	ADQUISICION DE 50% DE LA MAESTRIA ADM. DE EMP.GESTION DE PROYECTOS	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC	114,250.00	MP
28-Jul-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-175/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0039)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,075,000.00	GE
1-Aug-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-178/2016	COMBUSTIBLE PARA SER UTIL. EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC. (MOPC-CCC-PE15-2016-0040)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,037,000.00	GE
3-Aug-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-179/2016	DEDUCIBLES PARA REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS (MOPC-CCC-PE15-2016-0041)	FP AUTO PAINT, SRL	129,863.11	MP
5-Aug-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-180/2016	REPARACION DE EQUIPOS PESADOS DEL MOPC	REID & COMPAÑIA, SA	767,733.51	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



164

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	Nº. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

8-Aug-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-181/2016	COMBUSTIBLE PARA SER UTIL. EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,632,000.00	GE
8-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-182/2016	PUBLICACIÓN ACTO DE INAUG. ELEVADO BOCA CHICA.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0028)	EDITORIA EL CARIBE, SA	214,170.00	GE
8-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-183/2016	PUBLICACIÓN ACTO DE INAUG. ELEVADO BOCA CHICA. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0028)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	161,990.40	GE
8-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-184/2016	PUBLICACIÓN ACTO DE INAUG. ELEVADO BOCA CHICA. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0028)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	212,400.00	GE
9-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-185/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-008-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0029)	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
9-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-186/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-008-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0029)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
9-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-187/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-008-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0029)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
11-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-188/2016	PUBLICACIÓN AVISO A LAS EMPRESAS DE EXPENDIO DE HORMIGÓN. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0030)	EDITORIA EL CARIBE, SA	39,268.04	GE
11-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-189/2016	PUBLICACIÓN AVISO A LAS EMPRESAS DE EXPENDIO DE HORMIGÓN. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0030)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	30,092.83	GE
11-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-190/2016	PUBLICACIÓN AVISO A LAS EMPRESAS DE EXPENDIO DE HORMIGÓN. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0030)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

12-Aug-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-191/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0044)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,988,400.00	GE
15-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-192/2016	PUB. RESOLUCIÓN AUMENTO TASAS POR TRAMITACIÓN DE PLANOS, ENTRE OTROS. (REF. PORTAL:MOPC-CCC-PEPB-2016-0031)	EDITORIA EL CARIBE, SA	100,974.96	GE
15-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-193/2016	PUB. RESOLUCIÓN AUMENTO TASAS POR TRAMITACIÓN DE PLANOS, ENTRE OTROS. (REF. PORTAL:MOPC-CCC-PEPB-2016-0031)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	85,979.52	GE
15-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-194/2016	PUB. RESOLUCIÓN AUMENTO TASAS POR TRAMITACIÓN DE PLANOS, ENTRE OTROS. (REF. PORTAL:MOPC-CCC-PEPB-2016-0031)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	42,480.00	GE
19-Aug-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-195/2016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0045)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	2,988,400.00	GE
19-Aug-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-196/2016	REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0046)	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	89,609.20	MP
19-Aug-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-197/2016	REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0046)	FACICOFSA, SRL	119,998.92	MP
19-Aug-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-198/2016	REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0046)	GRUPO COMETA, SAS	37,024.12	GE
19-Aug-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-199/2016	REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0046)	LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX, SRL	23,375.80	MP
19-Aug-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-200/2016	REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0046)	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	47,990.60	GE
23-Aug-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-213/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0047)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,988,400.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



166

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

29-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-220/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-009-2016. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0032)	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
29-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-221/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-009-2016. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0032)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
29-Aug-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-222/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-009-2016. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0032)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
30-Aug-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-223/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0048)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,119,200.00	GE
5-Sep-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-230/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0049)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,153,000.00	GE
9-Sep-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-232/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0050)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,153,000.00	GE
13-Sep-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-233/2016	DEDUCIBLE DE REPARACIÓN POR ACCIDENTE PARA VARIAS FICHAS. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0051)	MAGNA MOTORS, SA	18,000.00	GE
13-Sep-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-234/2016	DEDUCIBLE DE REPARACIÓN POR ACCIDENTE PARA VARIAS FICHAS. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0051)	GR GROUP SERVICE, SRL	40,175.00	MP
15-Sep-16	CAPACITACION	MOPC-OC-OR-235/2016	ADQUISICION CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE INF. GEOGRÁFICA PARA DIEZ PERSONAS	GREGORIO ANTONIO ROSARIO MICHEL	150,000.00	NC
16-Sep-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-236/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0052)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,135,000.00	GE
20-Sep-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-237/2016	TRANSMISIÓN 'COBERTURA NOTICIAS SIN DE LA 70MA. ASAMBLEA GRAL. ONU' (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0033)	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES-NOTICIAS SIN, SRL	590,000.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

21-Sep-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-242/2016	PARTICIPACIÓN EN TRANSMISIÓN ESPECIAL 'UN DÍA EN NAGUA' DE LA Z 101. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0034)	GTB RADIODIFUSORES, SRL	590,000.00	GE
21-Sep-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-243/2016	REPARACIÓN TREN DELANTERO Y CREMALLERA JEEPETA CHEVROLET FICHA B-723	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	26,175.94	MP
22-Sep-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-244/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0054)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,135,000.00	GE
22-Sep-16	FORMACION PROFESIONAL	MOPC-OC-OR-245/2016	DIPLOMADO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA, VÁLIDO PARA 3 EMPLEADOS DEL DEPTO. LEGAL. (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEEX-2016-0006)	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	75,000.00	MP
26-Sep-16	MEDIOS IMPRESOS	MOPC-OC-OR-248/2016	RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS PARA ESTE MOPC, (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0007)	EDITORIA EL CARIBE, SA	18,600.00	GE
26-Sep-16	MEDIOS IMPRESOS	MOPC-OC-OR-249/2016	RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS PARA ESTE MOPC, (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0007)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	8,764.00	GE
26-Sep-16	MEDIOS IMPRESOS	MOPC-OC-OR-250/2016	RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS PARA ESTE MOPC, (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0007)	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	58,650.00	GE
26-Sep-16	MEDIOS IMPRESOS	MOPC-OC-OR-251/2016	RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS PARA ESTE MOPC, (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0007)	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	5,400.00	GE
28-Sep-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-252/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0055)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	2,750,000.00	GE
3-Oct-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-255/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0056)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,142,000.00	GE
7-Oct-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-258/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0057)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,142,000.00	GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



168

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

7-Nov-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-292/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0064)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,235,600.00	GE
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-293/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS, SRL	493,922.63	MP
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-294/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	215,911.68	MP
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-295/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	GRUPO COMETA, SAS	848,196.85	GE
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-296/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX, SRL	74,977.20	MP
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-297/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	116,584.00	MP
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-298/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	32,863.00	MP
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-299/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	FACICOFSA, SRL	718,366.18	MP
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-300/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	292,169.09	GE
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-301/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	EL MUNDO HIDRAULICO, SRL	1,788,836.56	MP
7-Nov-16	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	MOPC-OC-OR-302/2016	SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS DEL MOPC	TALLERES D RAVENS, SRL	95,816.00	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



169

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RDS)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

8-Nov-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-303/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-011-2016. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0037	EDITORIA EL CARIBE, SA	50,487.48	GE
8-Nov-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-304/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-011-2016. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0037	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	77,381.56	GE
8-Nov-16	PUBLICIDAD	MOPC-OC-OR-305/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBL. NAC. MOPC-CCC-LPN-011-2016. REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0037	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	26,550.00	GE
10-Nov-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-306/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0065)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,235,600.00	GE
16-Nov-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-307/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	3,171,600.00	GE
21-Nov-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-308/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0067)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	3,123,600.00	GE
21-Nov-16	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERV.	MOPC-OC-OR-309/2016	RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAL DE APOYO EN REHAB. DE PROVINCIAS.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEEN-2016-0001)	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA, SRL		MP
21-Nov-16	SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	MOPC-OC-OR-310/2016	ADQUISICION ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS BRIGADAS DE APOYO REHABILITACION PROVINCIAS EN EMERGENCIA	LOGOMOTION, SRL	15,703,440.00	MP
21-Nov-16	SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	MOPC-OC-OR-311/2016	ADQUISICION ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS BRIGADAS DE APOYO REHABILITACION PROVINCIAS EN EMERGENCIA	MAX FERRETERIA, SRL	2,177,100.00	MP
21-Nov-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-312/2016	ADQUISICION DE FERRETERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SITUACION DE EMERGENCIA	COINSA, SRL	1,849,048.20	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



170

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

21-Nov-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-313/2016	ADQUISICION DE FERRETERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SITUACION DE EMERGENCIA	MAX FERRETERIA, SRL	9,971,000.00	MP
21-Nov-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-314/2016	ADQUISICION DE FERRETERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SITUACION DE EMERGENCIA	COMERCIAL REGO, SRL	3,124,533.80	MP
21-Nov-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-315/2016	ADQUISICION DE FERRETERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SITUACION DE EMERGENCIA	AVG COMERCIAL, SRL	1,404,200.00	MP
21-Nov-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-316/2016	ADQUISICION DE FERRETERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SITUACION DE EMERGENCIA	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL	1,930,008.00	MP
21-Nov-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-317/2016	ADQUISICION DE FERRETERIA Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SITUACION DE EMERGENCIA	HAILA, SRL	17,700,000.00	MP
22-Nov-16	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERV.	MOPC-OC-OR-318/2016	RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAL DE APOYO EN REHAB. DE PROVINCIAS.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEEN-2016-0001)	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA, SRL	1,137,284.00	MP
1-Dec-16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES PARA SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC		3,500,000.00	
7-Dec-16	COMPONENTES DE VEHÍCULOS		PIEZAS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS BRIGADAS DE APOYO EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS		5,000,000.00	
8-Dec-16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES PARA SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC		3,500,000.00	
12-Dec-16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MOPC		8,000,000.00	



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



171

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

12-Dec-16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTE MOPC		8,000,000.00	
15-Dec-16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES PARA SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC		3,500,000.00	
16-Dec-16	COMPONENTES DE VEHÍCULOS		LUBRICANTES Y ACEITES PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LAS BRIGADAS DE APOYO EN LAS PROVINCIAS AFECTADAS		5,000,000.00	
19-Dec-16	COMPONENTES DE VEHÍCULOS		COMBUSTIBLES PARA SUMINISTRO DEL MOPC		5,000,000.00	
22-Dec-16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES PARA SUMINISTRO DEL MOPC		3,500,000.00	
29-Dec-16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		COMBUSTIBLES PARA SUMINISTRO DEL MOPC		3,500,000.00	
TOTAL ORDENES DE COMPRAS (225)					RD\$312,769,955.13	

MODALIDAD: COMPRAS MENORES

15-Feb-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-OC-OR-33/2016	PRODUCTOS MÉDICOS P/SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS REALIZADOS POR MOPC	MANOLITO DENTAL, SRL	133,763.30	MP
15-Feb-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-OC-OR-34/2016	PRODUCTOS MÉDICOS P/SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS REALIZADOS POR MOPC	JAEI MED, SRL	445,150.00	MP
16-Feb-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-OC-OR-35/2016	PRODUCTOS MÉDICOS P/SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS REALIZADOS POR MOPC	NACADENT, SRL	112,839.28	MP
29-Feb-16	HERRAMIENTAS	MOPC-OC-OR-48/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MOPC.	MANUEL CORRIPIO, SAS	150,800.01	GE
29-Feb-16	HERRAMIENTAS	MOPC-OC-OR-49/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MOPC.	FERRETERIA MATOS, SRL	449,013.60	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



172

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPRAS MENORES

29-Feb-16	HERRAMIENTAS	MOPC-OC-OR-50/2016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MOPC.	PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	113,244.60	GE
16-Mar-16	ALIMENTOS Y BEBIDAS	MOPC-OC-OR-71/2016	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OPERATIVOS DE SEMANA SANTA DEL MOPC.	AGUA CRYSTAL, SA	540,004.00	GE
16-Mar-16	ALIMENTOS Y BEBIDAS	MOPC-OC-OR-72/2016	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OPERATIVOS DE SEMANA SANTA DEL MOPC.	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS HC PROBISER, SRL	262,311.17	MP
16-May-16	TEXTIL, INDUMENTARIAS, ART. PERS.	MOPC-OC-OR-132/2016	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS P/SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL MOPC	PROTECCION INTEGRAL SOS, SRL	59,000.00	MP
16-May-16	TEXTIL, INDUMENTARIAS, ART. PERS.	MOPC-OC-OR-133/2016	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS P/SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL MOPC	SECIMAR, EIRL	270,220.00	MP
16-May-16	TEXTIL, INDUMENTARIAS, ART. PERS.	MOPC-OC-OR-134/2016	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS P/SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL MOPC	TSE TOP SAFETY EQUIPMENTS, SRL	374,650.00	MP
21-Jul-16	ALIMENTOS Y BEBIDAS	MOPC-OC-OR-168/2016	(REF. TRANSACCIONAL MOPC-CM-2016-06) ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MOPC	GTG INDUSTRIAL, SRL	206,768.00	MP
21-Jul-16	ALIMENTOS Y BEBIDAS	MOPC-OC-OR-169/2016	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MOPC (REF. TRANSACCIONAL MOPC-CM-2016-06)	MAYERLING MARIA INFANTE CORONA	393,362.00	NC
22-Aug-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-OC-OR-208/2016	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS PARA SER UTIL. EN DIF. ÁREAS DEL MOPC	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	13,937.22	MP
22-Aug-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-OC-OR-209/2016	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS PARA SER UTIL. EN DIF. ÁREAS DEL MOPC	PROFARES, SRL	1,775.00	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



173

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPRAS MENORES

22-Aug-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-OC-OR-210/2016	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS PARA SER UTIL. EN DIF. ÁREAS DEL MOPC	NACADENT, SRL	255,698.60	MP
22-Aug-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-OC-OR-211/2016	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS PARA SER UTIL. EN DIF. ÁREAS DEL MOPC	MANOLITO DENTAL, SRL	206,471.80	MP
23-Aug-16	TELEFONIA Y COMUNICACIONES	MOPC-OC-OR-214/2016	ADQUISICIÓN DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ÁREAS DEL MOPC.	ENROCA COMUNICACIONES, SRL	659,626.14	MP
21-Sep-16	ART. LIMPIEZA, HIG. Y COCINA	MOPC-OC-OR-238/2016	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ENVASES DESECHABLES PARA EL MOPC	ARDIL COMERCIAL, SRL	50,551.20	MP
21-Sep-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-239/2016	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ENVASES DESECHABLES PARA EL MOPC	GTG INDUSTRIAL, SRL	32,337.90	MP
21-Sep-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-240/2016	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ENVASES DESECHABLES PARA EL MOPC	ORTRO CHEMICAL, SRL	17,759.00	MP
21-Sep-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-241/2016	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ENVASES DESECHABLES PARA EL MOPC	PROLIMPISO, SRL	158,592.00	MP
3-Oct-16	SERVICIOS DE REPRODUCCION	MOPC-OC-OR-256/2016	ADQUISICIÓN DE REGLAMENTOS Y CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PARA ESTE MOPC.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-CM-2016-10)	EDITORIA CIPRIANO, SRL	53,572.00	MP
3-Oct-16	SERVICIOS DE REPRODUCCION	MOPC-OC-OR-257/2016	ADQUISICIÓN DE REGLAMENTOS Y CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PARA ESTE MOPC.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-CM-2016-10)	IMPRESOS CV, SRL	84,665.00	MP
10-Oct-16	TEXTIL, INDUMENTARIAS, ART. PERS.	MOPC-OC-OR-260/2016	ADQUISICIÓN INDUMENTARIAS P/SER UTILIZADOS BRIGADA OPERATIVO VAGUADA REF. TRANSACCIONAL MOPC-DAF-CM-2016-0012	FERRETERIA MATOS, SRL	259,600.00	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



174

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPRAS MENORES

10-Oct-16	TEXTIL, INDUMENTARIAS, ART. PERS.	MOPC-OC-OR-261/2016	ADQUISICIÓN INDUMENTARIAS P/SER UTILIZADOS BRIGADA OPERTATIVO VAGUADA REF. TRANSACCIONAL MOPC-DAF-CM- 2016-0012	PROTECCION INTEGRAL SOS, SRL	377,600.00	MP
10-Oct-16	ARTICULOS DEL HOGAR	MOPC-OC-OR-262/2016	ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOPC	MO GROUP, SRL	60,151.68	MP
10-Oct-16	ARTICULOS DEL HOGAR	MOPC-OC-OR-263/2016	ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOPC REF.: TRANS. MOPC-DAF-CM-2016-0011	ACTUALIDADES VD, SRL	140,506.47	MP
10-Oct-16	ARTICULOS DEL HOGAR	MOPC-OC-OR-264/2016	ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOPC	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	9,204.00	MP
10-Oct-16	ARTICULOS DEL HOGAR	MOPC-OC-OR-265/2016	ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOPC	OFFITEK, SRL	18,574.98	MP
10-Oct-16	ARTICULOS DEL HOGAR	MOPC-OC-OR-266/2016	ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOPC	GTG INDUSTRIAL, SRL	113,575.00	MP
10-Oct-16	ARTICULOS DEL HOGAR	MOPC-OC-OR-267/2016	ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOPC	FERNANDEZ GARRIDO, SAS	101,645.67	GE
18-Oct-16	ROPA	MOPC-OC-OR-272/2016	ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR PARA BRIGADA OPERATIVO DE AYUDA A HAITÍ REF.: MOPC-DAF- 2016-0013	SUPLIRCA SUPLIDORES PARA EL CARIBE, SRL	460,908.00	MP
18-Oct-16	ROPA	MOPC-OC-OR-273/2016	ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR PARA BRIGADA OPERATIVO DE AYUDA A HAITÍ REF.: MOPC-DAF- 2016-0013	UREGA DOMINICANA, SRL	330,471.75	MP
18-Oct-16	ALIMENTOS Y BEBIDAS	MOPC-OC-OR-274/2016	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIAS PARA BRIGADA OPERATIVO DE AYUDA A HAITÍ REF.: MOPC-DAF-CM-2016-14	AVG COMERCIAL, SRL	99,399.66	MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



175

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	Nº. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

MODALIDAD: COMPRAS MENORES

18-Oct-16	ALIMENTOS Y BEBIDAS	MOPC-OC-OR-275/2016	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BRIGADA OPERATIVO DE AYUDA A HAITÍ REF.: MOPC-DAF-CM-2016-14	EPX DOMINICANA, SRL	307,429.18	MP
19-Oct-16	APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS	MOPC-OC-OR-276/2016	ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS BRIGADAS DEL OPERATIVO DE AYUDA A HAITÍ.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-CMC-2016-)	SUPLIRCA SUPLIDORES PARA EL CARIBE, SRL	117,152.13	MP
24-Oct-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-281/2016	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERÍA PARA BRIGADA OPERATIVO AYUDA A HAITÍ. (REF.PORTAL: MOPC-DAF-CM-2016-0017)	BREXMAN DOMINICANA, SRL	398,951.21	MP
24-Oct-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-282/2016	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERÍA PARA BRIGADA OPERATIVO AYUDA A HAITÍ. (REF.PORTAL: MOPC-DAF-CM-2016-0017)	FERRETERIA MATOS, SRL	74,694.00	MP
24-Oct-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-283/2016	ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERÍA PARA BRIGADA OPERATIVO AYUDA A HAITÍ. (REF.PORTAL: MOPC-DAF-CM-2016-0017)	LIMPIEZA PROFUNDA Y ALGO MAS LIMPROMAS, SRL	154,454.63	MP
24-Oct-16	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	MOPC-OC-OR-284/2016	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE BRIGADAS DE APOYO HAITI REF: MOPC-DAF-CM-2016-0016	EPX DOMINICANA, SRL	352,183.36	MP
24-Oct-16	FERRETERIA Y PINTURA	MOPC-OC-OR-285/2016	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE BRIGADAS DE APOYO HAITI REF: MOPC-DAF-CM-2016-0016	GTG INDUSTRIAL, SRL	167,463.24	MP
TOTAL ORDENES DE COMPRAS (42)					RD\$8,590,076.78	

ORDENES DE COMPRAS ANULADAS

23-Sep-16	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERV.	MOPC-CA-OR-2/2016	REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACIONES DADAS EN LA DIR. GRAL. REG. SIST. (MOPC-UC-CD-2016-0006)	GRISELL MARIE LAMBERTUS TEJEDAS		GE
5-May-16	PUBLICIDAD	MOPC-CO-OR-1/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-004-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0022)	EDITORIA EL CARIBE, SA		GE
5-May-16	PUBLICIDAD	MOPC-CO-OR-2/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-004-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0022)	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA		GE



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



176

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

ORDENES DE COMPRAS ANULADAS

5-May-16	PUBLICIDAD	MOPC-CO-OR-3/2016	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚB. NAC. MOPC-CCC-LPN-004-2016.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEPB-2016-0022)	EDITORIA EL CARIBE, SA		GE
3-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-115/2016	COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		GE
20-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-135/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0024)	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL		GE
31-May-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-OC-OR-137/2016	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL SUMINISTRO GENERAL DEL MOPC (MOPC-CCC-PE15-2016-0025)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		GE
1-Aug-16	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MOPC-CO-OR-4/2016	COMBUSTIBLE PARA SER UTIL. EN EL SUMINISTRO GENERAL DE ESTE MOPC. (MOPC-CCC-PE15-2016-0040)	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		GE
26-Sep-16	PUBLICIDAD	MOPC-CO-OR-6/2016	RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS PARA ESTE MOPC, (REF. PORTAL: MOPC-CCC-PE15-2016-0007)	EDITORIA EL CARIBE, SA		GE
21-Nov-16	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERV.	MOPC-OC-OR-309/2016	RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAL DE APOYO EN REHAB. DE PROVINCIAS.(REF. PORTAL: MOPC-CCC-PEEN-2016-0001)	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA, SRL		MP
8-Mar-16	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	MOPC-OC-OR-66/2016	ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS, MATERIALES REFLECTIVOS Y DETECTOR DE METALES.	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL		MP
22-Apr-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-103/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	AVG COMERCIAL, SRL		MP
22-Apr-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-104/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL		MP



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



177

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2016)

CUADRO #20

FECHA	RUBRO	No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR CONTRATADO	VALOR (RD\$)	TIPO EMPRESA
-------	-------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

ORDENES DE COMPRAS ANULADAS

22-Apr-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-105/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		MP
22-Apr-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-106/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	IMPROFORMAS, SRL		MP
22-Apr-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-108/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL		MP
22-Apr-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-109/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	IMPRESOS PAPELERIA POTOSI, SRL		MP
22-Apr-16	SUMINISTRO DE OFICINA	MOPC-OC-OR-110/2016	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE MATERIAL GASTABLE	OFFITEK, SRL		MP
13-Jun-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-143/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	SOWEY COMERCIAL, EIRL		MP
13-Jun-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-144/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	GTG INDUSTRIAL, SRL		MP
13-Jun-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-145/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	CARY INDUSTRIAL, SA		MP
13-Jun-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-146/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	OVALLES COMERCIAL, SRL		MP
13-Jun-16	ART. LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA	MOPC-OC-OR-147/2016	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTIL. EN DIF. AREAS DEL MOP	SUPMACON 4G, SRL		MP
15-Feb-16	PROD. MEDICO, FARM. Y LABORATORIO	MOPC-CA-OR-1/2016	PRODUCTOS MÉDICOS PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS REALIZADOS POR MOPC	NACADENT, SRL		MP

TOTAL ORDENES DE COMPRAS ANULADAS (24)	RD\$0.00
---	-----------------

GRAN TOTAL ORDES DE COMPRAS (343)	RD\$479,911,600.63
--	---------------------------



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



178

8.5 Tipos de Empresas

La ejecución del Plan de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el año 2016, contiene la clasificación de los proveedores en las categorías siguientes: a) Grandes Empresas (GE); b) Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES); y, c) Empresas No Clasificadas (NC), cuyos montos ejecutados y los porcentajes realizados con relación al total invertido durante el año, se describen a continuación:

8.5.1 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de Empresas en General y a Grandes Empresas (GE)

El presupuesto ejecutado para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios del MOPC para el año 2016, alcanzó la suma de RD\$479,911,600.63 (Cuatrocientos Setenta y Nueve Millones Novecientos Once Mil Seiscientos Pesos con 63/100), de los cuales un monto de RD\$295,035,382.20 (Doscientos Noventa y Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos con 20/100), corresponden a las contrataciones de Grandes Empresas (GE) lo que representa un 61.0% del total ejecutado.



8.5.2 Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a Empresas MIPYMES

Del total invertido en los procesos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios del MOPC para el año 2016, corresponde a adjudicaciones a las MIPYMES la suma de RD\$181,905,050.23 (Ciento Ochenta y Un Millones Novecientos Cinco Mil Cincuenta Pesos con 23/100), es decir un 38.0% del total ejecutado.

8.5.3 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC)

Las compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC) durante el año 2016, alcanzaron un monto de RD\$2,971,168.20 (Dos Millones Novecientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos con 20/100) equivalentes al 1.0% del monto ejecutado.

8.5.4 Número de Procesos convocados y tipos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados

La cantidad de procesos convocados por el MOPC durante el año 2016, en las diferentes naturalezas de rubros fueron 319 (Trescientos Diecinueve), de los cuales se establecen



Ciento Sesenta y Nueve (169) procesos a Grandes Empresas (GE), Ciento Cuarenta y Seis (146) a las MIPYMES y Cuatro (4) a Empresas No Clasificadas (NC), tal como se presenta en el cuadro No. 18.

8.5.5 Modalidad y Montos de Compras adjudicadas por Tipos de Empresas

Las principales modalidades de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios utilizadas por el Ministerio durante el año 2016, se clasifican en Licitación Pública Nacional, Comparación de Precios, Compras Directas (Regulares y Excepciones), Compras Menores y Excepción de Emergencia, cuyos rubros, montos, suplidores y estatus de los procesos adjudicados a las diferentes empresas contratadas, se presentan en los cuadros Nos. 16 y 17.

8.5.6 Plan de Compras y Contrataciones publicado Vs Plan de Compras Ejecutado

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para la adquisición de bienes y servicios (exceptuando la construcción de obras) para el año 2016, ascendió a RD\$359,696,515.21 (Trescientos Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Quince Pesos con 21/100) y el plan de compras ejecutado (sin la inversión en obras) alcanzó la suma de RD\$479,911,600.63 (Cuatrocientos Setenta y Nueve Millones Novecientos Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos con 18/100).



8.6 Desviaciones del Plan de Compras

8.6.1 Número y Monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas

El número de adquisiciones planificadas, se agruparon en veintisiete (27) procesos integrados por diferentes rubros, con un monto total de RD\$359,696,515.21 (Trescientos Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Quince Pesos con 21/100) y se ejecutaron trescientos diecinueve (319) procesos por un valor de RD\$479,911,600.63 (Cuatrocientos Setenta y Nueve Millones Novecientos Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos con 18/100).

8.6.2 Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad

En resumen, los procesos de compras, realizados durante el año 2016, se detallan por modalidad de la forma siguiente:

- a) Treinta y Nueve (39) por Comparación de Precios, por un monto de RD\$48,009,463.64 (Cuarenta y Ocho Millones Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos con 64/100);
- b) Cuarenta y Dos (42) por Compras Menores, por la suma de RD\$8,590,076.78 (Ocho Millones Quinientos Noventa Mil Setenta y Seis Pesos con 78/100);
- c) Doscientos Veinticinco (225) por Procesos por Excepción, por un monto de RD\$312,769.955.13 (Trescientos Doce Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos con 13/100);
- d) Diez (10) por Compras Directas por valor de RD\$621,346.86 (Seiscientos Veintiún



Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos con 86/100);

- e) Tres (3) Licitaciones Públicas Nacionales, por valor de RD\$109,920,758.22 (Ciento Nueve Millones Novecientos Veinte Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos con 22/100); y
- f) Veinticuatro procesos de compras anulados.

8.6.3 Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto

La relación de órdenes de compras realizadas por el MOPC durante el año 2016, se anexa en el Cuadro No. 20, conteniendo fecha, tipo de rubro, modalidad, número de orden, descripción, proveedor contratado, valor, estatus y tipo de empresa.



IX. Transparencia, Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento a las leyes vigentes sobre el libre acceso a la información de las instituciones públicas, recibió durante el periodo Enero-Diciembre 2016 un total de 223 (Doscientas Veintitrés) solicitudes a través de los diferentes medios disponibles (correo electrónico, personal, comunicaciones, fax, transferencias, etc.), de las cuales Ciento Diecinueve (89), aproximadamente el 40.0%, fueron contestadas dentro de un plazo de 15 días laborables, según consta en el Artículo 8 de la Ley 200-04.

Durante el año 2016, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC, continuó desarrollando el Programa de Capacitación a funcionarios, directores, encargados y todo el personal del Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para empoderar a los empleados de sus deberes y derechos, acorde a los nuevos avances en el área de acceso a la información.

9.1 Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el periodo

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuenta con una página web donde se encuentran las informaciones más relevantes acerca de la labor del Ministerio: <http://mopc.gob.do/>. La misma constituye una fuente directa de información actualizada



donde instituciones públicas y privadas y los ciudadanos en sentido general, pueden conocer las funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del Ministerio y su incidencia en los bienes y servicios que entrega para mejorar la calidad de vida de la población dominicana. El MOPC también se encuentra en las redes sociales, teniendo cuentas en Facebook (<http://www.facebook.com/mopcrd>) y Twitter (<https://twitter.com/MOPCRD>).

Durante el año 2016, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC, gestionó las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, a través de las diferentes áreas competentes de la institución, entre las cuales se destacan:

- Relación de los Contratos (beneficiarios, montos y conceptos) otorgados a través del mecanismo del FIDEICOMISO VIAL, según Resolución No. 156-13 y relación de los préstamos, adelantos u otros recursos obtenidos en base a los ingresos a futuro del FIDEICOMISO VIAL, según Resolución No. 156-13.
- Informaciones sobre la Autopista del Coral:
 - cuál fue el motivo de la construcción;
 - su reseña histórica;
 - cuáles son las características de la construcción;
 - cuál fue el costo de la construcción;
 - cuál fue el tiempo de ejecución de la obra;
 - cuál fue la empresa constructora;



- cuál es el tiempo útil de la obra;
 - cuáles son los impactos positivos de la obra;
 - cuáles son los impactos negativos de la obra;
 - porqué lleva ese nombre;
 - porqué construyeron esa carretera (conseguir fotos); y,
 - planos, gráficos o esquemas de la Autopista del Coral.
- ¿Cuáles son las obras que el Ministerio de Obras Públicas ha construido bajo contrato con la Compañía Odebrecht de Ingenieros y Constructores desde el 2002 hasta el 2016 y el costo de cada obra? En especial, quisiera me informen sobre el costo de construcción de las Carreteras de Casabito - Constanza, El Río - Jarabacoa, y Piedra Blanca - Cruce de Ocoa, así como el Corredor Vial del Este, los Proyectos de Solución Vial Ecovías de Santiago y Corredor Duarte I y II. ¿Qué % del costo es para la obra y qué % es para la compañía?
 - Copia de los Pliegos de Condiciones del proceso para la Construcción de la obra Circunvalación de Azua (Primera Etapa) (SNIP 12628). Relación de oferentes que participaron en este proceso. Acta de adjudicación del proceso. Copia de la oferta técnica y económica que resultó gananciosa en el proceso anterior. Copia del contrato suscrito con el oferente u oferentes gananciosos del proceso para la Construcción de la obra Circunvalación de Azua (Primera Etapa), incluyendo monto contratado, monto ejecutado, monto desembolsado y monto adeudado a la fecha. Indicar los niveles de ejecución física de esta obra.



- Toda información relacionada con el contrato adjudicado a la empresa D"KOLOR quienes están acreditados a emitir las licencias de conducir.
- Relación de los diferentes procesos de contrataciones de obras, bienes, servicios y concesiones realizados por esa institución en el año 2015, donde incluya lo siguiente:
 - Objeto del proceso.
 - Modalidad del proceso.
 - Relación de participantes por procesos (incluyendo su número de Registro Nacional de Contribuyente RNC).
 - Empresas gananciosas por procesos conjuntamente con su Propuesta Técnica y económica.
 - Estatus del proceso.
 - Relación de pagos realizados.
- Información sobre los pasos a desnivel (elevados) del Corredor Duarte. Uno o dos análisis económicos o estudios de factibilidad económica de los elevados: Aut. Duarte con Av. Monumental, Aut. Duarte con Av. Los Beisbolistas (Managuayabo), Av. John F. Kennedy con Av. Núñez de Cáceres, Av. John F. Kennedy con Av. Dr. Defilló.
- Registro actualizado de las Escuelas pertenecientes al Programa Nacional de Edificaciones Escolares que se han sorteado hasta la fecha y que son supervisadas por el MOPC, con las siguientes especificaciones:
 - Nombre de la Escuela;



- Código de la Escuela (si cuenta con esta información);
 - Presupuesto;
 - Ubicación (dirección y código de geo-referencia: latitud y longitud);
 - Cantidad de Aulas;
 - Fecha del Sorteo;
 - Estatus (ejecutadas, en ejecución, sin ejecutar) al mes de junio de 2016;
Fecha de entrega;
 - Fecha de inauguración;
 - Ingeniero o contratista al que se le adjudicó (nombre, cédula, teléfono);
 - Provincia;
 - Municipio;
 - Otras especificaciones sobre la construcción de la escuela;
 - % de ejecución de la escuela al mes de junio de 2016;
 - Tipo de Obra (ampliación, reparación, o nueva).
- Información técnica del Centro de Control de Tránsito del Corredor 27 de Febrero: cantidad de cámaras instaladas, entidades relacionadas al funcionamiento del mismo, presupuesto de funcionamiento del centro de control y tipo de cámaras instaladas, entre otros.

El resumen de las solicitudes por mes y las formas utilizadas para enviar sus requerimientos a la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC se presenta en cuadros Nos. 21 y 22 y gráficos Nos. 4 y 5.




**RESUMEN DE SOLICITUDES OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA DEL
MOPC**

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #21

CONDICIÓN	CANTIDAD	(%)
ENTREGADA	144	65
PENDIENTE	72	32
DESESTIMADA	3	1
TRANSFERIDA	4	2
RECHAZADA	0	0
TOTAL	223	100



**RESUMEN DE SOLICITUDES POR MES A LA
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA DEL
MOPC**

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #22

FASE	CANTIDAD
ENERO	20
FEBRERO	33
MARZO	23
ABRIL	20
MAYO	18
JUNIO	19
JULIO	29
AGOSTO	25
SEPTIEMBRE	17
OCTUBRE	19
NOVIEMBRE	-
DICIEMBRE	-
TOTAL	223




**RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2016



190



Con relación a las actividades relacionadas con el Plan de Acción País Gobierno Abierto, el MOPC ha realizado varios encuentros en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, realizando encuentros entre el Gobierno Abierto y la Sociedad Civil, Gobernadores, Junta de Vecinos, donde se presentan las demandas, quejas, sugerencias y las proyecciones y logros alcanzados por el Gobierno en sus comunidades.



X. LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)

10.1 Criterio de Planificación de RRHH

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realiza la gestión de los recursos humanos de la organización, considerando el número y los tipos adecuados de personas que la empresa requiere en los lugares idóneos, realizando sus funciones de Organización y Planificación del Personal, Reclutamiento, Selección, Capacitación, Evaluación del Desempeño y Control del Personal, Prevención de riesgos laborales, entre otras; de acuerdo a la implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) establecido en las Metas Presidenciales del periodo 2012-2016.

Para el reclutamiento de los recursos humanos, en caso de vacantes nuevas se procede a hacer un levantamiento que contenga el organigrama del área, la descripción de puesto y las aprobaciones correspondientes, llevando a efecto Concursos Públicos para el ingreso de personal en las categorías de nombrados y/o contratados. Las posiciones nuevas que impliquen un cambio en la estructura organizacional se procede a solicitar la asesoría y autorización del Ministerio de Administración Pública (MAP).



10.2 Criterio Organización del Trabajo

Para lograr una buena Organización del Trabajo en el Ministerio, nos enfocamos en conocer las diferentes áreas del Ministerio, definir las funciones y competencias de las posiciones, seleccionar personal especializado, respetar los niveles jerárquicos, cumplir y difundir la Ley de Función Pública No.41-08 y sus Reglamentos, establecidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Durante el año 2016, fue aprobada la Estructura General de la Organización por el Ministerio de Administración Pública (MAP), por lo que actualmente pasamos al proceso de revisión del resto de los niveles de la estructura, esta fase se está trabajando en conjunto con el MAP. A la vez, continuamos con la revisión y actualización del Manual de Cargos.

10.3 Criterio Gestión del Empleo

Para la Gestión del Empleo en el Ministerio, se llevan a efecto el conjunto de políticas y prácticas que tienen que ver con la incorporación, movilidad y desvinculación de los servidores públicos. Para que el proceso de incorporación se cumpla tenemos procedimientos establecidos para la captura de personal, evaluación psicológica, de personalidad y de conocimientos, selección de acuerdo a las evaluaciones y a las entrevistas general y técnicas, según el área. Las evaluaciones del personal se realizan de acuerdo al nivel académico del candidato, siempre aplicando la igualdad y la calidad en el servicio.



Para el proceso de Incorporación a la Carrera Administrativa, el empleado debe cumplir con una serie de requisitos, los cuales son revisados por el personal técnico del Ministerio de Administración Pública (MAP) asignado para estos fines. En el año 2016, en el MOPC no se realizó el proceso de evaluación porque estamos a la espera de la revisión de la ley por parte del organismo correspondiente (MAP).

Para la movilidad del personal, se verifica la existencia de la vacante, ya sea por transferencia o promoción se revisa el historial del empleado para comprobar su buen desempeño en su puesto y comportamiento en la institución, se entrevista al candidato y en caso de requerir algún tipo de aplicación de pruebas técnicas se procede a completar.

En el caso de la desvinculación siempre se cumple con las leyes establecidas por la Función Pública No.41-08, donde se establece el procedimiento de amonestación y desvinculación del servidor público.

10.4 Criterio Gestión de la Compensación

En cuanto a la gestión de la compensación nos regimos por las recomendaciones salariales por grupos ocupaciones y niveles jerárquicos establecidos para nuestra institución por el Ministerio de Administración Pública (MAP).



Para los aumentos salariales se considera la estructura organizacional y de cargos aprobada por el MAP así como también la disponibilidad Presupuestaria de Ministerio.

10.5 Criterio Gestión del Desarrollo

La Dirección de Recursos Humanos tiene la responsabilidad del desarrollo de los recursos humanos, a través del proceso de Capacitación, la promoción del empleado, la incorporación a la Carrera Administrativa y el proceso de Evaluación del Desempeño.

Para definir la Capacitación anual, se realiza una Detección de Necesidades por área, la cual debe establecer el tipo de Capacitación y la cantidad de empleados que lo necesitan.

La Dirección de Recursos Humanos continuó durante el año 2016, la Capacitación del personal del MOPC con la realización de Seminarios, Talleres, Cursos, Diplomados y Charlas a los funcionarios y servidores públicos, llevando a efecto 17 capacitaciones con la participación de 534 servidores.

En cuanto a la Evaluación de Desempeño, anualmente el Área de Reclutamiento y Selección se encarga de prepararlas por grupo ocupacional y enviarlas a cada departamento. Los resultados son tomados en cuenta para Capacitación, Promoción y para la calificación y aprobación de los Bonos de Desempeño. En el año 2016, se realizó la Evaluación de Desempeño a 4,254 funcionarios y servidores del MOPC integrados al



Sistema de Administración Pública (MAP).

10.6 Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales

La calidad de las relaciones humanas y sociales dentro del Ministerio está regida por la Ley de Función Pública No.41-08 y sus Reglamentos. Durante el 2016, continuaron conformándose comisiones designadas para laborar conjuntamente con el MAP, con la Asociación de Empleados Públicos del Ministerio y en la creación del Subsistema de Salud Ocupacional y Riesgos Laborales del MOPC.

10.7 Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está organizada en Divisiones, las cuales se detallan a continuación:

- Reclutamiento, Selección y Evaluación
- Relaciones Laborales
- Capacitación y Desarrollo
- Registro y Control
- Beneficios Laborales: integra las Secciones siguientes:
 - a) Bienestar Social



- b) Dispensario Médico
- c) Seguro Médico

- Sección Rectoría de Pasantes

Durante el año 2016, el Dispensario Médico del Ministerio, ofreció asistencia a empleados y residentes en zonas aledañas, alcanzando un total de 14,161 atenciones. Además, se ofrecieron charlas, campañas de vacunación y consultas especializadas en las áreas de: Otorrinolaringología, Psiquiatría, Pediatría, Psicología, Odontología, entre otras.

La Sección Rectoría de Pasantes del MOPC en el año 2016, recibió 104 solicitudes de pasantías, de las cuales se aprobaron 65 pasantías, otorgadas a los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y ramas afines que cumplieron con los reglamentos establecidos para la aprobación de la Certificación de Pasantía.

Las principales actividades realizadas en la Rectoría de Pasantes del MOPC durante el año 2016, se presentan en el cuadro siguiente:



ACTIVIDADES REALIZADAS DIVISIÓN RECTORÍA DE PASANTES DEL MOPC

CUADRO #23

ENERO - DICIEMBRE 2016

ACTIVIDAD	CANTIDAD
SOLICITUDES DE PASANTÍAS	104
PASANTES QUE TOMARON POSESIÓN	65
PASANTES QUE TERMINARON PASANTÍAS	35
SOLICITUDES PASANTÍA TÉCNICAS	10
SOLICITUDES CERTIFICADOS DE PASANTÍA	17
SOLICITUDES CERTIFICADOS DE EXENCIÓN DE PASANTÍA	1343
TOTAL DE PASANTES EN NÓMINA	65



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



198

10.8 Logros Gestión Administración Pública (SISMAP) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Los principales logros de la Gestión Administrativa Pública (SISMAP) del MOPC, correspondiente al año 2016, están vinculados a los objetivos generales y a las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Los avances obtenidos para el mejoramiento de la calidad de los servicios en el MOPC, se presentan a continuación:

LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #24

PRODUCCIÓN PÚBLICA	PRODUCCIÓN GENERADA ENERO-DICIEMBRE 2015	% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO	LÍNEA (S) DE ACCIÓN DE (END) A LA QUE SE VINCULA LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL
Estructura Orgánica	Estructura aprobada	100%	1.1.1.1 Racionalizar y normalizar la Estructura Organizativa del Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización de la provisión de los mismos cuando corresponda.
Manual de Descripción de Cargos	En proceso de iniciación, previo la aprobación de la Estructura Orgánica	30%	
Implantar Política Salarial	Implementación política salarial de acuerdo a funciones y/o cargos	10%	1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, merito, idoneidad profesional y ética.



LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #24

PRODUCCIÓN PÚBLICA	PRODUCCIÓN GENERADA ENERO-DICIEMBRE 2015	% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO	LÍNEA (S) DE ACCIÓN DE (END) A LA QUE SE VINCULA LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL
Manual de Procedimientos	Avances en la evaluación de políticas y procedimientos en las áreas : -RD-Vial -Dir. Adm. Financiera -Sup. y Fisc. de obras.	20%	1.1.1.1 Racionalizar y normalizar la Estructura Organizativa del Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización de la provisión de los mismos cuando corresponda.
Auditorías de Personal	15 auditorías realizadas	100%	
Planeación de Recursos Humanos	Se basa en las necesidades sugeridas de la creación de nuevos proyectos del MOPC	100%	1.1.1.1 Racionalizar y normalizar la Estructura Organizativa del Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización de la provisión de los mismos cuando corresponda
Reclutamiento y Selección de Personal	Personal entrevistado: 409 Personal nuevo ingreso: 393	100%	1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuenta, mediante mecanismo de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, merito, idoneidad profesional y ética.
Evaluación de Desempeño de los servidores y funcionarios de la Administración Pública	Servidores Evaluados 4,254	100%	
Proceso de Evaluación para la Incorporación a la Carrera Administrativa	En espera de la revisión de la ley por parte del Organismo correspondiente (MAP)	0%	



RENDICIÓN
DE CUENTAS
2016



LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #24

PRODUCCIÓN PÚBLICA	PRODUCCIÓN GENERADA ENERO-DICIEMBRE 2015	% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO	LÍNEA (S) DE ACCIÓN DE (END) A LA QUE SE VINCULA LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL
Servidores Públicos seleccionados por el MAP para entrega de Medalla al Mérito, con más de 25 años de labor	150 servidores propuestos y 28 seleccionados.	100%	1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática.
Exclusiones de nómina	541	100%	1.1.1.1 Racionalizar y normalizar la Estructura Organizativa del Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización de la provisión de los mismos cuando corresponda
Exclusiones de nómina por Jubilación por Decreto	131	100%	
Reubicación a nómina de pensión	41	100%	
Exclusión por fallecimiento	40	100%	
Licencias Médicas Permanentes validas por un (1) año, otorgadas por el MSP	194	100%	
Carta de Retiro Permanente por enfermedades catastróficas	4	100%	
Emisión de Licencias sin disfrute de sueldo a ingenieros por ganar concursos para la construcción de escuelas	11	100%	1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
Emisión de permisos por estudios	68	100%	



RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016



201

LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2016

CUADRO #24

PRODUCCIÓN PÚBLICA	PRODUCCIÓN GENERADA ENERO-DICIEMBRE 2015	% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO	LÍNEA (S) DE ACCIÓN DE (END) A LA QUE SE VINCULA LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL
Soluciones a conflictos laborales presentados por Servidores	23	100%	1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuenta, mediante mecanismo de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, mérito, idoneidad profesional y ética.
Llamados de Atención Disciplinarios	45	100%	
Asistencias a talleres, congresos, charlas impartidas por el MAP	11	100%	1.1.1.7 Promover una continua capacitación de los servicios públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se orienta a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Capacitación en Seminarios, talleres, cursos, diplomados y charlas a los servidores y funcionarios públicos	17 capacitaciones impartidas a 354 servidores	100%	
Emisión de pasantías	104 pasantías solicitadas y 65 pasantías aprobadas	100%	
Pagos de indemnizaciones y/o vacaciones no disfrutadas	RD\$7,984,405.83	85%	1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuenta, mediante mecanismo de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, mérito, idoneidad profesional y ética.
Pagos de Bonos por desempeño a servidores de la carrera administrativa	Servidores incorporados evaluados para Bono por Desempeño: 1,0001, Monto Pagado: RD\$20,289,053.74	96%	



XI. ASEGURAMIENTO / CONTROL DE CALIDAD

Las actividades desarrolladas durante el año 2016 por el Departamento de Procesos y Control de Calidad del MOPC, estuvieron enmarcadas en la gestión de aseguramiento de la calidad y en las mejoras de procesos, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad de los procesos institucionales, entre las que se destacan:

- Sistema de Captura de Datos y Estadísticas
- Sistema de Control de Contratista (SICCON)

A continuación se describen los diferentes proyectos implementados para el aseguramiento de la calidad:

11.1 Creación Sistema de Captura de Datos y Estadísticas.

La implementación del Sistema de Captura de Datos de Proyectos y Estadísticas, ha logrado cumplir uno de los objetivos de las autoridades del MOPC, al disponer de un registro de todas y cada una de las operaciones contractuales, económicas-financieras, y técnicas de la cartera de proyectos en ejecución, a iniciarse y terminados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); así como también, las tareas administrativas del Ministerio.

Este Sistema, es una herramienta de consulta, con una metodología sistematizada y uniforme; permitiendo a los usuarios y/o invitados tener una visión completa del nivel de



avance de cada proyecto de manera online, cuyos objetivos específicos son los siguientes:

- Seguimiento a las Metas de Gobierno en materia de Proyectos y Administración Pública.
- Seguimiento Físico y Financiero a los proyectos de inversión pública del MOPC.
- Reportes mensuales, trimestrales y anuales físicos y financieros de los proyectos:
 - Por tipos de obras (Carreteras, Calles, Avenidas, Caminos Vecinales, Obras Hidráulicas, Edificaciones, etc.)
 - Por actividad (Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación, Reparación, Mantenimiento, etc.)
 - Por Regiones (10 Regiones)
 - Por Provincias (31 Provincias)
 - Por origen de fondos (Recursos Externos y Recursos Nacionales)
 - Por área de seguimiento y control del proyecto.

11.2 Sistema de Control de Contratista (SICCON)

El sistema de Control de Contratistas (SICCON) desarrolla las funciones de seguimiento y control de las Cubicaciones del Programa de Infraestructuras Escolares, correspondientes a las construcciones asignadas al Ministerio. Durante el 2016, se revisaron las cubicaciones de los 68 planteles terminados en el año, a través del sistema SICCON, logrando una sistematización y estandarización en la validación de las mismas.



XII. PROYECCIONES DEL MOPC PARA EL AÑO 2017

Los grandes desafíos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el año 2017, se vinculan con los Objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y con las Metas Presidenciales para el periodo 2012-2016, con el objetivo de preservar el patrimonio vial de la República Dominicana y dando continuidad a los planes de ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vial del sub-sector transporte terrestre y promover el desarrollo de los principales sectores productivos de la economía dominicana; además, construir, reparar y mantener los edificios públicos que alojan las oficinas gubernamentales y las instalaciones que ofrecen servicios a la ciudadanía, tales como: hospitales, centros culturales y recreativos, escuelas, iglesias, etc.

12.1 Planes hacia el año 2017

Entre los principales proyectos programados por el MOPC para el año 2017, se destacan:

- Construcción Tramo III Circunvalación de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte;
- Reconstrucción Carretera Nagua - Puerto Plata, Provincias María Trinidad Sánchez y Puerto Plata;
- Terminación Construcción Circunvalación de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan;



- Construcción Circunvalación de Baní, Provincia Peravia;
- Ampliación Vías de Acceso en la entrada a Higüey, Provincia La Altagracia;
- Terminación Construcción y Reconstrucción Carretera Barahona - Ciénega - Paraíso – Enriquillo, Provincia Barahona;
- Terminación Ampliación y Reconstrucción Carretera Navarrete - Cruce de Maimón, Provincias Santiago y Puerto Plata;
- Reconstrucción Carretera Hato Mayor - El Puerto - Bayaguana, Provincias Hato Mayor y Monte Plata;
- Reconstrucción Carretera Los Llanos - El Puerto, Provincia San Pedro de Macorís;
- Reconstrucción Carretera Turística Gregorio Luperón, Provincias Santiago y Puerto Plata;
- Reconstrucción Carretera Padre Las Casas - Bohechio, Provincia Azua;
- Terminación Construcción Prolongación Circunvalación de Santiago;
- Rehabilitación Autopista Duarte (Santo Domingo - Santiago), Multiregional;
- Reconstrucción Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa (Tramo Arriba - Nizao - Sabana Larga);
- entre otras.

También, el Ministerio tiene proyectado para el año 2017, la Construcción, Rehabilitación y Conservación de la infraestructura vial urbana con características de renovación con la finalidad de aumentar la movilidad, impactando en la reducción del nivel de congestión en las principales arterias del Gran Santo Domingo y de la ciudad de Santiago, entre las cuales citamos:



- Construcción Paso a desnivel Avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Elevado Avenida Charles De Gaulle con Carretera de Mendoza, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Elevado Avenida Charles De Gaulle con Entrada a Invivienda, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Elevado Avenida Charles De Gaulle con Entrada a Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Elevado Autopista Duarte en la intersección con el km 17 (entrada Supermercado Olé), Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo;
- Construcción Elevado Autopista Duarte en la intersección con el km 22 (entrada La Cuaba), Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo;
- Reparación Distribuidor del Km 9 de la Av. John F. Kennedy con Av. Luperón, Distrito Nacional;
- Terminación Prolongación Avenida Hatuey - Jardín Botánico, Provincia Santiago;
- entre otros.

Además, el MOPC tiene planificado para el año 2017, la ejecución de obras de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas, destacándose las siguientes:

- Construcción Hospital de Las Terrenas, Provincia Samaná;
- Construcción Mercado de La Vega, Provincia La Vega;



- Diseño, Construcción y Supervisión Obras Varias en el Proyecto Habitacional Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este (Edificios de Apartamentos, Escuelas, Estancias Infantiles, Hospitales Estación de Bomberos, Centro de Capacitación Laboral, Centro para personas con discapacidad, Centros Deportivos, Centro para Envejecientes, Centro Modelo de Educación Vial para Niños, Parque Vial (calles de acceso e internas, etc.);
- Programa de Mejoramiento de Viviendas Vulnerables a nivel nacional;
- Construcción Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) en Santo Domingo Este;
- Construcción Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) en San Pedro de Macorís;
- entre otras.

Además, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) para el año 2017, tiene planificado en sus ejecutorias continuar con los planes que han provocado mayor impacto en la población, siendo los más relevantes:

- Plan de Infraestructura Escolar;
- Plan Nacional de Asfaltado;
- Plan de Seguridad Vial en las principales carreteras y Estaciones de Peajes;
- Plan de Señalización Vial;
- Canalización de 1,720 km de cauce de ríos;
- entre otros.



12.1.1 Programas

Los proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el año 2017, en concordancia con los objetivos asumidos a corto y mediano plazo, se presentan en el Cuadro No. 25.





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
12082	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	35,000,000.00
12089	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	25,000,000.00
12091	MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	40,000,000.00
12139	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	20,000,000.00
12179	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCES 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	280,000,000.00
			2.7.2.4.02	8,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
12626	REHABILITACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	50,000,000.00
12632	REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	110,000,000.00
12711	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	15,000,000.00
12720	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	322,000,000.00
12723	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	184,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
12776	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA Y PUENTE SABANA LARGA (TRAMO ARRIBA - NIZAO - SABANA LARGA)	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	964,800,000.00
12954	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	139,935,000.00
			2.7.2.4.02	4,785,000.00
13001	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	30,000,000.00
			2.7.2.4.01	20,000,000.00
13005	NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	125,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13192	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE ELÍAS PIÑA.	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	1,000,000.00
13193	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA.	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	2,000,000.00
			2.7.2.4.01	4,000,000.00
			2.7.1.3.01	4,000,000.00
13194	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA.	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	19,347,352.00
			2.7.2.4.01	100,000,000.00
			2.7.1.3.01	32,631,622.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13196	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES.	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	22,000,000.00
13197	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	4,000,000.00
			2.7.2.4.01	5,000,000.00
13198	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO.	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	13,000,000.00
			2.7.2.4.01	18,000,000.00
13199	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE AZUA	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	25,585,696.00
			2.7.2.4.01	39,615,632.00
			2.7.1.3.01	19,451,663.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13200	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	37,010,513.00
			2.7.2.4.01	40,010,513.00
			2.7.1.3.01	45,000,000.00
13201	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	1,000,000.00
			2.7.2.4.01	3,000,000.00
13202	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	16,272,600.00
			2.7.2.4.01	53,727,401.00
13203	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE OCOA.	FONDO GENERAL	2.7.2.1.01	20,347,007.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13475	REMDELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	25,000,000.00
13480	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	100,000,000.00
13482	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	31,287,000.00
			2.6.8.5.01	9,356,500.00
			2.7.1.5.01	9,356,500.00
13631	CONSTRUCCIÓN CORREDOR ECOLOGICO PONTEZUELA - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - ECOVÍA - (CIRCUNVALACION DE SANTIAGO), PROVINCIA SANTIAGO.	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	482,400,000.00
13633	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	268,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13634	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	200,000,000.00
13635	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	FONDO GENERAL	2.6.9.2.01	50,000,000.00
13636	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO	FONDO GENERAL	2.6.8.8.03	100,000,000.00
13637	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	FONDO GENERAL	2.6.9.2.01	150,000,000.00
13639	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	24,000,000.00
13641	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	101,200,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13642	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	100,000,000.00
13643	CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN	CREDITO EXTERNO	2.6.9.1.01	400,000,000.00
13644	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	230,000,000.00
13645	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES LA MAGUANITA - MONCIÓN, SABANETA - LA MAGUANA Y LA MAGUANA - LA LEONOR, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	300,000,000.00
13646	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	FONDO GENERAL	2.6.9.2.01	122,000,000.00
13652	REMDELACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA	FONDO GENERAL	2.2.7.1.04	60,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13710	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	FONDO GENERAL	2.6.9.2.01	36,000,000.00
			2.6.9.2.01	4,000,000.00
13750	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	240,000,000.00
			2.2.8.7.06	10,000,000.00
13755	CONSTRUCCIÓN Y RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	FONDO GENERAL	2.6.9.1.01	70,000,000.00
			2.6.9.2.01	70,000,000.00
			2.2.8.7.06	10,000,000.00
13756	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD -CAID- SANTO DOMINGO ESTE.	FONDO GENERAL	2.6.9.2.01	140,000,000.00
			2.6.5.8.01	5,000,000.00
			2.2.8.7.06	5,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13784	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD -CAID- SAN PEDRO DE MACORIS	FONDO GENERAL	2.7.1.2.01	22,000,000.00
			2.6.1.1.01	1,385,670.00
			2.6.1.3.01	173,030.00
			2.6.3.2.01	266,450.00
			2.6.4.8.01	425,670.00
			2.6.5.5.01	453,290.00
			2.6.5.8.01	8,624,890.00
			2.7.2.4.02	4,671,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13796	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	50,000,000.00
			2.7.2.4.02	3,571,429.00
13799	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	14,000,000.00
			2.7.2.4.02	1,000,000.00
13800	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	160,000,000.00
			2.7.2.4.02	15,000,000.00
13802	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.02	23,000,000.00
			2.7.2.4.01	280,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13803	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	50,000,000.00
			2.7.2.4.02	5,864,527.00
13804	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA VALVERDE	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	42,000,000.00
			2.7.2.4.02	4,650,778.00
13805	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DUARTE	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	80,000,000.00
			2.7.2.4.01	9,296,411.00
13806	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	174,968,978.00
			2.7.2.4.02	10,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13807	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	165,000,000.00
			2.7.2.4.02	13,691,101.00
13811	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	FONDO GENERAL	2.7.2.4.02	10,000,000.00
			2.7.2.4.01	155,000,000.00
13812	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	16,000,000.00
			2.7.2.4.02	1,809,524.00
13813	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA HATO MAYOR	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	90,000,000.00
			2.7.2.4.02	9,135,473.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13814	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	30,000,000.00
			2.7.2.4.02	3,809,524.00
13816	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	175,000,000.00
			2.7.2.4.02	20,000,000.00
13819	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	55,000,000.00
			2.7.2.4.02	5,000,000.00
13820	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	164,012,870.00
			2.7.2.4.02	20,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	36,000,000.00
			2.7.2.4.02	4,000,000.00
13823	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	125,000,000.00
			2.7.2.4.02	15,624,315.00
13824	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO NACIONAL	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	41,000,000.00
			2.7.2.4.02	4,000,000.00
13825	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JUAN	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	55,000,000.00
			2.7.2.4.02	5,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13826	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	220,000,000.00
			2.7.2.4.02	26,067,130.00
13827	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.02	71,000,000.00
			2.7.2.4.02	4,000,000.00
13828	APOYO CENTROS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.02	4,000,000.00
			2.7.2.4.01	180,000,000.00
13829	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO CON AVENIDA ISABEL AGUIAR (PINTURA) EN SANTO DOMINGO	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	265,000,000.00
			2.7.2.4.02	11,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13830	CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON ENTRADA DE INVIVIENDA EN SANTO DOMINGO ESTE	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	195,000,000.00
			2.7.2.4.02	36,200,000.00
13831	CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON CARRETERA DE MENDOZA EN SANTO DOMINGO ESTE	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	190,000,000.00
			2.7.2.4.02	4,400,000.00
13832	CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON ENTRADA SABANA PERDIDA EN SANTO DOMINGO ESTE	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	155,000,000.00
			2.7.2.4.02	7,400,000.00
13833	CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL KILÓMETRO 17 DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	215,000,000.00
			2.7.2.4.02	16,200,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13834	CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL KILÓMETRO 22 DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	215,000,000.00
			2.7.2.4.02	16,200,000.00
13835	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	670,400,000.00
			2.7.2.4.02	50,000,000.00
13836	RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.02	22,577,941.00
			2.7.2.4.01	240,000,000.00
13837	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA YAGUIZA - LOS ZACONES - LOS CACAOs - SAN FRANCISCO DE MACORÍS	FONDO GENERAL	2.7.2.4.02	500,000.00
			2.7.2.4.01	9,500,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
13838	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	175,000,000.00
			2.7.2.4.02	5,000,000.00
13839	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	550,000,000.00
			2.7.2.4.02	2,000,000.00
1729	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	130,000,000.00
5490	CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	35,000,000.00





INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017

(87) PROYECTOS DE INVERSIÓN

SNIP	Proyecto	Fuente Financiamiento	Objetal	Monto (RD\$)
5565	CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	50,000,000.00
6070	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	10,000,000.00
6504	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION LA CIENEGA - CABALLONA - LOS RIELES EN SANTO DOMINGO OESTE	FONDO GENERAL	2.7.2.4.01	10,000,000.00
6548	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR	CREDITO EXTERNO	2.7.2.4.01	276,000,000.00
TOTAL INSTITUCIÓN				RD\$12,500,000,000.00

