

DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección**
Técnica del MOPC.

CERTIFICO:

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del año 2025, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma

Sello



ING. AMOS MARTINEZ
Director Técnico del MOPC





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ENERO-MARZO 2025)

NO.	ESTADO ACTUAL	TIPO PROYECTO	NOMBRE	CONTRATO NO.	CONTRATISTA	%FINANCIERO AVANCE	MONTO PROYECTO (RD\$)	MONTO ADENDAS (RD\$)	MONTO TOTAL PROYECTO (RD\$) (H+I)	MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO TOTAL EJECUTADO (RD\$)	MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD\$)	MONTO PAGADO TOTAL (RD\$)
1	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	169-2012	INVERSIONES DEL CARIBE (IDC)	95.80%	135,051,968.74	2,246,412,016.60	2,381,463,985.34	0.00	2,285,958,384.89	0.00	2,285,958,384.90
2	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO-STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	478-2004	CONSTRUCTORA JM - LAS	88.06%	1,475,303,325.55	17,619,739,971.59	19,095,043,297.14	1,307,451,016.83	19,019,825,952.22	193,408,694.57	18,083,681,319.24
3	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	39-2017	CONSTRUCTORA CALICHE, SRL	32.70%	150,000,000.00	54,383,025.60	204,383,025.60	0.00	24,525,705.76	0.00	48,394,279.32
4	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	176-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	94.59%	1,439,185,892.02	575,350,325.55	2,014,536,217.57	0.00	1,905,567,031.70	0.00	1,905,567,031.71
5	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	20-2017	INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL	57.44%	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	143,604,422.67	0.00	157,703,317.01
6	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS, SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	08-2017	CONSTRUCTORA BOPER, SRL	63.84%	200,000,000.00	46,548,555.12	246,548,555.12	0.00	93,558,408.63	0.00	114,846,726.91
7	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	38-2017	EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL	86.40%	350,000,000.00	87,386,658.07	437,386,658.07	0.00	377,880,312.59	0.00	353,011,086.54
8	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	21-2017	CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL	45.92%	100,000,000.00	24,900,000.00	124,900,000.00	0.00	57,351,762.53	0.00	63,013,821.90
9	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VATIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	30-2017	A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS	71.93%	500,000,000.00	117,407,565.01	617,407,565.01	76,085,768.41	444,098,275.91	1,533,878.50	401,024,772.11
10	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	33-2017	GRUPO JP	101.82%	350,000,000.00	77,077,805.60	427,077,805.60	0.00	408,632,428.99	0.00	388,200,807.53
11	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	40-2017	CONIDEC, SRL	85.24%	900,000,000.00	224,999,139.60	1,124,999,139.60	0.00	958,907,330.01	0.00	910,961,963.48
12	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	07-2017	CONSTRUCTORA JORDACA, SRL	98.89%	300,000,000.00	88,212,081.72	388,212,081.72	0.00	383,907,290.81	0.00	383,907,290.83
13	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	09-2017	GRUPO MILOMAR, SRL	26.38%	300,000,000.00	104,112,958.95	404,112,958.95	0.00	106,624,213.33	0.00	166,121,962.46
14	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	29-2017	NELSON GREGORIO PEGUERO REYES	53.44%	150,000,000.00	110,737,092.71	260,737,092.71	22,367,152.85	144,841,834.77	0.00	125,163,178.34
15	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIA MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	22-2017	MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	92.20%	700,000,000.00	174,714,471.31	874,714,471.31	0.00	806,504,348.45	0.00	722,212,539.91
16	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	62-2017	MOLL, S.A.	62.46%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	62,463,820.35	0.00	66,847,865.27
17	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	793-2019	CONSORCIO GPS	70.45%	156,282,254.72	103,587,160.85	259,869,415.57	0.00	183,076,954.31	0.00	158,549,478.90
18	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	97-2017	CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA)	98.96%	250,000,000.00	62,021,859.37	312,021,859.37	0.00	308,776,990.89	0.00	308,776,990.90

19	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC.EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	110-2017	MARCUS PUBLISHING, SRL	72.73%	250,000,000.00	62,250,000.00	312,250,000.00	43,384,259.63	260,172,078.82	0.00	212,590,864.40
20	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	189-2008	GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA)	72.44%	147,431,109.25	36,710,346.20	184,141,455.45	0.00	133,384,057.52	0.00	78,028,433.96
21	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	150-2020	IDC CONSTRUCCION, SRL	89.70%	189,144,435.70	86,998,828.68	276,143,264.38	0.00	247,710,661.63	0.00	247,710,661.63
22	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	32-2017	ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL	66.18%	130,000,000.00	30,495,243.20	160,495,243.20	0.00	130,606,330.28	0.00	130,606,330.27
23	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	10-2017	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL	80.59%	700,000,000.00	179,101,302.92	879,101,302.92	0.00	627,728,169.72	0.00	670,118,214.34
24	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	55-2017	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL	79.68%	950,000,000.00	210,815,381.92	1,160,815,381.92	0.00	924,984,108.89	0.00	883,738,081.59
25	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	76-2012	SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL	97.46%	3,226,278,709.61	2,397,373,266.42	5,623,651,976.03	0.00	5,397,662,990.38	0.00	5,387,787,593.50
26	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	57-2017	J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL	95.25%	150,000,000.00	56,579,819.31	206,579,819.31	71,157,650.95	194,080,228.46	65,065,918.72	186,455,086.26
27	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	37-2017	CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL	109.38%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	218,764,473.65	0.00	234,073,355.24
28	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	47-2017	INGECOMPSA, SRL	72.13%	500,000,000.00	258,580,798.66	758,580,798.66	65,542,863.37	499,913,373.87	34,860,624.34	501,751,191.14
29	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	12-2017	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	30.52%	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	106,808,259.81	0.00	150,106,194.87
30	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	51-2019	CONSTRUCTORA MOLL, SRL	72.72%	378,080,274.41	94,431,347.47	472,511,621.88	0.00	343,615,624.66	0.00	350,452,396.33
31	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	41-2017	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL	79.31%	250,000,000.00	62,499,581.07	312,499,581.07	20,807,069.27	247,851,346.40	6,472,770.12	226,755,977.99
32	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D.	520-2018	ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	83.84%	1,217,414,293.28	818,107,664.07	2,035,521,957.35	0.00	1,706,647,033.65	0.00	1,706,647,033.65
33	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	242-2017	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	83.37%	1,997,845,720.20	863,862,347.50	2,861,708,067.70	0.00	2,385,863,696.50	0.00	2,442,471,275.66
34	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO - PEDERNALES	175-2018	ANDALAR INTERNATIONAL, SRL	95.42%	1,866,259,380.90	2,389,699,302.88	4,255,958,683.78	0.00	4,061,116,642.08	0.00	4,061,116,642.07
35	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA	546-2019	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	94.16%	2,199,326,653.73	1,455,197,066.90	3,654,523,720.63	0.00	3,441,074,780.49	0.00	3,269,021,041.47
36	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	31-2017	GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	82.94%	200,000,000.00	48,135,681.51	248,135,681.51	16,353,381.78	205,798,972.62	0.00	191,711,329.43
37	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	17-2017	P&H SERVING, SRL	46.32%	500,000,000.00	177,576,677.20	677,576,677.20	16,177,729.38	199,366,710.22	0.00	272,907,071.06
38	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	13-2017	DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL	98.95%	250,000,000.00	62,338,821.91	312,338,821.91	0.00	309,046,021.46	0.00	278,048,313.19
39	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	70-2008	ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS	1.11%	191,539,454.50	351,295,642.66	542,835,097.16	0.00	6,012,713.29	0.00	110,354,750.05
40	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	49-2017	ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL	59.37%	400,000,000.00	219,654,251.36	619,654,251.36	0.00	367,878,848.11	0.00	358,780,418.84

41	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	68-2019	MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	68.94%	720,760,279.80	491,925,264.60	1,212,685,544.40	0.00	836,080,723.49	0.00	863,049,613.94
42	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	19-2017	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	97.04%	350,000,000.00	82,991,425.59	432,991,425.59	0.00	420,161,731.97	0.00	399,153,645.38
43	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	64-2012	INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L.	69.60%	2,281,372,187.98	9,298,909,155.01	11,580,281,342.99	104,332,005.28	8,059,448,824.04	0.00	7,838,620,389.66
44	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	36-2017	CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS	31.93%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	63,857,966.37	0.00	87,893,474.77
45	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	27-2017	CONSTRUCTORA LAS, SRL	47.67%	500,000,000.00	86,825,545.79	586,825,545.79	0.00	279,767,907.09	0.00	309,825,930.30
46	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I	637-2019	CONSTRUCTORA YUNES,SRL	37.82%	19,996,022.40	7,676,884.55	27,672,906.95	0.00	10,465,215.18	0.00	12,371,376.63
47	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	608-2017	CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON)	49.96%	250,959,023.97	56,416,141.75	307,375,165.72	0.00	153,568,192.57	0.00	184,329,587.20
48	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	591-2019	CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA	82.90%	2,112,908,521.48	2,373,464,304.54	4,486,372,826.02	0.00	3,719,252,062.05	0.00	3,713,314,226.85
49	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA.	386-2000	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA)	64.33%	32,000,000.00	1,060,809,446.65	1,092,809,446.65	128,682,849.82	703,013,900.98	128,682,849.81	703,013,900.96
50	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	596-2019	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINS)	97.19%	738,849,679.73	151,395,229.35	890,244,909.08	133,880,186.86	865,261,543.40	30,565,210.07	793,719,277.11
51	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUES DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).-	907-2019	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L	82.70%	22,843,763.25	8,781,331.50	31,625,094.75	0.00	26,155,227.97	0.00	26,797,045.01
52	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	226-2009	HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A.	84.63%	557,514,560.32	177,023,991.52	734,538,551.84	0.00	621,652,561.90	0.00	544,291,079.19
53	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	90-2021	COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S)	64.80%	2,388,116,904.14	330,543,953.18	2,718,660,857.32	0.00	1,761,827,282.56	0.00	1,819,182,748.36
54	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS "(MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	16-2020	GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES	29.76%	573,988,053.99	724,590,852.82	1,298,578,906.81	0.00	323,330,748.75	0.00	403,766,859.17
55	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	91-2008	CONSTRUCTORA J.M., S.A ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA	95.68%	262,191,505.94	64,538,253.49	326,729,759.43	0.00	310,768,636.95	0.00	295,230,205.11
56	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,LA ALTAGRACIA	120-2008	CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA)	91.26%	338,238,987.24	116,367,770.27	454,606,757.51	0.00	437,581,971.96	0.00	408,049,087.05
57	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA YAGUIZA- LOS ZACONES - LOSCACAOs- SAN FRANCISCO DE MACORIS , PROV., DUARTE	248-2006	GRENYHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS	100.00%	28,211,575.91	880,234,321.98	908,445,897.89	0.00	684,597,641.43	0.00	652,900,290.47
58	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINVIA DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	27-2020	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	98.57%	98,054,901.37	24,272,391.21	122,327,292.58	0.00	120,581,211.85	0.00	120,581,211.84
59	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	127-2005	INMOBILIARIA GECO, C POR A.	90.96%	1,614,904,138.66	0.00	1,614,904,138.66	0.00	1,340,602,452.19	0.00	1,201,054,857.42
60	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAJO, PROV. DUARTE, LOTE 1	912-2019	MOLL, S,A, Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO	76.73%	94,799,324.93	23,254,748.37	118,054,073.30	0.00	90,581,066.02	0.00	91,424,717.80

81	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1179-2022	GRUPO GORIS, SRL	15.78%	127,723,760.36	0.00	127,723,760.36	0.00	20,160,722.58	0.00	39,613,959.56
82	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
83	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
84	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS ÁGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
85	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE JUNTASDEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1250-2022	PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA)	7.84%	235,658,806.82	0.00	235,658,806.82	0.00	18,485,123.69	0.00	63,768,372.68
86	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TARANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1182-2022	LICELO VAZQUEZ TINEO	64.36%	223,301,496.97	0.00	223,301,496.97	0.00	143,721,022.10	0.00	145,265,014.85
87	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE CENOVI SAN FRANCISCO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
88	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ELCACIQUE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
89	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
90	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAYABO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOVI, VILLA TAPIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
91	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1168-2022	MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	25.84%	185,051,078.18	0.00	185,051,078.18	17,352,733.31	47,821,388.85	0.00	37,010,215.64
92	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADENES TUBULARES, ARROYO TORO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1178-2022	GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL	81.05%	154,113,382.31	0.00	154,113,382.31	0.00	124,913,118.10	0.00	118,495,318.55
93	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO LOS BLEOS, CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
94	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE Ø 60" EN RIO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1169-2022	IDC, CONSTRUCCIONES	67.70%	203,545,064.26	0.00	203,545,064.26	0.00	137,794,434.76	0.00	137,165,117.17
95	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAIMITO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
96	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
97	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 4 SOLUCION DE DERRUMBE EN EL CAMINO NAGUA-LAS CORCOVAS NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
98	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 5 CONSTRUCCION PUENTE MIXTO SOBRE RIO MAGUACA, CARRETERA COTUÍ PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
99	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO II - BAYAGUANA KM.5+870 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	1170-2022	CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL	21.53%	250,741,897.62	0.00	250,741,897.62	0.00	53,983,562.56	0.00	97,936,873.31
100	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE DIONISIO, PERALVILLO, (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
101	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN DE Ø 72 LOS CIRUELOS MONTE LLANO LONG. 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										
102	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO EL COROZO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)										

125	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
126	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1398-2022	CONSTRUCTORA COPISA, SRL	34.40%	201,460,973.96	0.00	201,460,973.96	0.00	34,650,333.11	0.00	64,492,194.82
127	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CAMINO VECINAL LA GUAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
128	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 CAMINO VECINAL LA LLANADA DEL CERRO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
129	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA DEL ESTE DEL SECTOR EL SOCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1311-2022	TYPHON SOLUCIONES, SRL	27.36%	229,636,057.10	0.00	229,636,057.10	19,376,662.76	62,823,625.76	13,563,663.93	89,903,749.45
130	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
131	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON, COMUNIDADES INVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
132	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
133	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
134	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD CHAVÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1359-2022	CONSTRUCTORA ARPO, SRL	39.27%	279,890,803.97	0.00	279,890,803.97	0.00	54,963,489.27	0.00	94,452,603.28
135	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL BOCA DE CHAVÓN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
136	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO HONDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1314-2022	INGENIERIA ESTRELLA, SA	44.25%	291,128,618.41	0.00	291,128,618.41	0.00	128,818,480.39	0.00	148,398,659.85
137	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 BADEN TUBULAR SOBRE RIO JAQUEY ACAPULCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
138	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 5.67 MTS EN ARROYO BONITO, LA DESCUBIERTA CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
139	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO LA PALMA, CARRETERA EL HOYITO, D. M. TIREO, CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
140	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 5 PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
141	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 6 PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
142	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 7 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO LA CIENAGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
143	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 8 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
144	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 CARRETERA SABANA REY - LOS SOLARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	1325-2022	IDC CONSTRUCCION, SRL	60.39%	291,222,206.44	0.00	291,222,206.44	29,161,161.03	175,882,694.22	0.00	160,949,514.49
145	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
146	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO, BONAÑO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										
147	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO YAMASA, CUESTA DE JOBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)										

[illegible]

170	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1351-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	85.23%	325,489,335.68	0.00	325,489,335.68	0.00	277,419,651.90	0.00	259,291,623.48
171	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERMEJO, SECTOR DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1355-2022	EDIFICACIONES M Y L	0.00%	222,310,139.09	0.00	222,310,139.09	0.00	0.00	0.00	44,462,027.82
172	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
173	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL ELMUHRST, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
174	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL BOSQUE-PILANCÓNDON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
175	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS SECCION AMANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1397-2022	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	16.72%	210,807,816.50	0.00	210,807,816.50	35,249,483.81	35,249,483.81	0.00	42,161,563.30
176	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE RIO LA YEGUADA, MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
177	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO BEJUCAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
178	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SANCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR- VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)	1350-2022	POLYCANA DOMINICANA, SRL	18.71%	259,669,223.08	64,917,305.77	324,586,528.85	0.00	60,719,820.44	0.00	94,437,718.92
179	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
180	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS CORAZONES LOS BARRACOS (INCLUYE ALCANTARILLA CAJON SIMPLE) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)										
181	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABIRMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1371-2022	CODOM, SRL	0.00%	323,729,302.55	0.00	323,729,302.55	0.00	0.00	0.00	121,887,382.25
182	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESCUELA-CRUCÉ CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
183	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTUNATO MUNICIPIO DE MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1372-2022	GESCON, SRL	16.56%	327,427,165.84	0.00	327,427,165.84	0.00	54,215,325.85	0.00	103,436,161.26
184	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCESSES MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
185	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1367-2022	CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS	69.19%	282,892,390.46	0.00	282,892,390.46	0.00	195,724,828.93	0.00	193,585,858.34
186	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO-PEDRO SÁNCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
187	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PROTECCION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RIO CUACON, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
188	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBOCACIQUILLO, (INCLUYE PUENTE SOBRE RIO CACIQUILLO) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
189	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANA EN LA CARRETERA HIGÜEY-HATO DE MANA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										

[illegible]

211	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COPEYITO - CARRASCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1379-2022	INELCISA, SRL	33.36%	253,595,636.32	0.00	253,595,636.32	0.00	84,590,839.36	0.00	109,932,714.82
212	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAS CORCOVAS - LAS COLMENAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
213	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 SOLUCION DE PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA EL FACTOR - LOS INDIOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
214	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1386-2022	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES (CONTRUVISA), SRL	70.44%	217,683,894.25	0.00	217,683,894.25	0.00	153,327,323.84	0.00	150,865,905.54
215	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 PUENTE ARROYO DON JUAN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1376-2022	GRUPO BISERICI, SRL	42.97%	269,156,286.14	0.00	269,156,286.14	0.00	115,669,308.38	0.00	134,799,773.09
216	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 PUENTE ARROYO NARANJO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
217	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO DUEY Y LA CAÑADA DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA , HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)	1380-2022	MACDOUGALL CONSTRUCTORA	0.00%	234,161,623.10	0.00	234,161,623.10	0.00	0.00	0.00	46,832,324.62
218	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 4.00 X 10.00 MTS. EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
219	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE ARROYO HONDO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)										
220	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 11 (MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1) (MOPC-CCC-LPN-2021-0036)	570-2022	CONSTRUCTORA BORGES, SRL	16.95%	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	8,475,139.99	0.00	24,938,503.83
221	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION SUR II, LOTE 03, ITEM 13, PEDERNALES, SECCION 02 (MOPC-CCC-LPN-2021-0036)	435-2022	CONSTRUCTORA JORSA, SRL	94.82%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	18,964,274.45	0.00	18,223,505.84
222	EJECUCION	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 8 Y 9 , SANTO DOMINGO ESTE, SECCION 1 Y 2 (MOPC-CCC-LPN-2021-0036)	426-2022	CONCRETUM, SRL	68.66%	100,000,000.00	35,614,467.40	135,614,467.40	0.00	93,119,299.44	0.00	89,839,474.57



