

DIRECCION TECNICA

Yo: **ING. AMOS MARTINEZ DEL VILLAR**, en calidad de Director de la **Dirección Técnica del MOPC.**

CERTIFICO:

Estos Datos corresponden al Programa de Obras en Proceso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), correspondiente al Trimestre Abril-Junio del año 2025, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma


ING. AMOS MARTINEZ
Director Técnico del MOPC

Sello





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2025)

NO.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TIPO PROYECTO	NOMBRE	SNIP	CONTRATO	PROVINCIA	MUNICIPIO	%FINANCIERO AVANCE (T3)	DEPARTAMENTO
1	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE 17 KM DE VIA, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 10.00 M, ESPESOR DE BASE DE 0.10 M, CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE 4". EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE DRENAJE, ALCANTARILLAS TUBULARES Y DE CAJON, CANALIZACION DE CAUSES DE RIOS, MUROS DE GAVIONES COMO PROTECCION A LOS DERRUMBES, REPARACION DE LOS PUENTES EXISTENTES, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA , ENTRE OTROS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCACIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES SEGÚN PRESUPUESTO #148 DEL 15-11-2012	12635	169-2012	BARAHONA	BARAHONA	95.80%	DGSFO
2	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE LA CALZADA DE LA AUTOPISTA DUARTE DESDE SANTO DOMINGO – SANTIAGO Y SANTIAGO – SANTO DOMINGO (AUTOPISTA DUARTE), INCLUYE EN SU ALCANCE ESTUDIOS DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA VÍA, EN UNA LONGITUD DE 150.00 KM, APROXIMADAMENTE, CON CUATRO O SEIS CARRILES DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. LAS DE OBRAS DE CAMPO CONSISTIRÁN : FREZADO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL INSERVIBLES, BACHEO EN LA SUPERFICIE SANEADA O SELLADO DE LAS FISURAS PRESENTES, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LOS CUATRO(4) O SEIS (6) CARRILES Y PASEOS DE LA VÍA; MEJORA DEL DRENAJE EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE RETORNOS, CONSTRUCCIÓN PASOS ELEVADOS PEATONALES EN LUGARES CON ALTA DENSIDAD POBLACIONAL, COLOCACIÓN DE SEÑALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ADEMÁS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO- STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR	13836	478-2004	DISTRITO NACIONAL	MULTIMUNICIPAL	93.20%	DGSFO
3	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINALES, MURO DE GAVION, REDISEÑO PUENTE DE CAJON, MURO DE TIERRA DE 10 KM DE AMBOS LADOS, ALCANTARILLA DE 42. POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA OCT-NO/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	14328	39-2017	DUARTE	DUARTE	32.70%	DGSFO
4	CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CUENTA CON UN TRAZADO CON LONGITUD APROXIMADA DE 15.0 KM, CON ORIGEN EN EL SECTOR BIJAO HASTA EL MUNICIPIO DE LAS GUÁRANAS. EL PROYECTO CONTEMPLA EN SU ALCANCE: LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CALZADAS, SEPARADAS POR UNA MEDIANA CENTRAL, DOS (2) CARRILES POR SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE 3.65 M CADA UNO, DOS (2) PASEOS DE 2.00 M CADA UNO Y DOS (2) BERMAS DE 0.50 M CADA UNA, CON UNA PENDIENTE TRANSVERSAL DE 2% EN LA TANGENTE Y VARIABLE EN LA CURVA, LA VELOCIDAD DE DISEÑO 80KM/H, ADEMÁS INCLUYE CUATRO (4) DISTRIBUIDORES UBICADO EN LAS DISTINTAS INTERSECCIONES COMO LA AVENIDA ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ, CARRETERA DE VILLA TAPIA - SAN FRANCISCO Y AVENIDA DE LOS RIELES) ALCANTARILLAS CAJÓN SOBRE EL ARROYO LA GUISA, Y OTROS. ADEMÁS, INCLUYE EL SISTEMA DE DRENAJE, SEÑALIZACIÓN VIAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS (BARRERAS LATERALES DE DEFENSA)	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE	13839	176-2018	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS	94.59%	DGSFO
5	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, MUROS DE GAVIONES, PUENTE BADEN, ALCANTARILLA, ALCANTARILLAS DE CAJON, PUENTES, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA NOV/2016 TALES COMO: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO BACUI; CONSTRUCCION PUENTE BADEN DE HATICO A BAYACANES; CONSTRUCCION ALCANTARILLA CAJON EN EL CAMINO BACUI-LA JARDETA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	20-2017	DUARTE, LA VEGA	LA VEGA	57.44%	DGSFO

6	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MAIMON-PERALVILLO, CONSTRUCCION ALCANTARILLA CAJON TABLON ADENTRO-VILLA TAPIA, RECONSTRUCCION CALLES DE ACCESO ESCUELA JABONICO, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS , SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	14328	08-2017	SANCHEZ RAMIREZ, HERMANAS MIRABAL	SANCHEZ RAMIREZ, HERMANAS MIRABAL	34.67%	DGSFO
7	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MAIMON-PERALVILLO, CONSTRUCCION ALCANTARILLA CAJON TABLON ADENTRO-VILLA TAPIA, RECONSTRUCCION CALLES DE ACCESO ESCUELA JABONICO, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	38-2017	DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ	SAN FRANCISCO DE MACORIS, VILLA RIVAS, CASTILLO, ARENOSO, COTUI	86.40%	DGSFO
8	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN VARIOS CAMINOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO SANCHEZ, RECONSTRUCCIÓN CAMINOS VECINAL EL SEIBO-CACIQUILLO Y CONSTRUCCION BADEN TUBULAR 72" EN ARROYO GUAZUMILLA, POR DAÑOS OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	14328	21-2017	EL SEIBO	EL SEIBO	45.92%	DGSFO
9	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL EL SEIBO-LA CUCHILLA, PROVINCIA EL SEIBO, CON UNA LONGITUD DE 14.126 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 6.60 M. LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONSTA DE UNA CAPA DE SUBRASANTE MEJORADA DE 0.20 M DE ESPESOR, BASE GRANULAR TRITURADA DE 0.20 M DE ESPESOR Y CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE 2.5" DE ESPESOR COMPACTO.. EL DISEÑO INCLUYE LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) ALCANTARILLAS TIPO CAJON SIMPLE, TRES (39 DE 4.00M X 1.50 M, UNA (1) DE 6.00 M X 2.00 M Y UNA (1) DE 6.00 M X 1.50. S INSTALARAN ADEMAS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO (584) METROS LINEALES DE TUBERIAS DE HORMIGON DE 36" Y NUEVE (9) METROS LINEALES DE 42", PARA REHABILITAR EL DRENAJE TRANSVERSAL DE LA VIA, Y SE CONSTRUIRAN NOVECIENTOS (900.00) METROS CUBICOS DE GAVIONES PARA PROTEGER TALUDES.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS EL SEIBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	30-2017	EL SEIBO	EL SEIBO	71.93%	DGSFO
10	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTES CAJON, MUROS DE GAVIONES, ALCANTARILLAS, PUENTES BADEN, PUENTE SOBRE RIO, PROTECCION DE TALUDES, ENTRE OTROS, POR DAÑOS OCASIONADAS POR LAS LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHA PROVINCIA OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	14328	33-2017	ESPAILLAT	MOCA, SAN VICTOR, CAYETANO GERMOSEN	101.82%	DGSFO
11	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA, ALCANTARILLA DE CAJON, ALCANTARILLA TUBULAR, PUENTE BADEN, MUROS DE GAVIONES, BADEN TUBULAR, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	1723	40-2017	HATO MAYOR	HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR, EL VALLE	85.24%	DGSFO
12	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR -YERBA BUENA, PROVINCIA HATO MAYOR, CON UNA LONGITUD DE 5.76KM, CALZADA DE DOS CARRILES DE 3.50 METROS CADA UNO. SE COLOCARÁ CARPETA ASFÁLTICA DE 2.0", CON BASE GRANULAR NATURAL CLASIFICADA DE 0.25 M DE ESPESOR. EN LO CONCERNIENTE AL DRENAJE SE COLOCARÁN TUBERÍAS DE HORMIGÓN DE Ø 36" DE DIÁMETRO (CLASE III).	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	14328	07-2017	HATO MAYOR	HATO MAYOR DEL REY	98.89%	DGSFO
13	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE CALLES, PUENTE, CAMINOS VECINALES, CARRETERA, PUENTE CAJON, DRENAJE PLUVIAL, MANTENIMIENTO DE TRANSITO, CAMINOS VECINALES, POR EL PASO DE LA VAGUADA ACONTECIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	13816	09-2017	HATO MAYOR, SANTIAGO, DUARTE, PUERTO PLATA	SABANA DE LA MAR, EL VALLE, SANTIAGO	26.38%	DGSFO
14	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, ENCACHES DE CUNETAS, TALUDES, MUROS DE GAVIONES, CORRECCIÓN DE TALUDES, CRUCES DE ALCANTARILLA, ALCANTARILLAS DE CAJON, BADEN DE TUBO, DE PUENTES, PAVIMENTO, EDIFICACION, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, ENTRE OTROS, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA ACONTECIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	29-2017	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO	53.44%	DGSFO

15	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN CARRETERA, CAMINOS VECINALES, AMPLIACIÓN Y RECAPEO DE LA CARRETERA GUAYUBIN, MUNICIPIO MONTECRISTI PROVINCIA MONTECRISTI. REPARACIÓN DE PILA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUENTE YUNA VIEJO POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA ACONTECIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIA MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	14328	22-2017	MONTECRISTI	GUAYUBIN	92.20%	DGSFO
16	EL PROYECTO CONSISTE EN LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y CALLES, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA ACONTECIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	62-2017	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	62.46%	DGSFO
17	EL PROYECTO TIENE EN SU ALCANCE CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, COMPUESTO POR SEIS (6) BLOQUES DE EDIFICACIONES, DIVIDIDOS POR SUS TIPOS DE MERCANCIAS, OFRECIENDO NUEVOS Y MODERNOS ESPACIOS DE VENTAS, DISTRIBUIDOS EN DOSCIENTOS DOCE (212) LOCALES DE COMERCIALES, ÁREA DE DESCARGA, BAÑOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. ADEMÁS, EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA Y DOS (142) ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, Y SETENTA Y SEIS (76) ESTACIONAMIENTOS PARA MOTOCICLETAS, PARA UN TOTAL DE DOSCIENTOS DIECIOCHO (218) PARQUEOS.	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	13964	793-2019	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	70.93%	DGSFO
18	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONGACION SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRETERO LA ZANJA-NISIBON Y CAMINO VECINAL BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, POR LAS LLUVIAS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC.EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA	14328	110-2017	LA ALTAGRACIA	HIGUEY	98.96%	DGSFO
19	EL ALCANCE DE ESTE PROYECTO ABARCA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO, ACARREO ADICIONAL DE MATERIAL NO CLASIFICADO, COLOCACIÓN DE RELLENO PARA CONFORMAR EXPLANACIÓN, COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR NATURAL, EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO, ACARREO ADICIONAL DE MATERIAL DE PRÉSTAMO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTES, TERMINACIÓN DE SUB-RASANTE, RIEGO DE IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, ETC.	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	5490	189-2008	LA ROMANA	VILLA HERMOSA	72.73%	DGSFO
20	EL MERCADO DE LA VEGA EN LA ETAPA II, DISPONDRÁ DE UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN APROXIMADO DE 4,671 M2 PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES. EN EL PRIMER NIVEL CON 3,151.00 M2 DE CONSTRUCCIÓN QUE CONSTARA DE QUIOSCO TIPO A, B, C, D Y E PARA UNA CANTIDAD DE CIENTO SEIS (106) UNIDADES, CUATRO (4) BAÑOS, ALMACENES Y DEPÓSITOS. EL SEGUNDO NIVEL CON UN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 1,520.00 M2 DISPONDRÁ DE QUIOSCO TIPO F CON UN TOTAL DE CUARENTA (40) UNIDADES, CUATRO (4) BAÑOS, ÁREA DE MESETA PARA TRABAJO Y ÁREA DE COMEDOR. ADEMÁS, EL PROYECTO DISPONDRÁ PARA EL ÁREA VIAL 2,940.08 M2, DONDE CONTEMPLA LA REMOCIÓN DE ASFALTO DE 661.29M2 EN LAS VÍAS CIRCUNDANTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES (63) ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, CUATRO (4) ESTACIONAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS Y CUARENTA Y DOS (42) PARA MOTOCICLETAS. ESTOS ESTACIONAMIENTOS SERÁN CONSTRUIDOS EN HORMIGÓN HIDRÁULICO INDUSTRIAL DE 240KG/CM2 CON UN ESPESOR DE LOSA DE 0.15M (INCLUYE FIBRA PARA RESISTENCIA, MALLA ELECTRO SOLDADA DE 2.3X2.3 DE 15X15, INCLUYENDO CORTE Y SELLADO DE JUNTAS. ADEMÁS, ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y PARAGOMAS.	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA	13838	150-2020	LA VEGA	LA VEGA	60.40%	DGE

21	EL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA VEGA, UBICADO EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE LA VEGA, DONDE FUNCIONABA LA ANTIGUA EDIFICACIÓN (DESTRUIDA POR EL INCENDIO MENCIONADO EN PÁRRAFOS ANTERIORES), CONSISTE EN UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN A PORTICADO, TECHADO CON UNA CÚPULA DE HORMIGÓN ARMADO Y PISO DE CEMENTO PULIDO, CON POCOS ESPACIOS E HIGIENE, CON CONDICIONES DESFAVORABLES PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. SE CONTEMPLA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS QUE SERÁN DEMOLIDAS, UNA CONSTRUCCIÓN MIXTA QUE CONSISTE EN MUROS DE BLOQUES Y UNA ESTRUCTURA A PORTICADA METÁLICA, CON ENTREPISO Y TECHO EN METALDEC, PISO EN HORMIGÓN Y MALLA ELECTROSOLDADA PULIDO CON HELICÓPTERO, NUEVOS SERVICIOS SANITARIOS CON TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN CERÁMICA, NUEVAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS, ETC.,	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	13838	32-2017	LA VEGA	LA VEGA	89.70%	DGSFO
22	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, PUENTES PEATONALES, PUENTE CAJON, MUROS DE GAVIONES; RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, BADENES, ENTRE OTROS, POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS EN DICHAS PROVINCIAS MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	14328	10-2017	LA VEGA, ESPAILLAT	MOCA, SAN VICTOR, JARABACOA	66.18%	DGSFO
23	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS ENCACHADAS, DISIPADORES DE AGUA, ALCANTARILLAS CAJÓN, PUENTES; RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA, ENTRE OTROS, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA EN DICHAS PROVINCIAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	55-2017	LA VEGA, MONTECRISTI, PUERTO PLATA	LA VEGA, CONSTANZA, PUERTO PLATA, MONTECRISTI	80.59%	DGSFO
24	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA READECUACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA QUE INICIA EN NAGUA Y TERMINA EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CON UNA LONGITUD DE 135 KM BORDEANDO LA COSTA NORTE DEL ATLANTICO. LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL DISEÑO GEOMETRICO CONSISTE EN LLEVAR LA VIA A UN ANCHO DE CARIL DE 3.60 M CADA UNO Y 1.20 M DE PASEO . TAMBIE INCLUYE REMOZAMIENTO DE PUENTES, ESTABILIZACION E IMPRIMACION DE CAPA DE RODADURA, SEÑALIZACION HORIZONTAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO: BORDILLO Y CONTEN EN HORMIGON VACIADO EN SITIO; CUNETAS DE HORMIGON; PINTURAS DE BARANDAS, ENTRE OTROS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR	12711	76-2012	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA, CABRERA	79.68%	DGSFO
25	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE MOCA MUNICIPIO JAMAO PROVINCIA ESPAILLAT. CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO ARROYO SALADO, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	57-2017	MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ESPAILLAT	JAMAO	97.46%	DGSFO
26	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES, CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES, BADEN, CUNETAS, DRENAJE PLUVIAL, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	14328	37-2017	MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA	RIO SAN JUAN, IMBERT, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PUERTO PLATA, GASPAR HERNANDEZ	95.25%	DGSFO
27	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y MUROS DE GAVIONES; RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES, CARRETERAS Y CALLES, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVINCIAS MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	47-2017	MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SAMANA	SAMANA, EL VALLE, NAGUA, CABRERA, MARIA TRINIDAD	74.25%	DGSFO
28	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, MUROS DE GAVIONES Y PUENTES, ALCANTARILLAS DE CAJON, CABEZAL IZQUIERDO EN PUENTES; RECONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS Y BARANDAS; PROTECCION DE APROCHES Y MANTENIMIENTO DE PUENTES, ENTRE OTROS, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVINCIAS MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	12-2017	MONSEÑOR NOUEL, SANTIAGO	BONAO, PIEDRA BLANCA, MAIMON, SANTIAGO	72.13%	DGSFO

29	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA- EL PUERTO (CARRETERA NO.810) EN LAS PROVINCIAS MONTE PLATA Y SAN PEDRO DE MACORÍS, CON UNA LONGITUD DE 19 KM, CONSISTIRÁ EN LOS TRABAJOS SIGUIENTES: REMOCIÓN DE MATERIALES, ESTRUCTURAS Y CAPA DE RODADURA, CANALIZACIÓN DEL RÍO GUAYABO, CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, CONFORMACIÓN DE LA EXPLANACIÓN SUB-BASE Y BASE, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 0.0762 M (3") DE ESPESOR, EN CALZADA CON ANCHO DE 6 M CON DOS (2) CARRIELES DE 3.0 CADA UNO, UNO POR CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN, DOS (2) PASEOS DE 1 M CADA UNO, ASÍ COMO LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CORRESPONDIENTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO.	13641	51-2019	MONTE PLATA	BAYAGUANA	30.52%	DGSFO
30	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y CANALIZACION DE PUENTE; RECONSTRUCCION CAMINOS VECINALES, PUENTES Y SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN CARRETERAS, POR DAÑOS OCASIONADAS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHA PROVINCIA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016	14328	41-2017	MONTECRISTI	MONTECRISTI, CASTAÑUELA	80.07%	DGSFO
31	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON UNA LONGITUD DE 45 KM DE DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION DE 3.50 M Y PASEOS DE 1.00 M CADA UNO, PARA UN ANCHO TOTAL DE EXPLANACION DE 9.00 M; MIENTRAS QUE EN LA ZONA URBANA SE TENDRAN DOS (2) CARRILES DE 3.50 M CADA UNO, CONTENES DE 0.55 M Y ACERAS DE 1.00 M. LA VELOCIDAD DE DISEÑO ES DE 50 KM/H Y EL PERALTE MAXIMO ES DE 6%, MIENTRAS QUE EL VALOR DE RADIO MINIMO ES DE 80.0 M. LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONSTA DE DOS SOLUCIONES; EN LA ZONA RURAL ESTA COMPUESTA POR UNA CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO DE 3" DE ESPESOR, BASE GRANULAR TRITURADA DE 0.25 M DE ESPESOR Y SUB-BASE NATURAL DE 0.30 M DE ESPESOR. EN TANTO EN LA ZONA URBANA LA CARPETA ASFALTICA SERA DE 3" DE ESPESOR Y LA BASE CONSISTIRA EN LA ESTABILIZACION CON 4% DE CEMENTO PORTLAND GRIS. EL DISEÑO INCLUYE CINCO (5) PUENTES PARA CONSEGUIR EL ANCHO ESTABLECIDO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN - LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D.	12624	520-2018	MONTECRISTI	GUAYUBIN, MANZANILLO	79.31%	DGSFO
32	EL PROYECTO CONSISTE EN UN PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION DE UN ANCHO DE VIA DE 5.00 M Y ESPESOR DE ASFALTO DE 2" EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES QUE SE EJECUTAN ESTÁN AQUELLAS RELACIONADAS CON EL MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIÓN EN MATERIAL INSERVIBLE Y NO CLASIFICADO, EXCAVACIÓN EN ROCA, EXCAVACIÓN A MANO Y RELLENO PARA CONFORMAR LOS NIVELES DE SUB-RASANTES, CANALIZACIÓN DE AGUAS). ADEMÁS, TENEMOS LA COLOCACIÓN DE CAPAS DE BASE Y DE SUB-BASE, LA IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE, LA CARPETA ASFÁLTICA, EL RIEGO DE ADHERENCIA, LAS OBRAS DE DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, ENTRE OTRAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS	13807	242-2017	MULTIPROVINCIAL	MULTIMUNICIPAL	83.84%	DGSFO
33	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 74 KM DE VIA, CON DOS (2) CARRILES DE CIRCULACION EN CADA SENTIDO DE 3.65 M, PASEOS DE 2.00 M, CON ANCHO DE PLATAFORMA DE 11.30 M, CON VELOCIDAD DE DISEÑO DE 80 KM POR HORA; ADEMÁS EL PROYECTO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO: AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAJON, ALCANTARILLAS TUBULARES, CUNETAS, AMPLIACION PASO VEHICULAR ENTRE OTROS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ENRIQUILLO -PEDERNALES	12631	175-2018	PEDERNALES	PEDERNALES	83.37%	DGSFO
34	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, MUROS DE GAVIONES, RECONSTRUCCION DE HOSPITAL, CONSTRUCCION DE CASAS, MANTENIMIENTO DE TRANSITO EN CAMINO VECINAL, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHA PROVINCIA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJO EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	31-2017	PUERTO PLATA	SOSUA, VILLA ISABELA, GUANANICO, LA CANELA	94.16%	DGSFO

35	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES, ALCANTARILLAS DE CAJON 2X2, DE 62" Y TUBULAR, PUENTE BADEN, BADEN TUBULAR DE 60 PULGADAS; RECONSTRUCCION DE CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, CALLES Y BARANDAS; REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES, CIUDAD UNIVERSITARIA, PROTECCION DE TALUD, REVESTIMIENTO DE HORMIGON EN PUENTE, CANALIZACION Y CAPTACION CON DRENAJE PLUVIAL, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVINCIAS MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	17-2017	PUERTO PLATA	LOS HIDALGOS, SAN FELIPE, SOSUA, ESPERANZA	82.94%	DGSFO
36	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES, CALLES, CARRETERAS, MURO DE GAVIONES, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, CONSTRUCCION DE PUENTE-BADEN, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA NOV-OCT/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	13-2017	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA, SOSUA, GUANANICO, IMBERT	46.32%	DGSFO
37	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON UNA LONGITUD DE 19.50 KM, ANCHO PROMEDIO DE 8.00M, CARRILES DE 3.00M C/U, CONTENES DE 0.55M C/U, ACERAS DE 1.0M C/U Y ESPESOR DE CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE 2 PULGADAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA	5603	70-2008	PUERTO PLATA	LUPERON	98.95%	DGSFO
38	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES, PROTECCION DE TALUD Y CANALIZACION DE CAÑADA, ALCANTARILLA, CUNETAS ENCACHADAS Y CANALIZACION DE RIO, MURO DE TIERRA Y ESTABILIZACION DE TALUD, PUENTE TUBULAR; RECONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES, CAMINO VECINAL, PUENTE CAJON, PROTECCION DE TALUDES, PUENTE TUBULAR; MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE CAMINO VECINAL, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS QUE AFECTARON NOV/2016..	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016	14328	49-2017	PUERTO PLATA, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ	SANTA BARBARA, ALTAMIRA, GUANANICO, SAMANA, NAGUA	1.11%	DGSFO
39	EL PROYECTO CONSISTE EN EL DISEÑO GEOMÉTRICO-ESTRUCTURAL Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CARRETERA NO. 5, COMPRENDIDO DESDE EL CRUCE EL LIMÓN HASTA LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE SAMANÁ, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3.718 KM, QUE INCLUYE ACERAS, CONTENES, MEJORAS DE LAS OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, ILUMINACIÓN ESTABILIDAD DE TALUDES, EL PAISAJISMO Y REMOZAMIENTOS DE LAS VIVIENDAS COLINDANTES A LOS TRAMOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ	13946	68-2019	SAMANA	SAMANA	59.37%	DGSFO
40	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS, CALLES, PUENTE BADEN, CONSTRUCCION ALCANTARILLAS, BADEN A CIELO ABIERTO, PROTECCION DE APROCHES Y SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS, RECONSTRUCCION DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CUNETAS, MURO DE TIERRA, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	19-2017	SANCHEZ RAMIREZ	SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	68.94%	DGSFO
41	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA VIA, CON UNA EXTENSION EN SU VIA PRINCIPAL DE 40.40 KM DE LOS CUALES 32.27 KM LLEVA 2 CARRILES DE CIRCULACION Y 8.23 KM A 3 CARRILES DE CIRCULACION, PASEOS VARIABLES, ANCHO DE PLATAFORMA DE 11.40 M CON VELOCIDAD DE DISEÑO DE 60 KM POR HORA, ADEMAS EL PROYECTO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO: AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAJON, ALCANTARILLAS TUBULARES, CUNETAS, AMPLIACION PASO VEHICULAR ENTRE OTRAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA	13480	64-2012	SANTIAGO Y PUERTO PLATA	MULTIMUNICIPAL	97.04%	DGSFO
42	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CAJON, PUENTE BADEN, MUROS DE GAVIONES, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVINCIAS EN LOS MESES OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	36-2017	SANTIAGO, PUERTO PLATA	SANTIAGO, GUANANICO	69.60%	DGSFO
43	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES, PUENTE DE HORMIGON, PUENTE CAJON; RECONSTRUCCIÓN DE: CAMINOS VECINALES, PUENTE DE CAJON Y PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DEL 911 DE SANTIAGO, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVINCIAS MESES DE OCT-NOV/2016.	INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016	14328	27-2017	SANTIAGO, PUERTO PLATA	SANTIAGO, BAITOA, PUERTO PLATA	27.93%	DGSFO

44	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE 85.00 M2 COMPUUESTO DE: TRES (3) HABITACIONES, UNO Y MEDIO (1 ½) BAÑO, UNA (1) SALA-COMEDOR, COCINA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PARQUE RECREACIONAL DE 1,718.00 M2 CON ÁREA DE JUEGOS Y UN GAZEBO; PARA EL EJÉRCITO NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I		637-2019	SANTO DOMINGO	SAN LUIS	76.37%	DGSFO
45	EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE DOS (2) NIVELES EN EL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA EXISTENTE EN EL SECTOR LOS RÍOS, SE CONSTRUIRÁ EN HORMIGÓN ARMADO Y MUROS DE BLOQUES Y CONTEMPLA LAS ÁREAS SIGUIENTES: EMERGENCIA, CONSULTORIOS, ÁREAS DE CIRUGÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE ARCHIVO, LABORATORIOS, ÁREAS DE VACUNACIÓN, ÁREA DE IMÁGENES, DORMITORIOS MÉDICOS, BAÑOS DEL ÁREA VIP, NÚCLEO DE SERVICIO DE CIRCULACIÓN VERTICAL (ESCALERA Y ASCENSOR), PARQUEO EN UN ÁREA RESERVADA PARA LOS PARQUEOS DEL SERVICIO VIP, ENTRE OTRAS.	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N.	13635	608-2017	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	37.82%	DGE
46	EL PROYECTO CONTARÁ DE UN (1) NIVEL SOTERRADO DESTINADO A ESTACIONAMIENTOS Y CUATRO (4) NIVELES EN ALTURA DONDE EL PRIMER NIVEL TENDRÁ UN USO DE UN 50% DESTINADO A ESTACIONAMIENTOS Y EL 50% RESTANTE A LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA, ASÍ COMO LOS NIVELES SUBSIGUIENTES (2, 3 Y 4). EN SU INTERIOR CONSTARÁ CON VEINTINUEVE (29) SALAS DE AUDIENCIAS, SERVICIOS DE BAÑO Y COMEDOR POR CADA DEPARTAMENTO, ASÍ COMO CATORCE (14) ESTACIONES DE BAÑOS PARA LOS USUARIOS, ASÍ COMO ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS. ESTARÁ CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA MIXTA, INTEGRADA POR COMPONENTES DE HORMIGÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA, CON UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 50,330 M2.	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE	13637	591-2019	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	49.96%	DGE
47	ESTE PROYECTO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO CONTEMPLA LA RECONSTRUCCION DE 3.36 KMS DE CARRETERA Y 7.95 KMS DE CALLES PARA UN TOTAL DE 11.31 KMS, EL ANCHO PROMEDIO DE LA VIA ES DE 7.00 MTS Y COMPRENDE UN PAVIMENTO CONFORMADO CON SUB-BASE NATURAL CLASIFICADA Y MATERIAL BASE, PROCESADO EN PLANTA Y CAPA DE RODADURA DE 3 PULGADAS. LAS CALLES TENDRAN UN ANCHO DE VIA DE 6.00MTS, PROMEDIO Y CAPA DE RODADURA DE 2 PULGADAS MEZCLADO EN PLANTA. ESTA VÍA CONTRIBUIRAN AL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS TALES COMO: HATO NUEVO, CABALLONA, LA CIENAGA, BATEY BIENVENIDO, PANTOJA ENTRE OTRAS. ADEMÁS ESTE PROYECTO VIENE A COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE ESTE MUNICIPIO Y SUS PRINCIPALES INDUSTRIAS, ZONA FRANCA, HOSPITAL VINICIO CALVENTI, ETC.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA.	6504	386-2000	SANTO DOMINGO	PEDRO BRAND	91.64%	DGSFO
48	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE 19,541.61M2 COMO AMPLIACIÓN DE LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ÉSTA TENDRÁ CONEXIÓN A LA SEDE EXISTENTE A TRAVÉS DE UN PUENTE UBICADO EN EL TERCER NIVEL Y POR UNA PLAZA UBICADA EN PRIMER NIVEL, EL EDIFICIO ALBERGARA 5,253.01M2 DESTINADOS A OFICINAS, TRIBUNAL, AUDITORIO Y BIBLIOTECA, APARTE CONTARA CON TRESCIENTOS SETENTA (370) ESTACIONAMIENTOS DESTINADOS AL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y PÚBLICO GENERAL.	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES	CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE	13491	596-2019	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE	33.35%	DGE
49	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE, CON UNA CAPACIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y UNO (151) ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS, SIETE (7) ESTACIONAMIENTOS DE MOTORES, OCHO (8) CALLES O PASILLOS DE CIRCULACIÓN INTERIOR, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 654.86 MTS PARA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES TIPO II.	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).-	14112	907-2019	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	116.97%	DGSFO

50	LA FINALIDAD DE ESTE PROYECTO ES VIABILIZAR EL GRAN FLUJO DE TRAFICO PESADO QUE VAN Y SALEN DE LA ZONA FRANCA, ADEMÁS DE CONECTARLA A LA AUTOPISTA DEL NORDESTE Y LAS DEMÁS REGIONES DEL PAÍS. CONSTRUCCIÓN DE 3 ALCANTARILLAS DE CAJÓN DE 3 * 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDRAPLEN EN EL ÁREA DE ALCANTARILLA DE CAJÓN PARA COMPLETAR APROCHES Y RELLENO, CANALIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y DE CAJÓN, AMPLIACIÓN DE CABEZALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN EL KM 00.	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO.	12089	226-2009	SANTO DOMINGO	SAN ANTONIO DE GUERRA	82.70%	DGSFO
51	LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS TIENE EN SU ALCANCE LOS ASPECTOS SIGUIENTES: INICIO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE SANTO DOMINGO • LONGITUD APROXIMADA DE 8.3 KM • ACERAS DE 2.00M DE ANCHO • SECCION TRANSVERSAL DE ANCHO VARIABLE • SEIS CARRILES DE 3.50M C/U EN CADA SENTIDO DE CIRCULACION • CONEXIONES VIALES EN HATO NUEVO • PASO A DESNIVEL PARA TERMINAL DE AUTOBUSES • ROTONDAS Y CRUCES PEATONALES • OBRAS DE ARTES Y ALCANTARILLA DE CAJON • INTERCONEXION CON LA AVENIDA CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE	14109	90-2021	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS	84.63%	DGSFO
52	EL PROYECTO CONSISTE EN EL DISEÑO GEOMÉTRICO-ESTRUCTURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MANUEL BUENO, CRUCE LA LANA- EL AGUACATE- LOMA DE CABRERA, EN LA PROVINCIA DAJABÓN, CON UNA LONGITUD DE 20.6 KM CON UN ANCHO PROMEDIO DE CALZADA DE 6 MT, CON DOS (2) CARRILES DE 3 MT CADA UNO (BOMBEO 2% EN CARRILES), LOS TRABAJOS A REALIZAR A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO SERÁN: 1. CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE CUNETAS LONGITUDINALES EN HORMIGÓN SIMPLE, 2. LIMPIEZA, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE TRANSVERSAL INCLUYENDO CABEZALES, 3. AMPLIACIÓN DE CINCO (5) PUENTES A UN ANCHO DE 7.90 MT, 4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE TODO EL PROYECTO, 5. ENCAUSE DE LOS RÍOS SEGÚN PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS, 6. ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO INAJE SIN DEMOLER EL BADÉN EXISTENTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS "(MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE)	6131	16-2020	DAJABON	DAJABON	47.66%	DGSFO
53	EL PROYECTO CONSISTE EN UN PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, CON LONGITUD APROXIMADA DE 16.10 KM., CARPETA EN HORMIGON ASFÁLTICO DE 2.0" MEZCLADO EN PLANTA, RIEGO DE IMPRIMACION DE 0.5 GLS/M2, DRENAJE TRANSVERSAL CON ALCANTARILLAS TUBULARES DE Ø30" SIMPLE Y Ø36" DOBLE DE DIÁMETRO, SE CONSTRUIRÁN CONTENES, ACERAS Y BORDILLOS, ASÍ BADENES EN HORMIGON ARMADO Y SE COLOCARAN SEÑALES HORIZONTALES Y VERTICALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D. (CENCION CONTRATO ACTO AGUACIL 1253-18 D/F 07/09/2019, ENTRE CONST. JM Y PEPSOLTECH)	14328	91-2008	MONTE PLATA	MONTE PLATA	29.76%	DGSFO
54	EL PROYECTO CONSISTE EN UN PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CON LONGITUD APROXIMADA DE 13.00 KM., ESCARIFICACION DE SUPERFICIE, FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE DE 2" DE ESPESOR, RIEGO DE IMPRIMACION DE 0.5 GLS/M2, CARPETA DE HORMIGON ASFÁLTICO DE 2.0" MEZCLADO EN PLANTA, CONTENES Y BORDILLOS EN HORMIGON VACIADO IN SITIO, CONSTRUCCION DE DREN FRANCES, CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA Y COLOCACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, ASI COMO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS ENTRE OTROS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,LA ALTAGRACIA	14328	120-2008	LA LATAGRACIA	LA ALTAGRANCIA	95.68%	DGSFO
55	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS PROVINCIA DUARTE, CON LONGITUD APROXIMADA DE 5.5 KM., CALZADA DE DOS (2) CARRILES DE 3.00 M C/U, BASE GRANULAR, CARPETA ASFÁLTICA DE 2.0", SE ENCACHARAN LAS CUNETAS Y EL DRENAJE TRANSVERSAL SE HARÁ A TRAVÉS DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE Ø30" SIMPLE Y Ø36" DOBLE DE DIÁMETRO, SE CONSTRUIRÁN CONTENES, ACERAS Y BORDILLOS, ASÍ BADENES EN HORMIGON ARMADO Y SE COLOCARAN SEÑALES HORIZONTALES Y VERTICALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CARRETERA LA YAGUIZA- LOS ZACONES - LOS CACAOS- SAN FRANCISCO DE MACORIS , PROV., DUARTE	13837	248-2006	PROVINCIA DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS	91.26%	DGSFO

56	RECONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES VILLA TAPIA-EL TABLÓN-SAN JOSÉ DE CENOVÍ, CRUCE LA CEIBA-RANCHO AL MEDIO, CRUCE LA CEIBA-RANCHITO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 17.50 KM Y CONSISTIRÁ EN LOS TRABAJOS SIGUIENTES: LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁRBOLES, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN AMBOS LADOS, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BORDILLOS, CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS, CONSTRUCCIÓN DE BADENES A CIELO ABIERTO, MEJORAR INTERSECCIONES, MEJORAR LA SUPERFICIE DE LA VÍA, DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2	13810	27-2020	HERMANAS MIRABAL	HERMANAS MIRABAL	54.24%	DGSFO
57	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY, CON LONGITUD APROXIMADA DE 18.5 KM., CALZADA DE DOS (2) CARRILES DE 3.50 M C/U, ACERAS DE 1.00M, CONTENES DE 0.55 M, ESPESOR DE BASE DE 0.20 M, ESPESOR DE SUBBASE 0.20 M, CARPETA ASFÁLTICA DE 3.5"MEZCLADO EN PLANTA, SE ENCACHARAN LAS CUNETAS Y EL DRENAJE TRANSVERSAL SE HARÁ A TRAVÉS DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE Ø70", SE CONSTRUIRÁN CONTENES DE HORMIGÓN VACIADO EN SITIO, Y SE COLOCARÁN SEÑALES HORIZONTALES Y VERTICALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY	1002	127-2005	MONTE CRISTY	MONTE CRISTY	98.57%	DGSFO
58	RECONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES "RINCÓN HONDO – EL FIRME – LOMA VIEJA; PROVINCIA DUARTE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 9.20 KM Y CONSISTIRÁ EN LOS TRABAJOS SIGUIENTES: LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁRBOLES, REMOCIÓN ALCANTARILLAS, REMOCIÓN DE CABEZALES, CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS, CONSTRUCCIÓN DE BADENES A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TRAPEZOIDALES REVESTIDAS DE HORMIGÓN DE 180KG/CM2 EN AMBOS LADOS, MEJORAR INTERSECCIONES Y LA SUPERFICIE DE LA VÍA CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO -EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAJO, PROV. DUARTE, LOTE 1	14328	912-2019	DUARTE	SABANA GRANDE	90.96%	DGSFO
59	EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES "LA GINA–SABANA GRANDE; CASA DEL ALTO ABAJO–BUENA VISTA, PROVINCIA DUARTE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 9.30 KM Y CONSISTIRÁ EN LOS TRABAJOS SIGUIENTES: LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁRBOLES, REMOCIÓN ALCANTARILLAS, REMOCIÓN DE CABEZALES, CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS, CONSTRUCCIÓN DE BADENES A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TRAPEZOIDALES REVESTIDAS DE HORMIGÓN DE 180KG/CM2 EN AMBOS LADOS, MEJORAR INTERSECCIONES Y LA SUPERFICIE DE LA VÍA CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II	13805	940-2019	DUARTE	DUARTE	62.46%	DGSFO
60	RECONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES "LAS LILAS-MONTE ADETRO (MARINA GIL), EL GORRO-CRUCÉ DE CONUCO, TENARES-LOS HOYOS-LOS NARANJOS-LA JAGUITA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12.70 KM Y CONSISTIRÁ EN LOS TRABAJOS SIGUIENTES: LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁRBOLES, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN AMBOS LADOS, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BORDILLOS, CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS, CONSTRUCCIÓN DE BADENES A CIELO ABIERTO, MEJORAR INTERSECCIONES, MEJORAR LA SUPERFICIE DE LA VÍA, DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS	13805	25-2020	HERMANAS MIRABAL	HERMANAS MIRABAL	46.42%	DGSFO

68	LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACIÓN LAS SALINAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROVINCIA BARAHONA, EL MISMO TENDRÁ UNA LONGITUD DE 70.79M, UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00M Y UN ANCHO DE ACERAS DE 1.00M CADA UNO. SE REALIZARÁ UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS Y ALAMBRADAS, COMO A SU VEZ, UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		BARAHONA	LAS SALINAS		DGSFO
69	CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA CAJÓN SIMPLE DE 10.00 X 3.00MTS Y ENLACE EN BAITOA, CARRETERA EL LIMÓN-VENGA A VER, UBICADO EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA. ESTA OBRA CONSTARÁ DE UN RELLENO PARA CONFORMAR EXPLANACIÓN DE 2,100M3C, UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 1,400M2. EN LA CAPA DE RODADURA SE LLEVARÁ A CABO UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN (0.5GL/M2) DE 1,400M2 Y SE HARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE DE 10.00 X 3.00 MTS Y ENLACE EN BAITOA,CARRETERA EL LIMON -VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		INDEPENDENCIA	JIMANI		DGSFO
70	PUENTE SOBRE EL RÍO LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, TENDRÁ UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20M CON UN ANCHO DE 6.00M, EN ESTE SE HARÁ UNA LIMPIEZA DE CAÑADA A MANO DE APROXIMADAMENTE 200ML, UNA DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA RESISTENTE. PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE EJECUTARÁ UNA PERFORACIÓN DE 200PL DE PILOTES DE 16" DE PROFUNDIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN UN RELLENO DE 1,900M3 PARA ESTRUCTURAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACAOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		SAN CRISTOBAL	LOS CACAOS		DGSFO
71	LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO PALMA-LA LAGUNETA, ESTÁ LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA, ESTA CARRETERA TENDRÁ UNA DISTANCIA DE 2.260KM Y SU ANCHO PROMEDIO SERÁ DE 6.00M. EN ESTA OBRA SE EMPRENDERÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO A Y B, Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y DE ALAMBRADAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO PALMA - LA LAGUNETA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1181-2022	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA		DGSFO
72	PUNTO CRÍTICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO-PAJARITO, MUNICIPIO DE YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL. ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA REMOCIÓN DE 24ML DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B. PARA EL RELLENO SE CONFORMARÁ DE 400ML DE CUNETAS EN PIE DE TALUD Y UNA CANALIZACIÓN DE 4,725M3.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PAJARITO, MUNICIPIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		SAN CRISTOBAL	YAGUATE	29.77%	DGSFO
73	LA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN TUBULAR DE 72" DE DIÁMETRO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL RÍO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE, ESTÁ UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA Y EL ENLACE PARA ESTE PROYECTO POSEERÁ UNA LONGITUD DE 0.220KM (APROXIMADAMENTE) CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00M Y UN ANCHO DE ACERAS DE 1.00M.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RÍO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		SAN JOSÉ DE OCOA	RANCHO ARRIBA		DGSFO
74	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIÓN ARROYO LA VACA, UBICADO EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA. ESTA OBRA SE COMPODRÁ DE UN RELLENO DETRÁS DE MURO DE 4,500.00M3 C, UNA ZANJA DE CORONACIÓN DE 200ML CON UNA CANALIZACIÓN DE 600M3 N. ALT	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1186-2022	SAN JOSÉ DE OCOA	SABANA LARGA		DGSFO
75	PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA. CONSISTIRÁ EN UNA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE ESTRIBOS DE 524.25M3N, ZAPATA DE PILAS DE 302.403M3N, RELLENO COMPACTADO DE 596.67 M³C, ASÍ COMO TAMBIÉN, UNA DEMOLICIÓN DEL PUENTE EXISTENTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		PUERTO PLATA	ALTAMIRA	60.67%	DGSFO
76	PUNTO CRÍTICO DE DRENAJE CARRETERA MANOQUAYABO-LA LEONOR, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ. CONSISTIRÁ EN UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 375M3C. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE PARA ESCALONES, CUNETAS DE 34M3 Y SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO DE DRENAJE CARRETERA MANOQUAYABO-LA C, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		SANTIAGO RODRIGUEZ	SANTIAGO RODRIGUEZ		DGSFO

77	PUNTO CRÍTICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ. CONSISTIRÁ EN UNA REMOCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A
78	PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSÉ, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ. SE LLEVARÁ A CABO UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE Y UNA REMOCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A
79	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RÍO MANATÍ, LOMA DE CABRERA CAPOTILLO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROVINCIA DAJABÓN Y CONSTARÁ DE UNA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE ESTRIBOS DE 524.25M3N, EXCAVACIÓN ZAPATA DE PILAS DE 302.40M3N Y UN RELLENO COMPACTO DE 596.67M3C.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A
80	MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RÍO MASACRE, PROVINCIA DAJABÓN. ESTE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 68.30M CON UN ANCHO PROMEDIO DE 9.00M. EN ESTE PUENTE SE EJECUTARÁ UNA DEMOLICIÓN DE GAVIONES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, REMOCIÓN DE 320ML DE BARANDILLAS. EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE HARÁ UNA EXCAVACIÓN EN BASE DE GAVIONES DE 163.40M3, UNA NIVELACIÓN DE SUPERFICIE PARA COLOCAR GAVIONES DE E=0.30MTS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A
81	CARRETERA IMBERT BARRABAS-LAS ÁGUILAS-SABANA EL CORAZAL. CONSISTIRÁ EN UNA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE ESTRIBOS DE 524.25M3N, ZAPATA DE PILAS DE 302.403M3N, RELLENO COMPACTADO DE 596.67 M ³ C, ASÍ COMO TAMBIÉN, UNA DEMOLICIÓN DEL PUENTE EXISTENTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS ÁGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A
82	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, (PUENTE DE LA 17), PROVINCIA SANTO DOMINGO. ESTE PUENTE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 780M Y UN ANCHO DE 20.00M. ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR EN EL TABLERO DEL PUENTE SON: REMOCIÓN ASFALTO EXISTENTE, REMOCIÓN DE LOSA EXISTENTE, MODIFICACIONES A ESTRUCTURA APOYO DE LOSAS ALIGERADAS, COLOCACIÓN DE LOSA ALIGERADA METÁLICA NUEVA Y HORMIGÓN EN EL PUENTE, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A
83	SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TARANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS-NAGUA, PROVINCIA DUARTE. . ESTA OBRA SE COMPONDRÁ DE UN RELLENO DETRÁS DE MURO DE 480M3C Y PARA LAS ESTRUCTURAS Y PUENTES LOS MUROS DE GAVIONES TIPO CAJA DE FÁBRICA SERÁN DE CONVENCIONAL: MALLA (ZINC) 2.4MM, 3.0MM DE 598M3 Y MALLA GEOTEXTIL DE 598M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TARANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A
84	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CENOVI, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, UBICADO EN LA PROVINCIA DUARTE. ESTE PUENTE CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA B, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS Y ALAMBRADAS Y REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE. EN LA CAPA DE RODADURA SE LLEVARÁ A CABO UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 2,179.64M2 Y LA SUB-BASE SERÁ GRANULAR NATURAL DE 669.88M3C Y LA BASE SERÁ GRANULAR NATURAL DE 376.87M3C.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE CENOVI SAN FRANCISCO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A

1179-2022

1250-2022

SANTIAGO RODRIGUEZ	LOS ALMACIGOS		DGSFO
SANTIAGO RODRIGUEZ	SANTIAGO RODRIGUEZ		DGSFO
DAJABÓN	LOMA DE CABRERA		DGSFO
DAJABÓN	DAJABÓN	18.77%	DGSFO
PUERTO PLATA	IMBERT		DGSFO
SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO		DGSFO
DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS	25.67%	DGSFO
DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS		DGSFO

85	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL CACIQUE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROVINCIA ESPAILLAT. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UNA LONGITUD DE 3.07KM CON UN ANCHO PROMEDIO DE 7.00M Y UN ANCHO DE ACERAS DE 1.00M CADA UNO. SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ELCACIQUE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1182-2022	ESPAILLAT	MOCA		DGSFO
86	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO, UBICADO EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. CONSTARÁ DE UNA REMOCIÓN DE 60ML DE CONTENES, REMOCIÓN DE 270M3 DE MUROS DE GAVIONES. POR OTRA PARTE, PARA LAS ESTRUCTURAS Y PUENTES LOS MUROS DE GAVIONES DEBERÁN SER TIPO CAJA DE FÁBRICA QUE HAGAN CONTACTO CON AGUA MALLA (ZINC+PVC) - 2.4MM, 3.0MM Y MALLA GEOTEXTIL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		MONSEÑOR NOUEL	BONAO	71.84%	DGSFO
87	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JAYABO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE CENOVI, VILLA TAPIA, UBICADO EN LA PROVINCIA LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL. EL ENLACE TENDRÁ UNA LONGITUD APROXIMADAMENTE DE 0.214KM CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5.00M Y UN ANCHO DE ACERAS DE 1.00M CADA UNO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAYABO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOVI, VILLA TAPIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		HERMANAS MIRABAL	VILLA TAPIA		DGSFO
88	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALAMBRADAS. PARA EL RELLENO SE UTILIZARÁ UNA REPOSICIÓN DE MATERIAL INSERVIBLE DE 11,400M3C. LAS CUNETAS SERÁN EN PIEDE TALUD CON UNA SECCIÓN DE B=0.40, H=0.40, B=1.20 Y A SU VEZ SE HARÁ UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE UNOS 36,000M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1168-2022	PUERTO PLATA	ALTAMIRA		DGSFO
89	EN ESTE PUNTO SE REALIZARÁ UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN: EL FONDO DE BADÉN UNOS 64.75M3N, LOSA DE ENTRADA Y SALIDA UNOS 32.90M3N, ZAPATA DE ALETAS ALREDEDOR DE 181.50M3N Y DENTELLONES UNOS 50.40M3N APROXIMADO. SE ESTARÁ UTILIZANDO HORMIGÓN SIMPLE INDUSTRIAL (F' C=180KG/CM2) PARA EL FONDO DE BADÉN Y EL RELLENO ENTRE TUBOS Y SE UTILIZARÁ HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F' C=280KG/CM2 EN: DENTELLONES, ZAPATA DE ALETAS, MURO DE ALETAS, LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, LOSA SUPERIOR, BORDILLOS, MURO FRONTAL ENTRE TUBOS Y FONDO DE TUBOS, COMO A SU VEZ CABE DESTACAR QUE SE LLEVARÁN ALREDEDOR DE 97.10PL DE TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 42". PARA FINALIZAR, LOS BORDILLOS SERÁN PINTADOS CON PINTURA REFLECTIVA	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADENES TUBULARES, ARROYO TORO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1178-2022	MONSEÑOR NOUEL	BONAO	25.84%	DGSFO
90	LA RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS BLEOS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO ARROYO TORO EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ESTA CONSTARÁ DE UNA DISTANCIA DE 2.00KM CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00M. EN ESTA PARTE, SE LLEVARÁ EN EFECTO UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO LOS BLEOS, CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		MONSEÑOR NOUEL	BONAO	81.05%	DGSFO
91	LA CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE TUBOS DE Ø 60" RÍO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA LA VEGA. CONSTARÁ DE UN MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURA BAJO AGUA DE UNOS 524.18M3N, DENTELLÓN BAJO AGUA DE 194.40M3N, COLCHONETA DE GAVIONES BAJO AGUA DE 87.50M3N, GAVIONES	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE Ø 60" EN RIO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		LA VEGA	LA CONCEPCION DE LA VEGA		DGSFO

92	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAIMITO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, TENDRÁ UNA LONGITUD DE 30M CON UN ANCHO DE 9.00M Y ESTE CONSTARÁ DE UNA DEMOLICIÓN DE UNA ESTRUCTURA EXISTENTE Y UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN: 168PL PARA LA PERFORACIÓN DE PILOTES DE 16" DE PROFUNDIDAD, UN RELLENO PARA ESTRUCTURA DE 168M3 Y UNA CANALIZACIÓN DE AGUAS ARRIBAS Y ABAJO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAIMITO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1169-2022	LA VEGA	LA CONCEPCION DE LA VEGA	67.70%	DGSFO
93	CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA, ARROYO BARRACO, JARABACOA. CONSISTIRÁ EN UNA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE ESTRIBOS DE 524.25M3N, ZAPATA DE PILAS DE 302.14M3N, RELLENO COMPACTADO DE 596.67M³C, ASÍ COMO TAMBIÉN, UNA DEMOLICIÓN DEL PUENTE EXISTENTE. POR OTRA PARTE, SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE INDUSTRIAL DE 180KG/CM2, ZAPATA DE ESTRIBO DE 26.40M3 Y ZAPATA DE PILAS DE 18.40M3.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		LA VEGA	JARABACOA		DGSFO
94	SOLUCIÓN DE DERRUMBE EN EL CAMINO NAGUA – LAS CORCOVAS, NAGUA, UBICADO EN LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, TENDRÁ UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 M. SE LLEVARÁ A CABO UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO, REMOCIÓN DE CAPA DE RODADURA DE 2", REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA ALAMBRADA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL INSERVIBLE CON EQUIPO Y EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 4 SOLUCION DE DERRUMBE EN EL CAMINO NAGUA-LAS CORCOVAS, NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA		DGSFO
95	LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MIXTO SOBRE RÍO MAGUACA, CARRETERA COTUÍ PLATANAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ Y EL MISMO TENDRÁ UNA LONGITUD DE 46.94M, UN ANCHO PROMEDIO DE 10.20M, UN ANCHO DE ACERAS DE 1.00M CADA UNA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 5 CONSTRUCCION PUENTE MIXTO SOBRE RIO MAGUACA, CARRETERA COTUÍ PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		SANCHEZ RAMIREZ	CEVICOS		DGSFO
96	RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO II-BAYAGUANA KM 5+870, PROVINCIA MONTE PLATA. EN ESTA OBRA SE LLEVARÁ A CABO UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, UNA REMOCIÓN DE: CAPA DE RODADURA DE 2" Y BARANDA, UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS Y ALAMBRAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO II - BAYAGUANA KM.5+870 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		MONTE PLATA	BAYAGUANA		DGSFO
97	LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ENLACES DEL PUENTE DIONISIO, PERALVILLO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 0.194KM CON UN ANCHO PROMEDIO DE SECCIÓN DE 6.60M CON CARRILES DE 3.30M CADA UNO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE DIONISIO, PERALVILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1170-2022	MONTE PLATA	PERALVILLO	DGSFO	
98	ONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BADÉN DE Ø 72" LOS CIRUELOS, MONTE LLANO TENDRÁ UNA LONGITUD DE 60M Y ESTÁ UBICADO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA. ESTE CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. EN EL RELLENO SE HARÁ UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 2,100M2 Y UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 0.5GL/M2 DE 2,100M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN DE Ø 72 LOS CIRUELOS MONTE LLANO LONG. 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA	DGSFO	
99	PUENTE SOBRE RÍO COROZO EN LA CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, PROVINCIA MONTE PLATA. ESTE CONSTARÁ DE UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN: ZAPATA ESTRIBO Y PILA LADO DE 650 M³N, ZAPATA ESTRIBO Y PILA DE 350.41 M³N, EN ZAPATA UNOS 973 M³N Y UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE DE UNOS 1,500M3E.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO EL COROZO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA	21.53%	DGSFO

100	RECONSTRUCCIÓN DEL BADÉN TUBULAR DE Ø 72" EN RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. ESTE PROYECTO CONSISTIRÁ EN UNA EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE ALETA DE UNOS 32.40M3N, UNA EXCAVACIÓN DE DENTELLONES BAJO AGUA DE 1,059.84M3N, UNA EXCAVACIÓN DE COLCHONETA DE GAVIONES BAJO AGUA DE 691.20M3N, EXCAVACIÓN DE LOSA DE FONDO DE 396.67M3N, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA DE 1,059.84M3N Y UN RELLENO COMPACTADO DE 768M3C. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE DE F' C=180KG/CM2 DE 949.06M3 Y UNA LOSA DE CORONACIÓN DE 84.60M3.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCION BADEN TUBULAR DE 72 EN RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1172-2022	SAN PEDRO DE MACORIS	RAMON SANTANA	10.00%	DGSFO
101	REFORZAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO SOBRE CARRETERA FERROCARRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA INICIAL Y UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ZAPATA PARA PROTECCIÓN DE MUROS Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 REFORZAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO SOBRE CARRETERA FERROCARRIL, PROVINCIA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS		DGSFO
102	CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE DE LA ALCANTARILLA 5 CASAS-EL LAUREL, PROVINCIA MONTE PLATA. ESTE CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. EN EL RELLENO SE HARÁ UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 2,400M2 Y LA SUB-BASE SERÁ GRANULAR NATURAL DE UNOS 888M3C Y LA BASE SERÁ GRANULAR NATURAL DE 688.13M3C.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRAMO 5 CASAS - EL LAUREL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO
103	CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCESES – LOS ARTILES, UBICADO EN LA PROVINCIA EL SEIBO, TENDRÁ UNA LONGITUD DE 1.10 KM. SE LLEVARÁ A CABO UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA ALAMBRADA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL INSERVIBLE CON EQUIPO Y EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCESES-LOS ARTILES, PROVINCIA EL SEIBO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A	1180-2022	EL SEIBO	MICHES	44.33%	DGSFO
104	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LISA – AGUA CLARA, UBICADO EN LA PROVINCIA EL SEIBO, TENDRÁ UNALONGITUD DE 1.41 KM. SE LLEVARÁ A CABO UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA ALAMBRADA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL INSERVIBLE CON EQUIPO Y EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LISA AGUA CLARA, PROV. SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		EL SEIBO	EL SEIBO		DGSFO
105	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL GUACO RIO CEDRO, UBICADO EN LA PROVINCIA EL SEIBO, TENDRÁ UNA LONGITUD DE 1.09KM. SE LLEVARÁ A CABO UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA ALAMBRADA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL INSERVIBLE CON EQUIPO Y EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL GUACO RIO CEDRO, PROV. EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		EL SEIBO	MICHES		DGSFO
106	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LA MINA-MATA PUERCO, PROVINCIA EL SEIBO. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALAMBRADAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MINA - MATA PUERCO, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)	N/A		EL SEIBO	EL SEIBO		DGSFO

107	REPARACIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO DOS BRAZOS, EN LA ENTRADA DE LOMA DE LOS PANZO, NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, UBICADO EN EL TRAMO NEIBA-LOS GUINEOS. ESTE PUENTE PRESENTA EN LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN UN DESGASTE EN LOS PERFILES METÁLICOS Y ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE LE IMPIDE EL LIBRE MOVIMIENTO DE LAS CARGAS QUE ACTÚAN EN EL PUENTE. ADEMÁS, MUESTRA DEL CRECIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE HIERVAS YARENA, DEBIDO A LA OBSTRUCCIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DRENAJE. PRESENTA PÉRDIDA DE SECCIÓN EN EL HORMIGÓN, POR DETERIORO Y FALTA DE MANTENIMIENTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE RIO LOS BRAZOS EN LA ENTRADA LOMA DE LOS PANZO, NEIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1338-2022	BAHORUCO	NEIBA	22.22%	DGSFO
108	REPARACIÓN DEL PUENTE LAS TRES LUCES, SOBRE CAÑADA RAMILLO, CARRETERA NEIBA DUVERGÉ, PROVINCIA BAHORUCO. ESTE PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 57M Y UN ANCHO DE 10M. SE HARÁ UNA EXCAVACIÓN DE 326.80M3E PARA BASE DE GAVIONES Y 158.08M2 PARA LA NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA COLOCAR LOS MUROS DE GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 PUENTE LAS TRES LUCES SOBRE CAÑADA RAMILLO, CARRETERA NEIBA -DUVERGE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		BAHORUCO	NEIBA		DGSFO
109	REPARACIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO EL DOZO, EN LOS GUINEOS, NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO, UBICADO EN EL TRAMO LOS GUINEOS-EL AGUACATE. ESTE PUENTE POSEE UNA LONGITUD DE 42.80M CON UN ANCHO DE 6.8M. ESTE PUENTE ESTÁ DESTINADO A COMUNICAR LAS COMUNIDADES DE LOS GUINEOS, APOLINAR PERDOMO, EL AGUACATE Y LA LOMA DE LOS PANZOS CON EL MUNICIPIO DE NEIBA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 PUENTE DE HORMIGÓN SOBRE RIO DOZO EN LOS GUINEOS NEIBA, TRAMO LOS GUINEOS - EL AGUACATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		BAHORUCO	NEIBA		DGSFO
110	PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO, PROVINCIA DUARTE. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS, ASÍ TAMBIÉN COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, COMO TAMBIÉN BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	DUARTE	PIMENTEL	DGSFO		
111	PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, CAMINO VECINAL EL MANGO-EL CERCADO, PROVINCIA DUARTE. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS, ASÍ TAMBIÉN COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, COMO TAMBIÉN BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL MANGO - EL CERCADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS	DGSFO		
112	PUENTE SOBRE RÍO PAYABO, CAMINO VECINAL LAS SERVAS-LOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA, PROVINCIA DUARTE. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS, ASÍ TAMBIÉN COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, COMO TAMBIÉN BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PUENTE SOBRE RÍO PAYABO, CAMINO VECINAL LAS SERVASLOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	DUARTE	VILLA ARRIBA	DGSFO		
113	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE EN RIO AZUCEY, CAMINO VECINAL JOBOBANVILLA RIVA, PROV. DUARTE. CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 10.00 M Y UN ANCHO DE 3.00 M. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: FONDO DE ALCANTARILLA, DENTELLONES, ZAPATA DE ALETAS, LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, LOSA DE APROCHE, ASÍ COMO TAMBIÉN UN RELLENO DE REPOSICIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO AZUCEY, CAMINO VECINAL JOBOBAN - VILLA RIVA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1326-2022	DUARTE	VILLA ARRIBA	DGSFO	

114	CONSTRUCCIÓN BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO MAGUA, CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO -EL FIRME, PROVINCIA DUARTE. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: FONDO BADÉN, DENTELLONES, ZAPATA DE ALETAS, LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO TAMBIÉN UN RELLENO DE REPOSICIÓN. UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO MAGUA, CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO - EL FIRME (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		DUARTE	CASTILLO	35.63%	DGSFO
115	PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO, VILLA TAPIA, CENOVI, PROVINCIA DUARTE. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS, ASÍ TAMBIÉN COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, COMO TAMBIÉN BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 6 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO VILLA TAPIA - CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS		DGSFO
116	PUENTE BERBEDERO, PROVINCIA DUARTE. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS Y DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F' C=180KG/CM2 PARA LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILAS, Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 EN FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA DE ESTRIBOS, ASIENTO LOSA DE APROCHE, ALETAS DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS, CABEZAL DE PILA, LOSA DE TABLERO, TABLETAS PREFABRICADAS, VIGUETAS TRANSVERSALES EN VANO Y VIGUETAS TRANSVERSALES EN APOYO, GUARDARRUEDAS, LOSA DE APROCHE Y BORDILLOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 7 PUENTE BERBEDERO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		DUARTE	VILLA RIVA		DGSFO
117	CAMINO VECINAL EL CUEYLAS MESETAS, PROVINCIA EL SEIBO. SE REALIZARA UNA EXCAVACIÓN: PARA LA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAMBRA, MATERIAL INSERVIBLE Y PARA ESTRUCTURA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CAMINO VECINAL EL CUEY - LAS MESETAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1310-2022	EL SEIBO	EL SEIBO	DGSFO	
118	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS CORAZONES LOS BARRACOS, PROVINCIA EL SEIBO. SE REALIZARA UNA EXCAVACIÓN: PARA LA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS DE 30" Y MÁS DE 30", REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAMBRA, MATERIAL INSERVIBLE Y PARA ESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CAMINO VECINAL LOS CORAZONES - LOS BARRACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		EL SEIBO	EL SEIBO	DGSFO	
119	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE EN RIO TOROJOCE CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL. CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 10.00M Y UN ANCHO DE 3.00. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: FONDO DE ALCANTARILLA, DENTELLONES, ZAPATA DE ALETAS, LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, LOSA DE APROCHE, ASÍ COMO TAMBIÉN UN RELLENO DE REPOSICIÓN. UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO TOROJOCE CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		HERMANAS MIRABAL	TENARES	8.65%	DGSFO
120	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 9-VILLA CAMPO, PROV. HERMANAS MIRABAL. SE REALIZARA UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS, RELLENO DE COMPACTACIÓN Y UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F' C=180KG/CM2 PARA ZAPATA DE ESTRIBOS, Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 PARA ZAPATA DE ESTRIBOS, FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA O PARAPETO DE ESTRIBOS, ASIENTO DE LOSA DE APROCHE, ALETA DE ESTRIBOS, GUARDA RUEDA, MUROS DE NEW JERSEY, LOSA DE TABLERO, LOSA DE APROCHE, VIGUETAS TRANSVERSALES Y TABLETAS PREFABRICADAS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 9- VILLA CAMPO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		HERMANAS MIRABAL	SALCEDO	DGSFO	

121	MURO DE GAVIÓN, SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOVI, PROV. HERMANAS MIRABAL. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN PARA LA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO, RELLENO DETRÁS DE MUROS, ACARREO DE MATERIAL DE ESTRUCTURAS Y UNA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE 1.5 M A 3.00 M DE PROFUNDIDAD.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1318-2022	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO	87.48%	DGSFO
122	REPARACIÓN DE GAVIONES EN PUENTE SOBRE EL RÍO BOBA EN LA CARRETERA SALCEDO EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL. ESTE PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 18M CON UN ANCHO 7M. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UNA CANALIZACIÓN DE CENTRO DEL RÍO Y UNA EXCAVACIÓN PARA GAVIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA NIVELACIÓN DE SUPERFICIE DE UNOS 136.40M2 PARA LA COLOCACIÓN DE MUROS DE GAVIONES CON UN ESPESOR DE 0.30M, A SU VEZ, SE COLOCARÁ UN RELLENO COMPACTADO DETRÁS DE MURO DE GAVIONES DE UNOS 87.60M3C.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE RIO BOBA, CARRETERA SALCEDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		HERMANAS MIRABAL	SALCEDO		DGSFO
123	PUENTE NUEVO TUBULAR SOBRE EL RÍO ARROYO SECO, MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL. ESTA OBRA TENDRÁ UNA LONGITUD DE 5.00M CON UN ANCHO DE 4.50M. ESTE PUENTE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 5.00M CON UN ANCHO DE 4.50M. SE EJECUTARÁ UNA CANALIZACIÓN AGUAS ARRIBA, UNA DEMOLICIÓN DE PUENTE TUBULAR EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN ARMADO DE F' C=210KG/CM2 EN LA LOSA INFERIOR, LOSA DE SUPERIOR FROTADO, MUROS LATERALES Y CUENCO AMORTIGUADOR. PARA LA BASE SE USARÁ UN RELLENO NATURAL CON CALICHE Y PARA LA SUB-BASE SE UTILIZARÁ UN RELLENO NATURAL CON GRANZOTE DE 1.00M.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		HERMANAS MIRABAL	TENARES		DGSFO
124	CONSTRUCCIÓN DE BADEN TUBULAR DE 72" SOBRE RÍO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. ESTE PUENTE CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA INICIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA EXCAVACIÓN PARA DENTELLONES BAJO AGUA, LOSA DE FONDO BAJO AGUA, DENTELLONES DE GAVIONES BAJO AGUA Y COLCHONETA DE GAVIONES AGUAS ABAJO. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE DE F' C=180KG/CM2 PARA EL HORMIGÓN ENTRE TUBOS Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 EN DENTELLONES, LOSA DE FONDO DE TUBOS, LOSA SUPERIOR, CABEZAL, LOSA DE CORONACIÓN, BORDILLOS, GUARDARRUEDAS, ZAPATA DE ALETAS Y MURO DE ALETAS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1398-2022	LA ALTAGRACIA	HIGÜEY	34.40%	DGSFO
125	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LA GUAZUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. LA BASE Y LA SUB-BASE DEBERÁN SER GRANULAR NATURAL Y PARALA CAPA DE RODADURA SE HARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y LA MISMA DEBERÁ DE TENER SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CAMINO VECINAL LA GUAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA ALTAGRACIA	SAN RAFAEL DEL YUMA		DGSFO
126	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LA LLANADA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. LA BASE Y LA SUB-BASE DEBERÁN SER GRANULAR NATURAL Y PARA LA CAPA DE RODADURA SE HARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y LA MISMA DEBERÁ DE TENER SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE PARA EL DRENAJE SE USARAN TUBERÍAS DE 36" Y 42	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 CAMINO VECINAL LA LLANADA DEL CERRO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO

127	PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA DEL ESTE, DEL SECTOR EL SOCO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. LA ESTRUCTURA ES UN PUENTE PEATONAL DESTINADO A COMUNICAR LA PARTE NORTE Y SUR DEL SECTOR EL SOCO DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. ESTE PUENTE TIENE COMO UNO DE SUS PRINCIPALES USOS SER LA VÍA DE ACCESO DE LOS ESTUDIANTES PARA PODER IR A LA ESCUELA QUE ESTÁ UBICADA EN LA PARTE SUR DEL SECTOR ATRAVESANDO LA AUTOVÍA DEL ESTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA DEL ESTE DEL SECTOR EL SOCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1311-2022	SAN PEDRO DE MACORÍS	SAN PEDRO DE MACORÍS	32.25%	DGSFO
128	CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORÍS. PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. ESTA OBRA TIENE UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 20M Y UN ANCHO DE 8M. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: PARA RETIRAR EL MATERIAL INSERVIBLE CON EQUIPO, PARA ESTRUCTURAS DE HASTA 1.50MTS, PRÉSTAMO DEL 1ER KILOMETRO, UN RELLENO PARA CONFORMAR LA EXPLANACIÓN Y ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE. UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. ACARREO DE PRÉSTAMO A 20KMS, PARA BASE, SUBBASE Y TERMINACIÓN DE LA RASANTE. SE SUMINISTRAR UNA BASE GRANULAR Y UNA SUB-BASE, ASÍ COMO UNA CAPA DE RODADURA, Y RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 0.50GL/M2. SE APLICARÁ UN HORMIGÓN SIMPLE PARA CUNETAS VACIADO EN SITIO	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		SAN PEDRO DE MACORÍS	SAN PEDRO DE MACORÍS		DGSFO
129	ALCANTARILLA DE CAJÓN, COMUNIDADES INVI-LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: FONDO DE ALCANTARILLA, DENTELLONES, ZAPATA DE ALETAS, LOSA DE APROCHE Y LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, Y DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F' C=180KG/CM2 PARA LA NIVELACIÓN DE LOSA DE FONDO DE ALCANTARILLA Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 EN DENTELLONES, LOSA DE FONDO DE ALCANTARILLA, MUROS ALCANTARILLAS, ASIENTO LOSA DE APROCHE EN MURO, LOSA SUPERIOR DE ALCANTARILLA, ZAPATA DE ALETAS, MURO DE ALETAS Y GUARDARRUEDAS. LAS JUNTAS DEBERÁN SER DE MADERA 4"X 4" CEPILLADA Y ENGRASADA, Y POR ENDE, HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE LOS GUARDARRUEDAS DEBERÁN ESTAR PINTADOS CON PINTURA REFLECTIVA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON, COMUNIDADES INVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		SAN PEDRO DE MACORÍS	QUISQUEYA		DGSFO
130	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. SE REALIZARA UNA EXCAVACIÓN; PARA ESTRUCTURA HASTA 1.5 MTS Y UN RELLENO ESTRUCTURAL. EN LA SUB-ESTRUCTURA SE VAN A COLOCAR: PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO, ACERO DE REFUERZO, SE REALIZARA UNA PRUEBA DE INTEGRIDAD, UNA PRUEBA DINÁMICA EN APOYO ESTRUCTURAL, ASÍ COMO TAMBIÉN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREVISIÓN PARA ENSAYOS CLS EN PILOTES (INCLUYE TUBERÍAS MATERIALES AUXILIARES Y MANO DE OBRA).	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS		DGSFO
131	PUENTE SOBRE EL RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA. SE REALIZARA UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILA, RELLENO COMPACTO, DEMOLICIÓN DE PUENTE EXISTENTE Y UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F' C=180KG/CM2 ZAPATA DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 PARA ZAPATA DE ESTRIBOS, FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA DE ESTRIBO, ASIENTO DE LOSA DE APROCHE, ALETA DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILA, PANTALLA PILA, CABEZAL DE PILAS, LOSA TABLERO, VIGUETAS TRANSVERSALES VANO, VIGUETAS TRANSVERSALES APOYO, GUARDARRUEDAS, LOSA DE APROCHE Y BORDILLOS. SE UTILIZARA UN HORMIGÓN DE F' C=350 KG/CM² INDUSTRIAL EN LAS VIGAS POTENZADAS, LAS JUNTAS DE APOYO SERÁN DE PLACAS DE NEOPRENO DE 16"X8"X2" CON UNA PLACA DE ACERO EN EL CENTRO. PARA EL DRENAJE COLOCAR TUBOS Ø 4". COLOCAR PINTURA REFLECTIVA EN LOS GUARDA RUEDAS, BORDILLOS Y BARANDAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS		DGSFO

132	PUENTE NUEVO DE ALCANTARILLA TIPO BADÉN, PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD DEL CHAVÓN, MUNICIPIO DE GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA. ESTE PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 15.00M Y UN ANCHO DE 6.00M. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE NUEVO PUENTE QUE SERÁ UN PUENTE TIPO CAJÓN DE DOBLE BOCA, SE REALIZARÁ UNA EXCAVACIÓN DE 1,853.25M3C, ASÍ COMO TAMBIÉN UN RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE 968M3C.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD CHAVÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1359-2022	LA ROMANA	LA ROMANA	39.27%	DGSFO
133	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL-BOCA DE CHAVÓN Y LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE DEL CHAVÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. ESTA OBRA TENDRÁ UNA LONGITUD DE 5.92KM APROXIMADAMENTE Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.00M, LA LONGITUD DE CALLE SERÁ DE 1.307KM CON UN ANCHO PROMEDIO VARIABLE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL BOCA DE CHAVÓN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO
134	REPARACIÓN DE MURO DE GAVIÓN Y SOCAVACIÓN EN PUENTE, ARROYO HONDO, PROVINCIA LA VEGA. ESTE PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 5M Y UN ANCHO DE 8.7M. PARA REPARACIÓN DE LOS MUROS DE GAVIONES Y LA SOCAVACIÓN QUE PRESENTA ESTE PUENTE, SE INICIARA CON UN UNA EXCAVACIÓN DE 165M3, INCLUYENDO TAMBIÉN UNA EXCAVACIÓN DE 14M2 PARA LA NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA COLOCAR LOS GAVIONES.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO HONDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1314-2022	LA VEGA	LA CONCEPCION DE LA VEGA	61.77%	DGSFO
135	PUENTE DE ALCANTARILLA TIPO BADÉN EN EL RÍO JAQUEY, ACAPULCO, PROVINCIA LA VEGA, EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PUENTE ES COMUNICAR LA PARTE CENTRAL DE LA VEGA CON EL SECTOR ACAPULCO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 BADEN TUBULAR SOBRE RIO JAQUEY ACAPULCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA VEGA	LA CONCEPCION DE LA VEGA		DGSFO
136	ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10 X 5.67MTS EN ARROYO BONITO, LA DESCUBIERTA- CONSTANZA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: FONDO DE ALCANTARILLA, DENTELONES, ZAPATA DE ALETAS, LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO TAMBIÉN UN RELLENO DE REPOSICIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 5.67 MTS EN ARROYO BONITO, LA DESCUBIERTA-CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA VEGA	CONSTANZA		DGSFO
137	PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO LA PALMA, CARRETERA HOYITO, D.M. TIREO, CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS, ASÍ TAMBIÉN COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, COMO TAMBIÉN BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO LA PALMA, CARRETERA EL HOYITO, D. M. TIREO, CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA VEGA	CONSTANZA		DGSFO
138	PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS, PROVINCIA LA VEGA. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS, ASÍ TAMBIÉN COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, COMO TAMBIÉN BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 5 PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA VEGA	LA CONCEPCION DE LA VEGA		DGSFO
139	PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CARRETERA JARABACOAMANABAO, PROVINCIA LA VEGA. SE REALIZARA UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS, RELLENO DE COMPACTACIÓN Y UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F' C=180KG/CM2 PARA ZAPATA DE ESTRIBOS, Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 PARA ZAPATA DE ESTRIBOS, FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA O PARAPETO DE ESTRIBOS, ASIENTO DE LOSA DE APROCHE, ALETA DE ESTRIBOS, GUARDA RUEDA, MUROS DE NEW JERSEY, LOSA DE TABLERO, LOSA DE APROCHE, VIGUETAS TRANSVERSALES Y TABLETAS PREFABRICADAS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 6 PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA VEGA	JARABACOA		DGSFO

140	MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO-LA CIENAGA. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, ASI COMO TAMBIÉN UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE Y UN RELLENO DETRÁS DE MUROS. PARA ESTE PROYECTO, LOS MUROS DE GAVIONES SERÁN TIPO CAJA DE FÁBRICA MALLA(ZINC+PVC)-2.7MM, 3.4MM Y SE HARÁ UNA RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LONGITUDINAL Y UNA LIMPIEZA FINAL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 7 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAOLA CIENAGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA VEGA	JARABACOA		DGSFO
141	PROTECCIÓN DE LA SOCAVACIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO VERDE, PROVINCIA LA VEGA. ESTA OBRA TIENE UNA LONGITUD DE 44.2M CON UN ANCHO DE 8.00M. EN ESTA OBRA SE HARÁ UNA NIVELACIÓN DE SUPERFICIE DE UNOS 80.72M2 PARA LA COLOCACIÓN DE MUROS DE GAVIONES CON UN ESPESOR DE 0.30M, A SU VEZ, SE COLOCARÁ UN RELLENO COMPACTADO DETRÁS DE MURO DE GAVIONES DE UNOS 282.52M3. SE UTILIZARÁ APROXIMADAMENTE 9.60M3 DE HORMIGÓN ARMADO EN DE F' C=210KG/CM2 CON UNA MALLA DE 20*20 PARA LA PROTECCIÓN PERIMETRAL ZAPATA DE PILAS CON UN ESPESOR DE 0.40M CON ACERO DE Ø1/2" A 0.14.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 8 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		LA VEGA	LA CONCEPCION DE LA VEGA		DGSFO
142	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SABANA REYLOS SOLARES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PROVINCIA LA VEGA, LA MISMA CONTARÁ CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 12.972KM CON UN ANCHO TRANSVERSAL PROMEDIO DE 7.00M, ACERAS DE 1.00M Y CONTENES DE 0.55M. ESTE PROYECTO TIENE CONTEMPLADO ALREDEDOR DE 82,100.90M2 DE REMOCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE 2", REMOCIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES, ENCACHES DE CUNETAS Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 CARRETERA SABANA REY - LOS SOLARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1325-2022	LA VEGA	LA CONCEPCION DE LA VEGA	60.39%	DGSFO
143	SOLUCIÓN PUENTE SECO EN VILLA FRANCISCA, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO. ESTE PUENTE PRESENTA DETERIORO EN LAS VIGAS, EL ACERO DE REFUERZO ESTÁ ROTO, LAS VARILLAS DE LA MISMA ESTÁN AFUERA Y EN MAL ESTADO, PRINCIPALMENTE LAS DE SALIDA Y ENTRADA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL		DGSFO
144	PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO, BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS Y DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F' C=180KG/CM2 PARA LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILAS, Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 EN FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA DE ESTRIBOS, ASIENTO LOSA DE APROCHE, ALETAS DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS, CABEZAL DE PILA, LOSA DE TABLERO, TABLETAS PREFABRICADAS, VIGUETAS TRANSVERSALES EN VANO Y VIGUETAS TRANSVERSALES EN APOYO, GUARDARRUEDAS, LOSA DE APROCHE Y BORDILLOS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 3 PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO, BONAÑO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		MONSEÑOR NOUËL	BONAÑO		DGSFO
145	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO YAMASÁ, CUESTA DE JOBO, PROVINCIA MONTE PLATA. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PUENTE, SE REALIZARÁ UN MOVIMIENTO DE TIERRA QUE INCLUIRÁ UNA ZAPATA DE ESTRIBOS DE 686.24M3N, UN RELLENO DE MATERIAL PARA COMPACTAR DE 532.34M3C Y UN BOTE DE 200.07M3E PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE MATERIAL INSERVIBLE. EN 240ML SE VA A COLOCAR PILOTES Ø DE 0.80 DE 12.00 MTS DE LONGITUD.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 4 PUENTE SOBRE RÍO YAMASA, CUESTA DE JOBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		MONTE PLATA	YAMASA		DGSFO
146	PUENTE SOBRE RÍO OZAMA, CARRETERA PERALVILLOMAIMÓN, PROVINCIA MONTE PLATA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS, EXCAVACIÓN ZAPATA DE PILA, RELLENO DE REPOSICIÓN Y UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 5 PUENTE SOBRE RÍO OZAMA, CARRETERA PERALVILLO-MAIMON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1353-2022	MONTE PLATA	PERALVILLO	0.00%	DGSFO

147	MURO DE GAVIÓN, SOCAVÓN EN EL PUENTE Y RELLENO DEL PUENTE LOS JOVILLOS EL 35, PROV. MONTE PLATA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN PARA LA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO, RELLENO DETRÁS DE MUROSACARREO DE MATERIAL DE ESTRUCTURAS Y UNA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE 1.5 M A 3.00 M DE PROFUNDIDAD. SE COLOCARAN MURO DE GAVIONES TIPO CAJA DE FABRICA: DE MALLA (ZINC+PVC)-2.7MM, 3.4MM, BORDES, HORMIGÓN PARA LA PROTECCIÓN DE ESTOS Y GEOTEXTIL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 6 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE Y RELLENO DEL PUENTE LOS JOVILLOS EL 35 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A
148	PUENTE LA GINA CARRETERA PERALVILLO, YAMASÁ, PROVINCIA MONTE PLATA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS Y DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F'c=180KG/CM2 PARA LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F'c=280KG/CM2 EN FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA DE ESTRIBOS, ASIENTO LOSA DE APROCHE, ALETAS DE ESTRIBOS, LOSA DE TABLERO, TABLETAS PREFABRICADAS, VIGUETAS TRANSVERSALES EN VANO Y VIGUETAS TRANSVERSALES EN APOYO, GUARDARRUEDAS, LOSA DE APROCHE, BORDILLOS Y MUROS NEW JERSEY.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 7 PUENTE LA GINA CARRETERA PERALVILLO, YAMASA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A
149	PUENTE ARROYO SALADO, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS Y DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F'c=180KG/CM2 PARA LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F'c=280KG/CM2 EN FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA DE ESTRIBOS, ASIENTO LOSA DE APROCHE, ALETAS DE ESTRIBOS, LOSA DE TABLERO, TABLETAS PREFABRICADAS, VIGUETAS TRANSVERSALES EN VANO Y VIGUETAS TRANSVERSALES EN APOYO, GUARDARRUEDAS, LOSA DE APROCHE, BORDILLOS Y MUROS NEW JERSEY.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 PUENTE ARROYO SALADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A
150	PUENTE BAJABONICO. SE EJECUTARA UN EXCAVACIÓN DE: ZAPATA ESTRIBO Y PILA LADO LOS ALMÁCIGOS (BAJO AGUA), ZAPATA ESTRIBO Y PILA LADO LOMA DE CABRERA (BAJO AGUA), ZAPATA LADO LOS ALMÁCIGOS (EN ROCA) ESTRIBO, ZAPATA LADO LOMA DE CABRERA (EN ROCA) ESTRIBO Y UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 PUENTE BAJABONICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A
151	PUENTE JUAN DE MINA-LAS VIEJAS-ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN: PARA RETIRAR EL MATERIAL INSERVIBLE CON EQUIPO, PARA ESTRUCTURAS, PRÉSTAMO DEL 1ER KILOMETRO, UN RELLENO PARA CONFORMAR LA EXPLANACIÓN Y ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE. UN BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIAL DE ESTRUCTURAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 3 PUENTE JUAN DE MINA - LAS VIEJAS - ALTAMIRA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A
152	PUENTE GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS Y DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F'c=180KG/CM2 PARA LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILAS, Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F'c=280KG/CM2 EN FUSTE DE ESTRIBOS, PANTALLA DE ESTRIBOS, ASIENTO LOSA DE APROCHE, ALETAS DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS, CABEZAL DE PILA, LOSA DE TABLERO, TABLETAS PREFABRICADAS, VIGUETAS TRANSVERSALES EN VANO Y VIGUETAS TRANSVERSALES EN APOYO, GUARDARRUEDAS, LOSA DE APROCHE Y BORDILLOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 4 PUENTE GUANANICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A

1327-2022

MONTE PLATA	PERALVILLO	DGSFO
MONTE PLATA	YAMASA	DGSFO
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	CABRERA	DGSFO
PUERTO PLATA	IMBERT	DGSFO
PUERTO PLATA	ALTAMIRA	DGSFO
PUERTO PLATA	GUANANICO	DGSFO
22.35%		

153	BADEN DE SABALLO- PIRAGUA, MUNICIPIO IMBERT, PROVINCIA PUERTO PLATA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: FONDO DE BADEN, ZAPATA DE ALETAS, LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, LOSA DE APROCHE, ASÍ COMO TAMBIÉN UN RELLENO DE REPOSICIÓN, DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EXCAVACIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 5 BADEN DE SABALLO - PIRAGUA, MUNICIPIO IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		PUERTO PLATA	IMBERT		DGSFO
154	ALCANTARILLA CAJON SIMPLE CARRETERA LUPERON-IMBERT, PUERTO PLATA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: FONDO DE ALCANTARILLA, DENTELLONES, ZAPATA DE ALETAS, LOSA DE APROCHE Y LOSA DE ENTRADA Y SALIDA, Y DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA YA EXISTENTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 6 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE CARRETERA LUPERON - IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		PUERTO PLATA	LUPERON		DGSFO
155	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE, PROV. SAN CRISTÓBAL. CON UNA LONGITUD DE APROXIMADAMENTE 10.00M Y UN ANCHO DE 3.00 MTS. SE INICIARA CON UNA EXCAVACIÓN DE 103.85M3N PARA EL FONDO DE ALCANTARILLA, UNA EXCAVACIÓN PARA LA LOSA DE ENTRADA BATEY, PIEDRA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA. ESTE PUENTE CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA INICIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA EXCAVACIÓN PARA ZAPATA DE ESTRIBOS, ZAPATA DE PILAS Y DEMOLICIÓN DEL PUENTE EXISTENTE. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE DE F' C=180KG/CM2 PARA LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILAS, Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F' C=280KG/CM2 EN FUSTE DE ESTRIBO, PANTALLA DE ESTRIBO, ASIENTO DE LOSA DE APROCHE, ALETAS DE ESTRIBO, ZAPATA DE PILAS, PANTALLA DE PILAS, CABEZAL DE PILAS, LOSA DE TABLERO, TABLETAS PREFABRICADAS, VIGUETAS TRANSVERSALES EN VANO, VIGUETAS TRANSVERSALES DE APOYO, GUARDARRUEDAS Y LOSA DE APROCHE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		SAN CRISTOBAL	YAGUATE		DGSFO
156	CONSTRUCCIÓN DEL BADÉN DE TUBOS DE HORMIGÓN Ø 72"CON UNA LONGITUD DE 50MTS EN RIO BANILEJO, CARRETERA EL PINAR GUAYABAL, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA. ESTA OBRA CONSISTIRÁ EN UNA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, EL BOTE DE MATERIAL EXISTENTE, ASÍ TAMBIÉN EN UNA EXCAVACIÓN DE BAJO AGUA EN EL FONDO BADÉN Y UN RELLENO COMPACTADO ENTRE MUROS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 2 PUENTE EN VILLA EN LA CARRETERA EL BATEY, PIEDRA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA		DGSFO
157	MURO DE GAVIÓN, SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN PARA LA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO, RELLENO DETRÁS DE MUROS, ACARREO DE MATERIAL DE ESTRUCTURAS Y UNA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE 1.5 M A 3.00 M DE PROFUNDIDAD	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 3 BADEN TUBULAR DE HORMIGON Ø 72"CON UNA LONG. DE 50 MTS EN RIO BANILEJO, CARRETERA EL PINAR, GUAYABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA		DGSFO
158	MURO DE GAVIÓN, SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN PARA LA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, EXCAVACIÓN DE PRÉSTAMO, RELLENO DETRÁS DE MUROS, ACARREO DE MATERIAL DE ESTRUCTURAS Y UNA EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS DE 1.5 M A 3.00 M DE PROFUNDIDAD	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 4 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1329-2022	BARAHONA	BARAHONA	28.17%	DGSFO

159	ESTE PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 29.70M Y UN ANCHO DE 9.40M. LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN SE ENCUENTRAN CUBIERTAS DE ASFALTO, LA MISMA PROVOCA RESTRICCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DINÁMICO Y MECÁNICO DEL PUENTE, DURANTE LAS CARGAS DE IMPACTO AL NO PODER DISIPAR LAS CARGAS Y EMPUJES HORIZONTALES DE LOS TRAMOS. LOS ANGULARES DE PROTECCIÓN DE LAS JUNTAS PRESENTAN AVANCE DE OXIDACIÓN Y HUMEDAD, POSIBLEMENTE EN LUGARES DONDE ESTÉN CUBIERTOS DE ASFALTO O TIERRA PRESENTEN PERDIDA DE SECCIÓN. POR OTRA PARTE, EL CRECIMIENTO DE LA VEGETACIÓN Y MALEZAS IMPIDE QUE SE OBSERVEN LOS GAVIONES, Y LA FALLA DE ESTAS PROTECCIONES. ESTE PUENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE ALERTA DEBIDO A LOS PROBLEMAS YA ANTES CITADOS, QUE ADEMÁS PRESENTA COLAPSO EN LOS GAVIONES QUE PROTEGEN LOS LATERALES DEL PUENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN DEGRADACIÓN DE LA PINTURA, PERDIDA DEL RECUBRIMIENTO DEL HORMIGÓN EN LOS BORDILLOS GUARDARRUEDAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 5 PUENTE SOBRE CANAL LATERAL DEL YAQUE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		BARAHONA	VICENTE NOBLE		DGSFO
160	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SÁNCHEZ, LAS SALINAS, BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA. SE REALIZARA UNA EXCAVACIÓN: PARA LA REMOCIÓN DE ACERAS, REMOCIÓN DE CONTENES, REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTES ELÉCTRICO, MATERIAL INSERVIBLE Y PARA ESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 6 PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SÁNCHEZ, LAS SALINAS, BARAHONA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		BARAHONA	LAS SALINAS		DGSFO
161	PUENTE MIXTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTABOCA DE CACHON, PROVINCIA INDEPENDENCIA. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN: ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILAS. SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE F'c=180KG/CM2 PARA LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILAS Y HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL DE F'c=280KG/CM2 EN ZAPATA DE ESTRIBOS, MURO PANTALLA ESTRIBOS, CONTRAFUERTE ESTRIBOS, CABEZAL ESTRIBO, PARAPETO ESTRIBO, MENSULA DE APROCHE, ALETAS Y VIGA TENSOR.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 14 ITEM 7 PUENTE MIXTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTA - BOCA DE CACHÓN(MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A		INDEPENDENCIA	JIMANI		DGSFO
162	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL GAUTIERGUAYABAL-PALOMA TRAMO II, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS. ESTA OBRA TENDRÁ UNA LONGITUD APROXIMADAMENTE DE 8.15KM CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00M. SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN DE CAPA DE RODADURA, REMOCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS Y ALAMBRADAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 16 ITEM 1 CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL - PALOMA, TRAMO II (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)	N/A	1328-2022	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS	65.76%	DGSFO
163	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 4.36KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA Y ACERAS DE 1.00M CADA UNA. PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO B EN 1.74 HA, UNA REMOCIÓN DE 18,000M2 APROXIMADAMENTE DE CAPA DE RODADURA DE 2" DE ESPESOR Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAVACAMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A	1363-2022	LA ALTAGRACIA	HIGÜEY	17.38%	DGSFO
164	ESTA OBRA CONSTARÁ APROXIMADAMENTE DE UNOS 5.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA ESTA OBRA SE HARÁ UNA REMOCIÓN DE 30M2 APROXIMADAMENTE DE CAPA DE RODADURA DE 2" DE ESPESOR Y UNA REMOCIÓN ACERAS Y CONTENES.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY, EN LA CARRETERA -HIGUEY - LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO

165	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 6.40KM DE LARGO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 5.50M. PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO, SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO A EN 0.30HA, LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B EN 2.20HA, ASÍ COMO TAMBIÉN, UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS, ALAMBRADAS DE 5 CUERDAS Y POSTES DE TENDIDO ELÉCTRICO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUANITO - SANATE ABAJO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A	1362-2022	LA ALTAGRACIA	HIGÜEY	24.20%	DGSFO
166	ESTA OBRA CON UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO A EN 0.080HA, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA CANALIZACIÓN DE 1,560M3 C CON UNA SECCIÓN DE B=6.00M, B=6.00M H=1.00M. HAY QUE DESTACAR QUE SE CONSTRUIRÁ DE 2,925M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)- 2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 2,600M2 DE MALLA GEOTEXTIL Y POR ÚLTIMO SE HARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO CAGUERO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO
167	ESTA OBRA CONSTA DE UNOS 8.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA ESTA SOLUCIÓN SE FORJARÁ UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLA DE ACUEDUCTOS DE MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZAL DE HORMIGÓN SIMPLE Y REMOCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 3 SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE ARROYO CAJERO EN LA CARRETERA EL MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO
168	ESTA OBRA CONSTARÁ DE UNA CANALIZACIÓN DE 52,625M3 N CON UNA SECCIÓN DE B=25.00M, B=25.00M H=1.00M. HAY QUE DESTACAR QUE SE CONSTRUIRÁ DE 35,785M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)- 2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 28,312.50M2 DE MALLA GEOTEXTIL Y POR ÚLTIMO SE HARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY.(MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A	1351-2022	LA ALTAGRACIA	HIGÜEY	85.23%	DGSFO
169	ESTA OBRA TENDRÁ APROXIMADAMENTE UNOS 1.15KM DE LARGO, CON UNOS 5.50M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA ESTA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO, SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS Y ALAMBRADAS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERMEJO, SECTOR DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A	1355-2022	MONTE PLATA	MONTE PLATA	0.00%	DGSFO
170	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 3.17KM DE LARGO, CON UNOS 5.40M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ESTAS CALLES SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO B EN 1.39 HA, UNA REMOCIÓN DE 18,000M2 APROXIMADAMENTE DE CAPA DE RODADURA DE 2" DE ESPESOR Y UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN DE CAPA DE RODADURA DE 2" DE ESPESOR, REMOCIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS Y ALAMBRADAS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO
171	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 1.15KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO B EN 0.30 HA, UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL EL MUHRST, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO
172	ESTA OBRA CONSTA DE UNA LONGITUD DE 2.50KM DE LARGO CON UNOS 5.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA ESTA OBRA FORJARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE 0.50HA, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALAMBRADAS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL BOSQUE-PILANCÓN DON JUAN.(MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO

173	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 0.20KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA LA SOLUCIÓN DE ESTOS PUNTOS CRÍTICOS SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO B EN 0.16HA, UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES Y MUROS DE CABEZALES Y MUROS DE ALAS DE CABEZALES DE HORMIGÓN ARMADO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS SECCION AMANA.(MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A	1397-2022	EL SEIBO	EL SEIBO	16.72%	DGSFO
174	ESTA OBRA CONSTARÁ DE UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 11,718.75M3C, COMO TAMBIÉN UNA CANALIZACIÓN DE 128,440M3N. SE CONSTRUIRÁ DE 12,750M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)-2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 8,625M2 DE MALLA GEOTEXTIL. POR ENDE, SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESTA OBRA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE RIO LA YEGUADA, MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		EL SEIBO	MICHES		DGSFO
175	ESTA SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO CONSTA DE APROXIMADAMENTE 0.30KM DE LARGO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M. PARA ESTA OBRA, SE HARÁ UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS. PARA EL RELLENO, SE REALIZARÁ UNA ESCARIFICACIÓN ENTRE CAPA DE RELLENO DE 36,735M2 Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 1,800M2 .	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 7 ITEM 3 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO BEJUCAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		EL SEIBO	EL SEIBO		DGSFO
176	ESTA SOLUCIÓN DE PUNTO CRÍTICO CONSTA DE APROXIMADAMENTE 0.30KM DE LARGO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M. PARA ESTA OBRA, SE HARÁ UNA REMOCIÓN DE CAPA DE RODADURA DE 2" DE ESPESOR Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS. PARA EL RELLENO, SE REALIZARÁ UNA ESCARIFICACIÓN ENTRE CAPA DE RELLENO DE 28,860M2 Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 1,800M2 .	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SANCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A	1350-2022	EL SEIBO	EL SEIBO	18.71%	DGSFO
177	ESTA OBRA CONSTARA DE UNA LONGITUD DE 0.40KM DE LARGO CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M. PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE 0.24HA Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. SE REALIZARÁ UNA ESCARIFICACIÓN ENTRE CAPA DE RELLENO DE 37,500M2 Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 2,400M2 .	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		EL SEIBO	EL SEIBO		DGSFO
178	ESTA OBRA CONSTA DE UNA LONGITUD DE 4.32KM DE LARGO CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA ESTA OBRA FORJARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE 0.86HA, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 3 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS CORAZONES LOS BARRACOS (INCLUYE ALCANTARILLA CAJON SIMPLE) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 FIONA)	N/A		EL SEIBO	EL SEIBO		DGSFO
179	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 4.90KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA Y ACERAS DE 1.00M CADA UNA. PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO B EN 1.96HA, UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE, REMOCIÓN DE 500M2 DE CAPA DE RODADURA DE 2" DE ESPESOR Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALAMBRADAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABIRMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	EL SEIBO	MICHES	DGSFO		

180	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 2.96KM DE LARGO Y UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE EFECTUARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE 0.18HA Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. PARA EL DRENAJE DE LA CALZADA, SE DISPONDRÁ 4,440ML DE CUNETAS EN PIE DE TALUD CON UNA SECCIÓN DE B=0.40, H=0.40 B=1.20M, ASÍ COMO TAMBIÉN DE UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 17,760M2. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 17,760M2, EL ESPESOR DE LA BASE ES DE 0.20M.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 1 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESCUELA-CRUCE CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1371-2022	EL SEIBO	EL SEIBO	0.00%	DGSFO
181	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 0.70KM DE LARGO, CON UNOS 5.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA ESTA OBRA SE HARÁ UNAREMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL DE LA VÍA SE CONSTRUIRÁ 1,400ML DE CUNETAS EN PIE DE TALUD, UNA CANALIZACIÓN DE 175M3N Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 3,500M2. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 3,500M2, EL ESPESOR DE LA BASE ES DE 0.20M.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTUNATO MUNICIPIO DE MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1372-2022	EL SEIBO	MICHES	16.56%	DGSFO
182	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 7.10KM DE LARGO Y UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M Y ACERAS DE 1.00M. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE UNOS 2.84HA, UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES Y MUROS DE ALAS DE HORMIGÓN ARMADO, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALAMBRADAS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCESES MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1372-2022	EL SEIBO	MICHES	16.56%	DGSFO
183	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 0.40KM DE LARGO Y UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE EFECTUARÁ UNA REMOCIÓN DE 2,400M2 DE CAPA DE RODADURA DE 2" DE ESPESOR, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. EN LA CALZADA, SE DISPONDRÁ DE UNA ESCARIFICACIÓN ENTRE CAPAS DE RELLENO DE 20,480M2 Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 2,400M2. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 2,400M2, EL ESPESOR DE LA BASE ES DE 0.20M	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1367-2022	EL SEIBO	EL SEIBO	49.86%	DGSFO
184	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 900M3C, HAY QUE DESTACAR QUE SE CONSTRUIRÁ DE 950M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)-2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 950M2 DE MALLA GEOTEXTIL Y SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE. DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE CONSTRUIRÁ UNA ALCANTARILLA CAJÓN SIMPLE 6.00 X 3.00 SOBRE ARROYO PALMARITO. PARA ESTO, SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO Y TAMBIÉN UNA DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO-PEDRO SÁNCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1367-2022	EL SEIBO	EL SEIBO	49.86%	DGSFO
185	ESTA OBRA CONSTARÁ DE UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 900M3C, COMO TAMBIÉN UNA CANALIZACIÓN DE 125M3N. SE CONSTRUIRÁ DE 950M3 DE MUROS DE GAVIONES Y EL MISMO DEBE DE TENER 950M2 DE MALLA GEOTEXTIL. LOS MUROS DE GAVIONES SERÁN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE F'C=180KG/CM2. POR ENDE, SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESTA OBRA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 3 PROTECCION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RIO CUACON, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1367-2022	EL SEIBO	MICHES	49.86%	DGSFO

186	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 10.00KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA ESTA OBRA SE HARÁ UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 4 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBO CACIQUILLO, (INCLUYE PUENTE SOBRE RIO CACIQUILLO) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		EL SEIBO	EL SEIBO		DGSFO
187	ESTA OBRA CONSTARÁ DE UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 480 M3C, COMO TAMBIÉN UNA CANALIZACIÓN DE 6,400M3N. SE CONSTRUIRÁ DE 960M3 DE MUROS DE GAVIONES Y EL MISMO DEBE DE TENER 640M2 DE MALLA GEOTEXTIL. DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE CONSTRUIRÁ UNA EXTENSIÓN TRAMO PUENTE SOBRE RÍO MANA QUE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 16M. PARA ESTO, SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO Y TAMBIÉN UNA DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 3 ITEM 5 AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANA EN LA CARRETERA HIGÜEY-HATO DE MANA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO
188	DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA INICIAL, DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTE, BOTE DE MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN. EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE REALIZARÁ UNA EXCAVACIÓN EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS, ZAPATA MURO DE CONTENCIÓN Y LOSA DE APROCHE. SE COLOCARÁ HORMIGÓN SIMPLE INDUSTRIAL DE F'C=180KG/CM2 EN LAS ZAPATAS DE ESTRIBOS, ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y EN LA LOSA LECHO DE RÍO, Y POR OTRA PARTE, HORMIGÓN ARMADO DE F'C=280KG/CM2 EN FUSTE DE ESTRIBO, PANTALLA DE ESTRIBOS, ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCIÓN, LOSA DE TABLERO, LOSA DE APROCHE Y BORDILLO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO SOBRE RIO PAÑA PAÑA EN CALLE 30 DE MAYO, BARRIO PUERTO RICO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		HATO MAYOR	HATO MAYOR DEL REY		DGSFO
189	PARA ESTO, SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE TRÁNSITO, MANEJO DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO Y TAMBIÉN UNA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE EJECUTARÁ UNA EXCAVACIÓN EN EL FONDO DE ALCANTARILLA, DENTELLÓN, ZAPATA DE ALETA Y LOSA DE ENTRADA Y SALIDA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 2 CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 3.00 M X 2.00 M, EN ARROYO PAÑA PAÑA.(MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		HATO MAYOR	HATO MAYOR DEL REY		DGSFO
190	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 1.0KM DE LARGO Y UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 5.00M. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE EFECTUARÁ UNA REMOCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL HEAM, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1375-2022	MONTE PLATA	MONTE PLATA	36.72%	DGSFO
191	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 3.00KM DE LARGO, CON UNOS 5.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTA CARRETERA SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DEL ÁREA TIPO B EN 0.16HA Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS. PARA EL RELLENO, SE REALIZARÁ UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 15,000M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA DOLE HASTA EL BATEY LO LANO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO
192	ESTA OBRA CONSTA CON UN RELLENO PARA APROCHE DE 126M3C Y UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 900M3C, ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE 950M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)- 2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 950M2 DE MALLA GEOTEXTIL Y POR ÚLTIMO SE HARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN AGUAS ARRIBAS Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CEDRO, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		EL SEIBO	MICHES		DGSFO
193	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 5.90KM DE LARGO, CON UNOS 5.50M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA Y UN ANCHO DE ACERAS DE 1.00M. PARA ESTA OBRA SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE Y REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 4 ITEM 6 RECONSTRUCCIÓN CRUCE DAJAO - CARRETERA BAYAGUANA - PLATANAL, (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO YABI) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MONTE PLATA	BAYAGUANA		DGSFO

194	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 0.06KM DE LARGO Y UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.20M, CON UN ANCHO DE ACERAS. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. PARA EL DRENAJE DE LA CALZADA, SE DISPONDRÁ 350M3N DE CANALIZACIÓN Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 372M2. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 372M2, EL ESPESOR DE LA BASE ES DE 0.20M	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO CRITICO SABANA DEL RIO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1385-2022	MONTE PLATA	MONTE PLATA	0.00%	DGSFO
195	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 3.60KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTA CALLE SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE UNOS 0.72HA, REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE Y REMOCIÓN DE ENCACHE DE CUNETAS	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAÑUELO - DAJAO - ANTON SANCHEZ, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MONTE PLATA	BAYAGUANA		DGSFO
196	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 4.90KM DE LARGO, CON UNOS 5.00M Y 6.70M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA Y ACERAS DE 1.00M CADA UNA. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO SE HARÁ UNA REMOCIÓN DE CAPA DE RODADURA, REMOCIÓN DE ACERAS Y CONTENES Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO HASTA BOSQUE ARRIBA, HASTA LLEGAR A LA LECHERIA, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO
197	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 2.92KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA Y ACERAS DE 1.00M CADA UNA. PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO, SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE UNOS 1.17HA, UNA REMOCIÓN DE ACERAS, Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CALLEJON DE DAJAO, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MONTE PLATA	BAYAGUANA		DGSFO
198	ESTA OBRA CONSTARÁ DE UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 1,200M3C, COMO TAMBIÉN UNA CANALIZACIÓN DE 11,500M3N. SE CONSTRUIRÁ DE 1,300M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)-2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 1,100M2 DE MALLA GEOTEXTIL. POR ENDE, SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESTA OBRA	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO RIO JAYA, SECTOR MIRABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1381-2022	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS	47.38%	DGSFO
199	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE MUROS DE GAVIONES. PARA EL DRENAJE DE VÍA SE HARÁ UNA CANALIZACIÓN DE 750M3N CON UNA SECCIÓN DE B= 5.00, B= 5.00, H= 1.00. DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE CONSTRUIRÁ UNA ALCANTARILLA CAJÓN SIMPLE DE 8.00M X 2.50M. PARA ESTO, SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO, DEMOLICIÓN DE UN DESVIÓ TEMPORERO Y TAMBIÉN UNA DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 2 SOLUCION PUNTO CRITICO RIO CEMI , MUNICIPIO DE HOSTOS,SAN FRANCISCO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS		DGSFO
200	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 0.30KM DE LARGO, CON UNOS 7.30M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA Y UN ANCHO DE ACERAS DE 1.00M. PARA ESTA OBRA SE HARÁ UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL DE LA VÍA SE CONSTRUIRÁ 3,000M3N DE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS CON UNA SECCIÓN DE B = 10.00, B = 10.00, H = 1.50M. SE REALIZARÁ UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 2,190M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CRUCE RIO JAYA, COMUNIDAD SANCHI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS		DGSFO
201	ESTA OBRA CONSTA CON UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE MÁS DE 30" DE DIÁMETRO INTERIOR Y REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 1,200M2. SE CONSTRUIRÁ DE 180M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)- 2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 290M2 DE MALLA GEOTEXTIL. POR ENDE, SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESTA OBRA	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 4 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO RIO BIJAO, VILLA LINDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		DUARTE	DUARTE		DGSFO

202	ESTA OBRA CONSTA UNA REMOCIÓN DE BADENES. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 1,20M2 Y UN ESPESOR DE BASE DE 0.20M Y ESPESOR DE LA SUB-BASE DE 0.30M. SE CONSTRUIRÁ DE 665M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)-2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 665M2 DE MALLA GEOTEXTIL. LOS BORDILLOS, ACERAS Y CUNETAS SERÁN VACIADOS EN SITIO CON HORMIGÓN SIMPLE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 5 PUNTO CRITICO RIO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TARANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		DUARTE	VILLA RIVA		DGSFO
203	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 4.00KM DE LARGO CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 5.00M. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO A DE UNOS 0.16HA, LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE UNOS 0.36HA, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ALAMBRADAS Y POSTES DE TENDIDO ELÉCTRICO. PARA EL DRENAJE DE VÍA SE CONSTRUIRÁ CUNETAS EN PIE DE TALUD DE UNOS 4,600ML CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE B=0.50, B=1.75, H=0.50 Y UNA CANALIZACIÓN DE 15,600M3N CON UNA SECCIÓN DE B=4.00, B=2.00 Y H=1.00. A SU VEZ SE HARÁ UNA ESCARIFICACIÓN ENTRE CAPAS DE RELLENO DE 9,600M2 Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 20,000M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 6 ITEM 6 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL VALLE-LA LAGUNA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		SAMANA	SAMANA		DGSFO
204	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ASÍ COMO TAMBIÉN DE UNA ESCARIFICACIÓN ENTRE CAPAS DE RELLENO DE UNOS 1,500M2 Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 2,400M2. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 2,400M2. CABE DESTACAR QUE, PARA LOS BORDILLOS, ACERAS Y CONTENES SE UTILIZARÁ HORMIGÓN SIMPLE DE F'C=180KG/CM2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN CAJÓN SOBRE ARROYO CAGUERO EN EL POBLADO LOS MORALES, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO
205	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE TUBO DE 8" PVC, REMOCIÓN DE REGISTRO Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO. SE ESCARIFICARÁ UNOS 60M2 DE SUPERFICIE, EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 60M2, TOMANDO EN CUENTA QUE EL ESPESOR DE LA BASE ES DE 0.25M Y EL ESPESOR DE LA SUB-BASE DE 0.30M.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 2 SOLUCION DE PUNTO CRITICO AVENIDA LA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1378-2022	LA ALTAGRACIA	HIGÜEY	0.00%	DGSFO
206	ESTA OBRA CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE UNOS 0.25HA, UN RELLENO DETRÁS DE MUROS DE 18,672M3C, COMO TAMBIÉN UNA CANALIZACIÓN DE 13,500M3N. SE CONSTRUIRÁ DE 42,012M3 DE MUROS DE GAVIONES Y EL MISMO DEBE DE TENER 28,008M2 DE MALLA GEOTEXTIL.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 8 ITEM 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGENES RIO QUISISIBANI, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		LA ALTAGRACIA	HIGÜEY		DGSFO
207	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 23.70KM DE LARGO CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.50M. ESTA OBRA CONSTARÁ DE UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS. PARA EL DRENAJE DE VÍA SE CONSTRUIRÁ CUNETAS DE PIE DE TALUD DE UNOS 5,280ML Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 46,215M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 9 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN - SAN RAFAEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1373-2022	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RIO SAN JUAN	74.67%	DGSFO
208	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 0.30KM DE LARGO CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M. ESTA OBRA CONSTARÁ DE UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS. PARA EL DRENAJE DE VÍA SE HARÁ UNA CANALIZACIÓN DE 480M3N Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 1,800M2 .	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 1 SOLUCION PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA COPEYITO - MATA BONITA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RIO SAN JUAN		DGSFO

209	ESTE PROYECTO CONSTARÁ DE UNA LONGITUD DE 4.44KM DE LARGO CON UN ANCHO PROMEDIO DE VÍA DE 6.00M Y ACERAS DE 1.00M DE ANCHO CADA UNO. EN ESTA OBRA SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE UNOS 1.78HA, REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO ALAMBRADA. PARA EL DRENAJE DE VÍA SE CONSTRUIRÁ CUNETAS EN PIE DE TALUD DE UNOS 9,072ML CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE B=1.20, B=0.40, H=0.40 Y UNA CANALIZACIÓN DE 180M3N. A SU VEZ SE HARÁ UNA ESCARIFICACIÓN ENTRE CAPAS DE RELLENO DE 3,240M2 Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 26,640M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COPEYITO - CARRASCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1379-2022	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RIO SAN JUAN	51.59%	DGSFO
210	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 3.00KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO SE HARÁ UNA REMOCIÓN DE CAPA DE RODADURA Y UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS. EN LA CAPA DE RODADURA SE COLOCARÁ UN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0.5GL/M2 DE 5,400M2 Y UN BACHEO PROFUNDO DE 5,400M2. EL ESPESOR DE LA BASE SERÁ DE 0.30M. PARA FINALIZAR, SE EJECUTARÁ UNA LIMPIEZA FINAL Y BOTE.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAS CORCOVAS - LAS COLMENAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA		DGSFO
211	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 0.100KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA. PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTA CARRETERA SE HARÁ UNA REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTOS. PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL DE LA VÍA SE REALIZARÁ UNA CANALIZACIÓN DE 60M3N Y UNA ESCARIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE 600M2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 10 ITEM 4 SOLUCION DE PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA EL FACTOR - LOS INDIOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA		DGSFO
212	ESTA OBRA CONSTA CON APROXIMADAMENTE 7.56KM DE LARGO, CON UNOS 6.00M DE ANCHO PROMEDIO DE VÍA Y ACERAS DE 1.00M CADA UNA. PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ESTE CAMINO, SE HARÁ UNA LIMPIEZA, DESMONTE Y DESTRONQUE DE ÁREA TIPO B DE UNOS 3.020HA, UNA REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HASTA 30" DE DIÁMETRO INTERIOR, REMOCIÓN DE CABEZALES DE HORMIGÓN SIMPLE Y RECOLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 11 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1386-2022	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA	87.84%	DGSFO
213	ESTA OBRA CONSISTE EN UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE AGUA, MANEJO DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO Y DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 1 PUENTE ARROYO DON JUAN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1376-2022	MONTE PLATA	MONTE PLATA	42.97%	DGSFO
214	ESTA OBRA CONSISTE EN UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE AGUA, MANEJO DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO Y DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES. PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA, SE PONDRÁ EN MARCHA UNA EXCAVACIÓN EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILA. TENIENDO EN CUENTA QUE SE USARÁ HORMIGÓN SIMPLE DE F'c=180KG/CM2 EN EL FONDO ZAPATA DE ESTRIBO Y FONDO ZAPATA DE PILA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 12 ITEM 2 PUENTE ARROYO NARANJO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO
215	ESTA OBRA CONSTA DE UNA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 9,362M3 DE MUROS DE GAVIONES CON MALLA (ZINC + PVC)-2.4MM, 3.00MM EN LOS BORDES Y 5,823M2 DE MALLA GEOTEXTIL. EN ESTA OBRA, SE CONSTRUIRÁ UNA ALCANTARILLA SIMPLE DE 4.80M X 3.60M Y TENDRÁ UNA LONGITUD DE 38.32M. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTO, SE HARÁ UNA LIMPIEZA INICIAL Y UN MANEJO DE AGUA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 1 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO DUEY Y LA CAÑADA DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A	1380-2022	LA ALTAGRACIA	HIGÜEY	0.00%	DGSFO
216	ESTA OBRA CONSISTE EN UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE AGUA, MANEJO DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO Y DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES. PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA, SE PONDRÁ EN MARCHA UNA EXCAVACIÓN EN EL FONDO DE ALCANTARILLA, DENTELLONES, LOSA DE APROCHE Y LOSA DE ENTRADA Y SALIDA. TENIENDO EN CUENTA QUE SE USARÁ HORMIGÓN SIMPLE DE F'c=180KG/CM2 EN LA LOSA DE NIVELACIÓN FONDO DE ALCANTARILLA Y LOSA DE ENTRADA Y SALIDA.	INFRAESTRUCTURA VIAL	LOTE 13 ITEM 2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 4.00 X 10.00 MTS. EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)	N/A		MONTE PLATA	MONTE PLATA		DGSFO

217	<p>ESTA OBRA CONSISTE EN UNA LIMPIEZA INICIAL, UN MANEJO DE AGUA, MANEJO DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE UN DESVÍO TEMPORERO Y DEMOLICIÓN DE OBRAS EXISTENTES. PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA, SE PONDRÁ EN MARCHA UNA EXCAVACIÓN EN LA ZAPATA DE ESTRIBOS Y ZAPATA DE PILA. TENIENDO EN CUENTA QUE SE USARÁ HORMIGÓN SIMPLE DE F'C=180KG/CM2 EN EL FONDO ZAPATA DE ESTRIBO Y FONDO ZAPATA DE PILA.</p>	<p>INFRAESTRUCTURA VIAL</p>	<p>LOTE 13 ITEM 3 PUENTE ARROYO HONDO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017 FIONA II)</p>	<p>N/A</p>		<p>MONTE PLATA</p>	<p>MONTE PLATA</p>		<p>DGSFO</p>
-----	---	-----------------------------	--	------------	--	--------------------	--------------------	--	--------------